Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года №632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года №235

Декларация о соответствии

« 08 » 12 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Многопрофильная компания «Достар» г. Алматы, Медеуский район, ул. Сатпаева, 4. ГСЛ №00473 от 26.02.2021г.***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Омарова У.Ж. – директор ТОО «Многопрофильная компания «Достар»***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 30 посещений в смену в с. Каркара Кегенского района Алматинской области».**
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Управление строительства Алматинской области» Руководитель Нурашев С.С.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «БТН-СтройМонтажСервис» г.Алматы ГСЛ №02240 от 17.04.2020г.***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана **ТОО «JeR Group» ГСЛ №16012735 от 01.06.2020г., Рабочий проект: ГП, АР, КЖ, ОВ, НВК, ЭСМ, ЭОМ, ВК, ПС, СС, ТС, ТХ, сметная документация**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а)
приказом ГУ «Управление строительства Алматинской области» №80-НК от 30.11.2020 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь земельного участка	га	1,0		1,0	
Площадь застройки	м2	480,64		480,64	
Площадь покрытий	м2	1412		1412	
Площадь озеленения	м2	877		877	
Прочая площадь участка	м2	3407,36		3407,36	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусмотрено: строительство Фапа, котельной, навеса для угля, уборной на 2 очка, выгреба на 6м3, КТПН и ДЭС. Для мусора удаления предусмотрена площадка для мусоросборников на 2 контейнера. На территорию предусматривается 2 въезда. 1-й имеет прямой доступ к зданию Фапа, 2-й на прямую в хозяйственную зону. К зданиям и сооружениям обеспечен беспрепятственный доступ пожарных машин.

Для обеспечения санитарно-гигиенических условий на территории запроектированы необходимые зоны с полным набором малых архитектурных форм. На территории предусматривается озеленение путем посадки деревьев и кустарников лиственных пород. Предусматривается посев газонов. Расстояние между деревьями 6 м. Дорожная сеть участка обеспечивает удобные подходы и подъезды к зданиям и зонам. Проезд для машин запроектирован из двухслойного асфальтобетона, для пешеходного движения - из плиточного покрытия и однослойного асфальтобетона. По краям покрытий применены бортовые камни. Участок ограждается металлической оградой с устройством ворот.

Для снижения уровня шума, защиты от пыли в здании предусмотрен входной тамбур, окна их ПВХ профиля с заполнением однокамерным стеклопакетом.

Для доступа маломобильных групп населения на входе в здание предусмотрен пандус. Ширина путей движения инвалидов на креслах-колясках к входам в здание составляет 1,2 м. Так же в местах примыкания проездов с тротуарами и площадками выполнен доступ для маломобильных групп населения методом бордюрного пандуса . На всех входах в здание имеются поручни на ограждениях. На проектируемой автопарковке предусмотрено место для стоянки автомобиля инвалидов с соответствующим знаком.

Проектируемое здание фельдшерско-акушерского пункта на 30 посещений в смену - одно этажное. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) является амбулаторно - поликлиническим учреждением в сельской местности и служит для оказания первой медицинской помощи больным, амбулаторного лечения и проведения профилактических мероприятий среди населения. Изолятор расположен смежно с кабинетом акушерки с учетом самостоятельного входа с улицы (через тамбур). Изолятор предназначен для временного пребывания рожениц, которые подлежат впоследствии госпитализации в родильный дом (отделение). Состав помещений фельдшерско-акушерского пункта принят согласно СП РК СП РК 3.02-113-2014 таб. Ж4:

тамбур; вестибюль; гардероб; прививочный кабинет; хоз.-бытовое помещение; кабинет информатизации; стерилизационная; процедурная; кабинет фельдшера; смотровая; кабинет акушерки; изолятор с тамбуром душевой и санузлом; санузел для персонала; санузел для МГН; кладовая уборочного инвентаря; помещение забора мокроты; кабинет химизатора; коридор - зона ожидания. Кабинет стоматолога запроектирован согласно задания на проектирование. Все помещения оборудованы необходимым оборудованием производства Республики Казахстан.

Здание одноэтажное прямоугольной формы в плане с размерами в осях 25.20х 12.0м. Высота этажа от пола до потолка - 3,00 м. В здание выполнен главный вход - крыльцо и пандус i=8%, приспособленный для маломобильных групп населения. Эвакуация людей из здания производится через предусмотренные эвакуационные выходы. Количество выходов соответствует нормативным требованиям. Цоколь здания –

бетонные плиты с покраской толщ. 12 мм на металлическом каркасе. Крыльца, пандусы - керамическая плитка с шероховатой поверхностью. Наружные поверхности стен – теплоизоляционная минплита плотностью П120, минеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов. Внутренняя отделка помещений - улучшенная штукатурка кирпичных стен и перегородок цементно-известковым раствором с последующей шпатлевкой "Алинексом". Все стены и перегородки окрашиваются водоэмульсионной краской, глазурованной плитки, согласно назначению помещений. Полы - керамическая плитка, линолеум, керамогранит, бетонные, согласно проекта.

Выгреб – железобетонный квадратной формы в плане с размерами в осях 2,0х2,0м. Высота выгреба от лиица до покрытия – 3,55м.

Для обеспечения потребителей тепловой энергией предусматривается установка двух котлов марки FS-C-W-50, тепловой мощностью 50 кВт каждый; общая тепловая мощность 100 кВт. Котлы устанавливаются в отдельностоящем помещение (котельная) размером 8000х3000х2200мм. Котлы имеют одну дымовую трубу Ø250х3,0мм. Вид топлива- твердое по ГОСТ 5542-87. Температурный график теплоснабжения- 85/60°С. Разрабатываемая котельная является отдельно стоящей отопительной автономной.

Проектируемый навес (сарай) для хранения угля прямоугольной формы с размерами в осях 6.0х4.0 м, высота навеса 3000мм. Объёмно-планировочные показатели: 1) Площадь застройки – 29,5 м2; 2) Строительный объем – 72,0 м3; 3) Общая площадь – 24,0 м2.

Уборная на 2 очка - одноэтажное кирпичное здание, прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 2.5х2.9 м., Высота помещения переменная от 2.3 м. до 3.08 м. Внутренняя отделка - штукатурка с последующей известковой побелкой. Наружная отделка стен - штукатурка с последующей минеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов побелкой. Отделка цоколя - штукатурка цементно-песчаным раствором.

Для маломобильных групп населения проектом предусмотрено беспрепятственное посещение и перемещение внутри здания. Ширина дверей в здании в свету составляет 1000-1500 мм. Предусмотрен санузел оборудованный поручнями.

Фундаменты - ленточные монолитные под стены из бетона класса В15 столбчатые монолитные железобетонные под стойки монолитных железобетонных рам из бетона класса В15. Горизонтальная гидроизоляция стен - из цементно-песчаного раствора состава 1:2 толщиной 50мм на отметке -0,050. Отмостка - бетонная шириной 1.5 м перекрывающей пазухи котлована не менее, чем на 0,5 м с уклоном от здания не менее 0,03. Стены наружные и внутренние выполнены - из кирпича КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/50/ ГОСТ 530-2012, на цементно-песчаном растворе марки М50 (в зимних условиях с добавлением пластификаторов), толщиной 380мм. Покрытие и перекрытие - сборные железобетонные плиты по серии 1.141.1-40с вып.1. Перегородки - из обыкновенного глиняного обожженного кирпича КРГ-р-по 250х120х65 1.4НФ/75/1,4/50/ ГОСТ 530-2012 на растворе М50, в зимних условиях со специальными добавками толщиной 120мм. Перемычки - монолитные железобетонные из бетона класса В 15. Рамы - монолитные железобетонные из бетона класса В 25. Монолитные сердечники- монолитные железобетонные из бетона класса В 15. Окна - из поливинилхлоридных профилей, индивидуального изготовления, с заполнением однокамерными стеклопакетами по ГОСТ 30674-99. Витражи наружные - из алюминиевых профилей по ГОСТ 22233-2018. Витражи внутренние - из поливинилхлоридных профилей ГОСТ 21519-2003. Дверные блоки внутренние - ПВХ профиль по ГОСТ 30970-2014.

Источник теплоснабжения принято от проектируемый модульный котельный FS-C-W-100 на твердом топливе. Трубопроводы тепловых сетей проложены в сборные из ж/бетонных элементов. Трубопроводы выполнены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, из стали марки Ст3сп5, изготовленной по группе В ГОСТ 10705-80. Для компенсации тепловых удлинений труб используются углы поворота трассы. Предусмотрено антикоррозийное покрытие кремний органическое покрытие КО-88 , изоляция матами из стеклянного штапельного волокна URSA марки М-25 б=40мм. Покровный слой для трубопроводов стеклопластик рулонный. В непроходных каналах предусмотрены опорные подушки по серии 3.006.1-2.87 в. 2-1. Величина пробного давления для гидравлического испытания – 16кгс/м2.

Проектом предусмотрена естественная вытяжная система вентиляции. Каналы естественной вытяжной системы вентиляции выводятся выше кровли на высоте 0,5(чердачное пространство проветриваемое см.часть АС).

Источником водоснабжения на хозяйственно нужды здания ФАП служат существующие подземные водопроводные сети диаметром D=100мм. Точка подключение подземная существующая водопроводная сеть. Напор на точке подключения - 0,3МПа. Расход воды на наружное пожаротушение 5л/сек. Трубопроводы запроектированы с учетом глубины промерзания грунта. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарного гидранта (ПГ1). Пожарный объем равен: 5л/с Сеть хозяйственно-питьевого водопровода запроектирована из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Фасонные части в колодцах - стальные.

Для приема и распределения электроэнергии в электрощитовой (помещение 21) предусмотрен ВРУ. Питание электроприемников (ВРУ-1, ВРУ-2) здания осуществляется двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями, рассчитанными на питание (в аварийном режиме) всех нагрузок. При выходе из

строя одного из питающих кабелей все электроприемники с помощью переключателей, установленных на панели ВРУ, подключаются к кабелю, оставшемуся в работе.. Силовыми электроприемниками являются компьютеры, холодильники, светильники настольные и стерилизаторы. Розетки должны устанавливаться в местах, удобных для их использования и с учетом проектируемой расстановки мебели. Питание розеток предусмотрено с применением защитных устройств АВДТ с током отсечки 30мА.

Электроснабжение объекта выполнено от комплектной трансформаторной подстанции КТПН-63/10/0,4кВ, установленной на территории ФАП. Подключение проектируемой подстанции выполнено отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-10кВ фид.3- 95И. На отпаечной опоре ВЛ-10кВ предусмотрена установка разъединителя. Ввод в проектируемую подстанцию воздушный. В качестве второго независимого резервного источника питания принята ДЭС (дизельная электростанция) мощностью 32кВА в закрытом шумозащитном кожухе. В случае аварии в системе электроснабжения или неисправности трансформатора вся нагрузка подключится к ДЭС. Проектом предусмотрено освещение территории ФАП. Сети наружного освещения предусматриваются кабельными. Для освещения территории приняты светильники типа "Торшер". Питание сети наружного освещения и управление наружным освещением предусматривается из проектируемой трансформаторной подстанции. Кабели прокладываются на глубине 0,7м от поверхности земли. В местах пересечения с подземными коммуникациями и под проезжей части дороги кабели.

Проектом предусмотрено: -строительство двухотверстной кабельной канализации от АТС с.Каркара, расположенной по ул.Акебай до проектируемого здания ФАП с использованием полиэтиленовых труб диаметром 110мм, тощ. стенок 2,0мм и установкой типовых ж/б колодцев ККС-2; -прокладка оптического кабеля ОК-8. Переход через автомобильные дороги (асфальтированные) осуществляется методом горизонтального бурения (ГНБ). На выходе из телефонной канализации на стену здания ФАП кабель ОК-8. Данным разделом выполняется проект внутренней сети автоматической пожарной сигнализации. Сигнал о пожаре осуществляется от автоматических пожарных извещателей дымовых типа ИП 212-45, тепловых типа ИП101-1А и ручных пожарных извещателей типа ИПР 513-10. Автоматические пожарные извещатели устанавливаются на потолке в соответствии с нормами СП РК 2.02-104-2014: -дымовые -не более 4,5м от стен и 9м между извещателями; -тепловые -не более 2,5 от стен и 5 между извещателями; -не менее 0.5м от осветительных ламп. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стене на высоте 1,5м от уровня пола. В качестве приемно-контрольного прибора принят прибор ППКОП "Гранит-8", устанавливаемый в коридоре. Электропитание прибора ППКОП "Гранит-8"осуществляется: -основное –220В от ЩАО , предусмотренного разделом ЭОМ; -резервное =12В от аккумуляторной батареи, встроенной в прибор. Кабель силовой для электропитания прибора марки ВВГ прокладывается по стене.

Уровень ответственности здания – II (нормальный). Технически несложный объект.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам в конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2021 г. ;
месяц, год

окончание работ декабрь 2022 г. ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 месяц ;

фактически, месяц: 15 месяц ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98% и фактически применено 82% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «АЖК» Райымбекский РЭС, Начальник: Сергазиев Ж.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

«Кеген Су Кубыры» МКК, Директор: Адинов Ө.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

«Кеген-Райымбекский ЛТС», Начальник: Алимбеков М.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Строительство ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) на 30 посещений в смену в с. Каркара Кегенского района Алматинской области».**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса), гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Оразов У.Ж. – директор ТОО «Многопрофильная компания «Достар»

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя