Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

«16» 11 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «BW-invest» Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22Б, Лицензия № 21029875, от 18.10.2021 года, БИН 190140030339
наименование организации, юридический адрес
в лице **коммерческого директора Кокжанова Байбулата Райхановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Рыбное Костанайского района Костанайской области» Республика Казахстан, Костанайская область, Костанайский район, Октябрьский с.о., с.Рыбное**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района руководитель Турткараев Серик Ноянович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Шебер-СВТ» ГСЛ №000486 от 17.05.2007г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Оспанов Е.А**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Tuberia Construction», БИН 051140003277, ГСЛ №21027414 от 27.09.2021г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Каркенова К.Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «СеверСтрой-Компани», БИН 181040003715, ГСЛ №19013520 от 24.06.2019 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Тюебаев З.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Дельтастрой 1», БИН 190140000109, ГСЛ № 19006083 от 12.03.2019 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Адыханов Ш.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО «Компания Таир», БИН 171140032403, ГСЛ № 24028305 от 16.09.2024 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Мунбаев Р.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
ТОО "СТАЛЬМОСТ", ГСЛ № 001747 от 20.06.1994 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Нурсеитов Ж.Ж**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "Азия Монтаж Холдинг"; ГСЛ № 24029929 от 07.10.2024 года;

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Набиева Л.Э**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ОО "СК Инжиниринг Кз", 24030693 от 16.10.2024 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Набиева Э.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "ДОРСЕРВИС+", КСЛ № II-1048 от 20.06.2008 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Шаров В.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ASU JOBA", РП A-ASU-10-2024**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)

ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района, №44 от 10.06.2024 года

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка (временное пользование)	га	0,0900	0,0900	0,0900	0,0900
Протяженность сетей электроснабжения	км	0,115	0,115	0,115	0,115
Опоры связи высотой 24 метра	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электрические сети: Выполнено самонесущим изолированным проводом с алюминиевыми жилами марки СИП-4 4х16-0,6/1,0, мощностью 20кВт от КТП-10/0,4кВ-63кВА №7232. Было выполнено заземление, сталь полосовая 40х4мм, сталь угловая 50х50х5

Архитектурно-строительные решения: Выполнено строительство опоры связи высотой 24 метра. В работе применено антенно-мачтовое сооружение АМЖ-23. АМЖ-23 оборудована монтажной лестницей с ограждением. Все секции между собой, а также все остальные элементы, соединены с помощью болтовых соединений. Высота мачты – 23,0 м. Под опорную плиту была выполнена бетонная подготовка из бетона марки С8/10 толщиной 100 мм. Под АМЖ-23 использовали опорную плиту ОП-1 по серии 3.407-115 выпуск 5. Использован ригель АР-5 из сульфатостойкого шлакопортландцемента по серии 3.407-115 выпуск 5. Выполнена отмостка из бетона марки С8/10 с уклоном 0,03.

Ограждение: Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками L=3,0м д.80х5мм. на участке периметром 5х5м

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 16.09.2024 года;
(месяц, год)
окончание работ: 16.11.2024 года;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 (два);
фактически, месяц: 2 (два);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии); **Прилагается**

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «ЭПК-forfait» Ахмеджанов Д.Ч. _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Рыбное Костанайского района Костанайской области»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Коммерческий Директор ТОО «BW-invest» Кокжанов Байбулат Райханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — место печати (при наличии)