Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям
и развитию
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015года
№ 121
форма

**Декларация о соответствии**

«20» декабря 2015 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "МаД" в лице директора Шайхназаров Т.,г. Алматы, проспект Абая 151 БЦ Алатау 15 этаж ,**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директор Шайхназаров Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Алматы қаласы Бостандық ауданының иесіз қалған электр желілерін қайта құрылымдау. Бәйшешек көшесін (Педиатрия институты ТП-5600) элетрмен қамтамасыздау»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **«Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» комуналдық мемлекеттік мекемесі**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

3. Проект (проектно-сметная документация) **«Энергохолдинг ЛТД» ЖШС**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным **Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы 2014 жылғы 03 қарашадағы №04-36/669 бұйрығы**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| КЛ-0,4 кВ трассасының ұзындығы | м | 306,00 | | 278,70 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)**

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **05 . 2015 года**;
(месяц, год)

окончание работ **12 . 2015 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: ____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;
фактически, месяц:___;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____
(подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп население, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

_____
(Место печати (при наличии) подпись, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "МаД"** считает объект **«Алматы қаласы Бостандық ауданының иесіз қалған электр желілерін қайта құрылымдау. Бәйшешек көшесін (Педиатрия институты ТП-5600) элетрмен қамтамасыздау»**
(наименование объекта (комплекса)

**готовым к приемке в эксплуатацию,**
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**Директор ТОО "МаД"– Шайхназаров Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)