Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КУЛМАНБЕТОВ ТУЛЕГЕН ЖУМАНУЛЫ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «ТМТ ЭНЕРГО»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство магазина по ул. Ш. Уалиханова, №54Г в г.Кентау, Туркестанской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство магазина по ул. Ш. Уалиханова, №54Г в г.Кентау, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	E11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	54	145,44	145,44	7854	7854	0	1276	9860
						0	32,81	0	1772		730	
2	2	E11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	27	141,97	135,09	3833	3647	0	726	4924
						6,88	30,49	186	823		365	
3	3	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	21,6	35,2	35,2	760	760	0	202	1039
						0	13,02	0	281		77	
4	4	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,6	161,77	76,23	3494	1647	0	1882	5806
						85,54	35,46	1848	766		430	
5	5	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,8	16120	1111,53	45136	3112	38444	3882	52939
						1278,45	244,94	3580	686		3921	
6	6	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	14	23393,97	1831,57	327516	25642	258266	44420	401691
						3114,8	371,83	43607	5206		29755	
7	7	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,19	228894		272384		272384		294175
											21791	
8	8	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	48	875,55	19,75	42026	948	27534	12717	59122
						282,17	2,7	13544	130		4379	
9	9	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	42	11706,11	1594,73	491657	66979	150924	269203	821729
						6517,96	374,09	273754	15712		60869	
10	10	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	168	2704,37	117,95	454334	19815	94018	321078	837445
						2026,79	28,24	340501	4744		62033	
11	11	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	5,6	48045,68	1851,06	269056	10366	157964	93834	391921
						17986,8	426,55	100726	2389		29031	
12	12	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,476	228894		108954		108954		117670
											8716	
13	13	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	7,68	31750,05	4741,09	243840	36411	161819	48649	315888
						5938,8	1022,17	45610	7850		23399	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6528	228894		149422		149422		161376
15	15	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	96	1485,31	143,59	142590	13785	0	11954	
						1341,72	70,47	128805	6765		108456	271130
16	16	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	96	2750		264000		264000	20084	
											21120	285120
17	17	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	280	1453,12	81,31	406874	22767	112882	231016	688921
						968,66	62,66	271225	17545		51031	
18	18	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	280	986,67	9,54	276268	2671	145264	103336	409972
19	19	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	280	458,33	2,99	128332	837		30368	
						615,31	4,57	172287	1280	37783	107083	301720
20	20	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	96	475,8	2,25	133224	630		22350	
						712,67	29,75	68416	2856	31965	32875	109394
21	21	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	96	349,95	14,36	33595	1379		8103	
						740,07	40,47	71047	3885	63836	4840	81958
22	22	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	96	34,64	19	3325	1824		6071	
						719,74	21,52	69095	2066	27643	37989	115651
23	23	КПРайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	96	410,27	10,71	39386	1028		8567	
						5207,91		499959				499959
			Отпускная цена							499959		
			Сметная стоимость оборудования			5208		499959				
								499959				
24	24	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	90	387,65	2,2	34888	198	26904	7411	45683
						86,52	1,08	7787	97		3384	
25	25	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	13,44	2536,23	175,41	34087	2357	15554	15580	53640
						1203,52	84,54	16175	1136		3973	
26	26	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	13,44	22668		304658		304658		329031
27	27	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,04	1691,8	78,1	8527	394	2352	24373	
						1146,95	34,9	5781	176		5361	14999
28	28	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,04	9239		46565		46565	1111	
												50290
29	29	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	48	67,27	2,1	3229	101	853	3725	
						47,39	0,93	2275	45		2087	5741
30	30	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	48	2979,15	100,83	142999	4840	43521	425	
						1971,63	28,02	94638	1345		88305	249808
31	31	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011		48	5728		274944		274944	18504	
												296940

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	32	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	48	162,2	12,59	7786	604	3264	21996 3742	12450
			м2 изолируемой поверхности			81,61	3,13	3917	150		922	
33	33	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	84	758,25 500,4	40,69 19,99	63693 42034	3418 1679	18241	40653 8348	112694
34	34	Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	84	3686,1 2472,6	25,59 6,56	309632 207698	2150 551	99784	166600 38099	514331
35	35	С121-110103-0106	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	8,4	29451		247388		247388		267179
36	36	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	84	212,49 113,17	1,43 0,68	17849 9506	120 57	8223	19791 7651 2040	27540
37	37	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	11,52	1144,1 690,75	16,55 5,65	13180 7957	191 65	5032	7862 1683	22725
38	38	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	72	1902		136944		136944		147900
39	39	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	40	1016,44 1003,39	2,07 0,3	40658 40136	83 12	439	10956 39345 6400	86403
40	40	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	40	630,98 296,24	68,72 33,78	25239 11850	2749 1351	10641	10033 2822	38094
41	41	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	2	10970,36 9809,16	423,82 131,72	21941 19618	847 263	1475	19484 3314	44739
42	42	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	2	192646		385292		385292		416115
43	43	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	32	5494,95 1901,59	53,97 21,6	175838 60851	1727 691	113260	30823 60311 18892	255041
44	44	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	53,6	1924,07 842,4	118,21 58,09	103130 45153	6336 3114	51641	36682 11185	150997
45	45	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	5	1718,72 1370,67	33,12 14,19	8594 6853	166 71	1575	6786 1230	16610
46	46	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	2460		12300		12300		13284
47	47	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	20	1011,79 819,94	1,39 0,46	20236 16399	28 9	3809	984 16080 2905	39221
48	48	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	10	1627,28 786,24	3,38 1,06	16273 7862	34 11	8377	7716 1919	25908
49	49	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1775,1 1525,41	20,02 0,16	71004 61016	800 6	9187	59802 10465	141271
50	50	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	40	630,98 296,24	68,72 33,78	25239 11850	2749 1351	10641	10033 2822	38094

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	2	26080,57	139,95	52161	280	46610	5302	62060
						2635,38	69,97	5271	140		4597	
52	52	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	20731		41462		41462		44779
											3317	
53	53	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	2	1770		3540		3540		3823
											283	
54	54	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	2	1505,98	54,33	3012	109	715	2197	5626
						1094,31	26,83	2189	54		417	
55	55	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	2	7142		14284		14284		15427
											1143	
56	56	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	5563,6	90,94	11127	182	2521	6113	18619
						4212	32,81	8424	66		1379	
57	57	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	7600		15200		15200		16416
											1216	
58	58	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	2701,85	27,25	54037	545	26872	19166	79059
						1331	0	26620	0		5856	
59	59	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	20	3640		72800		72800		78624
											5824	
60	60	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	20	2170,87	667,09	43417	13341	18563	15232	63341
						575,64	482,17	11513	9643		4692	
61	61	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	20	18435		368700		368700		398196
											29496	
62	62	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	423,37	3,25	4234	32	130	2941	7749
						407,16	1,31	4072	13		574	
63	63	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	505,82	3,25	15175	97	756	10339	27555
						477,36	1,31	14321	39		2041	
64	64	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	330		3300		3300		3564
											264	
65	65	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	30	560		16800		16800		18144
											1344	
66	66	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1430	587,42	317,81	840003	454468	182682	255943	1183622
						141,86	106,73	202853	152624		87676	
67	67	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,65	177812		115578		115578		124824
											9246	
68	68	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,78	276394		215587		215587		232834
											17247	
69	69	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	5	1390,69	0,9	6953	4	194	4121	11960
						1351	0	6755	0		886	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	70	С123-080301-0202	Извещатели тревожной сигнализации модели ИО-101-5/1М	шт.	5	14272		71360		71360		77069
											5709	
71	71	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	4243,06	5,77	8486	12	0	5169	14747
						4237,29	0	8475	0		1092	
72	72	С123-080501-2108	IP видеокамера модели EDN2260, типа EverFocus	шт.	2	65237		130474		130474		140912
											10438	
73	73	С123-080505-0511	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-16CBO, типа AndGood	шт.	1	23446		23446		23446		25322
											1876	
74	74	С123-080502-0416	Видеорегистратор 4-канальный модели ECOR264-4F2, типа EverFocus	шт.	1	51764		51764		51764		55905
											4141	
75	75	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	80	171,54	22,36	13723	1789	46	7575	23002
						148,61	6,62	11889	530		1704	
76	76	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4	62,62	62,62	250	251	0	72	348
						0	24,9	0	100		26	
77	77	Е11-010201-0307 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4	33,74	33,74	135	135	0	39	188
						0	13,51	0	54		14	
78	78	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	1,6	5575,97	1042,08	8922	1667	7024	652	10340
						144,14	233,3	231	373		766	
79	79	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	16	2231,6	38,13	35706	610	28768	7104	46236
						395,48	15,61	6328	250		3425	
			ИТОГО:									
			НДС			12 %		1493571				12446429
			Итого с НДС									13940000

Сдал (Подрядчик)

ТОО «ТМТ ЭНЕРГО»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Акимов В.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КУЛМАНБЕТОВ ТУЛЕГЕН ЖУМАНУЛЫ

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сатыбалдиев И.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Аяшев Е.Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)