Заказчик ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Риголит"
Субподрядчик
Договор №15-7 от 15.04.2015г

Наименование строительства и его адрес: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области

А К Т N14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Телевидение см 2-1-8 стр 397								
1.	Ц0110-520 -14	Подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	подключ.	1,00	2541,09	--	2541	--	13,90	14
					2541,09	--	2541	--	--	--
2.	Ц0110-520 -16	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилит.	1,00	506,39	--	506	--	2,77	3
					506,39	--	506	--	--	--
3.	Ц0110-520 -16	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилит.	1,00	506,39	--	506	--	2,77	3
					506,39	--	506	--	--	--
		Итого по разделу: Телевидение								3554
		Раздел: Прочие работы см 6-1-7 стр 628								
4.	ТТОО	Стенд пожарный с ящиком для песка V 0,5м3 С с лопатой, два огнетушителя	м3	1,00	19524,04	--	19524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	ТТОО	Предупреждающие знаки "Плакат "Огнеопасно? Легковоспламеняющиеся вещества."	м3	2,00	366,30	--	733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Прочие работы								20257
		Раздел: Спортивное ядро с футбольным полем и бегевой дорожкой см 7-1-1 стр 660								
6.	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	ворота	2,00	17302,54	366,64	34605	733	20,00	40
					3349,50	118,44	6699	237	0,58	1
7.	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	комплекс	1,00	5284,37	91,91	5284	92	13,00	13
					2211,00	22,56	2211	23	0,11	0
8.	У1-12-8	Стойки волейбольные, строительные работы	стойка	2,00	18942,15	427,53	37884	855	5,30	11
					874,50	109,98	1749	220	0,54	1
9.	У1-11-9	Стойка баскетбольная, тип I строительные работы	стойка	2,00	14786,34	1757,88	29573	3516	14,00	28
					2277,00	575,28	4554	1151	2,80	6
10.	У1-14-5	Стол для настольного тенниса, строительные работы	стол	2,00	10963,98	244,20	21928	488	19,00	38
					3118,50	112,80	6237	226	0,55	1
11.	У1-5-3	Брусья-лабиринт тип II, строительные работы	брусья	2,00	7740,29	326,33	15481	653	5,00	10
					825,00	81,78	1650	164	0,40	1
12.	У1-6-1	Брусья параллельные, строительные работы	брусья	1,00	6122,01	295,80	6122	296	2,70	3
					447,15	98,70	447	99	0,48	0
13.	У1-9-46	Турник шведская стенка тип I, строительные работы	турник	1,00	8140,40	631,25	8140	631	1,90	2
					305,25	211,50	305	211	1,00	1
14.	У1-9-40	Рукоход тип I, строительные работы	рукоход	1,00	7984,53	519,60	7985	520	3,20	3
					529,65	169,20	530	169	0,83	1
15.	У1-53-5	Цветочница БЦ-1, строительные работы	цветочн.	7,00	3989,02	46,12	27923	323	1,40	10
					224,40	16,92	1571	118	0,08	1
16.	У1-53-6	Цветочница БЦ-1, строительные работы	цветочн.	7,00	7604,23	361,33	53230	2529	2,90	20
					471,90	124,08	3303	869	0,61	4
17.	У1-26-2	Манеж-горка, строительные работы	манеж	1,00	16489,95	229,11	16490	229	18,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3003,00	64,86	3003	65	0,32	0
18.	У1-21-23	Комплексная установка-лазательное устройство, строительные работы	устр-во	1,00	46492,66	668,08	46493	668	26,00	26
					4224,00	222,78	4224	223	1,10	1
19.	У1-21-3	Качели из труб, тип КЛ-1, строительные работы	качели	1,00	11954,88	615,00	11955	615	13,00	13
					2062,50	155,10	2062	155	0,76	1
20.	У1-9-12	Лиана для лазания тип I, строительные работы	лиана	1,00	6601,04	266,27	6601	266	7,00	7
					1159,95	87,42	1160	87	0,43	0
21.	У1-39-2	Площадка для мусороконтейнеров типа II, строительные работы	площадка	1,00	141432,63	2547,75	141433	2548	138,00	138
					22770,00	719,10	22770	719	3,50	4
22.	У1-43-3	Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	скамья	31,00	9155,54	432,17	283822	13397	7,90	245
					1295,25	143,82	40153	4458	0,70	22
23.	У1-49-7	Урна металическая вариант II, строительные работы	урна	26,00	5447,64	27,54	141639	716	3,70	96
					613,80	5,64	15959	147	0,03	1
24.	ТС	Мобильная туалетная кабинка "Эконом"	шт	2,00	58242,45	--	116485	--	--	--
		см 7-1-2 стр 675			--	--	--	--	--	--
25.	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	м	24,00	2210,69	135,73	53057	3258	0,64	15
					105,60	44,84	2534	1076	0,22	5
26.	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	м	24,00	187,12	0,32	4491	8	0,13	3
					22,00	0,09	528	2	0,00	0
27.	У1-34-53	Калитки металлические, высотой 2,2 м, типа КМ5В, высотой 1,9 м, типа КМ6В, высотой 1,2 м, типа КМ8А, монтаж металлоконструкций	калитка	1,00	10092,52	15,61	10093	16	7,00	7
					1208,01	5,61	1208	6	0,02	0
28.	У1-34-55	Добавлять на установку дополнительных столбов для навески калиток типа КМ6В, строительные работы	калитка	1,00	10016,64	--	10017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Спортивное ядро с футбольным полем и бегевой дорожкой								1090728
		Раздел: Навес-3шт см 7-1-3 стр 683								
29.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	2,52	402,75	--	1015	--	2,80	7
					402,75	--	1015	--	--	--
30.	Е0106-1-1-3	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2,52	10008,35	95,97	25221	242	4,90	12
					771,75	36,25	1945	91	0,18	0
31.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	м2	18,90	684,66	11,21	12940	212	0,20	4
					31,50	4,21	595	80	0,02	0
32.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	2,14	21863,87	316,57	46832	678	22,50	48
					3487,50	119,25	7470	255	0,58	1
33.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	1,09	20863,43	334,28	22845	366	22,10	24
					3397,50	126,00	3720	138	0,62	1
34.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	108,90	1267,99	8,20	138085	893	1,71	186
					272,95	3,08	29724	335	0,02	2
35.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых	м2	72,00	1099,38	8,54	79155	615	0,55	39
					86,63	3,20	6237	230	0,02	1
36.	Е0111-12-1	Укладка лаг	м2	72,00	412,51	6,38	29701	459	0,45	32
					69,53	2,39	5006	172	0,01	1
37.	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворами стен	м2	412,35	10,05	0,80	4144	330	0,06	24
					9,25	0,32	3814	132	0,00	1
38.	СООО	Антисептирующий нетоксичный состав "ВУПРЕКС"	кг	61,85	311,34	--	19257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	6,54	1862,35	14,17	12174	93	1,88	12
					303,75	5,40	1986	35	0,03	0
40.	Е0115-177	Покрытие масляными или спиртовыми	м2	412,35	260,89	--	107580	--	0,21	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-7прим	лаками за 2 раза			38,70	--	15958	--	--	--
41.	Е0110-76-2прим	Сборка навесов	м2	72,00	256,80	9,27	18490	667	0,91	66
					159,75	3,51	11502	253	0,02	1
		Итого по разделу: Навес-3шт								517440
		Раздел: Покрытия								
		тип 1 см 7-1-4 стр 689								
42.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	2520,00	470,95	15,35	1186793	38686	0,03	85
					5,94	5,06	14969	12751	0,02	45
43.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2520,00	223,76	--	563875	--	0,00	1
					0,04	--	101	--	--	--
44.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2520,00	560,65	15,35	1412842	38686	0,03	85
					5,94	5,06	14969	12751	0,02	45
		тип 3 см 7-1-4 стр 692								
45.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	287,30	1596,76	68,13	458750	19574	0,14	41
					21,38	12,76	6142	3666	0,04	13
46.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из спецсмеси	м3	143,65	89,76	68,13	12894	9787	0,14	21
					21,38	12,76	3071	1833	0,04	6
47.	С143008-98	Песок из отсевов дробления М-400	м3	86,19	720,00	--	62057	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143008-92	Песок природный	м3	14,37	1370,00	--	19680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С143008-111	Глина	м3	28,73	1310,00	--	37636	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С11011-157	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	12,93	13300,00	--	171949	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тип 4 см 7-1-4 стр 692			--	--	--	--	--	--
51.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	44,70	1803,48 / 21,38	73,75 / 11,67	80616 / 956	3297 / 522	0,14 / 0,04	6 / 2
52.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из спецсмеси	м3	17,88	89,76 / 21,38	68,13 / 12,76	1605 / 382	1218 / 228	0,14 / 0,04	3 / 1
53.	С143008-98	Песок из отсевов дробления М-400	м3	17,88	720,00 / --	-- / --	12874 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		тип 5 см 7-1-4 стр 693								
54.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	326,00	560,65 / 5,94	15,35 / 5,06	182772 / 1936	5005 / 1650	0,03 / 0,02	11 / 6
55.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	326,00	134,35 / 0,02	-- / --	43798 / 7	-- / --	0,00 / --	0 / --
		тип 6 см 7-1-4 стр 694								
56.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	719,00	100,14 / 57,38	42,08 / 14,85	72004 / 41256	30256 / 10677	0,38 / 0,07	274 / 52
57.	СТОО	Дорожный клинкер марки ALTONA красно-синий огненный, 240x118x52мм	м2	719,00	1173,90 / --	-- / --	844036 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		лотки см 7-1-4 стр 694								
58.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	151,32	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	3535 / 194	3341 / 841	0,01 / 0,02	1 / 3
59.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,68	262,72 / 262,72	-- / --	1230 / 1230	-- / --	1,85 / --	9 / --
60.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под лотки	м3	18,72	1813,20 / 153,68	152,52 / 57,15	33943 / 2877	2855 / 1070	1,02 / 0,28	19 / 5
61.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки	м2	436,80	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	107208 / 16314	1669 / 629	0,21 / 0,01	93 / 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичу, бетону стен, фундаментов								
62.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	87,05	5,55 / --	5,55 / 1,80	484 / --	484 / 157	-- / 0,01	-- / 1
63.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	6,55	122,18 / 122,18	-- / --	801 / 801	-- / --	0,89 / --	6 / --
64.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	93,60	21,55 / 17,03	4,52 / --	2017 / 1594	423 / --	0,11 / --	10 / --
65.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	62,40	32,26 / 1,42	30,77 / 8,34	2013 / 89	1920 / 521	0,01 / 0,03	1 / 2
66.	Е010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	т	116,06	154,26 / --	154,26 / 30,85	17904 / --	17904 / 3581	-- / 0,65	-- / 75
67.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	62,40	3,09 / 0,39	2,66 / 0,93	193 / 24	166 / 58	0,00 / 0,00	0 / 0
68.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	312,00	749,86 / 240,75	351,18 / 89,10	233956 / 75114	109568 / 27799	1,56 / 0,36	487 / 112
69.	С143018-159	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 400 мм ЖБ труба сл 7-1-4 стр 696	м	312,00	1490,00 / --	-- / --	464880 / --	-- / --	-- / --	-- / --
70.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	14,94	23,36 / 1,28	22,08 / 5,56	349 / 19	330 / 83	0,01 / 0,02	0 / 0
71.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,46	262,72 / 262,72	-- / --	121 / 121	-- / --	1,85 / --	1 / --
72.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,76	1813,20 / 153,68	152,52 / 57,15	3191 / 270	268 / 101	1,02 / 0,28	2 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	41,45	245,44	3,82	10173	158	0,21	9
					37,35	1,44	1548	60	0,01	0
74.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6,90	5,55	5,55	38	38	--	--
					--	1,80	--	12	0,01	0
75.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,52	122,18	--	63	--	0,89	0
					122,18	--	63	--	--	--
76.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7,42	21,55	4,52	160	34	0,11	1
					17,03	--	126	--	--	--
77.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6,21	32,26	30,77	200	191	0,01	0
					1,42	8,34	9	52	0,03	0
78.	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	10,87	40,50	40,50	440	440	--	--
					--	8,10	--	88	0,17	2
79.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	6,21	3,09	2,66	19	17	0,00	0
					0,39	0,93	2	6	0,00	0
80.	Е0123-8-3	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб диам. 600 мм с гибким соединением	м	22,00	546,87	251,96	12031	5543	1,63	36
					275,99	94,34	6072	2075	0,46	10
81.	С143019-39	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 600 мм, прочность труб третья	м	22,00	3430,00	--	75460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Покрытия 6134591

Раздел: Озеленение см 7-1-5 стр 706

82.	Е0147-25-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	8988,00	24,82	--	223082	--	0,17	1552
					24,82	--	223082	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	8988,00	8,71	--	78285	--	0,05	472
					8,21	--	73791	--	--	--
84.	Е0147-39-3	Уход за газонами обыкновенными	м2	8988,00	73,60	23,60	661531	212131	0,34	3045
					49,50	5,40	444906	48535	0,02	216
85.	Е0101-151-1	Укрепление бровки откосов земляных сооружений	м	2240,00	29,85	0,02	66864	45	0,16	365
					23,18	--	51923	--	--	--
86.	Е0147-27-2	Устройство вручную корыта под цветники глубиной 40 см	м2	14,00	104,18	--	1459	--	0,75	10
					104,18	--	1459	--	--	--
87.	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	м2	14,00	68,04	--	953	--	0,47	7
					68,04	--	953	--	--	--
88.	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	14,00	212,95	--	2981	--	1,35	19
					209,63	--	2935	--	--	--
89.	С143012-18	Семена многолетних трав	кг	0,01	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0147-6-15	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,5х0,4 м	яма	57,00	272,48	--	15531	--	1,89	108
					272,48	--	15531	--	--	--
91.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	57,00	424,69	163,33	24207	9310	1,25	71
					220,50	40,14	12568	2288	0,17	10
92.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	26,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С143012-43	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /орех, дуб, липа, каштан/, с мерзлым комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	шт	31,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Е0147-15-	Подготовка стандартных посадочных	яма	112,00	136,13	--	15247	--	0,94	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10	мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100%			136,13	--	15247	--	--	--
95.	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	112,00	27,63 27,45	-- --	3095 3074	-- --	0,17 --	19 --
96.	С143012-4-4	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	шт	112,00	-- --	-- --	1 --	-- --	-- --	-- --
97.	Е0147-36-3	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	57,00	204,83 163,58	37,37 8,55	11675 9324	2130 487	1,04 0,04	59 2
98.	Е0147-37-2	Уход за саженцами кустарников в групповых посадках с оголенной корневой системой	шт	112,00	63,58 53,55	9,83 2,25	7121 5998	1101 252	0,35 0,01	39 1
		Итого по разделу: Озеленение								1112036
	ИТОГО:						8878605 1266429	553483 144919		8379 671

Накладные расходы :

На монтажные работы	3589
На общестроительные работы	1765827
На металломонтажные работы	1569
Всего накладных расходов:	1770986
Итого с накладными	10649590

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	630771
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11280361
Итого с временными, 3,4 %	11659244
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11814798
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11860888
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11976113
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	28619078
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	572382
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29191460
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3502975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС						32694435		
		Итого с учетом тендерной скидки						29827105		

Сдал

Принял

Технадзор

Расценки, объемы и качество соответствует ПСД