Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

# Декларация о соответствии

*«23» августа 2016г.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Риголит» 050010, г. Алматы, Медеуский район, ул.Зенкова 24, кабинет 12*

наименование организации, юридический адрес

В лице *Сарсекова С.К. – директор ТОО «Риголит»*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской области»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Отдел строительство Енбекшиказахскаго района», в лице Смагулов А.М.- руководителя*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Буран бойлер», ТОО «Paragone -SZA» наименование организации организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО«АРХИпелаг» ОПЗ, РП62/2012,СД*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Отдел строительство Енбекшиказахскаго района» Алматинской области, постановление Акима Енбекшиказахскаго района №781 от 12.07.12 года*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | *мест* | *300* | | *300* | |

Школа имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| 1.Полезная площадь | метр в квадрате (далее – $м^2$) | *3662,7* | *3662,7* |
| 2.Расчетная площадь | $м^2$ | *3276,7* | *3276,7* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | 19157,7 | 19157,7 |
| 4.В том числе подземной части | $м^3$ | 915,1 | 915,1 |
| 5.Площадь | га | 2,0255 | 2,0255 |
| 6.Площадь покрытия | $м^2$ | 7644,0 | 7644,0 |
| 7. Площадь озеленения | $м^2$ | 9604,0 | 9604,0 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *Здание школы двух и одноэтажное, состоит из 4х блоков, которые функционально соединяются между собой. Блок А- 2х этажный включает входную группу, учебные и спецкалассы; Блок Б- 2х этажный с подвалом включает столовую, пищеблок, актовый зал, библиотеку, адмпомещения, мастерскую по обработке ткани; Блок В-одноэтажный включает в себя производственные мастерские, вспомогателные помещения кухни, Блок Г-одноэтажный включает в себя раздевальку с душевыми для спортзала.Вход в здание осуществляется по лестницам типа Л1 с боковым освещением.Технические помещениия:располагаются на первом этаже корпуса 2*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *12 мая 2015 г.;(толон уведомление 3715-1-200 от 12.05.2015г)*
месяц, год
окончание работ *31 августа 2016 г.;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:*8 ;*
фактически, месяц:*15 ;*
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Начальник ЕРЭС – Жарыкбасов Е.С.

Начальник РПУТ – Сабенов Ж.Р.

Директор ПК «Азат» – Аманкулов С.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик)считает объект:*«Строительство СШ на 300 мест в с.Азат Енбекшиказахского района Алматинской обл.»* готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
*Сарсекова С.К. – директор ТОО «Риголит»*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата