Восточный базар

Қазақстан Республикасы
Идустрия және инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы № 632
бұйрығына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235
бұйрығына
3-қосымша
нысан

Сәйкестік туралы декларация
2021 жылғы «26» мамыр

Мердігер (бас мердігер): «ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD» ЖШС-і, Шымкент қаласы, Абай ауданы, 4 мөлтек аудан, №759 үй, атынан директоры Сеилбеков М.К.
ұйымның атауы, заңды мекенжайы, ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Түркістан қаласында тарихи-мәдени орталықтың шекарамаңы аймағын (Шығыс базары), 50 га аумақты абаттандыру, инженерлік инфрақұрылым салу (электрмен жабдықтау және сыртқы байланыс желілері)», Түркістан облысы, Түркістан қаласы нысаны бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

Тапсырыс беруші: Түркістан қаласы әкімдігінің «Құрылыс бөлімі» ММ басшысы м.а. Жақсылық Н. болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге *сәйкес орындалған*;

2. Қосымша мердігер ұйым: жоқ
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы): «МП-Проект» ЖШС, жоба №PROE-0048/20
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі
«PRO EXPERTIZE» ЖШС, 12.06.2020ж.
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
КЖ-10 кВ	км	10,225		10,225	
КЖ-0,4 кВ	км	1,016		1,016	
ТБ 2х2500/10/0,4 кВ	комплект	1		1	
ҚТ 2х2500/10/0,4 кВ	комплект	5		5	

КБЖ ОКСЛ-МП12П	км	2,7		2,7	
ОТШк-576F	дана	3		3	
Желілі кабельдік байланыс құдығы ККС-2	дана				
Коммуникациялық коллекторлар – полиэтилен d-110мм	км	2,7		2,7	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі –$м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, Оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **КЖ-10 кВ ұзындығы – 10,225 км, КЖ-0,4 кВ ұзындығы – 1,016 км, ТБ 2х2500/10/0,4 кВ – 1 комплект, ҚТ 2х2500/10/0,4 кВ – 5 комплект, КБЖ ОКСЛ-МП12П – 2,7 км, желілі кабельдік байланыс құдықтары ККС2 – дана, коммуникациялық коллекторлар (полиэтилен d-110мм) – 2,7 км, ОТШк-576F – 3 дана.**
негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жоғары кернеулі сынақтан өткізіп, энергетикалық қорытынды сараптама актілеріне сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы : тамыз 2020 жыл;
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы: мамыр 2021 жыл;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, 10 ай;
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша - 5 ай;
нақты – 10 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, **электрмен жабдықтау** және **байланыс**) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС-і_Түркістан АЭЖ басшысы_Мелдебеков Е.

_____«26»_мамыр 2021 жыл

«Шымкенттранстелеком» филиалының техникалық директоры_Арзыкулов Л.

_____ «26»_мамыр 2021 жыл

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханаларымен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды _____;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) «ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD» ЖШС-і

«Түркістан қаласында тарихи-мәдени орталықтың шекарамаңы аймағын (Шығыс базары), 50 га аумақты абаттандыру, инженерлік инфрақұрылым салу (электрмен жабдықтау және сыртқы байланыс желілері)»

объектінің (кешеннің) атауы

қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер):
«ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD» ЖШС
директоры СеилбековМ.К. _____ «26» мамыр 2021ж.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)