ф-3

ЗАКАЗЧИК:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"области»
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Наименование стройки: Строительство пристройки на 100 ученических мест к средней школе № 19 в поселке Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области
Наименование объекта: Строительство пристройки на 100 ученических мест к средней школе № 19 в поселке Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2020г.

Наименование работ и услуг	Договор о государственных закупок №113 2020-06-17								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закпыто	Остаток по договору	Базовая цена 2001 г.	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	201 994 236,86		101 644 700,00	100 349 536,86			44 124 642,86	5 294 957,14	49 419 600,00
Всего к оплате:							44 124 642,86	5 294 957,14	49 419 600,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Конарбаев С.
Утегенов К.
Файзуллаев Ж.
М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Кызылорда Нур Строй Инженеринг"

Директор
Есенжолова Ж.

Технадзор
Турсынбаев М.А.
М.П.

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Мулан"

Авторский надзор
Бахрадинова Л.
М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Самат-Мунай"

Директор
Алмаганбетов С.
М.П.

ЗАКАЗЧИК:Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"области»

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Самат-Мунай"

Наименование строики:Строительство пристройки на 100 ученических мест к средней школе № 19 в поселке Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области
Наименование объекта: Строительство пристройки на 100 ученических мест к средней школе № 19 в поселке Жаксыкылыш Аральского района Кызылординской области

Акт
выполненных работ за октябрь 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1.Ограждение							
1	**1107-0111-0112 РСНБ РК 2015**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**615,0000**		**3305,72**	**2033020**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1304)	чел-ч	1,49	916,35	1304,00	1194920
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2148	132,102	1870,41	247085
		Итого оплата труда:				**2344,72**	**1442005**
1.3	3106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,0755	46,432	438,00	20337
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,207	127,305	4970,00	632706
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,207	127,305	1891,00	240734
1.5	3206-0101-1501 РСНБ РК 2015	Ямокопатели	маш.-ч	0,0052	3,198	259,00	828
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0078	4,797	2722,00	13057
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0078	4,797	1324,00	6351
		Итого эксплуатация машин:				**1084,44**	**666929**
1.7	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0138	8,487	16819,00	142743
1.8	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00009	0,05535	16214,00	897
1.9	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00021	0,12915	28906,00	3733
1.10	2104-1203-9901 РСНБ РК 2015	Столбы бетонные	шт.	0,333	204,795	--	--

Прог 5500

				измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1.11	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00002	0,0123	96,00	1
1.12	2106-0209-1101 РСНБ РК 2015	Панели металлические сетчатые СТ РК ГОСТ Р 52132-2008	м2	1,89	1162,35	--	--
1.13	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,0123	686917,00	8449
1.14	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,0738	207956,00	15347
		Итого материалов:				**278,33**	**171171**
		Накладные расходы	%	118		2766,77	1701566
		Сметная прибыль	%	8		485,80	298767
		Сметная стоимость:				**6558,30**	**4033354**
2	**1107-0111-0208 РСНБ РК 2015**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**3,0000**		**11793,42**	**35380**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1375)	чел-ч	7,85	23,55	1375,00	32381
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0302	0,0906	1330,83	121
		Итого оплата труда:				**10833,94**	**32502**
2. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0435	0,1305	38,00	5
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,116	0,348	168,00	58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0008	0,0024	4122,00	10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0024	1582,00	4
2. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0294	0,0882	2722,00	240
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	0,0882	1324,00	117
		Итого эксплуатация машин:				**104,47**	**313**
2. 7	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05	0,15	16819,00	2523
2. 8	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00015	0,00045	13098,00	6
2. 9	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00037	0,00111	28906,00	32
2.10	2109-0403-0102 РСНБ РК 2015	Полотна калиток металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	1	3	--	--
2.11	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0006	207956,00	125
2.12	2404-0207-0200 РСНБ РК 2015	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	3	--	--
		Итого материалов:				**895,20**	**2686**
		Накладные расходы	%	118		12784,05	38352
		Сметная прибыль	%	8		1966,20	5899

				измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
		Сметная стоимость:				**26543,66**	**79631**
3	**107-0111-0201 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**3,0000**		**35001,62**	**105005**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1349)	чел-ч	17,8	53,4	1349,00	72037
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,039	3,118	1822,14	5682
		Итого оплата труда:				**25906,13**	**77718**
3. 3	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2379	0,7137	38,00	27
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,883	2,649	4970,00	13166
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,883	2,649	1891,00	5009
3. 5	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4033	1,21	168,00	203
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	3101-0203-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0663	0,1989	4122,00	820
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0663	0,1989	1582,00	315
3. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0901	0,2703	2722,00	736
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0901	0,2703	1324,00	358
		Итого эксплуатация машин:				**4983,85**	**14952**
3. 8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,291	0,873	16819,00	14683
3. 9	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,00031	0,00093	13098,00	12
3.10	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,00106	0,00318	28906,00	92
3.11	2109-0403-0101 РСНБ РК 2015	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт.	2	6	--	--
3.12	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0016	0,0048	633849,00	3042
3.13	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0009	207956,00	187
3.14	2404-0207-0200 РСНБ РК 2015	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	6	--	--
		Итого материалов:				**6005,57**	**18017**
		Накладные расходы	%	118		30569,24	91708
		Сметная прибыль	%	8		5245,67	15737
		Сметная стоимость:				**70816,52**	**212450**
4	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**46,0000**		**23947,89**	**1101603**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1088)	чел-ч	3,94	181,24	1088,00	197189
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	10,511	1575,88	16564
		Итого оплата труда:				**4646,81**	**213753**

				измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
4. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,1242	4537,00	563
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,1242	1324,00	164
4. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	9,66	38,00	367
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,483	4970,00	2401
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,483	1891,00	913
4. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	9,2	4433,00	40784
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	9,2	1582,00	14554
4. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,7038	2722,00	1916
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,7038	1324,00	932
		Итого эксплуатация машин:				**1000,66**	**46030**
4. 8	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	46,92	16819,00	789147
4. 9	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	18,4	70,00	1288
4.10	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,0368	25040,00	921
4.11	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,092	45757,00	4210
4.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,3174	50378,00	15990
4.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,023	23911,00	550
4.14	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,2576	6931,00	1785
4.15	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,3174	57142,00	18137
4.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,805	21,00	17
4.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	22,77	913,00	20789
4.18	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,37	17,02	326,00	5549
		Итого материалов:				**18660,51**	**858383**
		Накладные расходы	%	91		4228,59	194515
		Сметная прибыль	%	8		2254,12	103689
		Сметная стоимость:				**30430,60**	**1399808**
5	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**211,2000**		**870,31**	**183808**

				измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1304)	чел-ч	0,212	44,774	1304,00	58386
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,4224	1324,00	559
		Итого оплата труда:				**279,10**	**58945**
5. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	4,118	731,00	3011
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,4224	2722,00	1150
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,4224	1324,00	559
		Итого эксплуатация машин:				**19,70**	**4160**
5. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	506,88	223,00	113034
5. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,033792	162942,00	5506
5. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,050688	53700,00	2722
		Итого материалов:				**574,16**	**121262**
		Накладные расходы	%	93		259,56	54819
		Сметная прибыль	%	8		90,39	19090
		Сметная стоимость:				**1220,25**	**257718**
6	**2301-0201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**572,0000**		**2250,00**	**1287000**
		Сметная прибыль	%	8		180,00	102960
		Сметная стоимость:				**2430,00**	**1389960**
7	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**9,8701**		**165646,75**	**1634955**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1324)	чел-ч	91	898,182	1324,00	1189193
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,34	72,447	1787,49	129498
		Итого оплата труда:				**133604,16**	**1318690**
7. 3	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,3	2,961	12,00	36
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 4	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	59,221	5337,00	316061
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	59,221	1891,00	111987
7. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,1	10,857	27,00	293
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 6	3401-0304-0101 РСНБ РК 2015	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,84	8,291	1453,00	12047
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,84	8,291	1324,00	10977
7. 7	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27,3	269,455	168,00	45268
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 8	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,5	4,935	3674,00	18131
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,5	4,935	1324,00	6534

				измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
7. 9	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	9,87	27,00	266
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**39726,22**	**392103**
7.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,6	25,662	359,00	9213
7.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,5	4,935	145,00	716
7.12	2113-0812-1039 РСНБ РК 2015	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,212208	206076,00	43731
		Итого материалов:				**5436,53**	**53659**
		Накладные расходы	%	69		92186,87	909896
		Сметная прибыль	%	8		20626,69	203588
		Сметная стоимость:				**278460,31**	**2748440**
8	**1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**9,8701**		**56856,71**	**561183**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1529)	чел-ч	29,8	294,13	1529,00	449725
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,01974	1324,00	26
		Итого оплата труда:				**45566,85**	**449751**
8. 3	3106-0103-0101 РСНБ РК 2015	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	36,2	357,299	273,00	97543
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 4	3106-0103-0701 РСНБ РК 2015	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,53	5,231	165,00	863
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,01974	2722,00	54
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01974	1324,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**9975,49**	**98459**
8. 6	2113-0812-1045 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,059221	219502,00	12999
		Итого материалов:				**1317,01**	**12999**
		Накладные расходы	%	69		31441,13	310328
		Сметная прибыль	%	8		7063,83	69721
		Сметная стоимость:				**95361,66**	**941232**
9	**2106-0405-1201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**9,8701**		**599272,00**	**5914893**
		Сметная прибыль	%	8		47941,76	473191
		Сметная стоимость:				**647213,76**	**6388084**
10	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**286,2338**		**81,26**	**23259**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1217)	чел-ч	0,0213	6,097	1217,00	7420
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,057247	1324,00	76
		Итого оплата труда:				**26,19**	**7496**

				измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
10. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,028623	4537,00	130
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,028623	1324,00	38
10. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,028623	27,00	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,028623	2722,00	78
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,028623	1324,00	38
10. 6	3104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	1,861	150,00	279
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**488**
10. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,004007	437472,00	1753
10. 8	2204-0705-0404 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,025761	527877,00	13599
		Итого материалов:				**53,63**	**15352**
		Накладные расходы	%	69		18,07	5172
		Сметная прибыль	%	8		7,95	2274
		Сметная стоимость:				**107,27**	**30706**
11	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-**	**м2**	**286,2338**		**89,50**	**25617**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1503)	чел-ч	0,0295	8,444	1503,00	12691
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,057247	1324,00	76
		Итого оплата труда:				**44,60**	**12767**
11. 3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,028623	4537,00	130
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,028623	1324,00	38
11. 4	3105-0402-0301 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,028623	27,00	1
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,028623	2722,00	78
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,028623	1324,00	38
11. 6	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски	маш.-ч	0,0112	3,206	150,00	481
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,41**	**689**
11. 7	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,004294	287565,00	1235
11. 8	2204-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,025761	427070,00	11002
		Итого материалов:				**42,75**	**12236**
		Накладные расходы	%	69		30,78	8809
		Сметная прибыль	%	8		9,62	2754
		Сметная стоимость:				**129,90**	**37180**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге				**12905723**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		тенге				**3507693**
	Материалы -		тенге				**1199107**
	Всего заработная плата -		тенге				**1845186**
		Накладные расходы -	тенге				**2094942**

		Сметная прибыль -	тенге				448211
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		тенге				6050845
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1380
		Сметная заработная плата -	тенге				1845186
	Стоимость металломонтажных работ -		тенге				8111031
	Материалы -		тенге				66658
	Всего заработная плата -		тенге				1768441
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге				5914893
		Накладные расходы -	тенге				1220224
		Сметная прибыль -	тенге				746500
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		тенге				10077755
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1265
		Сметная заработная плата -	тенге				1768441
	Стоимость сантехнических работ -		тенге				1287000
	Стоимость материалов и конструкций -		тенге				1287000
		Сметная прибыль -	тенге				102960
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		тенге				1389960
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				17518561
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2645
		Сметная заработная плата -	тенге				3613628

РАЗДЕЛ 2.Благоустройство

				Вертикальная планировка			
12	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1943,0000**		**1,11**	**2154**
12. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00023	0,44689	1891,00	845
		Итого оплата труда:				**0,43**	**845**
12. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00023	0,44689	4819,00	2154
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,44689	1891,00	845
		Итого эксплуатация машин:				**1,11**	**2154**
		Накладные расходы	%	72		0,31	608
		Сметная прибыль	%	8		0,11	221
		Сметная стоимость:				**1,54**	**2983**
13	**1101-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**194,0000**		**99,57**	**19316**
13. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02069	4,014	1845,30	7407
		Итого оплата труда:				**38,18**	**7407**
13. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01763	3,42	4819,00	16482
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01763	3,42	1891,00	6467
13. 3	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00613	1,189	115,00	137

Прог				измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00306	0,59364	4543,00	2697
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00306	0,59364	1582,00	939
		Итого эксплуатация машин:				**99,57**	**19316**
		Накладные расходы	%	72		27,49	5333
		Сметная прибыль	%	8		10,16	1972
		Сметная стоимость:				**137,22**	**26620**
14	**1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**194,0000**		**14,56**	**2825**
14. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00305	0,5917	1582,00	936
		Итого оплата труда:				**4,83**	**936**
14. 2	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00615	1,193	115,00	137
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00305	0,5917	4543,00	2688
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00305	0,5917	1582,00	936
		Итого эксплуатация машин:				**14,56**	**2825**
		Накладные расходы	%	72		3,47	674
		Сметная прибыль	%	8		1,44	280
		Сметная стоимость:				**19,48**	**3779**
15	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**194,0000**		**80,97**	**15709**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=776)	чел-ч	0,0122	2,367	776,00	1837
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	2,367	1324,00	3134
		Итого оплата труда:				**25,62**	**4970**
15. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	2,367	5689,00	13465
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	2,367	1324,00	3134
		Итого эксплуатация машин:				**69,41**	**13465**
15. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	19,4	21,00	407
		Итого материалов:				**2,10**	**407**
		Накладные расходы	%	72		18,45	3579
		Сметная прибыль	%	8		7,95	1543
		Сметная стоимость:				**107,37**	**20830**
				Покрытие тип-1			
16	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**519,0000**		**4095,79**	**2125717**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=981)	чел-ч	0,144	74,736	981,00	73316
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	70,428	1684,59	118643
		Итого оплата труда:				**369,86**	**191959**

5500

				измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
16. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	8,045	10327,00	83076
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	8,045	1891,00	15213
16. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	22,265	4537,00	101017
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	22,265	1324,00	29479
16. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	36,745	9120,00	335116
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	36,745	1891,00	69485
16. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	3,374	5689,00	19192
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	3,374	1324,00	4467
		Итого эксплуатация машин:				**1037,38**	**538400**
16. 7	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	570,9	2651,00	1513456
16. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	25,95	21,00	545
		Итого материалов:				**2917,15**	**1514001**
		Накладные расходы	%	108		399,45	207316
		Сметная прибыль	%	8		359,62	186643
		Сметная стоимость:				**4854,87**	**2519675**
17	**1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**3460,0000**		**644,45**	**2229790**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1017)	чел-ч	0,033	114,18	1017,00	116121
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02838	98,195	1757,72	172599
		Итого оплата труда:				**83,45**	**288720**
17. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,246	10327,00	12863
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,246	1891,00	2356
17. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	8,131	4819,00	39183
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	8,131	1891,00	15376
17. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0069	23,874	5037,00	120253
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	23,874	1582,00	37769
17. 6	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0156	53,976	6702,00	361747
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	53,976	1891,00	102069
17. 7	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	8,996	5689,00	51178
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	8,996	1324,00	11911
17. 8	3201-0212-0101 РСНБ РК 2015	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	1,972	6952,00	13711
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	1,972	1582,00	3120
		Итого эксплуатация машин:				**173,10**	**598936**
17. 9	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	51,9	2356,00	122276

				измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
17.10	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	653,94	2126,00	1390276
17.11	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,03	103,8	21,00	2180
		Итого материалов:				**437,78**	**1514733**
		Накладные расходы	%	108		90,12	311818
		Сметная прибыль	%	8		58,77	203329
		Сметная стоимость:				**793,33**	**2744936**
18	**1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18К=5**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	**м2 основания**	**3460,0000**		**183,08**	**633441**
18.1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	29,064	1732,82	50363
		Итого оплата труда:				**14,56**	**50363**
18.2	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0043	14,878	5037,00	74940
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	14,878	1582,00	23537
18.3	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0041	14,186	6702,00	95075
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	14,186	1891,00	26826
		Итого эксплуатация машин:				**49,14**	**170015**
18.4	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	217,98	2126,00	463425
		Итого материалов:				**133,94**	**463425**
		Накладные расходы	%	108		15,72	54392
		Сметная прибыль	%	8		15,90	55027
		Сметная стоимость:				**214,70**	**742859**
19	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**3460,0000**		**1756,02**	**6075828**
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1324)	чел-ч	0,0336	116,256	1324,00	153923
19.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	58,232	1812,80	105563
		Итого оплата труда:				**75,00**	**259486**
19.3	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	12,006	5037,00	60475
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	12,006	1582,00	18993
19.4	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	34,946	6702,00	234208
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	34,946	1891,00	66083
19.5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,1038	4970,00	516
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,1038	1891,00	196
19.6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,349	5689,00	7677
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,349	1324,00	1786

Прогр				измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
19. 7	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	4,844	120,00	581
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 8	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	9,688	13496,00	130749
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	9,688	1891,00	18320
19. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,1384	2722,00	377
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,1384	1324,00	183
		Итого эксплуатация машин:				**125,60**	**434583**
19.10	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	334,236	16351,00	5465093
19.11	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,021452	216144,00	4637
19.12	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,519	25040,00	12996
19.13	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,037368	123005,00	4596
		Итого материалов:				**1585,93**	**5487322**
		Накладные расходы	%	108		81,00	280245
		Сметная прибыль	%	8		146,96	508486
		Сметная стоимость:				**1983,98**	**6864558**
20	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	**м2 покрытия**	**3460,0000**		**396,32**	**1371268**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1324)	чел-ч	0,00018	0,6228	1324,00	825
		Итого оплата труда:				**0,24**	**825**
20. 2	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00036	1,246	120,00	149
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**149**
20. 3	2102-0501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0242	83,732	16351,00	1369102
20. 4	2113-0104-0203 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000003	0,009688	123005,00	1192
		Итого материалов:				**396,04**	**1370294**
		Накладные расходы	%	108		0,26	891
		Сметная прибыль	%	8		31,73	109773
		Сметная стоимость:				**428,30**	**1481931**
21	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1117,0000**		**1927,68**	**2153222**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1088)	чел-ч	0,698	779,666	1088,00	848277
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	7,26	1856,11	13476
		Итого оплата труда:				**771,49**	**861753**
21. 3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	6,814	4970,00	33864
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	6,814	1891,00	12885

				измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
21. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,4468	2722,00	1216
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,4468	1324,00	592
		Итого эксплуатация машин:				**31,41**	**35080**
21. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	65,903	18575,00	1224148
21. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,6702	16214,00	10867
21. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	1,899	16435,00	31208
21. 8	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	1	1117	--	--
21. 9	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	11,17	326,00	3641
		Итого материалов:				**1136,85**	**1269865**
		Накладные расходы	%	108		833,21	930693
		Сметная прибыль	%	8		220,87	246713
		Сметная стоимость:				**2981,76**	**3330628**
22	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**50,2650**		**47820,00**	**2403672**
		Сметная прибыль	%	8		3825,60	192294
		Сметная стоимость:				**51645,60**	**2595966**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				**17032940**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**17032940**
Материалы -			тенге				**11620046**
Всего заработная плата -			тенге				**1667263**
Местные материалы -			тенге				**2403672**
		Накладные расходы -	тенге				**1795547**
		Сметная прибыль -	тенге				**1506279**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**20334767**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1358**
		Сметная заработная плата -	тенге				**1667263**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**20334767**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1358**
		Сметная заработная плата -	тенге				**1667263**

РАЗДЕЛ 3. Покрытие тип-2

23	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**26,3000**		**4824,99**	**126897**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=981)	чел-ч	0,144	3,787	981,00	3715
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	3,761	1666,18	6266
		Итого оплата труда:				**379,53**	**9982**

				измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
23. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,40765	10327,00	4210
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,40765	1891,00	771
23. 4	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	1,252	4537,00	5680
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	1,252	1324,00	1658
23. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	1,862	9120,00	16982
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	1,862	1891,00	3521
23. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	0,23933	5689,00	1362
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	0,23933	1324,00	317
		Итого эксплуатация машин:				**1073,50**	**28233**
23. 7	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	32,086	2958,00	94910
23. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	1,841	21,00	39
		Итого материалов:				**3610,23**	**94949**
		Накладные расходы	%	108		409,89	10780
		Сметная прибыль	%	8		418,79	11014
		Сметная стоимость:				**5653,67**	**148692**
24	**1127-0701-0301 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**263,0000**		**510,53**	**134269**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1017)	чел-ч	0,458	120,454	1017,00	122502
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0097	2,551	1563,66	3989
		Итого оплата труда:				**480,95**	**126491**
24. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	1,078	4970,00	5359
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	1,078	1891,00	2039
24. 4	3201-0212-0401 РСНБ РК 2015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0613	16,122	34,00	548
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	1,473	2722,00	4009
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	1,473	1324,00	1950
		Итого эксплуатация машин:				**37,70**	**9916**
24. 6	2102-0401-2807 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М10 ГОСТ 28013-98	м3	0,0005	0,1315	14076,00	1851
24. 7	2104-0509-9902 РСНБ РК 2015	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	263	--	--
		Итого материалов:				**7,04**	**1851**
		Накладные расходы	%	108		519,43	136610
		Сметная прибыль	%	8		82,40	21670
		Сметная стоимость:				**1112,35**	**292549**
25	**2104-0509-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**263,0000**		**2552,00**	**671176**
		Сметная прибыль	%	8		204,16	53694
		Сметная стоимость:				**2756,16**	**724870**

				измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
26	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**321,0000**		**1927,68**	**618786**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1088)	чел-ч	0,698	224,058	1088,00	243775
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,087	1856,11	3873
		Итого оплата труда:				**771,49**	**247648**
26. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,958	4970,00	9732
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,958	1891,00	3703
26. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1284	2722,00	350
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1284	1324,00	170
		Итого эксплуатация машин:				**31,41**	**10081**
26. 5	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	18,939	18575,00	351792
26. 6	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1926	16214,00	3123
26. 7	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,5457	16435,00	8969
26. 8	2104-0508-9903 РСНБ РК 2015	Камни бортовые	м	1	321	--	--
26. 9	2113-0209-0104 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	3,21	326,00	1046
		Итого материалов:				**1136,85**	**364930**
		Накладные расходы	%	108		833,21	267460
		Сметная прибыль	%	8		220,87	70900
		Сметная стоимость:				**2981,76**	**957146**
27	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**5,1360**		**47820,00**	**245604**
		Сметная прибыль	%	8		3825,60	19648
		Сметная стоимость:				**51645,60**	**265252**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге				**1796732**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**1796732**
Материалы -			тенге				**461730**
Всего заработная плата -			тенге				**384120**
Местные материалы -			тенге				**916780**
	Накладные расходы -		тенге				**414850**
	Сметная прибыль -		тенге				**176927**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**2388508**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**357**
	Сметная заработная плата -		тенге				**384120**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				**2388508**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**357**
	Сметная заработная плата -		тенге				**384120**

				измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
		Итого эксплуатация машин:				**97,74**	**104579**
29. 8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,008	8,56	21,00	180
		Итого материалов:				**0,17**	**180**
		Накладные расходы	%	108		68,78	73595
		Сметная прибыль	%	8		16,36	17501
		Сметная стоимость:				**220,81**	**236265**
30	**2101-0301-0101**	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм**	**м3**	**130,5400**		**3228,00**	**421383**
		Сметная прибыль	%	8		258,24	33711
		Сметная стоимость:				**3486,24**	**455094**
31	**1127-1001-0501 РСНБ РК 2015**	**Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	**м3 смеси (в рыхлом состоянии)**	**74,9000**		**672,74**	**50388**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1152)	чел-ч	0,0515	3,857	1152,00	4444
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1261	9,445	1564,48	14776
		Итого оплата труда:				**256,61**	**19220**
31. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,028	2,097	4819,00	10106
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	2,097	1891,00	3965
31. 4	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0141	1,056	5689,00	6008
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0141	1,056	1324,00	1398
31. 5	3201-0208-0101 РСНБ РК 2015	Установки для приготовления грунтовых смесей, 116 кВт (158 л.с.)	маш.-ч	0,028	2,097	11265,00	23625
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,056	4,194	1453,00	6094
31. 6	3103-0305-0302 РСНБ РК 2015	Установки цементационные автоматизированные, 15 м3/ч	маш.-ч	0,028	2,097	2877,00	6034
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028	2,097	1582,00	3317
		Итого эксплуатация машин:				**611,12**	**45773**
31. 7	2101-0103-0102 РСНБ РК 2015	Грунт песчаный, супесчаный	м3	1	74,9	--	--
31. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,109	8,164	21,00	171
		Итого материалов:				**2,29**	**171**
		Накладные расходы	%	108		277,14	20758
		Сметная прибыль	%	8		75,99	5692
		Сметная стоимость:				**1025,87**	**76837**
32	**1127-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия толщиной 15 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером**	**м2 основания или покрытия**	**1070,0000**		**64,80**	**69340**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1130)	чел-ч	0,0204	21,828	1130,00	24666
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00483	5,168	1851,09	9567
		Итого оплата труда:				**31,99**	**34232**
32. 3	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00204	2,183	10327,00	22542
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00204	2,183	1891,00	4128
32. 4	3201-0101-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00181	1,937	7967,00	15430
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00181	1,937	1891,00	3663

				измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
32. 5	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,00052	0,5564	9120,00	5074
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,5564	1891,00	1052
32. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00012	0,1284	4970,00	638
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,1284	1891,00	243
32. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00034	0,3638	2722,00	990
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00034	0,3638	1324,00	482
		Итого эксплуатация машин:				**41,75**	**44674**
		Накладные расходы	%	108		34,55	36971
		Сметная прибыль	%	8		7,95	8505
		Сметная стоимость:				**107,30**	**114816**
33	**2101-0501-0401 РСНБ РК 2015 прим**	**Кирпичный отсев**	**м3**	**44,9400**		**920,00**	**41345**
		Сметная прибыль	%	8		73,60	3308
		Сметная стоимость:				**993,60**	**44652**
34	**2113-0102-0201 РСНБ РК 2015**	**Отходы гашенной извести**	**т**	**7,4900**		**43811,00**	**328144**
		Сметная прибыль	%	8		3504,88	26252
		Сметная стоимость:				**47315,88**	**354396**
35	**2101-0103-0501 РСНБ РК 2015**	**Супесчанный грунт**	**м3**	**14,9800**		**680,00**	**10186**
		Сметная прибыль	%	8		54,40	815
		Сметная стоимость:				**734,40**	**11001**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			тенге				**1504206**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			тенге				**1504206**
Материалы -			тенге				**312486**
Всего заработная плата -			тенге				**161171**
Стоимость материалов и конструкций -			тенге				**328144**
Местные материалы -			тенге				**472914**
		Накладные расходы -	тенге				**174064**
		Сметная прибыль -	тенге				**134262**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			тенге				**1812532**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**126**
		Сметная заработная плата -	тенге				**161171**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**1812532**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**126**
		Сметная заработная плата -	тенге				**161171**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			тенге				**33239602**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				**4862866**
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				**3393304**
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				**963315**

Прог				измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	5500
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				24983431	
		- перевозка грузов	тенге				0	
		- оборудование	тенге				0	
	Накладные расходы		тенге				5699628	
	ИТОГО:		тенге				38939229	
	Сметная прибыль		тенге				3115138	
	ИТОГО по смете:		тенге				42054368	
	ВСЕГО:		**Тенге**				**42 054 368**	
	Временные здания и сооружения - 1,5%		Тенге				630 816	
	Итого		**Тенге**				**42 685 184**	
	Дополнительные затраты при производстве работ зимнее время - 1,35%		Тенге				576 250	
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге				3 154 772	
	Итого		**Тенге**				**46 416 206**	
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге				928 324	
	Итого		**Тенге**				**47 344 530**	
	Итого с коэффициентом понижения к=0,9319930302		Тенге				44 124 642,86	
	Налог на добавленную стоимость - 12%		Тенге				5 294 957,14	
	Всего по сметному расчету		**Тенге**				**49 419 600,00**	

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Файзуллаев Ж.

М.П.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Кызылорда Нур Строй"
Инжиниринг"

Технический надзор
Турсинбаев М.А.

М.П.

Авторский надзор
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Мулан"

Авторский надзор
Бахрадинова Д.

М.П.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Самат-Мунай"

Руководитель
Алмаганбетов С.

М.П.