Заказчик КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

Подрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"

Объект: Строительство гравийной дороги, элетроснабжение и водоснабжение улиц нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области.

Согласно договора № 39 от 12 октября 2016 года

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ за **ноябрь** месяц 2016 года

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость в тенге		Сметная стоимость по договору в текущих ценах, в тенге		Выполнено с начала строительства, в тенге		Выполнено за отчетный период, в тенге	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
Строительство гравийной дороги, элетроснабжение и водоснабжение улиц нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области.	393 026 088	143 947 883	313 600 000	143 947 883	131 007 780	60 134 862	11 000 000	5 049 192
Всего:	**393 026 088**	**143 947 883**	**313 600 000**	**143 947 883**	**131 007 780**	**60 134 862**	**11 000 000**	**5 049 192**

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

Руководитель _____ **А. Абдуов**

Технадзор ТОО "Aisar Group" _____ **А. Сраилов**

Подрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"

Директор _____ **Т. Буркитов**

Форма 2

Заказчик КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

Подрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"

Объект: Строительство гравийной дороги, элетроснабжение и водоснабжение улиц нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области.

Согласно договора № 39 от 12 октября 2016 года

АКТ

выполненных работ за **ноябрь** месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 14. 14-УЛИЦА								
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
404	Е0101-203-6	Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л.с.)	0,33	2709,28	2709,28	894	894	79		0
		га			342,72	0	113	70	1,12	0
405	Е0101-208-9	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 118 кВт (160 л.с)	0,33	5440,98	5440,98	1 796	1796	250		0
		га			1083,24	0	357	70	3,54	1
406	Е0101-208-10	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении на тракторе 118 кВт (160 л.с)	0,33	1829,03	1829,03	604	604	84		0
		га			364,14	0	120	70	1,19	0
407	Е0101-210-9	Сжигание с перетряхиванием валов из редких кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.)	0,33	5074,82	790,82	1 675	261	894	25,80	9

		га		3712,50	158,31	1 225	52	70	0,52	0
408	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	19	26,27	25,02	499	475	146	0,01	0
		м3		1,15	6,79	22	129	97	0,02	0
409	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	30	19,70		591	0	118	0,08	2
		т		3,94		118	0	100		0
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
410	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	2562	0,20	0,20	520	520	175		0
		м2			0,07	0	180	97	0,00	1
411	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройства дорожной насыпи и присыпки обочин	1784	26,27	25,02	46 867	44636	13733	0,01	18
		м3		1,15	6,79	2 052	12106	97	0,02	36
412	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	3336	76,60	76,60	255 538	255538	51108		0
		т			15,32	0	51108	100	0,32	1068
413	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1617	14,01	14,01	22 647	22654	7521		0
		м3			4,80	0	7754	97	0,02	32
414	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	1617	6,97	6,97	11 263	11270	3288		0
		м3			2,10	0	3390	97	0,01	16
415	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1617	14,12	12,00	22 828	19404	6846	0,01	16
		м3		1,62	2,75	2 620	4439	97	0,01	16
416	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2196	8,55	4,43	18 767	9728	10358	0,03	66
		м2		4,12	0,74	9 048	1631	97		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**384 487**	**367 779**	**94 601**		**111**
			Тенге			**15 084**	**81 379**			**1 171**

		Накладные расходы -	**Тенге**			**94 601**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**28 745**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**507 833**				

РАЗДЕЛ 15. 15-УЛИЦА

		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
427	Е0101-203-6	Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л.с.)	0,58	2709,28	2709,28	1 571	1571	139		0
		га			342,72	0	199	70	1,12	1
428	Е0101-208-9	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 118 кВт (160 л.с)	0,58	5440,98	5440,98	3 156	3156	440		0
		га			1083,24	0	628	70	3,54	2
429	Е0101-208-10	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении на тракторе 118 кВт (160 л.с)	0,58	1829,03	1829,03	1 061	1061	148		0
		га			364,14	0	211	70	1,19	1
430	Е0101-210-9	Сжигание с перетряхиванием валов из редких кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.)	0,58	5074,82	790,82	2 943	459	1572	25,80	15
		га		3712,50	158,31	2 153	92	70	0,52	0
431	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	35	26,27	25,02	920	876	270	0,01	0
		м3		1,15	6,79	40	238	97	0,02	1
432	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	56	19,70		1 103	0	221	0,08	4
		т		3,94		221	0	100		0
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
433	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	4122	0,20	0,20	836	836	281		0
		м2			0,07	0	290	97	0,00	1

434	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройства дорожной насыпи и присыпки обочин	2272	26,27	25,02	59 688	56845	17490	0,01	23
		м3		1,15	6,79	2 613	15418	97	0,02	45
435	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	4248	76,60	76,60	325 397	325397	65079		0
		т			15,32	0	65079	100	0,32	1359
436	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2123	14,01	14,01	29 734	29743	9874		0
		м3			4,80	0	10180	97	0,02	42
437	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	2123	6,97	6,97	14 787	14797	4317		0
		м3			2,10	0	4450	97	0,01	21
438	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2123	14,12	12,00	29 971	25476	8989	0,01	21
		м3		1,62	2,75	3 439	5828	97	0,01	21
439	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	3864	8,55	4,43	33 021	17118	18226	0,03	116
		м2		4,12	0,74	15 920	2870	97		0
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
440	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ 20СМ	506,8	1684,76	68,13	853 836	34528	23013	0,14	71
		м3		21,38	12,76	10 835	6467	133	0,04	20
441	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 22СМ	227,573	2462,28	73,75	560 349	16784	10 003	0,14	31,86
		м3		21,38	11,67	4 866	2656	133	0,04	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**1 918 374**	**528 647**	**160 060**		**282**
			Тенге			**40 087**	**114 605**			**1 524**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**160 060**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**124 706**				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**2 203 140**				

РАЗДЕЛ 16. 16-УЛИЦА

		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
450	Е0101-203-6	Срезка редкого кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л.с.)	0,49	2709,28	2709,28	1 328	1328	118		0
		га			342,72	0	168	70	1,12	1
451	Е0101-208-9	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, с перемещением до 20 м на тракторе 118 кВт (160 л.с)	0,49	5440,98	5440,98	2 666	2666	372		0
		га			1083,24	0	531	70	3,54	2
452	Е0101-208-10	Сгребание срезанного или выкорчеванного густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями, добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении на тракторе 118 кВт (160 л.с)	0,49	1829,03	1829,03	896	896	125		0
		га			364,14	0	178	70	1,19	1
453	Е0101-210-9	Сжигание с перетряхиванием валов из редких кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 118 кВт (160 л.с.)	0,49	5074,82	790,82	2 487	388	1328	25,80	13
		га		3712,50	158,31	1 819	78	70	0,52	0
454	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	29	26,27	25,02	762	726	223	0,01	0
		м3		1,15	6,79	33	197	97	0,02	1
455	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	46	19,70		906	0	181	0,08	4
		т		3,94		181	0	100		0
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
456	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	3150	0,20	0,20	639	639	215		0
		м2			0,07	0	222	97	0,00	1
457	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для устройства дорожной насыпи и присыпки обочин	2222	26,27	25,02	58 374	55594	17105	0,01	22
		м3		1,15	6,79	2 555	15078	97	0,02	44
458	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	4155	76,60	76,60	318 273	318273	63655		0

		т			15,32	0	63655	100	0,32	1330
459	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2076	14,01	14,01	29 076	29085	9656		0
		м3			4,80	0	9954	97	0,02	42
460	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см ПРИ 6 ПРОХОДОВ	2076	6,97	6,97	14 460	14470	4221		0
		м3			2,10	0	4352	97	0,01	21
461	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2076	14,12	12,00	29 308	24912	8790	0,01	21
		м3		1,62	2,75	3 363	5699	97	0,01	21
462	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2700	8,55	4,43	23 074	11961	12735	0,03	81
		м2		4,12	0,74	11 124	2005	97		0
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
463	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ 20СМ	358,2	1684,76	68,13	603 481	24404	16265	0,14	50
		м3		21,38	12,76	7 658	4571	133	0,04	14
464	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 22СМ	313,28	2462,28	73,75	771 384	23104	13771	0,14	44
		м3		21,38	11,67	6 698	3656	133	0,04	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			**1 857 113**	**508 445**	**148 758**		**235**
			Тенге			**33 432**	**110 343**			**1 488**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**148 758**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**120 352**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**2 126 224**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**4 159 974**	**1 404 871**	**403 420**		**628**
			Тенге			**88 603**	**306 327**	**0**		**4 183**
		Накладные расходы -	Тенге			**403 420**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**273 804**				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**4 837 197**				

		Итого прямые затраты по акту	**Тенге**			**4 159 974**	**1 404 871**	**403 420**		**628**
			Тенге			**88 603**	**306 327**			**4 183**
		Стоимость оборудования	Тенге							
		Всего стоимость оборудования	Тенге			**0**				
		Итого прямые затраты **по акту** (без оборудования)	Тенге			4 159 974				
		Всего заработная плата	Тенге				394 930			
		Накладные расходы -	Тенге			403 420				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			273 804				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				60 513			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**455 443**			
		ИТОГО **по акту** (без оборудования)	Тенге			**4 837 197**				
		ИТОГО **по акту** (с оборудованием)	Тенге			4 837 197				

		Временные здания сооружения - 1,5%	Тенге			**72 558**				
		Итого	Тенге			**4 909 755**				
		Зимнее удорожание - 1,44%	Тенге			**70 700**				
		Выслуга лет - 1%	Тенге			**49 098**				
		Дополнительные отпуска- 0,4%	Тенге			**19 639**				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			**5 049 192**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, К= 2,39	Тенге			**12 067 570**				
		Стоимость оборудования в ценах 2011 года				**0**				
		Стоимость оборудования в текущих ценах 2014 года	Тенге			**0**				
		Итого	Тенге			**12 067 570**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%	Тенге			**241 351**				
		Итого	Тенге			**12 308 921**				
		Итого с понижающим коэффициентом - 0,797911409890938	Тенге			**9 821 429**				
		НДС (12%)	Тенге			**1 178 571**				
		Итого с НДС	Тенге			**11 000 000**				

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

Руководитель _____ **А. Абдуов**

Технадзор ТОО "Aisar Group" _____ **А. Сраилов**

Подрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"

Директор _____ **Т. Буркитов**