Заказчик КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

Подрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"

Объект: Строительство гравийной дороги, элетроснабжение и водоснабжение улиц нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области.

Согласно договора № 39 от 12 октября 2016 года

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ за **декабрь** месяц 2016 года

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость в тенге		Сметная стоимость по договору в текущих ценах, в тенге		Выполнено с начала строительства, в тенге		Выполнено за отчетный период, в тенге	
	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах	В рыночных ценах	В базисных ценах
Строительство гравийной дороги, элетроснабжение и водоснабжение улиц нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области.	393 026 088	143 947 883	313 600 000	143 947 883	313 600 000	143 947 883	62 592 220	28 730 923
Всего:	**393 026 088**	**143 947 883**	**313 600 000**	**143 947 883**	**313 600 000**	**143 947 883**	**62 592 220**	**28 730 923**

Заказчик: КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства"

Руководитель _____ **А. Абдуов**

Технадзор ТОО "Aisar Group" _____ **А. Сраилов**

Подрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"

Директор _____ **Т. Буркитов**

ик КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства" **Форма 2**

дрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"

Объект: Строительство гравийной дороги, элетроснабжение и водоснабжение улиц нового микрорайона в пос. Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской

Согласно договора № 39 от 12 октября 2016 года

АКТ
выполненных работ за **декабрь** месяц 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. 1-УЛИЦА								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,051	40097,59	339,59	2 045	17	10	0,58	0
		т			140,94	0	7	133	0,58	0
17	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	102	401,08	5,88	40 910	600	1176	0,05	5
		м2		7,02	1,65	716	168	133	0,01	1
18	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	102	388,73	0,12	39 650	12	163	0,01	1
		м2		1,14	0,06	116	6	133		0

		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	1553	25,20	20,37	39 129	31635	21040	0,01	16
		м2		4,79	5,40	7 439	8381	133		0
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА-								
24	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,57	40097,59	339,59	22 856	194	107	0,58	0
		т			140,94	0	80	133	0,58	0
25	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1132	421,44		477 072	0	37263	0,14	158
		м2		24,75		28 017	0	133		
26	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	1513	137,51	6,63	208 051	10031	222231	0,70	1059
		м		108,68	1,76	164 433	2658	133	0,01	15
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
29	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	8	747,86	146,19	5 983	1170	5687	3,20	26
		шт		506,25	28,22	4 050	226	133	0,11	1
30	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	157,67		158	0	158	0,69	1
		шт		119,03		119	0	133		
31	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700	3	4193,97		12 582				
		ШТ								
32	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600	6	4133,85		24 803				
		ШТ								
33	С12021-41	Стойки металлические	0,0802	147100		11 797				
		т								
34	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	0,0802	3589,37	2776,32	288	223	80	2,97	0
		т		497,25	447,12	40	36	105	1,44	0
		ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ								

	Е010333-А50-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	95,37	267,70	267,70	25 531	25531	5106		0
		т			53,54	0	5106	100	1,12	107
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**910 855**	**69 411**	**293 020**		**1 266**
			Тенге			**204 930**	**16 669**			**124**
		Накладные расходы -	Тенге			**293 020**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**72 233**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1 276 108**				
		РАЗДЕЛ 2. 2-УЛИЦА								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
51	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,051	40097,59	339,59	2 045	17	10	0,58	0
		т			140,94	0	7	133	0,58	0
52	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	102	401,08	5,88	40 910	600	1176	0,05	5
		м2		7,02	1,65	716	168	133	0,01	1
53	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	102	388,73	0,12	39 650	12	163	0,01	1
		м2		1,14	0,06	116	6	133		0
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
54	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	1345	25,20	20,37	33 888	27398	18222	0,01	13
		м2		4,79	5,40	6 443	7258	133		0
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА-								
59	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,01	40097,59	339,59	40 499	343	189	0,58	1
		т			140,94	0	142	133	0,58	1
60	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2026	421,44		853 841	0	66691	0,14	284
		м2		24,75		50 144	0	133		

	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01 2002, СН РК 8.02-02 2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	2874	137,51	6,63	395 201	19055	422137	0,70	2012
		м		108,68	1,76	312 346	5050	133	0,01	29
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
64	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	8	747,86	146,19	5 983	1170	5687	3,20	26
		шт		506,25	28,22	4 050	226	133	0,11	1
65	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	2	157,67		315	0	317	0,69	1
		шт		119,03		238	0	133		
66	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700	4	4193,97		16 776				
		ШТ								
67	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600	6	4133,85		24 803				
		ШТ								
68	С12021-41	Стойки металлические	0,0836	147100		12 298				
		т								
69	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	0,0836	3589,37	2776,32	300	232	83	2,97	0
		т		497,25	447,12	42	37	105	1,44	0
		ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ								
70	Е010333-А50-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	159,2016	267,70	267,70	42 618	42618	8524		0
		т			53,54	0	8524	100	1,12	178
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1 509 128**	**91 444**	**523 197**	**9**	**2 343**
			Тенге			**374 094**	**21 419**	**1 402**	**4**	**210**
		Накладные расходы -	Тенге			**523 197**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**121 940**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2 154 265**				
			Тенге							

РАЗДЕЛ 3. 3-УЛИЦА

		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,051	40097,59	339,59	2 045	17	10	0,58	0
		т			140,94	0	7	133	0,58	0
87	E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ								
			102	401,08	5,88	40 910	600	1176	0,05	5
		м2		7,02	1,65	716	168	133	0,01	1
88	E0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать								
			102	388,73	0,12	39 650	12	163	0,01	1
		м2		1,14	0,06	116	6	133		0
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
89	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см								
			1322	25,20	20,37	33 308	26929	17911	0,01	13
		м2		4,79	5,40	6 332	7134	133		0
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА-								
94	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			1	40097,59	339,59	40 098	340	187	0,58	1
		т			140,94	0	141	133	0,58	1
95	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
			1987	421,44		837 405	0	65407	0,14	278
		м2		24,75		49 178	0	133		
96	E0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях								
			2663	137,51	6,63	366 187	17656	391145	0,70	1864
		м		108,68	1,76	289 415	4679	133	0,01	27
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
99	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках								
			11	747,86	146,19	8 226	1608	7819	3,20	35
		шт		506,25	28,22	5 569	310	133	0,11	1
100	E0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83								
			2	157,67		315	0	317	0,69	1
		шт		119,03		238	0	133		
101	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700								
			3	4193,97		12 582				
		ШТ								

	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600	10	4133,85		41 339				
		ШТ								
103	С12021-41	Стойки металлические	0,1124	147100		16 534				
		т								
104	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	0,1124	3589,37	2776,32	403	312	111	2,97	0
		т		497,25	447,12	56	50	105	1,44	0
		ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ								
105	Е010333-А50-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	204,6834	267,70	267,70	54 794	54794	10959		0
		т			53,54	0	10959	100	1,12	229
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1 493 797**	**102 268**	**495 204**	**9**	**2 199**
			Тенге			**351 620**	**23 455**	**1 402**	**4**	**259**
		Накладные расходы -	Тенге			**495 204**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**119 340**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2 108 342**				
		РАЗДЕЛ 4. 4-УЛИЦА								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
121	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	390	25,20	20,37	9 826	7944	5284	0,01	4
		м2		4,79	5,40	1 868	2105	133		0
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
123	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2 244	439	2133	3,20	10
		шт		506,25	28,22	1 519	85	133	0,11	0
124	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	157,67		158	0	158	0,69	1
		шт		119,03		119	0	133		
125	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700	2	4193,97		8 388				
		ШТ								
126	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600	2	4133,85		8 268				
		ШТ								

	С13021-41	Стойки металлические	0,0322	147100		4 737				
		т								
38	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	0,0322	3589,37	2776,32	116	89	32	2,97	0
		т		497,25	447,12	16	14	105	1,44	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**33 735**	**8 472**	**7 607**	**7**	**14**
			Тенге			**3 522**	**2 204**	**504**	**2**	**0**
		Накладные расходы -	Тенге			**7 607**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2 481**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**43 822**				

РАЗДЕЛ 5. 5-УЛИЦА

		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
144	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,051	40097,59	339,59	2 045	17	10	0,58	0
		т			140,94	0	7	133	0,58	0
145	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	414	401,08	5,88	166 047	2434	4774	0,05	21
		м2		7,02	1,65	2 906	683	133	0,01	4
146	Е0127-52-4 К=6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	414	259,15	0,08	107 288	33	440	0,01	4
		м2		0,76	0,04	315	17	133		0
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
147	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	321	25,20	20,37	8 089	6539	4349	0,01	3
		м2		4,79	5,40	1 538	1732	133		0
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
149	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2 244	439	2133	3,20	10
		шт		506,25	28,22	1 519	85	133	0,11	0
150	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	1	157,67		158	0	158	0,69	1
		шт		119,03		119	0	133		

	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700	2	4193,97		8 388				
		ШТ								
	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600	2	4133,85		8 268				
		ШТ								
153	С12021-41	Стойки металлические	0,0322	147100		4 737				
		т								
154	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	0,0322	3589,37	2776,32	116	89	32	2,97	0
		т		497,25	447,12	16	14	105	1,44	0
		ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ								
155	Е010333-А50-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	49,1832	267,70	267,70	13 166	13166	2633		0
		т			53,54	0	2633	100	1,12	55
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**320 544**	**22 718**	**14 529**		**38**
			Тенге			**6 412**	**5 171**			**60**
		Накладные расходы -	Тенге			**14 529**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**20 104**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**355 177**				
		РАЗДЕЛ 6. 6-УЛИЦА								
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
170	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы ТОЛЩ 22СМ	190	2462,28	73,75	467 834	14013	8352	0,14	27
		м3		21,38	11,67	4 062	2217	133	0,04	8
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
171	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	760	25,20	20,37	19 149	15481	10297	0,01	8
		м2		4,79	5,40	3 640	4101	133		0
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
173	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	14	747,86	146,19	10 470	2047	9952	3,20	45
		шт		506,25	28,22	7 088	395	133	0,11	2

	E0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	5	157,67		788	0	792	0,69	3
		шт		119,03		595	0	133		
175	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700	5	4193,97		20 970				
		ШТ								
176	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600	14	4133,85		57 874				
		ШТ								
177	С12021-41	Стойки металлические	0,1548	147100		22 771				
		т								
178	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	0,1548	3589,37	2776,32	556	430	153	2,97	0
		т		497,25	447,12	77	69	105	1,44	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**600 411**	**31 970**	**29 545**	**7**	**83**
			Тенге			**15 462**	**6 783**	**637**	**2**	**9**
		Накладные расходы -	Тенге			**29 545**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**37 797**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**667 754**				
		РАЗДЕЛ 7. 7-УЛИЦА								
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА-								
199	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,05	40097,59	339,59	42 102	357	197	0,58	1
		т			140,94	0	148	133	0,58	1
200	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	2092	421,44		881 657	0	68863	0,14	293
		м2		24,75		51 777	0	133		
201	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	2792	137,51	6,63	383 926	18511	410092	0,70	1954
		м		108,68	1,76	303 435	4906	133	0,01	28
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								

	E0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	28	747,86	146,19	20 940	4093	19904	3,20	90
		шт		506,25	28,22	14 175	790	133	0,11	3
205	E0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	12	157,67		1 892	0	1900	0,69	8
		шт		119,03		1 428	0	133		
206	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700	12	4193,97		50 328				
		ШТ								
207	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600	28	4133,85		115 748				
		ШТ								
208	С12021-41	Стойки металлические	0,3096	147100		45 542				
		т								
209	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой	0,3096	3589,37	2776,32	1 111	860	307	2,97	1
		т		497,25	447,12	154	138	105	1,44	0
		ПЕРЕВОЗКА МАТЕРИАЛОВ								
210	Е010333-А50-1	Перевозка асфальтобетона автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 50 км, класс груза 1	149,3688	267,70	267,70	39 986	39986	7997		0
		т			53,54	0	7997	100	1,12	167
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**1 583 232**	**63 806**	**509 260**	**8**	**2 347**
			Тенге			**370 969**	**13 979**	**870**	**3**	**199**
		Накладные расходы -	Тенге			**509 260**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**125 550**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**2 218 042**				
		РАЗДЕЛ 8. 8-УЛИЦА								
		УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИНЫ								
226	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 8 см	410	25,20	20,37	10 330	8352	5555	0,01	4
		м2		4,79	5,40	1 964	2213	133		0
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								
228	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	5	747,86	146,19	3 739	731	3554	3,20	16
		шт		506,25	28,22	2 531	141	133	0,11	1

	E0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83									
			2	157,67		315	0	317	0,69	1
		шт		119,03		238	0	133		
230	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ А700								
			1	4193,97		4 194				
		ШТ								
231	С ЦП	ЩИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАЗМЕРОМ В600								
			6	4133,85		24 803				
		ШТ								
232	С12021-41	Стойки металлические								
			0,0548	147100		8 061				
		т								
233	Е0133-254-2	Окраска масляной краской стальных стоек с очисткой поверхности металлической щеткой								
			0,0548	3589,37	2776,32	197	152	54	2,97	0
		т		497,25	447,12	27	25	105	1,44	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**51 640**	**9 235**	**9 480**		**22**
			Тенге			**4 760**	**2 378**	**504**		**1**
		Накладные расходы -	Тенге			**9 480**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3 667**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**64 787**				
		РАЗДЕЛ 9. 9-УЛИЦА								
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА-								
260	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов								
			0,59	40097,59	339,59	23 658	200	111	0,58	0
		т			140,94	0	83	133	0,58	0
261	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
			1176	421,44		495 616	0	38711	0,14	165
		м2		24,75		29 106	0	133		
262	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях								
			1568	137,51	6,63	215 614	10396	230310	0,70	1098
		м		108,68	1,76	170 410	2755	133	0,01	16
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ								