Форма 4

Ген. Подрядчик: ТОО "Vek -Stroy-Com"
СУБ ПОДРЯДЧИК: ТОО "Муслим-құрылыс"

Форма 2В

По обьекту :Строительство домкультуры на 75 мест в селе Каракур, сельский округ Каракур, Созакского района, Туркестанской области

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2021года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	727,818		235,90 --	235,90 67,73	171692 --	171692 49295	-- 	35496 16572	223760
2	1101-0105-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта недобора	41,0865		1221,29 672,13	544,20 156,55	50179 27615	22359 6432	205 	24514 5976	80669
3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	13,6955		2700,82 2700,82	-- --	36989 36989	-- --	-- 	26632 5090	68711
4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	782,6		68,21 --	68,21 23,21	53381 --	53381 18164	-- 	13077 5314	71772
5	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	782,6		191,62 --	191,62 64,16	149962 --	149962 50212	-- 	36156 14893	201011
		Въезд и выезд										
6	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	43		235,90 --	235,90 67,73	10144 --	10143 2912	-- 	2097 979	13220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	43	32,00	32,00	1376	1376	--	332	1845
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,72	--	461		137	
		Подушка грунтовая									
8	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	404	781,94	779,13	315904	314768	53	75261	422459
		НР - 72%; СП - 8%			2,68	256,05	1083	103444		31294	
		Обратная засыпка									
9	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	372	32,00	32,00	11904	11904	--	2872	15959
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,72	--	3988		1183	
10	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	372	79,00	79,00	29388	29388	--	7083	39387
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,45	--	9839		2916	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	372	272,05	122,66	101203	45629	--	56596	170425
		НР - 72%; СП - 8%			149,39	61,92	55573	23034		12626	
12	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	372	121,25	101,07	45105	37598	1228	12231	61923
		НР - 72%; СП - 8%			16,88	28,78	6279	10706		4587	
13	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	28	1395,33	--	39069	--	--	28130	72575
		НР - 72%; СП - 8%			1395,33	--	39069	--		5376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1016296	848200	1486	320477	1443716
							166608	278487	--	106943	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1016296				
	Материалы		Тенге				1485				
	Всего заработная плата		Тенге					445095			
		Накладные расходы	Тенге				320477				
		Сметная прибыль	Тенге				106943				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1443716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					445095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1443716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
		Сметная заработная плата	Тенге					445095			

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты (АС-40)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	10,2		27464,06	1679,47	280133	17131	240246	24677	329195
		НР - 91%; СП - 8%				2230,96	427,64	22756	4362		24385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,25	2,55	7094,00				18090		
15	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	67,19		42262,04	3107,52	2839586	208794	2125158	505089	3612249
		НР - 91%; СП - 8%				7525,44	735,35	505634	49408		267574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0882	5,926158	7094,00				42040		
16	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,65454		331233,00	--	216805	--	216805	--	234149
		СП - 8%				--	--	--	--		17344	
		Анкерные выпуски										
17	1106-0301-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,01616		1911182,72	2161,02	30885	35	26715	3774	37431
		НР - 91%; СП - 8%				255871,20	748,62	4135	12		2773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1000	16,16	1609,00				26001		
5.2	222-509-1701	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000162	760150,00				123		
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336		363218,00	--	1220	--	1220	--	1318
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0128		339988,00	--	4352	--	4352	--	4700
		СП - 8%				--	--	--	--		348	
		Фундамент под перегородки										
20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	11,94		36225,54	11,75	432533	140	354744	72990	545965
		НР - 94%; СП - 8%				6503,23	--	77649	--		40442	
21	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,169548		26657,68	2232,36	4520	378	31	3905	9098
		НР - 91%; СП - 8%				24248,64	1058,05	4111	179		674	
22	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14726		339988,00	--	50067	--	50067	--	54072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4005	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,022288	363218,00	--	8095	--	8095	--	8743
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
24	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	$м^2$ поверхности	46	1598,12	18,73	73514	862	37948	32678	114688
		НР - 93%; СП - 8%			754,44	9,43	34704	434		8495	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3941710	227340	3065381	643113	4951608
							648989	54395	--	366786	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3941710				
	Материалы		Тенге				2784842				
	Всего заработная плата		Тенге					703384			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				280539				
		Накладные расходы	Тенге				643113				
		Сметная прибыль	Тенге				366786				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4951609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
		Сметная заработная плата	Тенге					703384			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4951609				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								356
		Сметная заработная плата	Тенге					703384			
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
25	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	73,48	43389,12	4277,25	3188233	314293	2038234	863602	4375981
		НР - 93%; СП - 8%			11373,24	1264,27	835706	92899		324147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38 27,9224	56869,00				1587919		
26	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	$м^2$ стен (без вычета проемов)	193,368421	-516,56	--	-99886	--	--	-92894	-208203
		НР - 93%; СП - 8%			-516,56	--	-99886	--		-15423	
27	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	27,93	42806,11	4277,25	1195575	119464	774740	313115	1629385
		НР - 93%; СП - 8%			10790,23	1264,27	301371	35311		120695	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38 10,6134	56869,00				603573		
28	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	177,76	6936,28	392,73	1232993	69811	613888	529679	1903685
		НР - 93%; СП - 8%			3090,09	113,93	549294	20252		141013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	8,959104	56869,00				509495		
		Монолитные сердечники/АС-15/										
29	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	$м^3$	1,5		50272,49	7936,99	75409	11905	42421	21807	104993
		НР - 91%; СП - 8%				14055,65	1920,30	21083	2880		7777	
30	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0533		339988,00	--	18121	--	18121	--	19571
		СП - 8%				--	--	--	--		1450	
31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03		363218,00	--	10897	--	10897	--	11769
		СП - 8%				--	--	--	--		872	
		Монолитные перемычки Мп-1-9/АС-16/										
32	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	3,277		95594,69	6711,36	313264	21993	204837	83403	428401
		НР - 91%; СП - 8%				26376,06	1592,24	86434	5218		31733	
33	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21436		339988,00	--	72880	--	72880	--	78710
		СП - 8%				--	--	--	--		5830	
34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10416		363218,00	--	37833	--	37833	--	40860
		СП - 8%				--	--	--	--		3027	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6045319	537466	3813851	1718712	8385152
								1694002	156560	--	621121	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6045319				
	Материалы		Тенге					3674118				
	Всего заработная плата		Тенге						1850562			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					139731				
		Накладные расходы	Тенге					1718712				
		Сметная прибыль	Тенге					621121				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8385152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									915
		Сметная заработная плата	Тенге						1850562			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					8385152				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									915
		Сметная заработная плата	Тенге						1850562			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	14 780 477
Оборудование	-
Всего прямые затраты	14 780 477
Понижающий коэффициент К=0,918527076	13 576 268
Налог на добавленную стоимость - 12 %	1 629 152
Всего к оплате	15 205 421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Ген. Подрядчик
ТОО "Vek-Stroy-Com"

Талипов Г.Ш.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Муслим-курылыс"

Директор **Исахов А.Д**