Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Государственное учреждение "Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 8	10.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО	57 313 360,00	51 172 642,86							6 140 717,14	57 313 360,00
Удержание оплаченного аванса 30%	17 194 008,00	15 351 792,86							1 842 215,14	17 194 008,00
ИТОГО к оплате	40 119 352,00	35 820 850,00							4 298 502,00	40 119 352,00

Заказчик:

ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

БИН 101240004914

Руководитель _____ **Умаров М. К.**

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

БИН 030140006176

Директор_____ **Нурмуканбет А.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Гимн"

Эксперт_____ **Кунжариков Ж.Х**
БИН 100140013322
Аттестаты №KZ38VJE00067122 от 13.07.2021 г.

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Объект: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО
Договор подряда (контракт) № 8 от 10.02.2024г.

Акт выполненных работ №1
За июнь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
		диаметр 50-63-110 мм										
1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**10845,703**		**219,43**	**219,43**	**2379873**	**2379873**	**--**	**380250**	**2980942**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**48,70**	**--**	**528186**		**220819**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**335,44**		**2845,13**	**--**	**954370**	**--**	**--**	**687145**	**1772837**
		НР - 72%; СП - 8%				**2845,13**	**--**	**954370**	**--**		**131321**	
3	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**9761,13**		**37,39**	**37,39**	**364969**	**364969**	**--**	**72623**	**472634**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**10,34**	**--**	**100930**		**35042**	
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**1084,57**		**1237,52**	**--**	**1342177**	**--**	**--**	**966363**	**2493220**
		НР - 72%; СП - 8%				**1237,52**	**--**	**1342177**	**--**		**184681**	
5	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ ДОРОБОТКА ПОД КОЛОДЦЫ**	**м³ грунта**	**111,81**		**219,43**	**219,43**	**24534**	**24534**	**--**	**3920**	**30731**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,70	--	5445		2276	
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	97,614	37,39	37,39	3650	3649	--	726	4727
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,34	--	1009		350	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	10,846	1237,52	--	13422	--	--	9664	24933
		НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	13422	--		1847	
				В1							
8	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	2,9853	565390,57	267541,59	1687860	798692	--	1112573	3024467
		НР - 99%; СП - 8%			297848,98	78599,16	889169	234642		224035	
9	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	3015,153	2542,00	--	7664519	--	7664519	--	8277681
		СП - 8%			--	--	--	--		613162	
10	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,9205	533799,79	247330,10	491363	227667	--	331545	888741
		НР - 99%; СП - 8%			286469,69	77348,15	263695	71199		65833	
11	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	929,705	857,00	--	796757	--	796757	--	860498
		СП - 8%			--	--	--	--		63741	
				Водопровод общего назначения							
12	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	9	2800,16	129,37	25201	1164	2764	21569	50512
		НР - 99%; СП - 8%			2363,63	57,14	21273	514		3742	
13	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	9	36814,00	--	331326	--	331326	--	357832
		СП - 8%			--	--	--	--		26506	
14	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	6	1690,68	43,12	10144	258	972	8938	20609
		НР - 99%; СП - 8%			1485,71	19,05	8914	114		1527	
15	С1242-301-0304 242-301-0304 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50**	шт.	6	9063,00	--	54378	--	54378	--	58728
		СП - 8%			--	--	--	--		4350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С1244-404-0107 244-404-0107 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм**	шт.	12	79867,00	--	958404	--	958404	--	1035076
		СП - 8%			--	--	--	--		76672	
17	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2022	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм**	шт.	10	151884,00	--	1518840	--	1518840	--	1640347
		СП - 8%			--	--	--	--		121507	
18	С1241-509-0102 241-509-0102 РСНБ РК 2022	**Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм**	шт.	2	294969,00	--	589938	--	589938	--	637133
		СП - 8%			--	--	--	--		47195	
19	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	24	1748,01	87,11	41952	2091	7078	32455	80360
		НР - 99%; СП - 8%			1365,97	--	32783	--		5953	
20	С1241-415-0208 241-415-0208 РСНБ РК 2022	**Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм**	шт.	24	5925,00	--	142200	--	142200	--	153576
		СП - 8%			--	--	--	--		11376	
21	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка**	т фасонных частей	0,18	113265,12	4527,97	20388	815	7494	12315	35319
		НР - 99%; СП - 8%			67105,72	2000,00	12079	360		2616	
22	С1241-516-0104 241-516-0104 РСНБ РК 2022	**Демонтажная вставка фланцевая, корпус из ВЧШГ PN 10 диаметром 100 мм**	шт.	12	150339,00	--	1804068	--	1804068	--	1948393
		СП - 8%			--	--	--	--		144325	
23	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	133	1715,41	266,37	228150	35427	--	190971	452650
		НР - 99%; СП - 8%			1449,04	1,33	192722	177		33529	
24	С1241-215-0135 241-215-0135 РСНБ РК 2022	**Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х2"**	шт.	6	2730,00	--	16380	--	16380	--	17690
		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
25	С1241-215-0131 241-215-0131 РСНБ РК 2022	**Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х3/4"**	шт.	73	1721,00	--	125633	--	125633	--	135684

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		10051	
26	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	54	1547,87	160,27	83585	8655	--	74201	170409
		НР - 99%; СП - 8%			1387,60	0,38	74930	21		12623	
27	С1241-215-0114 241-215-0114 РСНБ РК 2022	**Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 63x3/4"**	шт.	54	1122,00	--	60588	--	60588	--	65435
		СП - 8%			--	--	--	--		4847	
28	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	7	1715,41	266,37	12008	1864	--	10051	23824
		НР - 99%; СП - 8%			1449,04	1,33	10143	9		1765	
29	С1241-210-0122 241-210-0122 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм**	шт.	7	1566,00	--	10962	--	10962	--	11839
		СП - 8%			--	--	--	--		877	
30	С1241-117-0102 241-117-0102 РСНБ РК 2022	**Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 65 мм**	шт.	7	1664,00	--	11648	--	11648	--	12580
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
31	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ В7,5**	$м^3$	3,5	39932,92	1688,99	139765	5912	127549	6837	158330
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	6304	1209		11728	
32	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	5	1748,01	87,11	8740	436	1474	6762	16742
		НР - 99%; СП - 8%			1365,97	--	6830	--		1240	
33	С1241-415-0208 241-415-0208 РСНБ РК 2022	**Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм**	шт.	5	5925,00	--	29625	--	29625	--	31995
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	5	1715,41	266,37	8577	1332	--	7179	17017
		НР - 99%; СП - 8%			1449,04	1,33	7245	7		1261	
35	С1241-214-0209 241-214-0209 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	5	2452,00	--	12260	--	12260	--	13241
		СП - 8%			--	--	--	--		981	
36	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	36	1748,01	87,11	62928	3136	10617	48683	120540
		НР - 99%; СП - 8%			1365,97	--	49175	--		8929	
37	С1241-116-0110 241-116-0110 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	36	3694,00	--	132984	--	132984	--	143623
		СП - 8%			--	--	--	--		10639	
38	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	38	1715,41	266,37	65186	10123	--	54563	129329
		НР - 99%; СП - 8%			1449,04	1,33	55064	51		9580	
39	С1241-210-0620 241-210-0620 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм**	шт.	38	8191,00	--	311258	--	311258	--	336159
		СП - 8%			--	--	--	--		24901	
40	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	19	1547,87	160,27	29410	3045	--	26108	59959
		НР - 99%; СП - 8%			1387,60	0,38	26364	7		4441	
41	С1241-210-0610 241-210-0610 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм**	шт.	19	4087,00	--	77653	--	77653	--	83865
		СП - 8%			--	--	--	--		6212	
42	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	10	1715,41	266,37	17154	2663	--	14359	34034
		НР - 99%; СП - 8%			1449,04	1,33	14490	13		2521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С1241-208-0109 241-208-0109 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	6	1974,00	--	11844	--	11844	--	12792
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
44	С1241-208-0309 241-208-0309 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	4	2147,00	--	8588	--	8588	--	9275
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
				ФУТЛЯР							
45	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. ФУТЛЯР**	км трубопровода	0,0174	2212873,73	948717,32	38504	16507	3677	23741	67225
		НР - 99%; СП - 8%			1052866,08	325359,18	18320	5661		4980	
46	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	м	17,4	19400,00	--	337560	--	337560	--	364565
		СП - 8%			--	--	--	--		27005	
47	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. ФУТЛЯР**	км трубопровода	0,0078	1881041,56	750350,83	14672	5853	1633	9116	25691
		НР - 99%; СП - 8%			921257,82	259312,88	7186	2023		1903	
48	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм**	м	7,8	18227,00	--	142171	--	142171	--	153545
		СП - 8%			--	--	--	--		11374	
49	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. ФУТЛЯР**	км трубопровода	0,0036	1216368,78	325907,38	4379	1174	498	3095	8072
		НР - 99%; СП - 8%			752047,20	116307,61	2707	419		598	
50	С1241-102-0220 241-102-0220 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм**	м	3,6	8689,00	--	31280	--	31280	--	33782
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
51	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. ФУТЛЯР**	км трубопровода	0,161	2212873,73	948717,32	356273	152744	34018	219675	622024
		НР - 99%; СП - 8%			1052866,08	325359,18	169511	52383		46076	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	м	161	19400,00	--	3123400	--	3123400	--	3373272
		СП - 8%			--	--	--	--		249872	
53	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. ФУТЛЯР**	км трубопровода	0,126	1216368,78	325907,38	153262	41065	17439	108319	282507
		НР - 99%; СП - 8%			752047,20	116307,61	94758	14655		20926	
54	С1241-102-0220 241-102-0220 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм**	м	126	8689,00	--	1094814	--	1094814	--	1182399
		СП - 8%			--	--	--	--		87585	
55	Е11-221401-0212 1122-1401-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	м продавливания	32	17323,46	11906,52	554351	381009	6848	374994	1003692
		НР - 99%; СП - 8%			5202,93	6634,00	166494	212288		74348	
56	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм**	м	32	19400,00	--	620800	--	620800	--	670464
		СП - 8%			--	--	--	--		49664	
				Колодец Ф1500							
57	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	56,448	34153,07	13237,58	1927872	747235	351808	1120465	3292204
		НР - 99%; СП - 8%			14683,06	5366,95	828829	302954		243867	
58	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	72	33392,00	--	2404224	--	2404224	--	2596562
		СП - 8%			--	--	--	--		192338	
59	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	36	52946,00	--	1906056	--	1906056	--	2058540
		СП - 8%			--	--	--	--		152484	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**36**	**48195,00**	**--**	**1735020**	**--**	**1735020**	**--**	**1873822**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**138802**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**46514674**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5268954**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5221892**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1534276**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**26639049**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5939205**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3445572**	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							46514674	

СТОИМОСТЬ СМР:	46514674
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2%	930293
ИТОГО	47444967
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 0%	0
ИТОГО	47444967
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	948899
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	48393867
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1,079	52216982
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=101820802,36/103898778=0,98	51172643
НДС, 12%	6140717
ИТОГО ПО АКТУ	57313360

Заказчик: Государственное учреждение «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
БИН 101240004914
Руководитель Умаров Мирхат Кумарович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
БИН 030140006176
Директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «STROICONSALTING» Утежанов Алмаз Максимович
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Гимн» Кунжариков Жасулан Хамидуллаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)