Приложение №3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года №235
Форма

# Декларация о соответствии

«16» 09 2021 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Мирас Group» СКО г. Петропавловск, ул. Маяковского, 73.
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Исина М.М.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция здания расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловска, ул. К.Кеншинбаева,11 с переоборудованием под административное здание»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» руководитель Мухамедиев С.М.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПСГ Альтернатива»
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) заключение ТОО «СевСтройНадзор» от 21.05.2021 года № ССН-0028/21.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показателя (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показателя:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | $м^2$ | | 1316,15 |
| Число этажей | этаж | | 2 |
| Общий строительный объем | $м^3$ | | 8210 |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание 2-х этажное, без подвала, коридорного типа, в плане сложной формы с размерами по наружному обмеру 61,56*16,04м., к зданию имеется одноэтажная пристройка, без подвала, по

конструктивной схеме-здание бескаркасное, из штучных материалов (кирпича),фундаменты под наружными стенами – ленточные, из бутового камня и ленточные из керамического кирпича без уширений и без фундаментных подушек, фундаменты под внутренними стенами- ленточные фундаменты из бутового камня и ленточный фундамент из шлакоблока, над которыми уложены 6 рядов кладки из керамического кирпича, наружные стены основного здания-каменная кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе толщ.640мм и из газоблоков толщиной 620мм, наружные стены пристройки-кладка из силикатного кирпича толщиной 640мм, фасад-из травертина по металлическому каркасу, внутренние стены –каменная кладка из керамического кирпича на ц/п растворе толщ.510мм и из газоблоков толщ.400мм., перемычки сборные ж/б и металлические из уголков, межэтажное перекрытие и чердачное перекрытие – металлические балки из двутавра,крыша –чердачная односкатная, кровля из мет профлист., оконные блоки ПВХ, внутрювери деревянные, наружные металлические и из ПВХ. (краткие технические характеристики по особенностями его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки;
начало работ: июнь 2021;
окончание работ: сентябрь 2021;
при продолжительности строительства, месяц;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 3.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Мирас Group» директор Исин М.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями(центрами)(экспертноезаключениеприлагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения проектом не предусмотрено;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция здания расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловска, ул. К.Кеншинбаева,11 с переоборудованием под административное здание»

Готовым к приемке и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Исин М.М.

фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя, подпись, дата М.П.