Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
24ИКС60
Форма

Заказчик:Товарищество с ограниченной ответственностью"УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, Тел.: 87252777999

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EXPO NOVA STROY", г.Астана, район Есиль, улица Дінмұхамед Қонаев, здание 12/1 БИН

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ИКС и благоустройство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №УСС/01-06-2023/№2 от 01.06.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1 за Декабрь 2023 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Сети электроснабжения									
		Силовое электрооборудование										
9	3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0873	346394		30240		30240	–	32659
						–		–		–	2419	
10	4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02706	349485		9457		9457	–	10214
						–		–		–	757	
11	5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0027	349485		944		944	–	1020
						–		–		–	76	

12	15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	6,3	186,35	83,32	1174	525	–	661	1982
						103,03	42,71	649	269	–	147	
13	17	247-301-0331	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	2	30599		61198		61198	–	66094
						–		–		–	4896	
14	19	243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 3x1,5-0,66 К=1,020;	км	0,0051	294321		1501		1501	–	1621
						–		–		–	120	
15	20	243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2 К=1,020;	км	0,0051	59665		304		304	–	328
						–		–		–	24	
16	21	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2 К=1,020;	км	0,0051	94730		483		483	–	522
						–		–		–	39	
		Опоры наружного освещения Н=3 м - 13 шт										
17	24	247-306-0201	Опора несиловая торшерная прямостоячная трубчатая НП-3,0/4,0-02-ц, прим. К=13,000;	шт.	7	39289		275023		275023	–	297025
						–		–		–	22002	
18	26	252-207-3980	Вводной щиток ТВ-2, прим. К=13,000;	шт.	13	717		9321		9321	–	10067
						–		–		–	746	
19	28	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм К=13,000;	м	39	194		7566		7566	–	8171
						–		–		–	605	
20	30	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66 К=13,000;	км	0,052	220596		11471		11471	–	12389
						–		–		–	918	

21	32	247-105-0104	Светильник садово-паркового освещения типа Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 К=13,000;	шт.	13	67860		882180		882180	–	952754
						–		–		–	70574	
		Кабельная линия уличного освещения										
22	43	241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 63 ГОСТ Р 54475-2011	м	75	791		59325		59325	–	64071
						–		–		–	4746	
23	45	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,2 м	м	195	63		12285		12285	–	13268
						–		–		–	983	
24	47	243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	30	223		6690		6690	–	7225
						–		–		–	535	
25	50	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	50	339,92	136,47	16996	6824	2038	7505	26461
						162,7	45,76	8135	2288	–	1960	
26	51	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,226	398985		90171		90171	–	97385
						–		–		–	7214	
27	53	515-301-0269(об)	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9601-3474, прим.	шт.	1	86786		86786		–	–	86786
						–		–		86786	–	
		Линия ВЛЗ-10 кВ. Концева ж/б опора 10 кВ с РЛНД Кр10-1.2с 2 шт										
28	55	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 К=2,000;	шт.	4	77850		311400		311400	–	336312
						–		–		–	24912	
29	57	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=2,000;	шт.	4	8347		33388		33388	–	36059
						–		–		–	2671	
30	59	252-207-1709	Ограничитель перенапряжения К=2,000;	шт.	6	14111		84666		84666	–	91439

						–		–		–	6773	
31	61	515-201-0503(об)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом К=2,000;	шт.	2	102059		204118		–	–	204118
						–		–		204118	–	
		Линия ВЛ3-10 кВ. Промежуточная опора ПоБ10-1.2с- 3 шт										
56	87	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 К=3,000;	шт.	3	77850		233550		233550	–	252234
						–		–		–	18684	
57	88	252-207-0507	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз К=3,000;	шт.	3	58795		176385		176385	–	190496
						–		–		–	14111	
58	89	261-404-0607	Проводник заземления В10, прим. К=3,000;	шт.	33	977		32241		32241	–	34820
						–		–		–	2579	
61	92	252-207-0525	Искровой промежуток SDI20.3 К=3,000;	шт.	9	15298		137682		137682	–	148697
						–		–		–	11015	
						–		–		–	5	
		Линия ВЛ3-10 кВ. Промежуточная опора П10-15- 1 шт										
66	98	225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	1	303683		303683		303683	–	327978
						–		–		–	24295	
67	99	261-404-0607	Устройство заземляющее низковольтное ЗП-100 ГОСТ Р 51177-2017, прим.	шт.	1	977		977		977	–	1055
						–		–		–	78	
68	100	261-404-0485	Траверса ТМ501, прим. ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1424		1424		1424	–	1538
						–		–		–	114	
69	101	261-404-0485	Траверса ТМ502, прим. ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1424		1424		1424	–	1538
						–		–		–	114	
70	102	261-404-0433	Хомут для крепления траверс окрашенный Х-511 ГОСТ Р 51177-2017, прим.	шт.	1	360		360		360	–	389
						–		–		–	29	

71	103	261-404-0433	Хомут для крепления траверс окрашенный Х-512 ГОСТ Р 51177-2017, прим.	шт.	1	360		360		360	–	389
						–		–		–	29	
74	106	252-207-0525	Искровой промежуток SDI20.3	шт.	3	15298		45894		45894	–	49566
						–		–		–	3672	
75	107	252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	14143		42429		42429	–	45823
						–		–		–	3394	
		Кабельная линия 10 кВ										
78	123	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	10	76		760		760	–	821
						–		–		–	61	
79	125	241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	8	538		4304		4304	–	4648
						–		–		–	344	
80	128	243-113-0609	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70 (ок)-1	км	0,04	1718421		68737		68737	–	74236
						–		–		–	5499	
81	130	243-903-8201	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 3-х жильного кабеля из полимерных композиций, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПКВтпБнг-HF10-70/120-В	шт.	2	64274		128548		128548	–	138832
						–		–		–	10284	
82	131	243-903-7801	Муфта соединительная типа 3ПСтБнг, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, напряжение до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 3ПСтнг-HF10-120-В	шт.	2	67971		135942		135942	–	146817
						–		–		–	10875	
		Кабельная линия 0,4 кВ										
83	140	243-907-0113	Канал кабельный из ПВХ, размерами 80 мм х 80 мм	м	24	538		12912		12912	–	13945
						–		–		–	1033	
84	141	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1712		3424		3424	–	3698

						–		–		–	274	
85	143	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	90	76		6840		6840	–	7387
						–		–		–	547	
86	145	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	19	1590		30210		30210	–	32627
						–		–		–	2417	
87	149	243-113-0923	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (мк)-1	км	0,215	5176070		1112855		1112855	–	1201883
						–		–		–	89028	
88	151	243-903-1503	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб	шт.	4	17968		71872		71872	–	77622
						–		–		–	5750	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						**5 115 009**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						8 784				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						7 349				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						2 557				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						4 442 464				
		- оборудование, тенге						290 904				
		- накладные расходы, тенге						8 166				
		в т.ч. зарплата, тенге						734				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						332 436				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				**5 115 009**				
		Временные здания и сооружения 1%		**1%**				**51 150**				
		ИТОГО						**5 166 159**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,636%		**0,636%**				**32 857**				
		ИТОГО						**5 199 015**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%		**2%**				**103 980**				
		Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.						**5 302 996**				
		Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, (МРП = 3201) К=1,097		**1,097**				**5 817 386**				
		Итого с понижающим коэффициентом k=0,95		**0,95**				**5 526 517**				
		НДС (12 %)		**12%**				**663 182**				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ						**6 189 699**				

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "EXPO NOVA STROY" БИН

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

"_____" _____ _____ г.)

Руководитель Танатаров А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

"_____" _____ _____ г.)

Руководитель Момбеков Ж.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)