ГенПодрядчик: ТОО "Синдикат Груп"

СубПодрядчик: ТОО "Алира сервис компани"

Договор: №13 от 25.08.2023г.

Приложение № 1

типовая межведомественная форма КС-3

предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчиком и финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **Подключение вновь вводимого КХ "Акбас" Абиевой А.Х. к электрическим сетям ТОО "ЖЭС"**

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за месяц сентябрь 2023г.

№ п/п	Наименование	Стоимость выполненных работ в тенге							Всего за отчетный период
		С начала строительства по отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудов. мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Электроснабжение ВЛ-10 кВ**	14 228 600,00							14 228 600,00
2	В т.ч. НДС	1 707 432,00							1 707 432,00
3	**Итого к оплате**	15 936 032,00							15 936 032,00
4	В т.ч. НДС	1 707 432,00							1 707 432,00

Генеральный Подрядчик:

ТОО "Синдикат Груп"

Директор _____ **Дауренбаев Д.К.**

СубПодрядчик

ТОО "Алира сервис компани"

Директор **Дарбишев Д.К.**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 1 апреля 2019 года № 178

Генеральный Подрядчик: **ТОО "Синдикат Груп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

СубПодрядчик: **ТОО "Алиа сервис компани"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Подключение вновь вводимого КХ "Акбас" Абиевой А.Х. к электрическим сетям ТОО "ЖЭС"

(наименование, адрес)

Объект: Электроснабжение ВЛ-10 кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 13 от 25.08.2023

Акт выполненных работ

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 электроснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Кабеле-проводниковая продукция									
1	1	E11-330204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	5,5	120017,18 59854,5	57928,02 20997,18	660094 329200	318604 115484	12291	355747 81267	1097108
	1.1	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18,7	423				7910,1		
	1.2	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0055	544445				2994,45		
2	2	C1243-604-0104	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2**	км	17,25	166618		2874160		2874160	229933	3104093
			Итого по разделу: 1. Кабеле-проводниковая продукция									4201202
			Раздел: 2. Железобетонные изделия									
3	3	E11-330202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	78	8466,47 3956,58	3832,66 1725,98	660385 308613	298947 134626	52824	354592 81198	1096175
	3.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	7,8	1607				12534,6		
	3.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	468	45				21060		
	3.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	31,2	459				14320,8		
4	4	E11-330202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	3	17278,97 7732,14	8869,6 3991,2	51837 23196	26609 11974	2032	28136 6398	86371
	4.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,3	1607				482,1		
	4.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	45				810		
	4.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	1,2	459				550,8		
5	5	E11-330202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	26601,17 11637	14286,94 6426,26	26601 11637	14287 6426	677	14451 3284	44336
	5.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	1607				160,7		
	5.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	45				270		
	5.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	459				183,6		
6	6	C1225-204-0309	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	87	56425,38		4909008		4909008	392721	5301729
7	7	E11-330101-0110	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	м3	0,3	12826,19 5272,76	7553,43 2098,41	3848 1582	2267 630	0	1769 449	6066

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	С1225-204-1003	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки II 4	шт.	15	5710.98		85665		85665	6853	92518
			Итого по разделу: 2. Железобетонные изделия									6627195
			Раздел: 3. Стальные конструкции									
9	9	С1252-207-0526	Траверс типа ТМ-1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	75	16604		1245300		1245300	99624	1344924
10	10	С1252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	25999		181993		181993	14559	196552
11	11	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	15	2459		36885		36885	2951	39836
12	12	С1252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1081		8648		8648	692	9340
13	13	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	82	1502		123164		123164	9853	133017
14	14	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	8794		43970		43970	3518	47488
15	15	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	18	7090		127620		127620	10210	137830
16	16	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	528	1081		570768		570768	45661	616429
			Итого по разделу: 3. Стальные конструкции									2525416
			Раздел: 4. Линейная арматура									
17	17	С1252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	шт.	82	2392		196144		196144	15692	211836
18	18	С1252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	82	49		4018		4018	321	4339
19	19	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	64	397		25408		25408	2033	27441
20	20	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	27	200		5400		5400	432	5832
21	21	С1252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	96	3565		342240		342240	27379	369619
22	22	С1252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	48	1253		60144		60144	4812	64956
23	23	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	48	644		30912		30912	2473	33385
24	24	С1252-201-0110	Серьга типа СРС-7-16А	шт.	48	812		38976		38976	3118	42094
25	25	С1252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	48	1709		82032		82032	6563	88595
26	26	С1252-201-0732	Звено типа ПРТ-7/12-2 переходное	шт.	5	1017		5085		5085	407	5492
27	27	С1252-206-0304	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 35Г-1	шт.	1	574		574		574	46	620
28	28	С1252-206-0504	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1	шт.	6	574		3444		3444	276	3720

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 4. Линейная арматура									**857929**
			ИТОГО:					12404323	660714	11069382	754695	**14211741**
			В том числе :					674228	269140		1052723	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		341082				
			Итого с временными									14552823
			Зимние удорожания			0,9 %		130975				
			Итого с зимними удорожаниями									14683798
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		293676				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14977474
			Понижающий коэффициент			5%		748874				
			Итого с понижающим коэффициентом									14228600
			НДС			12 %		1707432				
			Итого с НДС									15936032

Слал (Субподрядчик)

ТОО "Алира сервис компани"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Батыгулиев Д.Б.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

ТОО "Синдика Групп"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Дауренбаев Д.К.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)