ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-961240000127-20200618-66384453
1.1. Номер учетной системы: 4
2. Дата выписки: 18.06.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 17.06.2020
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 39001
9.2. Номер: 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ299650000001530921
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

15. ИИН/БИН: 041240004366
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Набережная, д. 65
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ32070103KSN3915000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Капитальный ремонт Первомайской школы
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 136
27.4. Дата: 29.04.2020
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в с.Первомайское			Одна услуга			29289321.43			29289321.43	12%	3514718.57	32804040.00			1	
				Всего по счету:				29289321.43		0.00	29289321.43		3514718.57	32804040.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
KpWwW2ipdCjV+i9Vp63CHsFW5QjoFnTQGEFxufQ/hOS
bZIIG37BocccoLQSXmBL0huuTjWsDYHf/iTs9Qib6sQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района»

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма«Гренада»

Наименование строительства: «Капитальный ремонт КГУ «Первомайская средняя школа» отдела образования акимата Федоровского района в с. Первомайское»

АКТ

выполненных работ и затрат за июнь 2020 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 136	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт КГУ «Первомайская средняя школа» отдела образования акимата Федоровского района в с. Первомайское	12 228 871	10 918 635							1 310 236	12 228 871

Заказчик:

Зам.руководителя
ГУ «Отдел образования акимата
Федоровского района»

Федорове **Федорова О.Ф.**

Подрядчик:

Вр.и.о.директора
ТОО «Производственно-коммерческая
фирма «Гренада»

ГромченкоО.Л.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 1

за июнь 2020 года

на Общестроительные работы №2-1-1

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Здание школы				
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1-ГО ЭТАЖА (АР-)				
1	4	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0.3 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	1,000	386,46	386
			Накладные расходы			*100,59*	*101*
			Сметная прибыль			*28,63*	*29*
2	5	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	2,100	1459,36	3065
			Накладные расходы			*464,87*	*976*
			Сметная прибыль			*108,10*	*227*
3	6	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,800	30084,30	54152
			Накладные расходы			*10291,36*	*18524*
			Сметная прибыль			*2228,47*	*4011*
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 2-ГО ЭТАЖА (АР-)				
4	7	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	0,800	30084,30	24067
			Накладные расходы			*10291,36*	*8233*
			Сметная прибыль			*2228,47*	*1783*
			Раздел: ОКНА (АР-48)				

5	8	11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	524,125	2151,39	1127600
			Накладные расходы			*699,78*	*366774*
			Сметная прибыль			*159,36*	*83526*
			Раздел: ДВЕРИ (АР-)				
6	33	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	152,880	1255,49	191939
			Накладные расходы			*401,22*	*61338*
			Сметная прибыль			*93,00*	*14218*
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР-51)				
7	53	11-080701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м (спорт зал)	м2 горизонтальной проекции	165,460	1321,07	218584
			Накладные расходы			*356,61*	*59005*
			Сметная прибыль			*97,86*	*16191*
8	54	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности потолка. Очистка щетками	м2	1134,470	508,65	577052
			Накладные расходы			*176,16*	*199845*
			Сметная прибыль			*37,68*	*42745*
9	64	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности потолка. Очистка щетками	м2	1144,090	508,65	581945
			Накладные расходы			*176,16*	*201540*
			Сметная прибыль			*37,68*	*43107*
10	74	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности потолка. Очистка щетками	м2	26,180	508,65	13317
			Накладные расходы			*176,16*	*4612*
			Сметная прибыль			*37,68*	*986*
			Раздел: ПОЛЫ (АР-50)				
11	80	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	2011,140	430,46	865722
			Накладные расходы			*154,66*	*311039*
			Сметная прибыль			*31,89*	*64128*
12	81	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	2011,140	94,18	189412
			Накладные расходы			*34,30*	*68979*
			Сметная прибыль			*6,98*	*14031*
13	82	12-070101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	887,800	175,10	155455
			Накладные расходы			*63,77*	*56612*
			Сметная прибыль			*12,97*	*11515*
14	83	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	887,800	142,56	126568
			Накладные расходы			*51,60*	*45810*
			Сметная прибыль			*10,56*	*9375*
15	84	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные (бетонные). Разборка покрытия	м2	179,260	2052,98	368018
			Накладные расходы			*666,20*	*119423*

			Сметная прибыль			*152,07*	*27261*
16	85	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	296,630	967,77	287069
			Накладные расходы			*348,91*	*103497*
			Сметная прибыль			*71,69*	*21264*
17	86	12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1385,000	46,29	64115
			Накладные расходы			*16,86*	*23349*
			Сметная прибыль			*3,43*	*4749*
			Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ 1-8 А-Ж (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ) (АР-65)				
18	118	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1420,000	354,59	503512
			Накладные расходы			*128,61*	*182630*
			Сметная прибыль			*26,27*	*37297*
19	119	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1420,000	210,00	298201
			Накладные расходы			*72,01*	*102258*
			Сметная прибыль			*15,56*	*22089*
20	120	12-080101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	1420,000	363,42	516056
			Накладные расходы			*128,27*	*182146*
			Сметная прибыль			*26,92*	*38226*
21	121	12-080101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	1420,000	96,15	136527
			Накладные расходы			*32,39*	*45999*
			Сметная прибыль			*7,12*	*10113*
22	122	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом. Демонтаж	м3 утеплителя	216,000	3819,67	825049
			Накладные расходы			*1096,93*	*236938*
			Сметная прибыль			*282,94*	*61115*
23	123	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой. Демонтаж	м2 изолируемой поверхности	1080,000	83,34	90003
			Накладные расходы			*27,78*	*30003*
			Сметная прибыль			*6,17*	*6667*
			Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ 3-4 Д-Ж (СПОРТЗАЛ) (АР-79,80,81)				
24	216	12-080101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	235,000	214,12	50319
			Накладные расходы			*77,86*	*18298*
			Сметная прибыль			*15,86*	*3727*
25	217	12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Разборка покрытия	м2	235,000	2052,98	482451
			Накладные расходы			*666,20*	*156557*
			Сметная прибыль			*152,07*	*35737*
26	218	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом. Демонтаж	м3 утеплителя	58,750	4512,89	265132

			Накладные расходы			*1278,40*	*75106*
			Сметная прибыль			*334,29*	*19639*
27	219	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	26,000	1424,46	37036
			Накладные расходы			*523,42*	*13609*
			Сметная прибыль			*105,52*	*2743*
			ИТОГО:				**8052751**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2693203**
			Сметная прибыль				**596500**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**8 052 751**
			Временные здания и сооружения 1,2%				96 633
			Итого				8 149 384
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%. К=1,0599383				8 637 844
			НДС - 12%				1 036 541
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				9 674 386
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**			**8 888 838**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"
БИН 041240004366

Зам.руководителя Федорова **Федорова О.Ф.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Кунысбаев Е. К.**
ИИН 790323301156
KZ31VJE00024859, KZ85VJE00024857, KZ47VJE00024862

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**
Приказ№

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское**
(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 2
за июнь 2020 года

на Санитарно-технические работы по ОВ №2-1-2

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
1	34	12-150102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	2120,000	596,54	1264672
			Накладные расходы			*213,48*	*452586*
			Сметная прибыль			*44,19*	*93679*
2	35	12-150102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	800,000	903,42	722734
			Накладные расходы			*320,06*	*256046*
			Сметная прибыль			*66,92*	*53536*
3	36	12-150102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	20,000	1409,74	28195
			Накладные расходы			*507,91*	*10158*
			Сметная прибыль			*104,43*	*2089*
4	37	12-150102-0802 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	126,000	2037,43	256717
			Накладные расходы			*732,63*	*92311*
			Сметная прибыль			*150,92*	*19016*
			ИТОГО:				**2272317**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**811101**

			Сметная прибыль				**168320**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**2 272 317**
			Временные здания и сооружения 1,2%				27 268
			Итого				2 299 585
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383				2 437 418
			НДС - 12%				292 490
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				2 729 908
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**			**2 508 243**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"
БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Кундыбаев Е. К.**
ИИН 790323301156
KZ31VJE00024859, KZ85VJE00024857, KZ47VJE00024862

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**
Приказ№

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское**
(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 3
за июнь 2020 года

на Санитарно-технические работы по ВК №2-1-3

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖ				
1	1	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	199,300	484,86	96634
			Накладные расходы			*166,59*	*33201*
			Сметная прибыль			*35,92*	*7158*
2	2	12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	55,300	919,00	50821
			Накладные расходы			*334,28*	*18486*
			Сметная прибыль			*68,07*	*3764*
3	3	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	75,700	1141,93	86444
			Накладные расходы			*415,08*	*31421*
			Сметная прибыль			*84,59*	*6403*
4	4	12-150101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	2,000	1393,57	2787
			Накладные расходы			*505,56*	*1011*
			Сметная прибыль			*103,23*	*206*
5	5	12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	14,000	693,98	9716
			Накладные расходы			*252,09*	*3529*
			Сметная прибыль			*51,41*	*720*

6	6	12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	15,000	862,92	12944
			Накладные расходы			*313,54*	*4703*
			Сметная прибыль			*63,92*	*959*
7	7	12-150101-0409 РСНБ РК 2015	Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж	прибор	15,000	505,79	7587
			Накладные расходы			*183,56*	*2753*
			Сметная прибыль			*37,47*	*562*
8	8	12-150101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	16,000	494,19	7907
			Накладные расходы			*179,80*	*2877*
			Сметная прибыль			*36,61*	*586*
			ИТОГО:				**274839**
			В том числе :				**97982**
			Накладные расходы				**20358**
			Сметная прибыль				**274 839**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				3 298
			Временные здания и сооружения 1.2%				278 137
			Итого				294 808
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%. К=1,0599383				35 377
			НДС - 12%				330 185
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				**303 375**
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**			

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Кундыбаев Е. К.**
ИИН 790323301156
KZ31VJE00024859, KZ85VJE00024857, KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"
БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**
Приказ№

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское**
(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 4

за июнь 2020 года

на Электросиловое оборудование и электроосвещение №2-1-4

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	265,000	227,41	60265
			Накладные расходы			*82,62*	*21895*
			Сметная прибыль			*16,85*	*4464*
2	2	12-170101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	210,000	78,23	16428
			Накладные расходы			*28,42*	*5967*
			Сметная прибыль			*5,79*	*1217*
3	3	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	3200,000	118,58	379455
			Накладные расходы			*43,16*	*138108*
			Сметная прибыль			*8,78*	*28108*
4	4	13-080305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж	шт.	5,000	1285,87	6429
			Накладные расходы			*381,88*	*1909*
			Сметная прибыль			*95,25*	*476*
5	5	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	225,000	71,71	16135
			Накладные расходы			*26,11*	*5876*
			Сметная прибыль			*5,31*	*1195*
			ИТОГО:				**478712**
			В том числе :				

			Накладные расходы				**173756**
			Сметная прибыль				**35460**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**478 712**
			Временные здания и сооружения 1,2%				5 745
			Итого				484 457
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383				513 494
			НДС - 12%				61 619
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				575 113
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**			**528 415**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Кундыбаев Е. К.**
ИИН 790323301156
KZ31VJE00024859, KZ85VJE00024857, KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"

БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**
Приказ№

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.18 № 656

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования» акимата Костанайского района

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада »

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт КГУ «Первомайская средняя школа» отдела образования акимата Федоровского района в с. Первомайское»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июнь 2020 года

Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код	
	136	29.04.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГУ «Первомайская средняя школа» отдела образования акимата Федоровского района в с. Первомайское	32 804 040	29 289 322							2 204 482	20 575 169

Подрядчик: ТОО «ПКФ «Гренада», БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

_____ **Кундыбаев Е.К.**

ИИН 790323301156

аттестат№ KZ31VJE00024859, № KZ47VJE00024862, № KZ85VJE00024857 от 10.04.2017 г.

Заказчик: ГУ «Отдел образования» акимата Федоровского района, БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 80240019150

_____ **Кухтин В.А.**

ИИН 670205301695

аттестат№ KZ81VJE00025608 от 02.05.2017 г.

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района»

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма«Гренада»

Наименование строительства: «Капитальный ремонт КГУ «Первомайская средняя школа»
отдела образования акимата Федоровского района в с. Первомайское»

АКТ

выполненных работ и затрат за июнь 2020 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 136	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт КГУ «Первомайская средняя школа» отдела образования акимата Федоровского района в с. Первомайское	32 804 040	29 289 322							2 204 482	20 575 169

Заказчик:

Зам.руководителя
ГУ «Отдел образования акимата
Федоровского района»

Федорова **Федорова О.Ф.**

Подрядчик:

Вр.и.о.директора
ТОО «Производственно-коммерческая
фирма «Гренада»

ГромченкоО.Л.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район,**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай,**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе**
(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 5
за июнь 2020 года

на Общестроительные работы №2-1-1

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Здание школы				
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР-51)				
1	58	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Очистка щетками	м2	2942,120	508,65	1496519
			Накладные расходы			*176,16*	*518276*
			Сметная прибыль			*37,68*	*110853*
2	68	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Очистка щетками	м2	2548,590	508,65	1296348
			Накладные расходы			*176,16*	*448953*
			Сметная прибыль			*37,68*	*96026*
3	69	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	561,500	1461,09	820403
			Накладные расходы			*246,15*	*138212*
			Сметная прибыль			*108,23*	*60771*
4	77	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Очистка щетками	м2	83,640	508,65	42544
			Накладные расходы			*176,16*	*14734*
			Сметная прибыль			*37,68*	*3151*
			Раздел: ПОЛЫ (АР-50)				
5	92	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщ. 40 мм). Устройство	м2 стяжки	79,100	936,02	74039
			Накладные расходы			*212,56*	*16813*

			Сметная прибыль			*69,33*	*5484*
6	93	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	316,400	107,86	34128
			Накладные расходы			*6,84*	*2164*
			Сметная прибыль			*7,99*	*2528*
			Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ 1-8 А-Ж (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ) (АР-65)				
7	125	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	45,800	31232,22	1430436
			Накладные расходы			*3170,35*	*145202*
			Сметная прибыль			*2313,50*	*105958*
8	126	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,640	364298,87	233151
			Накладные расходы			*37820,44*	*24205*
			Сметная прибыль			*26985,10*	*17270*
9	127	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,640	235095,29	150461
			Накладные расходы			*7564,20*	*4841*
			Сметная прибыль			*17414,47*	*11145*
			Раздел: ВОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНОГО СЛОЯ КЛАДКИ (АР-)				
10	446	12-030101-1502 РСНБ РК 2015	Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2 (СУЛ-200/50)	м2 отремонтированной поверхности	39,200	12286,44	481629
			Накладные расходы			*2940,37*	*115262*
			Сметная прибыль			*910,11*	*35676*
11	447	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,186	364298,87	67690
			Накладные расходы			*37820,44*	*7027*
			Сметная прибыль			*26985,10*	*5014*
12	448	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,147	220986,34	32572
			Накладные расходы			*7110,24*	*1048*
			Сметная прибыль			*16369,36*	*2413*
13	449	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,038	235095,29	9031
			Накладные расходы			*7564,20*	*291*
			Сметная прибыль			*17414,47*	*669*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ПРОСТЕНКОВ (АР-)				
			ПРОСТЕНОК УП-1-89 ШТ.				
14	450	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	6,9250	302437,03	2094376
			Накладные расходы			*92050,92*	*637453*
			Сметная прибыль			*22402,74*	*155139*
15	451	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,5640	225245,16	802774

			Накладные расходы			*7247,27*	*25829*
			Сметная прибыль			*16684,83*	*59465*
16	452	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	3,1750	226009,40	717580
			Накладные расходы			*7271,86*	*23088*
			Сметная прибыль			*16741,44*	*53154*
17	453	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	292,4000	122,37	35782
			Накладные расходы			*21,84*	*6387*
			Сметная прибыль			*9,06*	*2651*
18	454	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	292,4000	165,84	48490
			Накладные расходы			*26,89*	*7862*
			Сметная прибыль			*12,28*	*3592*
			ПРОСТЕНОК УП-3-2 ШТ.				
19	464	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,3449	302437,03	104304
			Накладные расходы			*92050,92*	*31747*
			Сметная прибыль			*22402,74*	*7726*
20	465	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1733	225245,16	39030
			Накладные расходы			*7247,27*	*1256*
			Сметная прибыль			*16684,83*	*2891*
21	466	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1858	226009,40	41993
			Накладные расходы			*7271,86*	*1351*
			Сметная прибыль			*16741,44*	*3111*
22	467	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	14,4600	122,37	1770
			Накладные расходы			*21,84*	*316*
			Сметная прибыль			*9,06*	*131*
			ПРОСТЕНОК УП-5-2 ШТ.				
23	478	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,3153	302437,03	95355
			Накладные расходы			*92050,92*	*29023*
			Сметная прибыль			*22402,74*	*7063*
24	479	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1733	225245,16	39032
			Накладные расходы			*7247,27*	*1256*
			Сметная прибыль			*16684,83*	*2891*

	480	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1420	226009,40	32093
			Накладные расходы			*7271,86*	*1033*
			Сметная прибыль			*16741,44*	*2377*
26	481	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	12,8600	122,37	1574
			Накладные расходы			*21,84*	*281*
			Сметная прибыль			*9,06*	*117*
			ПРОСТЕНОК УП-6-14 ШТ.				
27	485	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	1,6013	302437,03	484298
			Накладные расходы			*92050,92*	*147403*
			Сметная прибыль			*22402,74*	*35874*
28	486	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,5513	225245,16	124182
			Накладные расходы			*7247,27*	*3996*
			Сметная прибыль			*16684,83*	*9199*
29	487	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,0500	226009,40	237310
			Накладные расходы			*7271,86*	*7635*
			Сметная прибыль			*16741,44*	*17579*
30	488	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	97,7200	122,37	11958
			Накладные расходы			*21,84*	*2135*
			Сметная прибыль			*9,06*	*886*
			ПРОСТЕНОК УП-7-1 ШТ.				
31	492	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,1904	302437,03	57596
			Накладные расходы			*92050,92*	*17530*
			Сметная прибыль			*22402,74*	*4266*
32	493	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0866	225245,16	19515
			Накладные расходы			*7247,27*	*628*
			Сметная прибыль			*16684,83*	*1446*
33	494	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,1038	226009,40	23460
			Накладные расходы			*7271,86*	*755*
			Сметная прибыль			*16741,44*	*1738*
34	495	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	7,6400	122,37	935

			Накладные расходы		*21,84*	*167*
			Сметная прибыль		*9,06*	*69*
			ИТОГО:			**11182357**
			В том числе :			
			Накладные расходы			**2384157**
			Сметная прибыль			**828323**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.			**11 182 357**
			Временные здания и сооружения 1,2%			134 188
			Итого			11 316 545
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383			11 994 840
			НДС - 12%			1 439 381
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%			13 434 221
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**		**12 343 379**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора _____ **Купышбаев Е. К.**
ИИН 790323301156
KZ31VJE00024859, KZ85VJE00024857, KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"

БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропрмпроект", БИН

Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А**
Приказ№

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское

(наименование, адрес)

Объект: Здание школы

(наименование)

Договор подряда (контракт) №136 от 29.04.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 6

за июнь 2020 года

на Электросиловое оборудование и электроосвещение №2-1-4

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
			ТРУБЫ И КАБЕЛИ				
1	62	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	735,000	346,15	254420
			Накладные расходы			*72,58*	*53347*
			Сметная прибыль			*25,64*	*18846*
2	63	13-080206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	589,000	389,28	229285
			Накладные расходы			*82,96*	*48865*
			Сметная прибыль			*28,84*	*16984*
3	64	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	66,000	28,60	1888
			Накладные расходы			*0,92*	*61*
			Сметная прибыль			*2,12*	*140*
4	65	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	669,000	44,60	29836
			Накладные расходы			*1,43*	*960*
			Сметная прибыль			*3,30*	*2210*
5	66	23-010504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	403,000	66,33	26730
			Накладные расходы			*2,13*	*860*
			Сметная прибыль			*4,91*	*1980*
6	67	23-010504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	76,000	83,48	6344

	68	23-010504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	110,000	123,47	13582
			Накладные расходы			*3,97*	*437*
			Сметная прибыль			*9,15*	*1006*
8	69	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	81,000	454,16	36787
			Накладные расходы			*111,16*	*9004*
			Сметная прибыль			*33,64*	*2725*
9	70	23-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	81,000	362,19	29338
			Накладные расходы			*11,65*	*944*
			Сметная прибыль			*26,83*	*2173*
10	71	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6,000	598,14	3589
			Накладные расходы			*150,64*	*904*
			Сметная прибыль			*44,31*	*266*
11	72	23-010201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0	м	6,000	487,27	2924
			Накладные расходы			*15,68*	*94*
			Сметная прибыль			*36,09*	*217*
12	73	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	716,000	276,91	198270
			Накладные расходы			*58,35*	*41781*
			Сметная прибыль			*20,51*	*14687*
13	74	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	112,000	393,99	44127
			Накладные расходы			*85,85*	*9616*
			Сметная прибыль			*29,18*	*3269*
14	75	13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	28,000	119,31	3341
			Накладные расходы			*29,09*	*815*
			Сметная прибыль			*8,84*	*247*
15	76	13-080206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	112,000	91,56	10254
			Накладные расходы			*21,42*	*2399*
			Сметная прибыль			*6,78*	*760*
16	77	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	555,000	86,10	47785
			Накладные расходы			*20,65*	*11461*
			Сметная прибыль			*6,38*	*3540*
17	78	13-080206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	2220,000	45,06	100033
			Накладные расходы			*8,65*	*19210*

			Сметная прибыль			*3,34*	*7410*
18	79	23-060902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,284	38726,38	49741
			Накладные расходы			*1246,02*	*1600*
			Сметная прибыль			*2868,62*	*3684*
19	80	23-060902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,574	64448,10	101431
			Накладные расходы			*2073,62*	*3264*
			Сметная прибыль			*4773,93*	*7513*
20	81	23-060902-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,143	243665,40	34795
			Накладные расходы			*7839,94*	*1120*
			Сметная прибыль			*18049,29*	*2577*
21	82	23-060144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,039	287656,83	11150
			Накладные расходы			*9255,37*	*359*
			Сметная прибыль			*21307,91*	*826*
22	83	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,184	156383,72	28712
			Накладные расходы			*5031,65*	*924*
			Сметная прибыль			*11583,98*	*2127*
23	84	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,444	676471,48	300150
			Накладные расходы			*21765,49*	*9657*
			Сметная прибыль			*50109,00*	*22233*
24	85	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,009	957252,72	8788
			Накладные расходы			*30799,64*	*283*
			Сметная прибыль			*70907,61*	*651*
25	86	23-060144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	1559642,80	69997
			Накладные расходы			*50181,56*	*2252*
			Сметная прибыль			*115529,10*	*5185*
26	87	23-060141-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	437922,84	4467
			Накладные расходы			*14090,18*	*144*
			Сметная прибыль			*32438,73*	*331*
27	88	23-060141-0909 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,111	707862,17	78700
			Накладные расходы			*22775,49*	*2532*
			Сметная прибыль			*52434,24*	*5830*
28	89	23-060141-0910 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,003	910566,47	2786
			Накладные расходы			*29297,51*	*90*
			Сметная прибыль			*67449,37*	*206*
			Раздел: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				

			ТРУБЫ И КАБЕЛИ				
29	162	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	802,000	434,51	348479
			Накладные расходы			*93,22*	*74762*
			Сметная прибыль			*32,19*	*25813*
30	163	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	802,000	44,60	35768
			Накладные расходы			*1,43*	*1151*
			Сметная прибыль			*3,30*	*2649*
31	164	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	802,000	276,91	222084
			Накладные расходы			*58,35*	*46799*
			Сметная прибыль			*20,51*	*16451*
32	165	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	928,000	184,01	170759
			Накладные расходы			*45,33*	*42063*
			Сметная прибыль			*13,63*	*12649*
33	166	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	2644,000	398,93	1054766
			Накладные расходы			*70,04*	*185179*
			Сметная прибыль			*29,55*	*78131*
34	167	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,147	105458,49	15490
			Накладные расходы			*3393,13*	*498*
			Сметная прибыль			*7811,74*	*1147*
35	168	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,826	156383,72	285525
			Накладные расходы			*5031,65*	*9187*
			Сметная прибыль			*11583,98*	*21150*
36	169	23-060144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,360	235244,97	84702
			Накладные расходы			*7569,01*	*2725*
			Сметная прибыль			*17425,55*	*6274*
37	170	23-060144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,080	287656,83	22886
			Накладные расходы			*9255,37*	*736*
			Сметная прибыль			*21307,91*	*1695*
38	171	23-060144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,064	169005,71	10860
			Накладные расходы			*5437,76*	*349*
			Сметная прибыль			*12518,94*	*804*
39	172	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,888	251423,96	474693
			Накладные расходы			*8089,57*	*15273*
			Сметная прибыль			*18624,00*	*35162*

	173	23-060144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,065	364188,70	23774
			Накладные расходы			*11717,78*	*765*
			Сметная прибыль			*26976,94*	*1761*
41	174	23-060144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,032	441473,55	13959
			Накладные расходы			*14204,43*	*449*
			Сметная прибыль			*32701,74*	*1034*
			ИТОГО:				**4492995**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**603123**
			Сметная прибыль				**332814**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**4 492 995**
			Временные здания и сооружения 1,2%				53 916
			Итого				4 546 911
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383				4 819 445
			НДС - 12%				578 333
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				5 397 778
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**			**4 959 486**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Кундыбаев Е. К.**
ИИН 790323301156
KZ31VJE00024859, KZ85VJE00024857, KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"
БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "КостанайАгропромпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**
Приказ№

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское**
(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136 от 29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 7

за июнь 2020 года

на Пожарная сигнализация №2-1-5

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Пожарная сигнализация				
1	21	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	974,000	240,26	234011
			Накладные расходы			*66,45*	*64722*
			Сметная прибыль			*17,80*	*17334*
2	22	23-061710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	974,000	62,93	61290
			Накладные расходы			*2,02*	*1972*
			Сметная прибыль			*4,66*	*4540*
3	23	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	20,000	434,51	8690
			Накладные расходы			*93,22*	*1864*
			Сметная прибыль			*32,19*	*644*
4	24	23-010802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	2,960	1860,25	5506
			Накладные расходы			*59,85*	*177*
			Сметная прибыль			*137,80*	*408*
5	25	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20,000	86,10	1722
			Накладные расходы			*20,65*	*413*
			Сметная прибыль			*6,38*	*128*
6	26	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	1367,000	50,55	69106
			Накладные расходы			*12,39*	*16936*
			Сметная прибыль			*3,74*	*5119*
7	27	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	1,104	15297,25	16891
			Накладные расходы			*492,19*	*543*
			Сметная прибыль			*1133,13*	*1251*

	28	23-060408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,294	29572,37	8681
			Накладные расходы			*951,49*	*279*
			Сметная прибыль			*2190,55*	*643*
9	29	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,010	63428,78	653
			Накладные расходы			*2040,82*	*21*
			Сметная прибыль			*4698,43*	*48*
			Раздел: Оповещение опожаре				
10	43	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	481,000	240,26	115564
			Накладные расходы			*66,45*	*31962*
			Сметная прибыль			*17,80*	*8560*
11	44	23-061710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	481,000	62,93	30267
			Накладные расходы			*2,02*	*974*
			Сметная прибыль			*4,66*	*2242*
12	45	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8,000	434,51	3476
			Накладные расходы			*93,22*	*746*
			Сметная прибыль			*32,19*	*257*
13	46	23-010802-9901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые ГОСТ Р 51613-2000	кг	1,184	1860,25	2203
			Накладные расходы			*59,85*	*71*
			Сметная прибыль			*137,80*	*163*
14	47	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8,000	86,10	689
			Накладные расходы			*20,65*	*165*
			Сметная прибыль			*6,38*	*51*
15	48	13-080206-0901 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	522,000	50,55	26389
			Накладные расходы			*12,39*	*6467*
			Сметная прибыль			*3,74*	*1955*
16	49	23-060401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,541	88900,54	48060
			Накладные расходы			*2860,38*	*1546*
			Сметная прибыль			*6585,23*	*3560*
			Раздел: Строительные работы				
17	50	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором (диам. 30 мм)	отверстие	34,000	74,50	2533
			Накладные расходы			*26,86*	*913*
			Сметная прибыль			*5,52*	*188*
18	51	12-190101-0203 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	34,000	85,63	2912
			Накладные расходы			*30,87*	*1050*
			Сметная прибыль			*6,34*	*216*
19	52	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором (толщина 1,5 кирпича диам. 30 мм)	отверстие	56,000	74,50	4172
			Накладные расходы			*26,86*	*1504*
			Сметная прибыль			*5,52*	*309*

20	53	12-190101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0.5 кирпича толщины стен	отверстие	112,000	71,65	8025
			Накладные расходы			*25,83*	*2893*
			Сметная прибыль			*5,31*	*594*
21	54	12-190101-0203 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	56,000	85,63	4795
			Накладные расходы			*30,87*	*1729*
			Сметная прибыль			*6,34*	*355*
22	55	11-460301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм (глубна 220 мм)	отверстие	4,000	874,18	3497
			Накладные расходы			*263,38*	*1054*
			Сметная прибыль			*64,75*	*259*
23	56	11-460301-0119 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстийглубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0103 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 32 мм	отверстие	8,000	17,08	137
			Накладные расходы			*5,13*	*41*
			Сметная прибыль			*1,27*	*10*
			ИТОГО:				**659269**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**138044**
			Сметная прибыль				**48835**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				659 269
			Временные здания и сооружения 1,2%				7 911
			Итого				667 180
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%. К=1,0599383				707 170
			НДС - 12%				84 860
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				792 030
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**			**727 718**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Кунлыбаев Е. К.**
ИИН 790323301156
KZ31VJE00024859, KZ85VJE00024857, KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"
БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "КостанайАгропромпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**
Приказ№

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское**
(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 8
за июнь 2020 года

на Звонковая сигнализация и часофикация №2-1-6

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Звонковая сигнализация				
1	16	13-080206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	10,000	629,95	6300
			Накладные расходы			*136,29*	*1363*
			Сметная прибыль			*46,66*	*467*
2	17	23-061105-0101 РСНБ РК 2015	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 1,5 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	0,010	12638,29	126
			Накладные расходы			*406,64*	*4*
			Сметная прибыль			*936,17*	*9*
3	26	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4,000	434,51	1738
			Накладные расходы			*93,22*	*373*
			Сметная прибыль			*32,19*	*129*
4	27	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	4,000	77,72	311
			Накладные расходы			*2,50*	*10*
			Сметная прибыль			*5,76*	*23*
5	28	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4,000	86,10	344

			Накладные расходы			*20,65*	*83*
			Сметная прибыль			*6,38*	*26*
6	29	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	205,000	398,93	81780
			Накладные расходы			*70,04*	*14358*
			Сметная прибыль			*29,55*	*6058*
7	30	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	35,000	893,30	31265
			Накладные расходы			*187,48*	*6562*
			Сметная прибыль			*66,17*	*2316*
8	31	23-060401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,213	88900,54	18952
			Накладные расходы			*2860,38*	*610*
			Сметная прибыль			*6585,23*	*1404*
9	32	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036	156383,72	5583
			Накладные расходы			*5031,65*	*180*
			Сметная прибыль			*11583,98*	*414*
			Раздел: ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ				
10	39	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4,000	434,51	1738
			Накладные расходы			*93,22*	*373*
			Сметная прибыль			*32,19*	*129*
11	40	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	4,000	77,72	311
			Накладные расходы			*2,50*	*10*
			Сметная прибыль			*5,76*	*23*
12	41	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4,000	86,10	344
			Накладные расходы			*20,65*	*83*
			Сметная прибыль			*6,38*	*26*
13	42	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	124,000	398,93	49467
			Накладные расходы			*70,04*	*8685*
			Сметная прибыль			*29,55*	*3664*
14	43	23-060401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,131	88900,54	11607
			Накладные расходы			*2860,38*	*373*
			Сметная прибыль			*6585,23*	*860*
15	44	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	35,000	893,30	31265
			Накладные расходы			*187,48*	*6562*
			Сметная прибыль			*66,17*	*2316*

16	45	23-060144-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,036	111804,30	3991
			Накладные расходы			*3597,31*	*128*
			Сметная прибыль			*8281,80*	*296*
			ИТОГО:				**245124**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**39755**
			Сметная прибыль				**18157**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**245 124**
			Временные здания и сооружения 1,2%				2 941
			Итого				248 065
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383				262 934
			НДС - 12%				31 552
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				294 486
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**			**270 574**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт_____**Кундыбаев Е. К.**
ИИН 790323301156
KZ31VJE00024859, KZ85VJE00024857, KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"
БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "КостанайАгропромпроект"

Эксперт авторского надзора_____**Кухтин В.А.**
Приказ№

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское**

(наименование, адрес)

Объект **Расчет затрат на транспортировку материалов свыше 30 км**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 9

за июнь 2020 года

на Расчет затрат на транспортировку материалов свыше 30 км №9-1

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДОСТАВКА ИЗ Г. КОСТАНАЙ - 115 КМ				
1	1	41-020102-1115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 115 км	т	88,576	2364,32	209422
			Накладные расходы			*76,07*	*6738*
			Сметная прибыль			*175,13*	*15513*
2	2	41-060106-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	260,979	1169,89	305316
			Накладные расходы			*37,64*	*9824*
			Сметная прибыль			*86,66*	*22616*
3	3	41-060106-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	22183,198	19,82	439568
			Накладные расходы			*0,64*	*14143*
			Сметная прибыль			*1,47*	*32561*
4	4	41-010105-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	164,377	715,59	117627
			Накладные расходы			*23,02*	*3785*
			Сметная прибыль			*53,01*	*8713*
5	5	41-010105-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	821,886	15,35	12617
			Накладные расходы			*0,49*	*406*
			Сметная прибыль			*1,14*	*935*
6	6	41-010205-1058 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 58 км	т	164,377	1138,66	187170
			Накладные расходы			*36,64*	*6022*
			Сметная прибыль			*84,35*	*13864*

	7	41-010305-1023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км	т	164,377	531,66	87392
			Накладные расходы			*17,11*	*2812*
			Сметная прибыль			*39,38*	*6474*
8	8	41-010102-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	69,373	1494,95	103709
			Накладные расходы			*48,10*	*3337*
			Сметная прибыль			*110,74*	*7682*
9	9	41-010102-2991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	346,864	32,29	11201
			Накладные расходы			*1,04*	*360*
			Сметная прибыль			*2,39*	*830*
10	10	41-010202-2058 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 58 км	т	69,373	2455,28	170330
			Накладные расходы			*79,00*	*5480*
			Сметная прибыль			*181,87*	*12617*
11	11	41-010302-2023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 23 км	т	69,373	1043,92	72419
			Накладные расходы			*33,59*	*2330*
			Сметная прибыль			*77,33*	*5364*
12	12	41-010102-3030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 км	т	2,538	2083,12	5288
			Накладные расходы			*67,02*	*170*
			Сметная прибыль			*154,31*	*392*
13	13	41-010102-3991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	12,692	44,99	571
			Накладные расходы			*1,45*	*18*
			Сметная прибыль			*3,33*	*42*
14	14	41-010202-3058 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 58 км	т	2,538	3421,30	8685
			Накладные расходы			*110,08*	*279*
			Сметная прибыль			*253,43*	*643*
15	15	41-010302-3023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 23 км	т	2,538	1454,63	3692
			Накладные расходы			*46,80*	*119*
			Сметная прибыль			*107,75*	*274*
16	16	41-010102-4030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 30 км	т	31,568	2823,78	89141
			Накладные расходы			*90,86*	*2868*

			Сметная прибыль			*209,17*	*6603*
17	17	41-010102-4991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	157,840	60,99	9627
			Накладные расходы			*1,96*	*310*
			Сметная прибыль			*4,52*	*713*
18	18	41-010201-4058 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 58 км	т	31,568	5981,29	188817
			Накладные расходы			*192,45*	*6075*
			Сметная прибыль			*443,06*	*13986*
19	19	41-010302-4023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 47 км	т	31,568	1971,84	62247
			Накладные расходы			*63,44*	*2003*
			Сметная прибыль			*146,06*	*4611*
			ИТОГО:				**2084839**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**67080**
			Сметная прибыль				**154432**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**2 084 839**
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383				2 209 801
			НДС - 12%				265 176
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				2 474 977
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**			**2 274 012**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ Громченко О.Л.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ Кунпыбаев Е. К.
ИИН 790323301156
KZ31VJE00024859, KZ85VJE00024857, KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"
БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ Федорова О.Ф.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского
ТОО "КостанайАгропромпроект"

Эксперт авторского надзора _____ Кухтин В.А.
Приказ№

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-961240000127-20200629-54033140
1.1. Номер учетной системы: 9
2. Дата выписки: 29.06.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 29.06.2020
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 961240000127
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия: 39001
9.2. Номер: 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ299650000001530921
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 041240004366
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Набережная, д. 65
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ32070103KSN3915000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Капитальный ремонт Первомайской школы
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 136
27.4. Дата: 29.04.2020
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в с.Первомайское			Одна услуга			21208120.54			21208120.54	12%	2544974.46	23753095.00			1	
				Всего по счету:				21208120.54		0.00	21208120.54		2544974.46	23753095.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

b0kM5rqWeXwbCE6yMrni9ejtPkdNoh71F0dWO/EYAxAt+UOFI4CbTwvrEEVrV5egWAvdmqg484mwkqtgnqnd/w==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района»

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма«Гренада»

Наименование строительства: «Капитальный ремонт КГУ «Первомайская средняя школа»
отдела образования акимата Федоровского района в с. Первомайское»

АКТ

выполненных работ и затрат за июнь 2020 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 136	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт КГУ «Первомайская средняя школа» отдела образования акимата Федоровского района в с. Первомайское	56 557 135	50 497 443							313 350	2 924 600

Заказчик:

Зам.руководителя
ГУ «Отдел образования акимата
Федоровского района»

_____ **Федорова О.Ф.**

Подрядчик:

Вр.и.о.директора
ТОО «Производственно-коммерческая
фирма «Гренада»

_____ **Громченко О.Л.**

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.18 № 656

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования» акимата Федоровского района

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма «Гренада »

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт КГУ «Первомайская средняя школа» отдела образования акимата Федоровского района в с. Первомайское»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2020 года

Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код	
	136	29.04.2020					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт КГУ «Первомайская средняя школа» отдела образования акимата Федоровского района в с. Первомайское	53 632 535	47 886 193							2 231 624	20 828 495

Подрядчик: ТОО «ПКФ "Гренада", БИН 061240000127

Вр.и.о.директора _____ Гриценко О.Л.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «АСКОС+», БИН 051040008511

_____ Кундыбаев Ғ.К.

ИИН 790323301156

аттестат№ KZ31VJE00024859, № KZ47VJE00024862, № KZ85VJE00024857 от 10.04.2017 г.

Заказчик: ГУ «Отдел образования» акимата Федоровского района, БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ Федорова О.Ф.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект", БИН 80240019150

_____ Кухтин В.А.

ИИН 670205301695

аттестат№ KZ81VJE00025608 от 02.05.2017 г.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 10

за июнь 2020 года

на Общестроительные работы №2-1-1

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР-51)				
1	59	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1230,400	1461,09	1797726
			Накладные расходы			*246,15*	*302860*
			Сметная прибыль			*108,23*	*133165*
2	62	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	161,400	1425,93	230146
			Накладные расходы			*402,27*	*64927*
			Сметная прибыль			*105,62*	*17048*
3	69	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	636,400	1461,09	929838
			Накладные расходы			*246,15*	*156648*
			Сметная прибыль			*108,23*	*68877*
4	72	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	84,400	1425,93	120349
			Накладные расходы			*402,27*	*33952*
			Сметная прибыль			*105,62*	*8915*

5	78	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,600	1461,09	63704
			Накладные расходы			*246,15*	*10732*
			Сметная прибыль			*108,23*	*4719*
			Раздел: ПОЛЫ (АР-50)				
6	87	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	624,800	896,41	560075
			Накладные расходы			*201,60*	*125959*
			Сметная прибыль			*66,40*	*41487*
7	91	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	734,500	4461,57	3277026
			Накладные расходы			*472,41*	*346987*
			Сметная прибыль			*330,49*	*242743*
8	92	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщ. 40 мм). Устройство	м2 стяжки	34,410	936,02	32208
			Накладные расходы			*212,56*	*7314*
			Сметная прибыль			*69,33*	*2386*
9	93	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	137,640	107,86	14846
			Накладные расходы			*6,84*	*942*
			Сметная прибыль			*7,99*	*1100*
			Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ 1-8 А-Ж (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ) (АР-65)				
10	124	11-080201-0303 РСНБ РК 2015	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,210	36535,92	117280
			Накладные расходы			*4638,03*	*14888*
			Сметная прибыль			*2706,36*	*8687*
11	125	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	81,060	31232,22	2531684
			Накладные расходы			*3170,35*	*256989*
			Сметная прибыль			*2313,50*	*187532*
12	126	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,597	364298,87	581965
			Накладные расходы			*37820,44*	*60418*
			Сметная прибыль			*26985,10*	*43109*
13	127	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,592	235095,29	374260
			Накладные расходы			*7564,20*	*12042*
			Сметная прибыль			*17414,47*	*27723*
14	128	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	220986,34	1225
			Накладные расходы			*7110,24*	*39*

			Сметная прибыль			*16369,36*	*91*
15	129	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила, мауэрлат, кобылка, стойки, подкосы, затяжки. Установка	м3 древесины в конструкции	32,421	94022,90	3048326
			Накладные расходы			*14462,80*	*468900*
			Сметная прибыль			*6964,66*	*225802*
16	130	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев (накладки, прокладки). Установка	м3 древесины в конструкции	4,219	129390,71	545925
			Накладные расходы			*15862,40*	*66927*
			Сметная прибыль			*9584,50*	*40439*
17	131	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	36,640	7311,77	267906
			Накладные расходы			*656,73*	*24063*
			Сметная прибыль			*541,61*	*19845*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ПРОСТЕНКОВ (АР-)				
			ПРОСТЕНОК УП-1-89 ШТ.				
18	450	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	4,360	302437,03	1318625
			Накладные расходы			*92050,92*	*401342*
			Сметная прибыль			*22402,74*	*97676*
19	451	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,030	225245,16	457248
			Накладные расходы			*7247,27*	*14712*
			Сметная прибыль			*16684,83*	*33870*
20	452	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ	т	2,340	226009,40	528862
			Накладные расходы			*7271,86*	*17016*
			Сметная прибыль			*16741,44*	*39175*
21	453	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	136,400	122,37	16692
			Накладные расходы			*21,84*	*2980*
			Сметная прибыль			*9,06*	*1236*
22	454	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	136,400	165,84	22620
			Накладные расходы			*26,89*	*3667*
			Сметная прибыль			*12,28*	*1676*
			ПРОСТЕНОК УП-2-2 ШТ.				
23	457	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,345	302437,03	104304
			Накладные расходы			*92050,92*	*31747*
			Сметная прибыль			*22402,74*	*7726*

24	458	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,173	225245,16	39030
			Накладные расходы			*7247,27*	*1256*
			Сметная прибыль			*16684,83*	*2891*
25	459	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ	т	0,172	226009,40	38783
			Накладные расходы			*7271,86*	*1248*
			Сметная прибыль			*16741,44*	*2873*
26	460	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	13,960	122,37	1708
			Накладные расходы			*21,84*	*305*
			Сметная прибыль			*9,06*	*127*
			ПРОСТЕНОК УП-4-1 ШТ.				
27	471	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,169	302437,03	51033
			Накладные расходы			*92050,92*	*15533*
			Сметная прибыль			*22402,74*	*3780*
28	472	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,087	225245,16	19515
			Накладные расходы			*7247,27*	*628*
			Сметная прибыль			*16684,83*	*1446*
29	473	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ	т	0,082	226009,40	18555
			Накладные расходы			*7271,86*	*597*
			Сметная прибыль			*16741,44*	*1374*
30	474	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	6,830	122,37	836
			Накладные расходы			*21,84*	*149*
			Сметная прибыль			*9,06*	*62*
			УСИЛЕНИЕ СТЕН МЕТОДОМ ИНЪЕКТИРОВАНИЯ				
31	506	12-030101-2304 РСНБ РК 2015	Стены ремонтируемых зданий кирпичные. Устройство горизонтальной гидроизоляции методом инъекцирования. Толщина кладки стены 2,5 кирпича	м изолируемой стены	62,200	28248,53	1757058
			Накладные расходы			*7410,22*	*460916*
			Сметная прибыль			*2092,48*	*130152*
			ИТОГО:				**18869360**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2906681**
			Сметная прибыль				**1397730**

			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.			**18 869 360**
			Временные здания и сооружения 1,2%			226 432
			Итого			19 095 792
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383			20 240 362
			НДС - 12%			2 428 843
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%			22 669 205
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**		**20 828 495**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Кундыбаев Е.К.;**

ИИН 790323301156;

KZ85VJE00024857; KZ31VJE00024859; KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"

БИН 041240004366

(наименование организации, БИН или ИИН)

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "КостанайАгропромпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**

Приказ №

Директор _____ **Шилохвостов Д.С.**

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района»

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма«Гренада»

Наименование строительства: «Капитальный ремонт КГУ «Первомайская средняя школа»
отдела образования акимата Федоровского района в с. Первомайское»

АКТ

выполненных работ и затрат за июль 2020 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 136	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт КГУ «Первомайская средняя школа» отдела образования акимата Федоровского района в с. Первомайское	142 157 135	126 926 014							9 171 429	85 600 000

Заказчик:

Зам.руководителя
ГУ «Отдел образования акимата
Федоровского района»

Федорова О.Ф.

Подрядчик:

Вр.и.о.директора
ТОО «Производственно-коммерческая
фирма «Гренада»

Громченко О.Л.

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района»

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма«Гренада»

Наименование строительства: «Капитальный ремонт КГУ «Первомайская средняя школа»
отдела образования акимата Федоровского района в с. Первомайское»

АКТ

выполненных работ и затрат за июль 2020 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 136	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт КГУ «Первомайская средняя школа» отдела образования акимата Федоровского района в с. Первомайское	163 718 626	76 428 571							9 171 429	85 600 000

Заказчик:

Зам.руководителя
ГУ «Отдел образования акимата
Федоровского района»

_____ **Федорова О.Ф.**

Подрядчик:

Вр.и.о.директора
ТОО «Производственно-коммерческая
фирма «Гренада»

_____ **Громченко О.Л.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-961240000127-20200729-64086198
1.1. Номер учетной системы: 15
2. Дата выписки: 29.07.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 29.07.2020
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 39001
9.2. Номер: 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ299650000001530921
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: АО " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 041240004366
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Набережная, д. 65
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ32070103KSN3915000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Капитальный ремонт Первомайской школы
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 136
27.4. Дата: 29.04.2020
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в с.Первомайское			Одна услуга			76428571.43			76428571.43	12%	9171428.57	85600000.00			1	
							Всего по счету:	76428571.43		0.00	76428571.43		9171428.57	85600000.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

W17EfxZm4fOo5JqBMxn3UH3w4sqsD7IoV5EEQynpss
ewF/rDmfN0bHK956WiKo9
/hvUm1gB9O+G5tagbDCQ4qQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район,**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай,**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе**
(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 11
за июль 2020 года

на Общестроительные работы №2-1-1

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Здание школы				
			Раздел: ПОЛЫ (АР-50)				
1	90	11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	243,400	1580,93	384799
			Накладные расходы			*290,93*	*70813*
			Сметная прибыль			*117,11*	*28504*
			Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ 1-8 А-Ж (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ) (АР-65)				
2	132	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	734,000	1462,83	1073717
			Накладные расходы			*130,78*	*95995*
			Сметная прибыль			*108,36*	*79535*
3	133	12-080101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	132,000	1595,31	210581
			Накладные расходы			*176,12*	*23248*
			Сметная прибыль			*118,17*	*15599*
4	134	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	734,000	256,44	188229
			Накладные расходы			*24,23*	*17788*
			Сметная прибыль			*19,00*	*13943*
5	138	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за	74,000	3210,39	237569
			Накладные расходы			*850,52*	*62939*
			Сметная прибыль			*237,81*	*17598*
6	139	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обшивка карниза. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	74,000	256,44	18977

			Накладные расходы			*24,23*	*1793*
			Сметная прибыль			*19,00*	*1406*
			Раздел: ВХОДНАЯ ГРУППА				
7	240	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные (стойки). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,588	27639,28	16249
			Накладные расходы			*6703,81*	*3941*
			Сметная прибыль			*2047,35*	*1204*
8	241	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Каркас козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,064	61033,23	3912
			Накладные расходы			*19455,42*	*1247*
			Сметная прибыль			*4520,98*	*290*
9	242	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	18,500	128,91	2385
			Накладные расходы			*46,91*	*868*
			Сметная прибыль			*9,55*	*177*
10	243	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамогранитных плит. Разборка покрытия	м2	11,500	967,77	11129
			Накладные расходы			*348,91*	*4012*
			Сметная прибыль			*71,69*	*824*
11	244	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м ограждения	42,400	451,52	19145
			Накладные расходы			*152,54*	*6468*
			Сметная прибыль			*33,45*	*1418*
			Раздел: КРЫЛЬЦО №1 ПО ОСИ Г - 1 ШТ и ПО ОСИ Д - 1ШТ				
12	331	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные (стойки). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,314	27639,28	8690
			Накладные расходы			*6703,81*	*2108*
			Сметная прибыль			*2047,35*	*644*
13	332	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м ограждения	4,100	451,52	1851
			Накладные расходы			*152,54*	*625*
			Сметная прибыль			*33,45*	*137*
14	333	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Каркас козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,025	61033,23	1519
			Накладные расходы			*19455,42*	*484*
			Сметная прибыль			*4520,98*	*112*
15	334	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из профнастила. Разборка покрытий	м2 кровли	4,200	128,91	541
			Накладные расходы			*46,91*	*197*

			Сметная прибыль			*9,55*	*40*
16	335	11-460401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	7,900	24230,50	191421
			Накладные расходы			*6433,94*	*50828*
			Сметная прибыль			*1794,85*	*14179*
			Раздел: КРЫЛЬЦО №2 - 1ШТ				
17	400	12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	7,200	128,91	928
			Накладные расходы			*46,91*	*338*
			Сметная прибыль			*9,55*	*69*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ПРОСТЕНКОВ (АР-)				
18	450	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	3,101	302437,03	937953
			Накладные расходы			*92050,92*	*285479*
			Сметная прибыль			*22402,74*	*69478*
19	451	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,117	225245,16	476915
			Накладные расходы			*7247,27*	*15345*
			Сметная прибыль			*16684,83*	*35327*
20	452	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,160	226009,40	262171
			Накладные расходы			*7271,86*	*8435*
			Сметная прибыль			*16741,44*	*19420*
21	453	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	156,820	122,37	19191
			Накладные расходы			*21,84*	*3426*
			Сметная прибыль			*9,06*	*1422*
22	454	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	156,820	165,84	26006
			Накладные расходы			*26,89*	*4216*
			Сметная прибыль			*12,28*	*1926*
			ПРОСТЕНОК УП-2-2 ШТ.				
23	461	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	13,960	165,84	2315
			Накладные расходы			*26,89*	*375*
			Сметная прибыль			*12,28*	*171*
			Раздел: ОБЛИЦОВКА ФАСАДА (АР-1)				
24	514	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1280,000	864,87	1107038
			Накладные расходы			*222,24*	*284470*
			Сметная прибыль			*64,06*	*82003*
25	515	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	1280,000	1916,82	2453535
			Накладные расходы			*663,28*	*848998*
			Сметная прибыль			*141,99*	*181743*

26	516	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм и 50 мм	м2	1280,000	534,78	684523
			Накладные расходы			*131,04*	*167736*
			Сметная прибыль			*39,61*	*50705*
27	517	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями	м2	1280,000	539,77	690906
			Накладные расходы			*187,67*	*240213*
			Сметная прибыль			*39,98*	*51178*
28	518	ССтоимость по прайс листу ТОО "С	Сайдинг МП СК-14х226	м2	1344,000	3303,30	4439631
			Накладные расходы			*106,28*	*142845*
			Сметная прибыль			*244,69*	*328862*
29	519	21-100404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1408,000	90,79	127827
			Накладные расходы			*2,92*	*4113*
			Сметная прибыль			*6,72*	*9469*
30	520	21-110103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (IzOvEr-OL-E)	м3	131,840	25164,66	3317709
			Накладные расходы			*809,67*	*106747*
			Сметная прибыль			*1864,05*	*245756*
			ИТОГО:				**16917360**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2456091**
			Сметная прибыль				**1253138**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**16 917 360**
			Временные здания и сооружения 1,2%				203 008
			Итого				17 120 368
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383				18 146 534
			НДС - 12%				2 177 584
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				20 324 118
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента		**0,9188013**		**18 673 826**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ **Кундыбаев Е.К.**
ИИН 790323301156;
№ KZ85VJE00024857, № KZ31VJE00024859, № KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"
БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**
ИИН 670205301695
№KZ81VJE00025608

Директор ТОО "КостанайАгропромпроект" _____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское**
(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 12
за июль 2020 года

на Санитарно-технические работы по ОВ №2-1-2

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
1	39	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	550,000	1497,01	823354
			Накладные расходы			*227,15*	*124932*
			Сметная прибыль			*110,89*	*60989*
2	40	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	240,000	1501,32	360317
			Накладные расходы			*227,29*	*54549*
			Сметная прибыль			*111,21*	*26690*
3	41	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	220,000	1768,44	389057
			Накладные расходы			*235,88*	*51894*
			Сметная прибыль			*131,00*	*28819*
4	42	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	300,000	1893,20	567959
			Накладные расходы			*239,90*	*71969*
			Сметная прибыль			*140,24*	*42071*
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
			П-1				
5	89	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,980	5244,32	36605
			Накладные расходы			*1047,71*	*7313*
			Сметная прибыль			*388,47*	*2712*
6	90	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,700	5013,86	63676
			Накладные расходы			*964,80*	*12253*
			Сметная прибыль			*371,40*	*4717*

7	91	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,940	4863,67	67800
			Накладные расходы			*852,75*	*11887*
			Сметная прибыль			*360,27*	*5022*
8	92	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,370	4349,78	10309
			Накладные расходы			*665,26*	*1577*
			Сметная прибыль			*322,21*	*764*
9	93	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,700	571,77	9549
			Накладные расходы			*18,40*	*307*
			Сметная прибыль			*42,35*	*707*
			ПВ-1				
10	106	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,880	5244,32	9859
			Накладные расходы			*1047,71*	*1970*
			Сметная прибыль			*388,47*	*730*
11	107	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,	м2 поверхности	8,680	5013,86	43520
			Накладные расходы			*964,80*	*8374*
			Сметная прибыль			*371,40*	*3224*
12	108	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,110	4863,67	161036
			Накладные расходы			*852,75*	*28235*
			Сметная прибыль			*360,27*	*11929*
13	109	11-200101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,360	4349,78	97261
			Накладные расходы			*665,26*	*14875*
			Сметная прибыль			*322,21*	*7205*
14	110	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44,800	571,77	25615
			Накладные расходы			*18,40*	*824*
			Сметная прибыль			*42,35*	*1897*
			В-1				
15	120	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,710	5192,97	3687
			Накладные расходы			*1046,06*	*743*
			Сметная прибыль			*384,66*	*273*
16	121	11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 315 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,990	5004,42	4954
			Накладные расходы			*854,80*	*846*
			Сметная прибыль			*370,70*	*367*
17	122	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,230	5013,86	91403
			Накладные расходы			*964,80*	*17588*
			Сметная прибыль			*371,40*	*6771*
18	123	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,700	571,77	7261
			Накладные расходы			*18,40*	*234*
			Сметная прибыль			*42,35*	*538*
			В-2				

	131	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,650	5192,97	3375
			Накладные расходы			*1046,06*	*680*
			Сметная прибыль			*384,66*	*250*
20	132	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,690	5244,32	56062
			Накладные расходы			*1047,71*	*11200*
			Сметная прибыль			*388,47*	*4153*
21	133	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,950	5013,86	29832
			Накладные расходы			*964,80*	*5741*
			Сметная прибыль			*371,40*	*2210*
22	134	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,500	571,77	6004
			Накладные расходы			*18,40*	*193*
			Сметная прибыль			*42,35*	*445*
			В-3				
23	140	11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 315 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,990	5004,42	4954
			Накладные расходы			*854,80*	*846*
			Сметная прибыль			*370,70*	*367*
24	141	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,070	5013,86	145753
			Накладные расходы			*964,80*	*28047*
			Сметная прибыль			*371,40*	*10797*
25	142	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,200	571,77	10406
			Накладные расходы			*18,40*	*335*
			Сметная прибыль			*42,35*	*771*
			ВЕ-1				
26	148	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,330	5013,86	21710
			Накладные расходы			*964,80*	*4178*
			Сметная прибыль			*371,40*	*1608*
27	149	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,850	4863,67	57634
			Накладные расходы			*852,75*	*10105*
			Сметная прибыль			*360,27*	*4269*
28	150	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,800	571,77	5603
			Накладные расходы			*18,40*	*180*
			Сметная прибыль			*42,35*	*415*
			ВЕ-2				
29	156	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,330	5013,86	21710
			Накладные расходы			*964,80*	*4178*
			Сметная прибыль			*371,40*	*1608*
30	157	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,850	4863,67	57634
			Накладные расходы			*852,75*	*10105*
			Сметная прибыль			*360,27*	*4269*

31	158	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,800	571,77	5603
			Накладные расходы			*18,40*	*180*
			Сметная прибыль			*42,35*	*415*
			ВЕ-3				
32	164	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,330	5013,86	21710
			Накладные расходы			*964,80*	*4178*
			Сметная прибыль			*371,40*	*1608*
33	165	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,290	4863,67	79229
			Накладные расходы			*852,75*	*13891*
			Сметная прибыль			*360,27*	*5869*
34	166	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,500	571,77	7147
			Накладные расходы			*18,40*	*230*
			Сметная прибыль			*42,35*	*529*
			ВЕ-4				
35	172	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,760	5244,32	14474
			Накладные расходы			*1047,71*	*2892*
			Сметная прибыль			*388,47*	*1072*
36	173	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,740	5013,86	38807
			Накладные расходы			*964,80*	*7468*
			Сметная прибыль			*371,40*	*2875*
37	174	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,180	4863,67	25194
			Накладные расходы			*852,75*	*4417*
			Сметная прибыль			*360,27*	*1866*
38	175	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,500	571,77	5432
			Накладные расходы			*18,40*	*175*
			Сметная прибыль			*42,35*	*402*
			ВЕ-5				
39	181	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,430	5013,86	62322
			Накладные расходы			*964,80*	*11992*
			Сметная прибыль			*371,40*	*4616*
40	182	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,980	4863,67	58267
			Накладные расходы			*852,75*	*10216*
			Сметная прибыль			*360,27*	*4316*
41	183	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,100	571,77	9205
			Накладные расходы			*18,40*	*296*
			Сметная прибыль			*42,35*	*682*
			ВЕ-6				
42	189	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12,430	5013,86	62322
			Накладные расходы			*964,80*	*11992*

			Сметная прибыль			*371,40*	*4616*
43	190	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм,	м2 поверхности	18,140	4863,67	88227
			Накладные расходы			*852,75*	*15469*
			Сметная прибыль			*360,27*	*6535*
44	191	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,400	571,77	11664
			Накладные расходы			*18,40*	*375*
			Сметная прибыль			*42,35*	*864*
			ВЕ-7				
45	197	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,360	5013,86	56957
			Накладные расходы			*964,80*	*10960*
			Сметная прибыль			*371,40*	*4219*
46	198	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,900	571,77	3945
			Накладные расходы			*18,40*	*127*
			Сметная прибыль			*42,35*	*292*
			ИТОГО:				**3744410**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**581016**
			Сметная прибыль				**277364**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**3 744 410**
			Временные здания и сооружения 1,2%				44 933
			Итого				3 789 343
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383				4 016 470
			НДС - 12%				481 976
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				4 498 446
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**			**4 133 178**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ **Купдыбаев Е.К.**

ИИН 790323301156;
№ KZ85VJE00024857, № KZ31VJE00024859, № KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"
БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**

ИИН 670205301695
№KZ81VJE00025608

Директор ТОО "КостанайАгропромпроект" _____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское**

(наименование, адрес)

Объект **Расчет затрат на транспортировку материалов свыше 30 км**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 13

за июль 2020 года

на Расчет затрат на транспортировку материалов свыше 30 км №9-1

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДОСТАВКА ИЗ Г. КОСТАНАЙ - 115 КМ				
1	1	41-020102-1115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 115 км	т	132,864	2364,32	314133
			Накладные расходы			*76,07*	*10107*
			Сметная прибыль			*175,13*	*23269*
2	2	41-060106-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	319,468	1169,89	373742
			Накладные расходы			*37,64*	*12025*
			Сметная прибыль			*86,66*	*27685*
3	3	41-060106-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 12 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	27154,780	19,82	538082
			Накладные расходы			*0,64*	*17313*
			Сметная прибыль			*1,47*	*39858*
4	4	41-010105-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	127,280	715,59	91080
			Накладные расходы			*23,02*	*2931*
			Сметная прибыль			*53,01*	*6747*
5	5	41-010105-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	636,400	15,35	9769
			Накладные расходы			*0,49*	*314*
			Сметная прибыль			*1,14*	*724*
6	6	41-010205-1058 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 58 км	т	127,280	1138,66	144929
			Накладные расходы			*36,64*	*4663*

			Сметная прибыль			*84,35*	*10735*
7	7	41-010305-1023 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 23 км	т	127,280	531,66	67669
			Накладные расходы			*17,11*	*2177*
			Сметная прибыль			*39,38*	*5013*
			ИТОГО:				**1539405**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**49530**
			Сметная прибыль				**114030**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**1 539 405**
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383				1 631 674
			НДС - 12%				195 801
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				1 827 475
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**			**1 679 087**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Кундыбаев Е.К.**
ИИН 790323301156;
№ KZ85VJE00024857, № KZ31VJE00024859, № KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"
БИН 011240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**
ИИН 670205301695
№KZ81VJE00025608

Директор ТОО "КостанайАгропрмпроект" _____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район,**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область,**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе**
(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 14
за июль 2020 года

на Общестроительные работы №2-1-1

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Здание школы				
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР-51)				
1	59	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1005,200	1461,09	1468689
			Накладные расходы			*246,15*	*247427*
			Сметная прибыль			*108,23*	*108792*
2	62	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	219,670	1425,93	313235
			Накладные расходы			*402,27*	*88367*
			Сметная прибыль			*105,62*	*23203*
3	63	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	381,070	5634,65	2147195
			Накладные расходы			*968,16*	*368936*
			Сметная прибыль			*417,38*	*159051*
4	69	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	770,600	1461,09	1125917
			Накладные расходы			*246,15*	*189681*
			Сметная прибыль			*108,23*	*83401*

5	72	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,830	1425,93	73906
			Накладные расходы			*402,27*	*20850*
			Сметная прибыль			*105,62*	*5475*
6	73	11-150107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	136,230	5634,65	767608
			Накладные расходы			*968,16*	*131892*
			Сметная прибыль			*417,38*	*56860*
			Раздел: ПОЛЫ (АР-50)				
7	90	11-110101-1201 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	533,630	1580,93	843633
			Накладные расходы			*290,93*	*155250*
			Сметная прибыль			*117,11*	*62491*
8	91	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	1098,510	4461,57	4901083
			Накладные расходы			*472,41*	*518950*
			Сметная прибыль			*330,49*	*363043*
9	92	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщ. 40 мм). Устройство	м2 стяжки	10,390	936,02	9725
			Накладные расходы			*212,56*	*2208*
			Сметная прибыль			*69,33*	*720*
10	93	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	41,560	107,86	4483
			Накладные расходы			*6,84*	*284*
			Сметная прибыль			*7,99*	*332*
11	94	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	89,490	1576,79	141107
			Накладные расходы			*347,04*	*31057*
			Сметная прибыль			*116,80*	*10452*
12	95	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	89,490	1009,27	90320
			Накладные расходы			*211,06*	*18888*
			Сметная прибыль			*74,76*	*6690*
13	96	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	363,070	292,68	106262
			Накладные расходы			*50,47*	*18326*
			Сметная прибыль			*21,68*	*7871*
14	97	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	29,046	24251,41	704397
			Накладные расходы			*2631,54*	*76435*
			Сметная прибыль			*1796,40*	*52178*
15	98	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	363,070	1576,79	572487
			Накладные расходы			*347,04*	*126001*
			Сметная прибыль			*116,80*	*42406*

16	99	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	363,070	1009,27	366437
			Накладные расходы			*211,06*	*76629*
			Сметная прибыль			*74,76*	*27143*
17	100	11-110101-3202 РСНБ РК 2015	Покрытия из наборной доски 55х70(Н). Устройство	м2 покрытия	165,460	13109,71	2169132
			Накладные расходы			*1223,94*	*202513*
			Сметная прибыль			*971,09*	*160676*
18	102	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	137,320	4883,12	670550
			Накладные расходы			*748,84*	*102831*
			Сметная прибыль			*361,71*	*49670*
19	103	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	168,050	4177,56	702039
			Накладные расходы			*650,00*	*109232*
			Сметная прибыль			*309,45*	*52003*
20	104	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм (мозаичные толщ.20 мм). Устройство	м2 покрытия	180,700	1568,92	283504
			Накладные расходы			*245,88*	*44431*
			Сметная прибыль			*116,22*	*21000*
21	105	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. вычитать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	-361,400	164,99	-59628
			Накладные расходы			*-11,52*	*-4162*
			Сметная прибыль			*-12,22*	*-4417*
			ПЛИНТУСА, ОКРАСКА ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА				
22	110	12-190101-1401 РСНБ РК 2015	Древесина. Огнебиозащитное покрытие ВУП-2Д	м2 обработанной поверхности	165,460	34,23	5663
			Накладные расходы			*12,39*	*2050*
			Сметная прибыль			*2,54*	*420*
23	111	22-041003-0701 РСНБ РК 2015	Состав водорастворимый антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи, обработка при Т от -35°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011	кг	82,730	1031,93	85372
			Накладные расходы			*33,20*	*2747*
			Сметная прибыль			*76,44*	*6324*
			Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ 1-8 А-Ж (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ) (АР-65)				
24	132	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	39,000	1462,83	57050
			Накладные расходы			*130,78*	*5101*
			Сметная прибыль			*108,36*	*4226*
25	133	12-080101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	260,000	1595,31	414780
			Накладные расходы			*176,12*	*45792*
			Сметная прибыль			*118,17*	*30724*
26	134	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1084,500	256,44	278112
			Накладные расходы			*24,23*	*26282*
			Сметная прибыль			*19,00*	*20601*
			...ванного листа. Устройство	м2 кровли	1390,000	988,56	1374093

			Накладные расходы			*326,40*	*453692*
			Сметная прибыль			*73,23*	*101785*
28	136	21-100104-1113 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1598,500	4207,74	6726070
			Накладные расходы			*135,38*	*216412*
			Сметная прибыль			*311,68*	*498227*
29	137	21-100304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	216,000	438,24	94660
			Накладные расходы			*14,10*	*3046*
			Сметная прибыль			*32,46*	*7012*
30	138	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за	61,600	3210,39	197760
			Накладные расходы			*850,52*	*52392*
			Сметная прибыль			*237,81*	*14649*
31	139	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обшивка карниза. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	61,600	256,44	15797
			Накладные расходы			*24,23*	*1493*
			Сметная прибыль			*19,00*	*1170*
32	140	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной с полимерным покрытием по дереву	м2 потолков	135,600	380,56	51604
			Накладные расходы			*136,62*	*18525*
			Сметная прибыль			*28,19*	*3823*
33	141	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	139,668	3084,99	430874
			Накладные расходы			*99,26*	*13863*
			Сметная прибыль			*228,52*	*31917*
34	142	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	81,200	1458,42	118424
			Накладные расходы			*188,81*	*15331*
			Сметная прибыль			*108,03*	*8772*
35	143	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	81,200	1124,46	91306
			Накладные расходы			*36,18*	*2938*
			Сметная прибыль			*83,29*	*6763*
36	144	11-120101-0506 РСНБ РК 2015	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	60,000	1295,65	77739
			Накладные расходы			*278,23*	*16694*
			Сметная прибыль			*95,97*	*5758*
37	145	21-100102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	43,000	1102,10	47390
			Накладные расходы			*35,46*	*1525*
			Сметная прибыль			*81,64*	*3510*
38	146	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17,000	1732,07	29445
			Накладные расходы			*55,73*	*947*
			Сметная прибыль			*128,30*	*2181*

39	147	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,266	236022,60	62749
			Накладные расходы			*7594,03*	*2019*
			Сметная прибыль			*17483,16*	*4648*
40	148	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	м2 покрытия	340,400	1520,36	517531
			Накладные расходы			*525,90*	*179015*
			Сметная прибыль			*112,62*	*38336*
41	149	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	350,612	3084,99	1081634
			Накладные расходы			*99,26*	*34802*
			Сметная прибыль			*228,52*	*80121*
			ЧЕРДАК				
42	150	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная (рубероид). Устройство в один слой с учетом подъемов и примыканий (с учетом защитной полосы по периметру)	м2 изолируемой поверхности	1702,000	373,30	635362
			Накладные расходы			*48,20*	*82038*
			Сметная прибыль			*27,65*	*47064*
43	151	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой (толщ. 150 мм)	м2 утепляемого покрытия	1253,000	735,59	921697
			Накладные расходы			*249,08*	*312094*
			Сметная прибыль			*54,49*	*68274*
44	152	21-110102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	193,588	27353,43	5295309
			Накладные расходы			*880,10*	*170377*
			Сметная прибыль			*2026,18*	*392245*
45	153	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1080,000	936,02	1010902
			Накладные расходы			*212,56*	*229564*
			Сметная прибыль			*69,33*	*74882*
46	154	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,328	18901,44	44012
			Накладные расходы			*5900,00*	*13738*
			Сметная прибыль			*1400,11*	*3260*
47	155	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	2,328	235095,29	547415
			Накладные расходы			*7564,20*	*17613*
			Сметная прибыль			*17414,47*	*40549*
			КРЕПЛЕНИЕ ШПАЛЫ К Ж/Б ПЛИТЕ				
48	156	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	180,000	830,37	149467
			Накладные расходы			*251,16*	*45209*
			Сметная прибыль			*61,51*	*11072*
49	157	11-100101-0103 РСНБ РК 2015	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка	конструкция	15,000	10950,04	164251
			Накладные расходы			*3617,16*	*54257*
			Сметная прибыль			*811,11*	*12167*
50	158	24-010102-0301	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы,	шт.	45,000	5814,34	261645

			Накладные расходы			*187,08*	*8418*
			Сметная прибыль			*430,69*	*19381*
51	159	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,104	634682,79	66261
			Накладные расходы			*147036,82*	*15351*
			Сметная прибыль			*47013,54*	*4908*
52	160	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,900	16796,88	31914
			Накладные расходы			*540,44*	*1027*
			Сметная прибыль			*1244,21*	*2364*
			БАЛКА БМ-1-2ШТ., БМ-2-2ШТ., БМ-3-2ШТ.				
53	161	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Монолитная подушка (бетон кл. В7,5). Устройство	м3	0,240	35125,96	8430
			Накладные расходы			*5152,82*	*1237*
			Сметная прибыль			*2601,92*	*624*
54	162	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,034	276318,31	9284
			Накладные расходы			*8890,55*	*299*
			Сметная прибыль			*20468,02*	*688*
55	163	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,892	38789,61	34591
			Накладные расходы			*10247,25*	*9138*
			Сметная прибыль			*2873,30*	*2562*
56	164	21-050203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,703	364651,34	256481
			Накладные расходы			*11732,67*	*8252*
			Сметная прибыль			*27011,21*	*18999*
57	165	21-050101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,188	232038,36	43716
			Накладные расходы			*7465,84*	*1407*
			Сметная прибыль			*17188,03*	*3238*
58	166	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,079	226009,40	17742
			Накладные расходы			*7271,86*	*571*
			Сметная прибыль			*16741,44*	*1314*
59	167	12-190101-0204 РСНБ РК 2015	Отверстия в деревянных конструкциях. Сверление электродрелью	отверстие	10,000	142,18	1422
			Накладные расходы			*51,36*	*514*
			Сметная прибыль			*10,53*	*105*
60	168	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	10,000	198,79	1988
			Накладные расходы			*73,51*	*735*
			Сметная прибыль			*14,73*	*147*
61	169	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,010	427210,38	4315
			Накладные расходы			*13745,51*	*139*
			Сметная прибыль			*31645,21*	*320*
62	170	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,900	101,73	3144

			Сметная прибыль			*7,54*	*233*
63	171	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	30,900	165,84	5124
			Накладные расходы			*26,89*	*831*
			Сметная прибыль			*12,28*	*380*
64	172	11-460101-0802 РСНБ РК 2015	Балки и прогоны. Обетонирование (бетон кл. В12,5)	м3	0,100	52704,37	5270
			Накладные расходы			*9697,79*	*970*
			Сметная прибыль			*3904,03*	*390*
			СЛУХОВЫЕ ОКНА-СО-1-6ШТ.				
65	178	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	67,200	988,56	66431
			Накладные расходы			*326,40*	*21934*
			Сметная прибыль			*73,23*	*4921*
66	179	21-100104-1113 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	77,280	4207,74	325174
			Накладные расходы			*135,38*	*10462*
			Сметная прибыль			*311,68*	*24087*
67	180	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	67,200	256,44	17233
			Накладные расходы			*24,23*	*1629*
			Сметная прибыль			*19,00*	*1277*
68	181	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,548	8767,22	13572
			Накладные расходы			*1290,90*	*1998*
			Сметная прибыль			*649,42*	*1005*
69	182	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием. Устройство	м2 покрытия	50,460	1520,36	76717
			Накладные расходы			*525,90*	*26537*
			Сметная прибыль			*112,62*	*5683*
70	183	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	51,974	3084,99	160339
			Накладные расходы			*99,26*	*5159*
			Сметная прибыль			*228,52*	*11877*
			Раздел: СТРЕМЯНКА СТ-1-2ШТ				
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ШАХТЫ				
71	196	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Металлический каркас вентканалов из угловой стали. Монтаж	т конструкций	0,627	115402,22	72413
			Накладные расходы			*37039,95*	*23242*
			Сметная прибыль			*8548,31*	*5364*
72	197	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,558	225245,16	125617
			Накладные расходы			*7247,27*	*4042*
			Сметная прибыль			*16684,83*	*9305*
73	198	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,070	236022,60	16408
			Накладные расходы			*7594,03*	*528*

			Сметная прибыль			*17483,16*	*1215*
74	199	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,821	42697,58	35055
			Накладные расходы			*13073,04*	*10733*
			Сметная прибыль			*3162,78*	*2597*
75	200	21-070201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,862	43318,86	37343
			Накладные расходы			*1393,79*	*1202*
			Сметная прибыль			*3208,80*	*2766*
76	201	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,821	8767,22	7198
			Накладные расходы			*1290,90*	*1060*
			Сметная прибыль			*649,42*	*533*
77	202	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	74,800	1530,47	114479
			Накладные расходы			*243,41*	*18207*
			Сметная прибыль			*113,37*	*8480*
78	203	11-100116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами (с 2-х строн)	м2 стен (за вычетом проемов)	149,600	120,49	18026
			Накладные расходы			*35,12*	*5254*
			Сметная прибыль			*8,93*	*1335*
79	204	11-100102-0208 РСНБ РК 2015	Стены вентшахт. Обивка кровельной сталью оцинкованной толщ. 0,7 мм (с 2-х сторон)	м2 стен, фронтонов (за	81,320	2225,41	180970
			Накладные расходы			*240,29*	*19540*
			Сметная прибыль			*164,84*	*13405*
80	205	11-340108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	56,200	584,94	32874
			Накладные расходы			*218,11*	*12258*
			Сметная прибыль			*43,33*	*2435*
81	206	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	2,894	20998,77	60777
			Накладные расходы			*675,64*	*1955*
			Сметная прибыль			*1555,46*	*4502*
82	207	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (2 слоя толя)	м2 изолируемой поверхности	10,600	899,76	9537
			Накладные расходы			*101,33*	*1074*
			Сметная прибыль			*66,65*	*706*
83	208	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой (рубероид)	м2 изолируемой поверхности	15,100	373,30	5637
			Накладные расходы			*48,20*	*728*
			Сметная прибыль			*27,65*	*418*
			Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ 3-4 Д-Ж (СПОРТЗАЛ) (АР-79,80,81)	м2	253,000	125,96	31869
84	220	11-130601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности железобетонные. Обеспыливание	м3 заделки	1,400	*36,95*	*9349*
			Накладные расходы			*9,33*	*2361*
			Сметная прибыль			88679,75	124152
85	221	11-460303-0102 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий В15 мелкозернистый, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2				

			Накладные расходы			*19183,46*	*26857*
			Сметная прибыль			*6568,87*	*9196*
86	222	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	253,000	373,30	94446
			Накладные расходы			*48,20*	*12195*
			Сметная прибыль			*27,65*	*6996*
87	223	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой (толщ. 150 мм)	м2 утепляемого покрытия	253,000	735,59	186105
			Накладные расходы			*249,08*	*63017*
			Сметная прибыль			*54,49*	*13786*
88	224	21-110102-0105 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	39,088	21259,83	831015
			Накладные расходы			*684,04*	*26738*
			Сметная прибыль			*1574,80*	*61557*
89	225	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100 толщиной 15 мм. Устройство (толщ. 20 мм)	м2 стяжки	253,000	754,73	190948
			Накладные расходы			*144,64*	*36595*
			Сметная прибыль			*55,91*	*14144*
90	226	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	253,000	93,77	23724
			Накладные расходы			*5,93*	*1500*
			Сметная прибыль			*6,95*	*1757*
91	227	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,468	18901,44	8847
			Накладные расходы			*5900,00*	*2761*
			Сметная прибыль			*1400,11*	*655*
92	228	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,468	276318,31	129331
			Накладные расходы			*8890,55*	*4161*
			Сметная прибыль			*20468,02*	*9580*
93	229	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя Бикрост	м2 кровли	253,000	1865,54	471981
			Накладные расходы			*159,85*	*40443*
			Сметная прибыль			*138,19*	*34962*
			Раздел: ПРОБИВАЕМЫЕ ОТВЕРСТИЯ				
94	407	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,128	20896,95	2675
			Накладные расходы			*6039,80*	*773*
			Сметная прибыль			*1547,92*	*198*
95	408	11-460302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. В конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,75 и к времени эксплуатации машин - 1,75. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	отверстие	16,000	4164,06	66625
			Накладные расходы			*1173,57*	*18777*
			Сметная прибыль			*308,45*	*4935*
96	409	11-460303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 (бетон мелкозернистый класса В12,5)	м3 заделки	0,260	105163,52	27343
			Накладные расходы			*23528,81*	*6117*

			Сметная прибыль			*7789,89*	*2025*
97	410	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,975	20896,95	20366
			Накладные расходы			*6039,80*	*5886*
			Сметная прибыль			*1547,92*	*1509*
98	411	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами , рМ-100	т	0,288	302384,14	87181
			Накладные расходы			*92049,22*	*26539*
			Сметная прибыль			*22398,83*	*6458*
99	412	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,168	225245,16	37850
			Накладные расходы			*7247,27*	*1218*
			Сметная прибыль			*16684,83*	*2804*
100	413	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,050	226009,40	11287
			Накладные расходы			*7271,86*	*363*
			Сметная прибыль			*16741,44*	*836*
101	414	21-050204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,067	411378,84	27645
			Накладные расходы			*13236,13*	*889*
			Сметная прибыль			*30472,51*	*2048*
102	415	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	427210,38	831
			Накладные расходы			*13745,51*	*27*
			Сметная прибыль			*31645,21*	*62*
103	416	11-460101-0802 РСНБ РК 2015	Балки и прогоны. Обетонирование (бетон кл. В12,5 на мелком заполнителе)	м3	0,130	52972,88	6886
			Накладные расходы			*9706,43*	*1262*
			Сметная прибыль			*3923,92*	*510*
104	417	12-030101-2101 РСНБ РК 2015	Конструкции каменные. Разгрузка временная деревянными стойками из бревен	м стоек	30,000	1089,29	32679
			Накладные расходы			*362,92*	*10888*
			Сметная прибыль			*80,69*	*2421*
105	418	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемо	6,704	3449,22	23124
			Накладные расходы			*707,35*	*4742*
			Сметная прибыль			*255,50*	*1713*
106	419	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,806	20896,95	16843
			Накладные расходы			*6039,80*	*4868*
			Сметная прибыль			*1547,92*	*1248*
107	420	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами , рМ-100	т	0,277	302384,14	83907
			Накладные расходы			*92049,22*	*25542*
			Сметная прибыль			*22398,83*	*6215*
108	421	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,161	225245,16	36346
			Накладные расходы			*7247,27*	*1169*

			Сметная прибыль			*16684,83*	*2692*
109	422	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,042	226009,40	9488
			Накладные расходы			*7271,86*	*305*
			Сметная прибыль			*16741,44*	*703*
110	423	21-050204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,071	411378,84	29372
			Накладные расходы			*13236,13*	*945*
			Сметная прибыль			*30472,51*	*2176*
111	424	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	427210,38	1173
			Накладные расходы			*13745,51*	*38*
			Сметная прибыль			*31645,21*	*87*
112	425	11-460101-0802 РСНБ РК 2015	Балки и прогоны. Обетонирование (бетон кл. В12,5 на мелком заполнителе)	м3	0,121	52972,88	6410
			Накладные расходы			*9706,43*	*1174*
			Сметная прибыль			*3923,92*	*475*
113	426	12-030101-2101 РСНБ РК 2015	Конструкции каменные. Разгрузка временная деревянными стойками из бревен	м стоек	30,000	1089,29	32679
			Накладные расходы			*362,92*	*10888*
			Сметная прибыль			*80,69*	*2421*
114	427	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемо	6,052	3449,22	20873
			Накладные расходы			*707,35*	*4281*
			Сметная прибыль			*255,50*	*1546*
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ПРОСТЕНКОВ (АР-)				
			ПРОСТЕНОК УП-1-89ШТ.				
115	455	21-070201-0204 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,477	29632,90	43780
			Накладные расходы			*953,44*	*1409*
			Сметная прибыль			*2195,03*	*3243*
116	456	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,477	8767,22	12953
			Накладные расходы			*1290,90*	*1907*
			Сметная прибыль			*649,42*	*959*
			ПРОСТЕНОК УП-2-2ШТ.				
117	462	21-070201-0204 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,033	29632,90	984
			Накладные расходы			*953,44*	*32*
			Сметная прибыль			*2195,03*	*73*
118	463	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,033	8767,22	291
			Накладные расходы			*1290,90*	*43*
			Сметная прибыль			*649,42*	*22*
119	468	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	14,460	165,84	2398
			Накладные расходы			*26,89*	*389*
			Сметная прибыль			*12,28*	*178*

120	469	21-070201-0204 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,033	29632,90	984
			Накладные расходы			*953,44*	*32*
			Сметная прибыль			*2195,03*	*73*
121	470	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,033	8767,22	291
			Накладные расходы			*1290,90*	*43*
			Сметная прибыль			*649,42*	*22*
			ПРОСТЕНОК УП-4-1ШТ.				
122	475	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	6,830	165,84	1133
			Накладные расходы			*26,89*	*184*
			Сметная прибыль			*12,28*	*84*
123	476	21-070201-0204 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	29632,90	492
			Накладные расходы			*953,44*	*16*
			Сметная прибыль			*2195,03*	*36*
124	477	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,017	8767,22	146
			Накладные расходы			*1290,90*	*21*
			Сметная прибыль			*649,42*	*11*
			ПРОСТЕНОК УП-5-2ШТ.				
125	482	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	12,860	165,84	2133
			Накладные расходы			*26,89*	*346*
			Сметная прибыль			*12,28*	*158*
126	483	21-070201-0204 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,033	29632,90	984
			Накладные расходы			*953,44*	*32*
			Сметная прибыль			*2195,03*	*73*
127	484	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,033	8767,22	291
			Накладные расходы			*1290,90*	*43*
			Сметная прибыль			*649,42*	*22*
			ПРОСТЕНОК УП-6-1ШТ.				
128	489	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	97,720	165,84	16205
			Накладные расходы			*26,89*	*2627*
			Сметная прибыль			*12,28*	*1200*
129	490	21-070201-0204 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,232	29632,90	6887
			Накладные расходы			*953,44*	*222*
			Сметная прибыль			*2195,03*	*510*
130	491	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в	0,232	8767,22	2038
			Накладные расходы			*1290,90*	*300*
			Сметная прибыль			*649,42*	*151*
			ПРОСТЕНОК УП-7-1ШТ.				

131	496	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	7,640	165,84	1267
			Накладные расходы			*26,89*	*205*
			Сметная прибыль			*12,28*	*94*
132	497	21-070201-0204 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	29632,90	492
			Накладные расходы			*953,44*	*16*
			Сметная прибыль			*2195,03*	*36*
133	498	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,017	8767,22	146
			Накладные расходы			*1290,90*	*21*
			Сметная прибыль			*649,42*	*11*
			ПРОСТЕНОК СЕЧЕНИЕ А-А-1ШТ.				
134	499	11-460101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,652	243994,60	159077
			Накладные расходы			*80589,16*	*52542*
			Сметная прибыль			*18073,67*	*11783*
135	500	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,243	225245,16	54635
			Накладные расходы			*7247,27*	*1758*
			Сметная прибыль			*16684,83*	*4047*
136	501	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,366	226009,40	82719
			Накладные расходы			*7271,86*	*2662*
			Сметная прибыль			*16741,44*	*6127*
137	502	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,043	427210,38	18544
			Накладные расходы			*13745,51*	*597*
			Сметная прибыль			*31645,21*	*1374*
138	503	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	24,050	122,37	2943
			Накладные расходы			*21,84*	*525*
			Сметная прибыль			*9,06*	*218*
139	504	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м2	24,050	165,84	3988
			Накладные расходы			*26,89*	*647*
			Сметная прибыль			*12,28*	*295*
140	505	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемо	5,600	3293,30	18443
			Накладные расходы			*702,33*	*3933*
			Сметная прибыль			*243,95*	*1366*
			ЗАДЕЛКА ДЕФОРМАЦИОННЫХ ТРЕЩИН				
141	507	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными скобами	т	0,071	302437,03	21534
			Накладные расходы			*92050,92*	*6554*
			Сметная прибыль			*22402,74*	*1595*
142	508	21-050301-3101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,071	143929,70	10248
			Накладные расходы			*4630,94*	*330*

			Сметная прибыль			*10661,46*	*759*
143	509	12-110103-0202 РСНБ РК 2015	Штукатурка фасадов гладких. Перетирка с земли и лесов	м2	15,000	490,78	7362
			Накладные расходы			*177,02*	*2655*
			Сметная прибыль			*36,35*	*545*
			Раздел: ОБЛИЦОВКА ФАСАДА (АР-1)				
144	514	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	972,348	864,87	840958
			Накладные расходы			*222,24*	*216096*
			Сметная прибыль			*64,06*	*62293*
145	515	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	902,800	1916,82	1730509
			Накладные расходы			*663,28*	*598809*
			Сметная прибыль			*141,99*	*128186*
146	516	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм и 50 мм	м2	902,800	534,78	482803
			Накладные расходы			*131,04*	*118306*
			Сметная прибыль			*39,61*	*35763*
147	517	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями	м2	902,800	539,77	487304
			Накладные расходы			*187,67*	*169425*
			Сметная прибыль			*39,98*	*36097*
148	518	ССтоимость по прайс листу ТОО	Сайдинг МП СК-14х226	м2	947,940	3303,30	3131328
			Накладные расходы			*106,28*	*100751*
			Сметная прибыль			*244,69*	*231950*
149	519	21-100404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	993,080	90,79	90158
			Накладные расходы			*2,92*	*2901*
			Сметная прибыль			*6,72*	*6678*
150	520	21-110103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	92,988	25164,66	2340022
			Накладные расходы			*809,67*	*75290*
			Сметная прибыль			*1864,05*	*173335*
			ВЫВОЗ МУСОРА				
151	580	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	213,610	480,00	102533
			Накладные расходы			*15,44*	*3299*
			Сметная прибыль			*35,56*	*7595*
152	581	41-020101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	213,610	178,62	38155
			Накладные расходы			*5,75*	*1228*
			Сметная прибыль			*13,23*	*2826*
			ИТОГО:				**52446828**
			В том числе :				**6479150**
			Накладные расходы				**3884950**
			Сметная прибыль				**52 446 828**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				

			Временные здания и сооружения 1,2%				629 362
			Итого				53 076 190
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383				56 257 487
			НДС - 12%				6 750 898
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				63 008 385
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**			**57 892 186**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ **Кундыбаев Е.К.**
ИИН 790323301156;
№ KZ85VJE00024857, № KZ31VJE00024859, № KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"
БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**
ИИН 670205301695
№KZ81VJE00025608

Директор ТОО "КостанайАгропрмпроект" _____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма 2-В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское**

(наименование, адрес)

Объект: **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 15

за июль 2020 года

на Санитарно-технические работы по ОВ №2-1-2

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
1	1	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**410,000**	**1384,50**	**567646**
			Накладные расходы			*223,53*	*91647*
			Сметная прибыль			*102,56*	*42048*
2	2	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**400,000**	**2304,09**	**921637**
			Накладные расходы			*300,68*	*120271*
			Сметная прибыль			*170,67*	*68269*
3	3	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**159,000**	**571,77**	**90911**
			Накладные расходы			*18,40*	*2925*
			Сметная прибыль			*42,35*	*6734*
			Раздел: ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК				
4	4	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**140,000**	**1526,62**	**213727**
			Накладные расходы			*387,96*	*54314*
			Сметная прибыль			*113,08*	*15832*
5	5	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**100,000**	**1719,00**	**171900**
			Накладные расходы			*394,15*	*39415*
			Сметная прибыль			*127,33*	*12733*
6	6	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**30,000**	**2316,64**	**69499**
			Накладные расходы			*413,37*	*12401*
			Сметная прибыль			*171,60*	*5148*
7	7	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**20,250**	**571,77**	**11578**
			Накладные расходы			*18,40*	*373*
			Сметная прибыль			*42,35*	*858*

			ИТОГО:				**2046899**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**321346**
			Сметная прибыль				**151622**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**2 046 899**
			Временные здания и сооружения 1,2%				24 563
			Итого				2 071 462
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383				2 195 622
			НДС - 12%				263 475
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				2 459 096
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**			**2 259 421**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ **Кундыбаев Е.К.**

ИИН 790323301156;
№ KZ85VJE00024857, № KZ31VJE00024859, № KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"
БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**

ИИН 670205301695
№KZ81VJE00025608

Директор ТОО "КостанайАгропрмпроект" _____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма 2-В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское**
(наименование, адрес)

Объект: **Здание школы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 16

за июль 2020 года

на Санитарно-технические работы по ВК №2-1-3

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-460302-0603 РСНБ РК 2015	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2**	**м борозд**	**26,400**	**1601,10**	**42269**
			Накладные расходы			*454,87*	*12009*
			Сметная прибыль			*118,60*	*3131*
2	2	11-460301-0116 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм (глубина 220 мм)**	**отверстие**	**4,000**	1499,48	5998
			Накладные расходы			*444,80*	*1779*
			Сметная прибыль			*111,07*	*444*
3	3	11-460301-0132 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0116 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм**	**отверстие**	**4,000**	212,13	849
			Накладные расходы			*64,25*	*257*
			Сметная прибыль			*15,71*	*63*
4	4	11-460301-0106 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм (глубина 220 мм)**	**отверстие**	**4,000**	978,88	3916
			Накладные расходы			*294,86*	*1179*
			Сметная прибыль			*72,51*	*290*
5	5	11-460301-0122 РСНБ РК 2015	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0106 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 50 мм**	**отверстие**	**4,000**	58,46	234
			Накладные расходы			*17,71*	*71*
			Сметная прибыль			*4,33*	*17*
6	6	12-190101-0103 РСНБ РК 2015	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**13,000**	1469,82	19108

			Накладные расходы			*535,27*	*6958*
			Сметная прибыль			*108,88*	*1415*
7	7	12-190101-0101 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	50,000	620,10	31005
			Накладные расходы			*225,82*	*11291*
			Сметная прибыль			*45,93*	*2297*
			Раздел: ВЫВОЗ МУСОРА				
8	8	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкойвручную. Погрузка	тенге за 1 тонну	2,800	480,00	1344
			Накладные расходы			*15,44*	*43*
			Сметная прибыль			*35,56*	*100*
9	9	41-020101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	2,800	178,62	500
			Накладные расходы			*5,75*	*16*
			Сметная прибыль			*13,23*	*37*
			ИТОГО:				105222
			В том числе :				
			Накладные расходы				33604
			Сметная прибыль				7794
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				105 222
			Временные здания и сооружения 1,2%				1 263
			Итого				106 485
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383				112 867
			НДС - 12%				13 544
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				126 411
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	0,9188013			116 147

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ **Кундыбаев Е.К.**

ИИН 790323301156;
№ KZ85VJE00024857, № KZ31VJE00024859, № KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"
БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**

ИИН 670205301695
№KZ81VJE00025608

Директор ТОО "КостанайАгропрмпроект" _____ **Шилохвостов Д.С.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 17

за июль 2020 года

на Санитарно-технические работы по ВК №2-1-3

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД В-1				
1	9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм (PP-R PN 16 не армированные). Прокладка	м трубопровода	75,600	3702,64	279919
			Накладные расходы			*1196,48*	*90454*
			Сметная прибыль			*274,27*	*20735*
2	10	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм (PP-R PN 16 не армированные). Прокладка	м трубопровода	25,500	2983,85	76088
			Накладные расходы			*930,35*	*23724*
			Сметная прибыль			*221,03*	*5636*
3	11	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм (PP-R PN 16 не армированные). Прокладка	м трубопровода	83,100	2647,02	219967
			Накладные расходы			*753,45*	*62611*
			Сметная прибыль			*196,08*	*16294*
4	12	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46,000	17,34	798
			Накладные расходы			*0,56*	*26*
			Сметная прибыль			*1,28*	*59*
5	13	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7,000	28,57	200
			Накладные расходы			*0,92*	*6*
			Сметная прибыль			*2,12*	*15*
6	14	23-020401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,000	47,96	815
			Накладные расходы			*1,54*	*26*
			Сметная прибыль			*3,55*	*60*

7	15	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	41,82	84
			Накладные расходы			*1,35*	*3*
			Сметная прибыль			*3,10*	*6*
8	16	23-020401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	67,31	67
			Накладные расходы			*2,17*	*2*
			Сметная прибыль			*4,99*	*5*
9	17	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33,000	24,48	808
			Накладные расходы			*0,79*	*26*
			Сметная прибыль			*1,81*	*60*
10	18	23-020401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	35,71	71
			Накладные расходы			*1,15*	*2*
			Сметная прибыль			*2,65*	*5*
11	19	23-020401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	72,43	290
			Накладные расходы			*2,33*	*9*
			Сметная прибыль			*5,36*	*21*
12	20	23-020401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	17,34	69
			Накладные расходы			*0,56*	*2*
			Сметная прибыль			*1,28*	*5*
13	21	23-020401-1102 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	31,62	126
			Накладные расходы			*1,02*	*4*
			Сметная прибыль			*2,34*	*9*
14	22	23-020401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	31,62	63
			Накладные расходы			*1,02*	*2*
			Сметная прибыль			*2,34*	*5*
15	23	23-020401-1122 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 90x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	730,67	1461
			Накладные расходы			*23,51*	*47*
			Сметная прибыль			*54,12*	*108*
16	24	23-040906-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20	шт.	45,000	1590,01	71550
			Накладные расходы			*51,16*	*2302*
			Сметная прибыль			*117,78*	*5300*
17	25	23-040906-0104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 25	шт.	1,000	1987,29	1987
			Накладные расходы			*63,94*	*64*
			Сметная прибыль			*147,21*	*147*
18	26	23-040906-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 32	шт.	7,000	2543,44	17804
			Накладные расходы			*81,84*	*573*
			Сметная прибыль			*188,40*	*1319*
19	27	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,000	571,77	7433
			Накладные расходы			*18,40*	*239*

			Сметная прибыль			*42,35*	*551*
			Раздел: ВОДОПРОВОД Т-3				
20	44	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм (PP-R PN 20 армированные). Прокладка	м трубопровода	13,500	3613,81	48786
			Накладные расходы			*1193,63*	*16114*
			Сметная прибыль			*267,69*	*3614*
21	45	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22,000	17,34	382
			Накладные расходы			*0,56*	*12*
			Сметная прибыль			*1,28*	*28*
22	46	23-020401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,000	72,43	652
			Накладные расходы			*2,33*	*21*
			Сметная прибыль			*5,36*	*48*
23	47	23-040906-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 20	шт.	23,000	1590,01	36570
			Накладные расходы			*51,16*	*1177*
			Сметная прибыль			*117,78*	*2709*
24	48	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,000	571,77	572
			Накладные расходы			*18,40*	*18*
			Сметная прибыль			*42,35*	*42*
			ИТОГО:				**766565**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**197466**
			Сметная прибыль				**56783**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**766 565**
			Временные здания и сооружения 1,2%				9 199
			Итого				775 764
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383				822 262
			НДС - 12%				98 671
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				920 933
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**			**846 155**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Кундыбаев Е.К.**

ИИН 790323301156;

№ KZ85VJE00024857, № KZ31VJE00024859, № KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"

БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**

ИИН 670205301695

№KZ81VJE00025608

Директор ТОО "КостанайАгропромпроект" _____ **Шилохвостов Д.С.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-961240000127-20200914-65451954
1.1. Номер учетной системы: 20
2. Дата выписки: 14.09.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 14.09.2020
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 961240000127
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ГРЕНАДА"
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. ПРОСПЕКТ АБАЯ, д. 2/1
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 39001
9.2. Номер: 0005698
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ299650000001530921
14. БИК: IRTYKZKA
15. Наименование банка: AO " ForteBank"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 041240004366
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: Казахстан, Костанайская обл., Федоровский р-он, с. Федоровка, ул. Набережная, д. 65
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел С1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК: KZ32070103KSN3915000
22. Код товаров, работ, услуг:
23. Назначение платежа: Капитальный ремонт Первомайской школы
24. БИК: KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН
25.2 Наименование
25.3 Адрес отправки

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН
26.2 Наименование
26.3 Адрес доставки
26.4 Код страны: KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: 136
27.4. Дата: 29.04.2020
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления: 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер
32.2 Дата

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в с.Первомайское			Одна услуга			39027168.75			39027168.75	12%	4683260.25	43710429.00			1	
							Всего по счету:	39027168.75		0.00	39027168.75		4683260.25	43710429.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:
RcoUWwwgKRWIKXY7Nq38pzwxbJlo7JtApN/8HFvvI58490ffcFa3gFwpFJUSboXIAQ46Z1aRN1JuWT1ZdrRifg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ГРОМЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

№ 20

Заказчик: ГУ «Отдел образования акимата Федоровского района»

Подрядчик: ТОО «Производственно-коммерческая фирма«Гренада»

Наименование строительства: «Капитальный ремонт КГУ «Первомайская средняя школа» отдела образования акимата Федоровского района в с. Первомайское»

АКТ

выполненных работ и затрат за сентябрь 2020 года.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор № 136	29.04.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Из гр.1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ в сметном, базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт КГУ «Первомайская средняя школа» отдела образования акимата Федоровского района в с. Первомайское	185 867 564	39 027 169							4 683 260	43 710 429

Заказчик:

Зам.руководителя
ГУ «Отдел образования акимата
Федоровского района»

Федорова **Федорова О.Ф.**

Подрядчик:

И.о.директора
ТОО «Производственно-коммерческая
фирма «Гренада»

Громченко О.Л.

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 18

за сентябрь 2020 года

на Корректировочная смета №1

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 1, 2-ГО ЭТАЖА (АР-)				
1	1	12-030101-0303 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки каркасно-обшивные. Прорезка проемов	м2 проемов	2,000	6797,79	13596
			Накладные расходы			*2408,33*	*4817*
			Сметная прибыль			*503,54*	*1007*
2	2	12-030101-0202 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича облегченной конструкции. Разборка каменной кладки	м3 кладки	3,600	27222,11	98000
			Накладные расходы			*9249,03*	*33297*
			Сметная прибыль			*2016,45*	*7259*
3	3	11-460302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,480	20896,95	10031
			Накладные расходы			*6039,80*	*2899*
			Сметная прибыль			*1547,92*	*743*
4	4	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки/вентшахты/	м3 кладки	13,500	30084,30	406138
			Накладные расходы			*10291,36*	*138933*
			Сметная прибыль			*2228,47*	*30084*
5	5	11-100402-0702 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом.Демонтаж	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,000	1673,25	41831
			Накладные расходы			*608,18*	*15205*
			Сметная прибыль			*123,94*	*3099*

6	6	11-340108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм/Демонтаж/	м2 поверхности	25,000	405,60	10140
			Накладные расходы			*151,42*	*3785*
			Сметная прибыль			*30,04*	*751*
7	7	12-030101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	2,000	32320,20	64640
			Накладные расходы			*3702,63*	*7405*
			Сметная прибыль			*2394,09*	*4788*
8	8	11-100401-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм в зданиях промышленных предприятий. Устройство	м2 перегородок (за вычетом просмов)	2,000	5468,16	10936
			Накладные расходы			*836,71*	*1673*
			Сметная прибыль			*405,05*	*810*
			Раздел: ОКНА (АР-48)				
9	9	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	480,985	2903,31	1396448
			Накладные расходы			*630,12*	*303076*
			Сметная прибыль			*215,06*	*103441*
10	10	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	14,875	3713,73	55242
			Накладные расходы			*751,52*	*11179*
			Сметная прибыль			*275,09*	*4092*
11	11	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	480,985	13008,89	6257083
			Накладные расходы			*418,56*	*201322*
			Сметная прибыль			*963,62*	*463488*
12	12	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	14,875	21770,18	323831
			Накладные расходы			*700,46*	*10419*
			Сметная прибыль			*1612,61*	*23988*
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР-51)				
13	13	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	825,400	1862,73	1537501
			Накладные расходы			*627,72*	*518123*
			Сметная прибыль			*137,98*	*113889*
14	14	22-030301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" Т 12 мм в комплекте	м2	825,400	2845,36	2348557
			Накладные расходы			*91,55*	*75565*
			Сметная прибыль			*210,77*	*173967*
15	17	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	834,500	1862,73	1554452
			Накладные расходы			*627,72*	*523835*
			Сметная прибыль			*137,98*	*115145*
16	18	22-030301-0107 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" Т 12 мм в комплекте	м2	834,500	2845,36	2374450

			Накладные расходы			*91,55*	*76398*
			Сметная прибыль			*210,77*	*175885*
			Раздел: ПОЛЫ (АР-50)				
17	21	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов Эковер Лайт. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1221,440	459,85	561675
			Накладные расходы			*165,43*	*202062*
			Сметная прибыль			*34,06*	*41606*
18	22	21-110102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	52,028	9724,61	505948
			Накладные расходы			*312,89*	*16279*
			Сметная прибыль			*720,34*	*37478*
19	23	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия	1435,400	1583,65	2273178
			Накладные расходы			*290,14*	*416463*
			Сметная прибыль			*117,31*	*168384*
20	24	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	724,000	30,89	22366
			Накладные расходы			*0,99*	*720*
			Сметная прибыль			*2,29*	*1657*
			ИТОГО:				**19866043**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2563454**
			Сметная прибыль				**1471559**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**19 866 043**
			Временные здания и сооружения 1,2%				238 393
			Итого				20 104 436
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383				21 309 461
			НДС - 12%				2 557 135
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				23 866 597
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**			**21 928 660**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"

БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"

Эксперт _____ **Кундыбаев Е.К.**

ИИН 790323301156;

№ KZ85VJE00024857, № KZ31VJE00024859, № KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"

БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект"

Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**

ИИН 670205301695

№KZ81VJE00025608

Директор

ТОО "КостанайАгропромпроект" _____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 19

за сентябрь 2020 года

на Общестроительные работы №2-1-1

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Здание школы				
			Раздел: ОКНА (АР-48)				
1	13	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих (Ф-1, Ф-2, Ф-3)	м2	3,780	4051,29	15314
			Накладные расходы			*905,53*	*3423*
			Сметная прибыль			*300,10*	*1134*
2	18	21-090201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,900	15407,67	13867
			Накладные расходы			*495,74*	*446*
			Сметная прибыль			*1141,31*	*1027*
3	19	21-090201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,880	13151,55	37876
			Накладные расходы			*423,15*	*1219*
			Сметная прибыль			*974,19*	*2806*
4	20	21-130510-0903 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 24 ГОСТ 24866-99	м2	499,700	6933,92	-3464881
			Накладные расходы			*-223,10*	*-111483*
			Сметная прибыль			*-513,62*	*-256658*

5	21	21-130510-1003 РСНБ РК 2015	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 24 ГОСТ 24866-99	м2	497,390	8094,58	4026164
			Накладные расходы			*260,44*	*129542*
			Сметная прибыль			*599,60*	*298234*
6	22	21-130816-3505 РСНБ РК 2015	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,005	3001061,26	13865
			Накладные расходы			*96559,24*	*446*
			Сметная прибыль			*222300,83*	*1027*
7	23	12-030101-0303 РСНБ РК 2015	Окна ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8. Прорезка проемов	м2 проемов	0,600	6797,79	4079
			Накладные расходы			*2408,33*	*1445*
			Сметная прибыль			*503,54*	*302*
8	29	11-340108-0401 РСНБ РК 2015	Каркасы откосов. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	234,500	584,94	137169
			Накладные расходы			*218,11*	*51147*
			Сметная прибыль			*43,33*	*10161*
9	30	21-110103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (IzOvEr-OL-E)	м3	12,077	25164,66	303907
			Накладные расходы			*809,67*	*9778*
			Сметная прибыль			*1864,05*	*22512*
10	31	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 300 мм. Устройство	м	102,600	932,18	95641
			Накладные расходы			*221,84*	*22761*
			Сметная прибыль			*69,05*	*7085*
11	32	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	30,780	3084,99	94956
			Накладные расходы			*99,26*	*3055*
			Сметная прибыль			*228,52*	*7034*
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (АР-51)				
12	60	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	834,500	451,03	376385
			Накладные расходы			*130,56*	*108951*
			Сметная прибыль			*33,41*	*27880*
13	70	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	746,400	451,03	336649
			Накладные расходы			*130,56*	*97449*
			Сметная прибыль			*33,41*	*24937*
14	78	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,040	1461,09	58502
			Накладные расходы			*246,15*	*9856*
			Сметная прибыль			*108,23*	*4333*
			Раздел: ПОЛЫ (АР-50)				

15	87	11-110101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	596,640	896,41	534832
			Накладные расходы			*201,60*	*120282*
			Сметная прибыль			*66,40*	*39617*
			Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ 1-8 А-Ж (ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ) (АР-65)				
16	132	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	357,000	1462,83	522230
			Накладные расходы			*130,78*	*46690*
			Сметная прибыль			*108,36*	*38684*
			Корректировка к акту №11				
17	133	12-080101-1401 РСНБ РК 2015	Обрешетка сплошная из досок. Устройство	м2	-132,000	1595,31	-210581
			Накладные расходы			*-176,12*	*-23248*
			Сметная прибыль			*-118,17*	*-15599*
18	134	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	-428,500	256,44	-109886
			Накладные расходы			*-24,23*	*-10384*
			Сметная прибыль			*-19,00*	*-8140*
			Раздел: КРОВЛЯ В ОСЯХ 3-4 Д-Ж (СПОРТЗАЛ) (АР-79,80,81)				
19	232	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	26,000	2293,32	59626
			Накладные расходы			*670,77*	*17440*
			Сметная прибыль			*169,88*	*4417*
20	233	21-040111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (АК-18.9)	м3	3,380	70890,98	239612
			Накладные расходы			*2280,92*	*7710*
			Сметная прибыль			*5251,18*	*17749*
21	234	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,019	90085,36	1686
			Накладные расходы			*25646,27*	*480*
			Сметная прибыль			*6672,99*	*125*
22	235	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	220986,34	4137
			Накладные расходы			*7110,24*	*133*
			Сметная прибыль			*16369,36*	*306*
			Раздел: ВХОДНАЯ ГРУППА				
23	245	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,547	38789,61	21209
			Накладные расходы			*10247,25*	*5603*
			Сметная прибыль			*2873,30*	*1571*
24	246	21-050206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,403	239680,71	96582
			Накладные расходы			*7711,73*	*3108*
			Сметная прибыль			*17754,13*	*7154*

25	247	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,144	225245,16	32390
			Накладные расходы			*7247,27*	*1042*
			Сметная прибыль			*16684,83*	*2399*
26	248	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,022	477753,31	10606
			Накладные расходы			*104258,43*	*2315*
			Сметная прибыль			*35389,13*	*786*
27	249	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные (стойки СТ-1, СТ-2 и стойки витража). Монтаж	т конструкций	0,598	52754,90	31540
			Накладные расходы			*12768,84*	*7634*
			Сметная прибыль			*3907,77*	*2336*
28	250	21-050206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,575	239680,71	137689
			Накладные расходы			*7711,73*	*4430*
			Сметная прибыль			*17754,13*	*10199*
29	251	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,023	226009,40	5284
			Накладные расходы			*7271,86*	*170*
			Сметная прибыль			*16741,44*	*391*
30	252	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	34,000	122,37	4161
			Накладные расходы			*21,84*	*743*
			Сметная прибыль			*9,06*	*308*
			Раздел: КРЫЛЬЦО №1 ПО ОСИ Г - 1 ШТ и ПО ОСИ Д - 1ШТ				
31	336	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,000	2337,01	11685
			Накладные расходы			*851,07*	*4255*
			Сметная прибыль			*173,11*	*866*
32	337	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,700	1340,95	939
			Накладные расходы			*488,34*	*342*
			Сметная прибыль			*99,33*	*70*
33	338	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,160	6910,09	8016
			Накладные расходы			*879,42*	*1020*
			Сметная прибыль			*511,86*	*594*
34	339	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10,000	2745,66	27457
			Накладные расходы			*669,61*	*6696*
			Сметная прибыль			*203,38*	*2034*
35	340	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,344	24983,96	58562
			Накладные расходы			*803,86*	*1884*
			Сметная прибыль			*1850,66*	*4338*

36	341	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	23316,60	18560
			Накладные расходы			*750,21*	*597*
			Сметная прибыль			*1727,16*	*1375*
37	342	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,600	971,12	5438
			Накладные расходы			*136,58*	*765*
			Сметная прибыль			*71,94*	*403*
38	343	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,400	292,68	3044
			Накладные расходы			*50,47*	*525*
			Сметная прибыль			*21,68*	*225*
39	344	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,440	6910,09	9951
			Накладные расходы			*879,42*	*1266*
			Сметная прибыль			*511,86*	*737*
40	345	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Площадка крыльца и лестница. Устройство (бетон класса В 15 сульфатостойкий)	м3	2,200	37960,95	83514
			Накладные расходы			*5244,03*	*11537*
			Сметная прибыль			*2811,92*	*6186*
41	346	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,077	25732,64	1992
			Накладные расходы			*8044,50*	*623*
			Сметная прибыль			*1906,12*	*148*
42	347	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,077	220986,34	17104
			Накладные расходы			*7110,24*	*550*
			Сметная прибыль			*16369,36*	*1267*
43	348	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	6,200	2228,47	13816
			Накладные расходы			*164,02*	*1017*
			Сметная прибыль			*165,07*	*1023*
44	349	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены крыльца. Кладка.	м3 кладки	1,800	33912,06	61042
			Накладные расходы			*3840,33*	*6913*
			Сметная прибыль			*2512,00*	*4522*
45	350	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Дополнительное армирование кладки	т металлических изделий	0,015	364298,87	5355
			Накладные расходы			*37820,44*	*556*
			Сметная прибыль			*26985,10*	*397*
46	351	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,015	235095,29	3456
			Накладные расходы			*7564,20*	*111*
			Сметная прибыль			*17414,47*	*256*

47	352	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие грунтовые 60%. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,160	5664,38	12235
			Накладные расходы			*1889,02*	*4080*
			Сметная прибыль			*419,58*	*906*
48	353	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные 40%. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,440	11105,92	15993
			Накладные расходы			*2352,57*	*3388*
			Сметная прибыль			*822,66*	*1185*
49	358	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,009	437844,21	3853
			Накладные расходы			*91365,67*	*804*
			Сметная прибыль			*32432,90*	*285*
50	359	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные (стойки СТ-1). Монтаж	т конструкций	0,216	46822,20	10130
			Накладные расходы			*11064,56*	*2394*
			Сметная прибыль			*3468,31*	*750*
51	360	21-050206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,212	239680,71	50851
			Накладные расходы			*7711,73*	*1636*
			Сметная прибыль			*17754,13*	*3767*
52	361	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,004	226009,40	949
			Накладные расходы			*7271,86*	*31*
			Сметная прибыль			*16741,44*	*70*
53	362	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Каркас козырька из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,140	99048,58	13908
			Накладные расходы			*31978,17*	*4490*
			Сметная прибыль			*7336,93*	*1030*
54	363	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,140	225245,16	31629
			Накладные расходы			*7247,27*	*1018*
			Сметная прибыль			*16684,83*	*2343*
55	364	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,005	577779,96	2843
			Накладные расходы			*128665,53*	*633*
			Сметная прибыль			*42798,52*	*211*
56	365	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	12,900	114,67	1479
			Накладные расходы			*19,25*	*248*
			Сметная прибыль			*8,49*	*110*
			Раздел: ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (АР-)				
57	428	12-010101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1,5 м	м3 грунта	63,800	6841,56	436492

			Накладные расходы			*2336,82*	*149089*
			Сметная прибыль			*506,78*	*32333*
58	429	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	49,200	292,68	14400
			Накладные расходы			*50,47*	*2483*
			Сметная прибыль			*21,68*	*1067*
59	430	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,400	11105,92	82184
			Накладные расходы			*2352,57*	*17409*
			Сметная прибыль			*822,66*	*6088*
60	431	11-061301-0301 РСНБ РК 2015	Лотки в сооружениях. Устройство В-7,5 сульфатостойкий	м3	13,444	71665,42	963470
			Накладные расходы			*15944,91*	*214363*
			Сметная прибыль			*5308,55*	*71368*
61	432	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	93,500	971,12	90800
			Накладные расходы			*136,58*	*12770*
			Сметная прибыль			*71,94*	*6726*
			Раздел: ОБЛИЦОВКА ФАСАДА (АР-1)				
62	514	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	834,500	864,87	721737
			Накладные расходы			*222,24*	*185461*
			Сметная прибыль			*64,06*	*53462*
63	515	11-150108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	834,500	1916,82	1599590
			Накладные расходы			*663,28*	*553507*
			Сметная прибыль			*141,99*	*118488*
64	516	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм и 50 мм	м2	834,500	534,78	446277
			Накладные расходы			*131,04*	*109356*
			Сметная прибыль			*39,61*	*33058*
65	517	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из металлосайдинга. Облицовка фасадными панелями	м2	834,500	539,77	450438
			Накладные расходы			*187,67*	*156608*
			Сметная прибыль			*39,98*	*33366*
66	518	ССтоимость по прайс листу ТОО	Сайдинг МП СК-14х226	м2	876,225	3303,30	2894432
			Накладные расходы			*106,28*	*93128*
			Сметная прибыль			*244,69*	*214402*
67	519	21-100404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	917,950	90,79	83337
			Накладные расходы			*2,92*	*2681*
			Сметная прибыль			*6,72*	*6173*
68	520	21-110103-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95 (IzOvEr-OL-E)	м3	85,954	25164,66	2162991

			Накладные расходы			*809,67*	*69594*
			Сметная прибыль			*1864,05*	*160222*
			ИТОГО:				**13850558**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2136010**
			Сметная прибыль				**1025967**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.				**13 850 558**
			Временные здания и сооружения 1,2%				166 207
			Итого				14 016 765
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383				14 856 906
			НДС - 12%				1 782 829
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				16 639 734
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**			**15 288 610**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ **Кундыбаев Е.К.**
ИИН 790323301156;
№ KZ85VJE00024857, № KZ31VJE00024859, № KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"
БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**
ИИН 670205301695
№KZ81VJE00025608

Директор
ТОО "КостанайАгропрмпроект" _____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма 2-В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское**

(наименование, адрес)

Объект: **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 20

за сентябрь 2020 года

на Санитарно-технические работы по ОВ №2-1-2

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
1	45	23-040905-2301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	180,000	1859,28	334670
			Накладные расходы			*59,82*	*10768*
			Сметная прибыль			*137,72*	*24790*
2	46	23-040905-2302 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	20,000	2328,42	46568
			Накладные расходы			*74,92*	*1498*
			Сметная прибыль			*172,48*	*3450*
3	47	23-040905-2303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,000	3747,20	37472
			Накладные расходы			*120,57*	*1206*
			Сметная прибыль			*277,57*	*2776*
4	48	23-040905-2304 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,000	5599,66	55997
			Накладные расходы			*180,17*	*1802*
			Сметная прибыль			*414,79*	*4148*
5	49	23-040905-2305 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	10,000	10316,92	103169
			Накладные расходы			*331,95*	*3319*
			Сметная прибыль			*764,22*	*7642*
6	50	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2120,000	111,05	235423
			Накладные расходы			*39,37*	*83463*

			Сметная прибыль			*8,23*	*17439*
			Раздел: ВЕНТИЛЯЦИЯ				
7	84	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка П-1	камера	1,000	79261,83	79262
			Накладные расходы			*26734,28*	*26734*
			Сметная прибыль			*5871,25*	*5871*
8	85	ССтоимость по прайс листу ТОО	Приточная установка П-1	компл	1,000	1173636,97	1173637
			Накладные расходы			*37761,81*	*37762*
			Сметная прибыль			*86936,07*	*86936*
9	86	11-200301-0209 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РН), номер 5, размер 600х300 мм. Установка	решетка	1,000	6124,95	6125
			Накладные расходы			*822,50*	*822*
			Сметная прибыль			*453,70*	*454*
10	87	11-200301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РВ), номер 3, размер 150х250 мм. Установка	решетка	6,000	2046,56	12279
			Накладные расходы			*691,28*	*4148*
			Сметная прибыль			*151,60*	*910*
11	88	23-050306-0343 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 250 мм	шт.	6,000	1590,14	9541
			Накладные расходы			*51,16*	*307*
			Сметная прибыль			*117,79*	*707*
			ПВ-1				
12	98	11-202501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка ПВ-1	камера	1,000	79261,83	79262
			Накладные расходы			*26734,28*	*26734*
			Сметная прибыль			*5871,25*	*5871*
13	99	ССтоимость по прайс листу ТОО	Приточная установка ПВ-1	компл	1,000	2207550,94	2207551
			Накладные расходы			*71028,02*	*71028*
			Сметная прибыль			*163522,29*	*163522*
			В-1				
14	115	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	10824,41	10824
			Накладные расходы			*3663,61*	*3664*
			Сметная прибыль			*801,81*	*802*
15	116	ССтоимость по прайс листу ТОО	Вентилятор канальный WNK 315/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-1	компл	1,000	115768,69	115769
			Накладные расходы			*3724,86*	*3725*
			Сметная прибыль			*8575,46*	*8575*
			В-2				
16	126	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	10824,41	10824
			Накладные расходы			*3663,61*	*3664*
			Сметная прибыль			*801,81*	*802*
17	127	ССтоимость по прайс листу ТОО	Вентилятор канальный WNK 160/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-2	компл	1,000	77501,47	77501
			Накладные расходы			*2493,61*	*2494*

			Сметная прибыль			*5740,85*	*5741*
			В-3				
18	137	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1,000	10824,41	10824
			Накладные расходы			*3663,61*	*3664*
			Сметная прибыль			*801,81*	*802*
19	138	ССтоимость по прайс листу ТОО	Вентилятор канальный WNK 315/1 (в т.ч хомуты соеденительные, автоматика) В-1	компл	1,000	115768,69	115769
			Накладные расходы			*3724,86*	*3725*
			Сметная прибыль			*8575,46*	*8575*
			ИТОГО:				**4722467**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**290526**
			Сметная прибыль				**349812**
			ИТОГО в текущих ценах по состоянию на 2017 г.без оборудования				**1 424 324**
			Оборудование				**3 298 143**
			Временные здания и сооружения 1,2%				17 092
			Итого				1 441 416
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%. К=1,0599383				5 023 640
			НДС - 12%				602 837
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				5 626 477
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0,9188013**			**5 169 614**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127

Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ **Кундыбаев Е.К.**
ИИН 790323301156;
№ KZ85VJE00024857, № KZ31VJE00024859, № KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"
БИН 041240004366

Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КостанайАгропромпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**
ИИН 670205301695
№KZ81VJE00025608

Директор
ТОО "КостанайАгропрмпроект" _____ **Шилохвостов Д.С.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата Федоровского района", Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Набережная, 65; тел.8-71442-21978, 8-71442-34238.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Гренада", Костанайская область, г.Костанай, Абая, 2/1; тел.8-7142-262883**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания КГУ "Первомайская средняя школа" отдела образования акимата Федоровского района в селе Первомайское**

(наименование, адрес)

Объект **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№136** от **29.04.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ № 21

за сентябрь 2020 года

на Санитарно-технические работы по ВК №2-1-3

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВОДОПРОВОД В-2				
1	33	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	96,700	3500,68	338516
			Накладные расходы			*435,20*	*42084*
			Сметная прибыль			*259,31*	*25075*
2	34	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,800	571,77	3888
			Накладные расходы			*18,40*	*125*
			Сметная прибыль			*42,35*	*288*
3	35	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	96,700	115,52	11171
			Накладные расходы			*39,51*	*3821*
			Сметная прибыль			*8,56*	*827*
4	36	11-160701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4,000	29524,48	118098
			Накладные расходы			*1501,40*	*6006*
			Сметная прибыль			*2187,00*	*8748*
			Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1				
5	50	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм (ПНД с раструбом). Прокладка	м трубопровода	42,500	1361,18	57850

			Накладные расходы			*399,90*	*16996*
			Сметная прибыль			*100,83*	*4285*
6	51	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм (ПНД с раструбом). Прокладка	м трубопровода	52,000	2122,55	110373
			Накладные расходы			*410,05*	*21323*
			Сметная прибыль			*157,23*	*8176*
7	52	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,600	571,77	3774
			Накладные расходы			*18,40*	*121*
			Сметная прибыль			*42,35*	*280*
8	53	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм (ПНД с раструбом) (выпуск). Прокладка	м трубопровода	12,800	1361,18	17423
			Накладные расходы			*399,90*	*5119*
			Сметная прибыль			*100,83*	*1291*
9	54	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм (ПНД). Прокладка (Выпуск)	м трубопровода	25,700	1325,16	34056
			Накладные расходы			*384,39*	*9879*
			Сметная прибыль			*98,16*	*2523*
10	55	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3 грунта	69,300	4006,30	277637
			Накладные расходы			*1458,98*	*101107*
			Сметная прибыль			*296,76*	*20566*
11	56	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	м2 креплений	154,000	599,96	92394
			Накладные расходы			*127,97*	*19708*
			Сметная прибыль			*44,44*	*6844*
12	57	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,200	1340,95	92794
			Накладные расходы			*488,34*	*33793*
			Сметная прибыль			*99,33*	*6874*
13	58	23-020601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5,000	75,57	378
			Накладные расходы			*2,43*	*12*
			Сметная прибыль			*5,60*	*28*
14	59	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	14,000	79,64	1115
			Накладные расходы			*2,56*	*36*
			Сметная прибыль			*5,90*	*83*
15	60	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4,000	283,59	1134
			Накладные расходы			*9,12*	*36*
			Сметная прибыль			*21,01*	*84*
16	61	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	20,000	125,69	2514
			Накладные расходы			*4,04*	*81*
			Сметная прибыль			*9,31*	*186*

17	62	23-020601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1,000	148,11	148
			Накладные расходы			*4,77*	*5*
			Сметная прибыль			*10,97*	*11*
18	63	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	24,000	394,44	9467
			Накладные расходы			*12,69*	*305*
			Сметная прибыль			*29,22*	*701*
19	64	23-020302-5917 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	1350,53	8103
			Накладные расходы			*43,45*	*261*
			Сметная прибыль			*100,04*	*600*
20	65	23-020301-1206 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	459,89	3679
			Накладные расходы			*14,80*	*118*
			Сметная прибыль			*34,07*	*273*
21	66	23-020301-1210 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	2577,93	7734
			Накладные расходы			*82,95*	*249*
			Сметная прибыль			*190,96*	*573*
22	67	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2,000	801,96	1604
			Накладные расходы			*25,80*	*52*
			Сметная прибыль			*59,40*	*119*
23	68	23-020601-0704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1,000	3715,20	3715
			Накладные расходы			*119,54*	*120*
			Сметная прибыль			*275,20*	*275*
24	69	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8,000	79,64	637
			Накладные расходы			*2,56*	*20*
			Сметная прибыль			*5,90*	*47*
25	70	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3,000	283,59	851
			Накладные расходы			*9,12*	*27*
			Сметная прибыль			*21,01*	*63*
			ИТОГО:				**1199052**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**261403**
							88819

			Временные здания и сооружения 1,2%				14 389
			Итого				1 213 441
			ИТОГО в текущих ценах на 2 кв. 2018 год-100%, К=1,0599383				1 286 172
			НДС - 12%				154 341
			Итого в текущих ценах с НДС - 12%				1 440 513
			ВСЕГО по акту с учетом понижающего коэффициента	**0.9188013**			**1 323 545**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Производственно-коммерческая фирма "Гренада"
БИН 961240000127
Вр.и.о.директора _____ **Громченко О.Л.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+"
Эксперт _____ **Кундыбаев Е.К.**
ИИН 790323301156:
№ KZ85VJE00024857, № KZ31VJE00024859, № KZ47VJE00024862

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования акимата Федоровского района"
БИН 041240004366
Зам.руководителя _____ **Федорова О.Ф.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КостанайАгропромпроект"
Эксперт авторского надзора _____ **Кухтин В.А.**
ИИН 670205301695
№KZ81VJE00025608

Директор
ТОО "КостанайАгропрмпроект" _____ **Шилохвостов Д.С.**