Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис" г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119 БИН/ИИН 040940024224**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ЖайлыАктау" ОБЛАСТЬ АБАЙ, АЯГОЗСКИЙ РАЙОН, АЯГОЗ Г.А., Г.АЯГОЗ, улица Ж.Кудерина, дом 41, БИН 090140001364**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство линии электропередач протяженностью 16 км в селе Зеренда, Зерендинского района, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство линии электропередач протяженностью 16 км в селе Зеренда, Зерендинского района, Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №1/2024-ЖА от 2024-06-01

Акт выполненных работ

за **Июнь 2024 (месяц, год) на ВЛ-10кВ и электрооборудование**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВЛ-10кВ										
			Анкерная опора с ж/б стойкой А10-1 -36шт										
1	1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка**	опора	30	23626,91	11962,05	708807,30	358861,50	27054,60	391680,72	1188527,06	
			НР - 30%; СП - 8%;			10763,04	5556,99	322891,20	166709,70		88039,04		
2	2	225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт	30	84243,00		2527290,00	0,00	2527290,00		2729473,20	
			СП - 8%;					0,00	0,00		202183,20		
3	3	11133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка**	шт	30	5251,81		157554,30	0,00		126043,44	306285,56	
			НР - 30%; СП - 8%;			5251,81		157554,30	0,00		22687,82		
4	4	225-204-1001 РСНБ РК 2022	**Плиты опорно-анкерные типа П-3диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92**	шт.	30	6905,00		207150,00	0,00	207150,00	0,00	223722,00	
			СП - 8%;					0,00	0,00		16572,00		
5	5	222-526-0102 РСНБ РК 2022	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(Крепление подкоса У51)**	т	0,1278	998585,00		127619,16	0,00	127619,16	0,00	137828,70	
			СП - 8%;					0,00	0,00		10209,53		
6	6	252-207-0508 РСНБ РК 2022	**Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз /ТМ2005,ТМ2004/**	шт.	30	70968,00		2129040,00	0,00	2129040,00	0,00	2299363,20	
			СП - 8%;					0,00	0,00		170323,20		
7	7	252-207-3956 РСНБ РК 2022	**Заземляющий стержень ЗП 250, оцинкованный, Т.П.3.407.1- 164 ГОСТ 23118-2012 /ЗП1/**	шт.	18	3419,00		61542,00	0,00	61542,00	0,00	66465,36	
			СП - 8%;					0,00	0,00		4923,36		
8	8	252-207-0268 РСНБ РК 2022	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143**	шт.	30	10431,00		312930,00	0,00	312930,00	0,00	337964,40	
			СП - 8%;					0,00	0,00		25034,40		
9	9	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	кг	28,602	783,00		22395,37	0,00	22395,37	0,00	24187,00	
			СП - 8%;					0,00	0,00		1791,63		
10	10	252-102-0123 РСНБ РК 2022 прим	**Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г**	шт.	18	6983,00		125694,00	0,00	125694,00		135749,52	
			СП - 8%;					0,00	0,00		10055,52		
11	11	252-108-0704 РСНБ РК 2022	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)**	шт.	18	55,00		990,00	0,00	990,00	0,00	1069,20	
			СП - 8%;					0,00	0,00		79,20		
12	12	252-207-2104 РСНБ РК 2022	**Вязка спиральная типа ВС-70/95.2**	шт.	30	472,00		14160,00	0,00	14160,00		15292,80	
			СП - 8%;					0,00	0,00		1132,80		
			Итого по разделу 1: ВЛ-10кВ					6395172,13	358861,50	5555865,13	517724,16	7 465 927,99	
								480445,50	166709,70	0,00	553031,70		
			ИТОГО по акту					6395172,13	358861,50	5555865,13	517724,16	7465927,99	
								480445,50	166709,70	0,00	553031,70		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения	%	2,40			179182,27					
			Итого с временными									7645110,26	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,70			129966,87					
			Итого с дополнительными затратами									7775077,14	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			155501,54					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7930578,68	
			В том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%		К=1,079							8557094,40	
			Скидка по конкурсу К=0,98									8 385 952,51	
			Итого за минусом скидки									8 218 233,46	
			НДС	%	12,00			986 188,02					
			Итого с НДС									9 204 421,47	

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖайлыАктау" , БИН 090140001364
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.