Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Жанааркинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик **ИП "Құрылыс" Молдашов Е.**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Бозай KZ"**

Объект **Строительство16 квартирного двухэтажного жилого дома № 12 пос. Атасу Жанааркинского района**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 2 (Август 2019г.)

Строительство16 квартирного двухэтажного жилого дома № 12 пос. Атасу Жанааркинского района

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ					
1	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**41,8900**		**17198,50**	**720445,02**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	1,35	56,551	702,54	39729,69
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	7,595	867,01	6584,64
		Итого оплата труда:				**1105,62**	**46314,33**
1. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	20,107	12,87	258,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	7,54	3638,50	27435,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	7,54	867,01	6537,26

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,054457	1812,38	98,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,054457	867,01	47,21
		Итого эксплуатация машин:				**663,46**	**27792,49**
1. 6	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	42,728	13663,68	583818,99
1. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	10,473	6598,38	69101,53
1. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,08378	27,67	2,32
		Итого материалов:				**15586,60**	**652922,84**
		НР первого уровня	%	48,5		536,22	22462,45
		НР второго уровня	%	4,24		751,95	31499,28
		Накладные расходы	%	--		1288,18	53961,73
		Сметная прибыль	%	8		1478,93	61952,54
		Сметная стоимость:				**19965,61**	**836359,29**
2	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4992**		**197827,94**	**98763,62**
		НР второго уровня	%	4,24		8387,90	4187,58
		Накладные расходы	%	--		8387,90	4187,58
		Сметная прибыль	%	8		16497,27	8236,10
		Сметная стоимость:				**222713,11**	**111187,29**
3	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7522**		**195987,00**	**147417,50**
		НР второго уровня	%	4,24		8309,85	6250,50
		Накладные расходы	%	--		8309,85	6250,50
		Сметная прибыль	%	8		16343,75	12293,44
		Сметная стоимость:				**220640,60**	**165961,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100**	**м3**	**157,1700**		**16885,50**	**2653894,00**
		НР второго уровня	%	4,24		715,95	112525,11
		Накладные расходы	%	--		715,95	112525,11
		Сметная прибыль	%	8		1408,12	221313,53
		Сметная стоимость:				**19009,56**	**2987732,67**
		ПЕРЕМЫЧКИ					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3620520,18**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3620520,18**
	Материалы -		Тенге				**652922,84**
	Всего заработная плата -		Тенге				**46314,33**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2900075,16**
		Накладные расходы -	Тенге				**176924,92**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**22462,45**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**154462,47**
		Сметная прибыль -	Тенге				**303795,61**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4101240,71**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**64,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46314,33**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4101240,71**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**64,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46314,33**
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ					
5	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**85,0000**		**5233,66**	**444861,10**
		НР второго уровня	%	4,24		221,91	18862,11

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		221,91	18862,11
		Сметная прибыль	%	8		436,45	37097,86
		Сметная стоимость:				**5892,01**	**500821,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**444861,10**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**444861,10**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**444861,10**
		Накладные расходы -	Тенге				**18862,11**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37097,86**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**500821,07**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**500821,07**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**4065381,28**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**39729,69**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**27792,49**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**6584,64**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**3997859,10**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**22 462**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4 087 844**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**173 325**
	ИТОГО:		Тенге				**4 261 168**
	Сметная прибыль		Тенге				**340 893**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4 602 062**
Итого :			Тенге				**4 602 062**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%*1,05			Тенге		**1,785%**		**82 147**
Итого :			Тенге				**4 684 209**
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. К=1,059383			Тенге	**k=**	**1,0599383**		**4 964 972**
НДС 12%			Тенге		**12%**		**595 797**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			Тенге				**5 560 769**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**5 560 769**
Ценовая скидка (10%)			Тенге			**0,10%**	**556 077**
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки			Тенге				**5 004 692**

Сдал субподрядчик:

Директор ТОО "Бозай KZ"

Молдашов М.Е.

Принял генподрядчик:

Директор ИП "Құрылыс" Молдашов Е

Молдашов Е.