Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "BI Construction Turkestan"

Технический надзор: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Авторский надзор: Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК

Наименование объекта: Строительство бульвара в административно-деловом центре г.Туркестан (25га) I-очередь 1,68 га

Договор подряда (контракт) J 148 от 09 октября 2019 года

Акт выполненных работ №1
за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	1	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7318,5	267,78	258,12	1959727	1889080	719	405193	2554114	
						9,56	67,34	69928	492839		189194		
2	2	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка /складирование для последующего применения/ строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /на площадке/	т	12807,375	41,00	--	525102	--		--	567111	
						--	--	--	--		42008		
3	3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7318,5	16,52	14,08	120912	103075	359	40981	174845	
						2,39	5,39	17478	39440		12951		
4	4	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка /срезка плодор.грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3360	31,88	31,88	107109	107109	--	29506	147544	
						--	12,20	--	40981		10929		
5	5	С341-310104-0101 4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	5880	297,00	--	1746360	--		--	1886069	
						--	--	--	--		139709		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка /складирование для последующего применения/ строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /на площадке/	т	5880	41,00	--	241080	--		--	260366	
						--	--	--	--		19286		
7	7	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2349,2	16,52	14,08	38812	33087	115	13155	56124	
						2,39	5,39	5610	12660		4157		
8	8	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	24890,252	31,88	31,88	793442	793442	--	218577	1092980	
						--	12,20	--	303579		80962		
9	9	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	24890,252	25,23	25,23	627996	627996	--	173000	865075	
						--	**9,65**	--	**240278**		**64080**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	**Тенге**								**7604228**	
			РАЗДЕЛ 2.Система водоотведения поверхностных вод										
10	1	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	132,8580862	334,70	322,66	44467	42867	13	9195	57955	
						11,94	84,18	1587	11184		4293		
11	2	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка /складирование для последующего применения/ строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /на площадке/	т	232,5016508	41,00	--	9533	--		--	10295	
						--	--	--	--		763		
12	3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале/перемещение для планировки/	м3 грунта	132,8580862	16,52	14,08	2195	1871	7	744	3174	
						2,39	5,39	317	716		235		
13	4	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	1,5872473	335,45	328,96	532	522	--	61	641	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						6,50	46,78	10	74		47		
14	5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,2801025	1872,02	--	524	--	--	378	974	
						1872,02	--	524	--		72		
15	6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8673498	814,54	--	1521	--	--	1095	2825	
						814,54	--	1521	--		209		
16	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,8673498	151,99	72,61	284	136	--	151	470	
						79,38	32,92	148	61		35		
17	8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы /лотки/ ПЦС. Устройство	м3 основания	14,1146373	1137,17	154,91	16051	2186	--	14339	32821	
						982,26	43,89	13864	619		2431		
18	9	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,8682707	1965,00	--	21356	--	21356	--	23065	
						--	--	--	--		1708		
19	10	С121-130101-0501 2113-0101-0501 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	5,5047086	15161,00	--	83457	--	83457	--	90133	
						--	--	--	--		6677		
20	11	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	39,1471503	22532,41	2181,91	882080	85416	640205	165035	1130884	
						3996,69	636,02	156459	24898		83769		
21	12	Е11-270201-0401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	185	3594,46	1803,83	664976	333709	38915	450200	1204390	
						1580,28	672,98	292352	124500		89214		
22	13	ТОО СТТОО "Дренажные Системы Казахстан"	Комплект Gidrolica BGU-Z Универсальный лоток DN 200, №. 10-0,с оцинкованной насадкой, без уклона с решеткой чугунной щелевой DN200, 500/247/25, 18/220, кл.D	компл	185	32075,36	--	5933941	--	5933941	--	6408656	
						--	--	--	--		474715		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2. СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД									**8966283**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ									**16570511**	
			Временные здания и сооружения			**1,30%**						**215417**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**16785928**	
			Зимние удорожания			**0,70%**						**117501**	
			Итого с зимними удорожаниями									**16903430**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**						**338069**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**17241498**	
			НДС			**12%**						**2068980**	
			Итого с НДС									**19310478**	

Сдал: (Подрядчик)
Директор ТОО "BI Construction Turkestan"
_____ Адильханов Д.Т.

Руководитель проекта
_____ Султанов А.М.

Авторский надзор:
Директор Филиала "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ
_____ Горебеков Т.К.

Гл.инженер проекта
_____ Ботанов А.С

Принял: (Инженер-Технадзор)
Директор филиала г.Туркестан
ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ Джорашев Т.

Инженер эксперт
_____ Айткулов Т.Ш.