Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BI Construction Turkestan"

Технический надзор: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Авторский надзор: Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК

Наименование объекта: Строительство бульвара в административно-деловом центре г.Туркестан (25га) I-очередь 1,68 га

Форма №3-КС
Утвержден постановлением Госкомитета РК от 16.01.04 г. №178

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 20.03.2020

Областной бюджет

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость с начала года	СМР в базовых ценах 2019 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР базовых ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце (март)	Всего к оплате
				по монтажу оборудования с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	193 143 409	20 693 937		172 621	172 621				20 693 937	193 143 409
Услуги технического надзора	5 098 986	546 320							546 320	5 098 986
Услуги авторского надзора	1 757 605	188 315							188 315	1 757 605
Всего по стройке	**200 000 000**	**21 428 571**	**-**	**172 621**	**172 621**	**-**	**-**	**-**	**21 428 571**	**200 000 000**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства"
Туркестанской области
_____ Шайкенов А.Б.

Ведущий специалист
_____ Калыбек Н.

Технический надзор:
Директор филиала г.Туркестан
ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ Джорашев Т.

Инженер-эксперт
_____ Айткулов Т.Ш.

Авторский надзор:
Директор Филиала "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ исправительных Учреждений КУИС МВД РК
_____ Торебеков Е.К.

Гл. инженер проекта
_____ Ботанов А.С.

Подрядчик:
Заместитель директора по производству ТОО "BI Construction Turkestan"
_____ Майусов А.С.

Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "BI Construction Turkestan"

Технический надзор: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Авторский надзор: Филиал "Еңбек-Қызылорда" РГП "Еңбек" на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК

Наименование объекта: Строительство бульвара в административно-деловом центре г.Туркестан (25га) Iочередь 1,68га

Договор подряда (контракт) № 148 от 09 октября 2019 года

Акт выполненных работ №3
за март 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 4-1-1.Электротехнические решения Электроснабжение										
1	1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	219,24	1 560,02	--	342 019	--	--	246 254	635 334	
						1 560,02	--	342 019	--		47 062		
2	2	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	219,24	500,96	--	109 830	--	--	79 078	204 021	
						500,96	--	109 830	--		15 113		
3	3	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Ктр=1.25, Кэм=1.25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымст. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам груда - 1.25 и к времени эксплуатации машин - 1.25	м3 грунта	146,16	261,59	249,62	38 233	36 485	--	11 072	53 250	
						11,96	93,25	1 748	13 629		3 944		
4	4	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Ктр=1.25, Кэм=1.25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1.25 и к времени эксплуатации машин - 1.25	м3 грунта	73,08	428,98	392,06	31 349	28 651	7	9 563	44 186	
						36,82	144,93	2 691	10 592		3 273		
5	5	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	127,89	272,00	--	34 786	--		--	37 569	
						--	--	--	--		2 783		
6	6	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	747,00	512,11	436,87	382 550	326 345	--	122 189	545 118	
						75,24	151,95	56 204	113 503		40 379		
7	7	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели /Т2/. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	168,00	150,28	125,20	25 246	21 033	--	8 301	36 231	
						25,08	43,54	4 213	7 315		2 684		
8	8	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 К=2	Кабель в траншее один. Устройство постели /Т3/. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	387,00	300,55	250,39	116 314	96 902	--	38 243	166 921	
						50,16	87,09	19 412	33 703		12 365		
9	9	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	73,08	1 965,00	--	143 602	--	143 602	--	155 090	
						--	--	--	--		11 488		
10	10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	146,16	814,54	--	119 053	--	--	85 718	221 152	
						814,54	--	119 053	--		16 382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1. 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	146,16	151,99	72,61	22 214	10 612	--	11 818	36 755	
						79,38	32,92	11 602	4 811		2 723		
12	12	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,07	138 494,40	--	10 110	--	110	7 600	19 127	
						136 990,00	--	10 000	--		1 417		
13	13	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100. толщина стенки 3.2 мм	м	73,00	753,00	--	54 969	--	54 969	--	59 367	
						--	--	--	--		4 398		
14	14	Ц13-080206-2208 1308-0206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	73,00	553,34	35,02	40 394	2 556	6 820	22 973	68 436	
						424,90	12,18	31 018	889		5 069		
15	15	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ. масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1 639,00	337,62	155,44	553 366	254 769	72 513	216 655	831 623	
						137,94	45,65	226 084	74 826		61 602		
16	16	С123-060137-0728 2306-0137-0728 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,43	592 014,00	--	253 619	--	253 619	--	273 908	
						--	--	--	--		20 290		
17	17	С123-060137-0708 2306-0137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,32	1 334 511,00	--	1 758 672	--	1 758 672	--	1 899 366	
						--	--	--	--		140 694		
18	18	Ц13-080201-2602 1308-0201-2602 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ. сечение жил до 35 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	6,00	11 065,84	350,20	66 395	2 101	4 102	43 864	119 080	
						10 032,00	121,80	60 192	731		8 821		
19	19	С123-061703-4409 2306-1703-4409 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа POLJ-01/4X25-70-T для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	5,00	15 300,00	--	76 500	--	76 500	--	82 620	
						--	--	--	--		6 120		
20	20	С123-061703-4407 2306-1703-4407 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа POLJ-01/4X4-16-T для 4-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1,00	5 898,00	--	5 898	--	5 898	--	6 370	
						--	--	--	--		472		
21	21	Ц13-080201-2401 1308-0201-2401 РСНБ РК 2015	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ. сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6,00	21 627,22	13 637,40	129 763	81 824	2 795	53 095	197 487	
						7 524,00	4 766,58	45 144	28 599		14 629		
22	22	С123-061703-2105 2306-1703-2105 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип EPKT-0015-CEE01 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2,00	9 480,00	--	18 960	--	18 960	--	20 477	
						--	--	--	--		1 517		
23	23	С123-061703-2106 2306-1703-2106 РСНБ РК 2015	Муфты концевые тип EPKT-0031-CEE01 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4,00	12 850,00	--	51 400	--	51 400	--	55 512	
						--	--	--	--		4 112		
24	24	Ц13-080301-1403 1308-0301-1403 РСНБ РК 2015	Наконечник алюминиевый флажковый (фигурный) кабельный сечением до 640 мм 2. Присоединение машины к электрической сети. Добавлять за каждое присоединение к соответствующей норме	шт.	24,00	942,28	21,71	22 615	521	845	15 320	40 969	
						885,36	1,22	21 249	29		3 035		
25	25	С123-061702-0802 2306-1702-0802 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	5 722,00	--	458	--	458	--	494	
						--	--	--	--		37		
26	26	С123-061702-0805 2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	10 257,00	--	1 641	--	1 641	--	1 772	
						--	--	--	--		131		
27	27	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24,00	539,41	25,46	12 946	611	8 256	3 053	17 278	
						169,96	6,70	4 079	161		1 280		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03	223 137,00	--	6 748	--	6 748	--	7 287	
						--	--	--	--		540		
29	29	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Заземлитель вертикальныйиз круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,00	3 020,42	172,86	18 123	1 037	11 987	3 855	23 736	
						849,80	42,63	5 099	256		1 758		
30	30	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной инизколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,06	209 813,00	--	11 934	--	11 934	--	12 889	
						--	--	--	--		955		
31	31	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	2,42	102 616,86	18 223,50	247 922	44 028	46 351	122 647	400 215	
						65 208,00	5 298,30	157 543	12 801		29 646		
32	32	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,42	251 727,00	--	608 172	--	608 172	--	656 826	
						--	--	--	--		48 654		
33	33	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	108,72	87,56	2,33	9 520	254	4 699	3 170	13 705	
						42,01	0,25	4 567	27		1 015		
34	34	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	м2	108,72	173,98	3,30	18 915	359	13 221	3 719	24 445	
						49,08	0,50	5 335	55		1 811		
35	35	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафногоисполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2,00	12 121,21	1 027,96	24 242	2 056	16 978	4 188	30 705	
						2 604,00	304,50	5 208	609		2 274		
36	36	51-080401-0266 5108-0401-0266 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ 8109-4370 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 200 А, вольтметр ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2,00	86 311,00	--	172 622	--		--	172 622	
						--	--	--	--	172 622	--		
			ИТОГО ПО СМЕТА 4-1-1. Электротехнические решения Электроснабжение	**Тенге**								**7 171 943**	
			СМЕТА 4-1-2.Наружное электроосвещение Электроснабжение										
37	1	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1.5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,10	1 352,12	--	54 220	--	--	39 038	100 719	
						1 352,12	--	54 220	--		7 461		
38	2	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Ктр=1.25, Кэм=1.25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 (0.5 - 1) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1.25 и к времени эксплуатации машин - 1.25	м3 грунта	311,40	187,91	178,16	58 515	55 480	--	11 873	76 018	
						9,75	43,21	3 035	13 455		5 631		
39	3	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	85,76	500,96	--	42 962	--	--	30 933	79 807	
						500,96	--	42 962	--		5 912		
40	4	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	150,08	272,00	--	40 822	--		--	44 088	
						--	--	--	--		3 266		
41	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	244,20	814,54	--	198 910	--	--	143 215	369 495	
						814,54	--	198 910	--		27 370		
42	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	244,20	151,99	72,61	37 115	17 731	--	19 745	61 409	
						79,38	32,92	19 385	8 038		4 549		
43	7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	69,20	3 298,67	154,91	228 268	10 720	149 576	70 299	322 453	
						982,26	43,89	67 972	3 037		23 885		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	8	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,78	138 494,40	--	245 828	--	2 671	184 800	465 077	
						136 990,00	--	243 157	--		34 450		
45	9	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	1 630,00	109,00	--	177 670	--	177 670	--	191 884	
						--	--	--	--		14 214		
46	10	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	145,00	753,00	--	109 185	--	109 185	--	117 920	
						--	--	--	--		8 735		
47	11	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1 630,00	317,77	147,15	517 963	239 862	73 699	198 040	773 283	
						125,40	43,35	204 402	70 653		57 280		
48	12	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,36	446 070,00	--	161 977	--	161 977	--	174 935	
						--	--	--	--		12 958		
49	13	С123-060144-0903 2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,30	692 133,00	--	899 413	--	899 413	--	971 366	
						--	--	--	--		71 953		
50	14	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава /зарядка светильников/	м	304,00	110,38	3,50	33 557	1 065	6 658	18 867	56 618	
						84,98	1,22	25 834	370		4 194		
51	15	С123-061401-0202 2306-1401-0202 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,31	180 136,00	--	55 857	--	55 857	--	60 325	
						--	--	--	--		4 469		
52	16	С123-061703-0101 2306-1703-0101 РСНБ РК 2015	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35/прим.зажим ответвительный прокалывающий SLIW 50	шт.	160,00	996,00	--	159 360	--	159 360	--	172 109	
						--	--	--	--		12 749		
53	17	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12,00	539,41	25,46	6 473	306	4 127	1 526	8 639	
						169,96	6,70	2 040	80		640		
54	18	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02	223 137,00	--	3 374	--	3 374	--	3 644	
						--	--	--	--		270		
55	19	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,00	3 020,42	172,86	9 061	519	5 993	1 928	11 868	
						849,80	42,63	2 549	128		879		
56	20	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,03	209 813,00	--	5 967	--	5 967	--	6 444	
						--	--	--	--		477		
57	21	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,05	8 360,10	--	17 138	--	--	12 340	31 836	
						8 360,10	--	17 138	--		2 358		
58	22	С121-130809-9901 2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	1 932,19	51	--	98 542	--	98 542	--	106 425	
						--	--	--	--		7 883		
59	23	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1,00	25 125,31	7 004,00	25 125	7 004	1 819	13 491	41 706	
						16 302,00	2 436,00	16 302	2 436		3 089		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	24	С123-070201-0912 2307-0201-0912 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП IP54, типа ИЭК	шт.	1,00	55 721,00	--	55 721	--	55 721	--	60 179	
						--	--	--	--		4 458		
61	25	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,00	4 713,37	118,89	18 853	476	8 497	7 201	28 139	
						2 470,00	30,45	9 880	122		2 084		
62	26	С123-070204-0645 2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 32A 4.5 кА характеристика B ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,00	1 602,00	--	1 602	--	1 602	--	1 730	
						--	--	--	--		128		
63	27	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4.5 кА характеристика B ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,00	492,00	--	1 476	--	1 476	--	1 594	
						--	--	--	--		118		
64	28	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,00	1 241,66	87,55	1 242	88	21	837	2 245	
						1 132,74	30,45	1 133	30		166		
65	29	С123-070501-1001 2307-0501-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1,00	11 953,00	--	11 953	--	11 953	--	12 909	
						--	--	--	--		956		
66	30	Ц13-080103-2904 1308-0103-2904 РСНБ РК 2015	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	1,00	2 316,71	963,05	2 317	963	100	1 144	3 738	
						1 254,00	334,95	1 254	335		277		
67	31	С123-070208-0118 2307-0208-0118 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11810, 16 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1,00	3 180,00	--	3 180	--	3 180	--	3 434	
						--	--	--	--		254		
68	32	Ц13-080202-1704 1308-0202-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Реле сигнальное. Монтаж оборудования	шт.	3,00	11 931,18	175,10	35 794	525	79	25 468	66 163	
						11 730,00	60,90	35 190	183		4 901		
69	33	С123-070216-0901 2307-0216-0901 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные 24 VCД 40.52	шт.	1,00	1 606,00	--	1 606	--	1 606	--	1 734	
						--	--	--	--		128		
70	34	С123-080303-1101 2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением /прим.Программируемый таймер РЗВ/	шт.	1,00	12 148,00	--	12 148	--	12 148	--	13 120	
						--	--	--	--		972		
71	35	С123-070206-0132 2307-0206-0132 РСНБ РК 2015	Переключатели кулачковые /прим.фотореле DIN-1 (ФР-7Н) 2-100Лк 25А/	шт.	1,00	3 359,00	--	3 359	--	3 359	--	3 628	
						--	--	--	--		269		
72	36	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3,00	1 643,91	350,20	4 932	1 051	119	2 972	8 536	
						1 254,00	121,80	3 762	365		632		
73	37	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный /прим.арматура сигнальная: ~220В LC-523R/	шт.	3,00	1 506,00	--	4 518	--	4 518	--	4 879	
						--	--	--	--		361		
			фундаменты, лист 5										
74	38	Е11-330303-0501 1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	1,28	17 577,62	26,40	22 499	34	20 478	1 590	26 016	
						1 552,52	--	1 987	--		1 927		
75	40	Ц13-080204-0301 1308-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Деталь закладная для подвески, фиксации контактного провода, установки секционного изолятора и отбойника. Установка в тоннелях, под мостами и путепроводами	шт.	2,00	2 849,43	6,00	5 699	12	479	3 750	10 204	
						2 604,00	--	5 208	--		756		
76	41	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	2,00	3 666,00	--	7 332	--	7 332	--	7 919	
						--	--	--	--		587		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			приборы освещения										
77	42	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Опоры стальные массой до 0.5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах	опора	2,00	23 084,40	9 008,40	46 169	18 017	--	27 869	79 961	
						14 076,00	3 342,33	28 152	6 685		5 923		
78	43	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка вне зданий	шт.	2,00	8 712,86	3 774,50	17 426	7 549	3 330	6 614	25 963	
						3 273,66	1 319,22	6 547	2 638		1 923		
79	44	LED CTLED Innovations	Светильниксветодиодный городской в комплекте с металлическойопорой горячего цинкования с порошковым покрытиемLI-TG 172-4, 50Вт, h 7,0м	шт	2,00	2 734 242,96	--	5 468 486	--	5 468 486	--	5 905 964	
						--	--	--	--		437 479		
80	46	Ц13-080305-0309 1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	80,00	1 046,46	64,70	83 717	5 176	4 587	53 527	148 224	
						924,42	4,87	73 954	390		10 980		
81	47	LED CTLED Innovations	Светильник светодиодный встраиваемый LI-T3152. 9Вт	шт	80,00	70 183,29	--	5 614 663	--	5 614 663	--	6 063 836	
						--	--	--	--		449 173		
82	48	С123-070202-0528 2307-0202-0528 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, типа ИЭК	шт.	32,00	793,00	--	25 376	--	25 376	--	27 406	
						--	--	--	--		2 030		
83	49	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	32,00	2 640,80	26,34	84 506	843	44 143	28 454	121 997	
						1 235,00	--	39 520	--		9 037		
84	50	С123-070204-0606 2307-0204-0606 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 6A 4.5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	32,00	517,00	--	16 544	--	16 544	--	17 868	
						--	--	--	--		1 324		
			ИТОГО ПО СМЕТА 4-1-2 Наружное электроосвещение Электроснабжение	**Тенге**								**16 895 454**	
			СМЕТА 7-1-3 Озеленение										
85	1	Е11-470102-0414 1147-0102-0414 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 1.0х1.0х0.6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 75%	ямa	270,00	8 716,86	--	2 353 553	--	618 037	1 527 254	4 191 272	
						6 427,84	--	1 735 516	--		310 465		
86	2	Е11-470103-0107 1147-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1.0х1.0х0.6 м. Посадка	шт.	270,00	6 494,93	1 505,67	1 753 632	406 532	34 087	1 264 186	3 259 244	
						4 863,01	457,64	1 313 013	123 562		241 425		
87	3	ТОО СТТОО Алекс Грин Регион	Черемуха Prunus padus Watereri 12-14см	шт	70,00	125 749,68	--	8 802 478	--	8 802 478	--	9 506 676	
						--	--	--	--		704 198		
88	4	ТОО СТТОО Алекс Грин Регион	Яблоня-ранетка Malus Red Sentenel 12-14см	шт	40,00	125 749,68	--	5 029 987	--	5 029 987	--	5 432 386	
						--	--	--	--		402 399		
89	5	ТОО СТТОО Алекс Грин Регион	Клен Acer platanoides Columnare 12-14см	шт	160,00	115 553,76	--	18 488 602	--	18 488 602	--	19 967 690	
						--	--	--	--		1 479 088		
90	6	Е11-470118-0107 1147-0118-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Деревья или кустарникис комом земли, размеры 1.0х1.0х0.6 м. Уход	шт.	270,00	5 542,61	1 336,80	1 496 506	360 936	36 354	1 038 818	2 738 150	
						4 071,17	300,96	1 099 216	81 259		202 826		
91	7	Е11-470102-0404 1147-0102-0404 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0.5х0.5х0.4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 75%	ямa	5 564,00	4 689,67	--	26 093 324	--	6 039 611	17 647 268	47 239 839	
						3 604,19	--	20 053 713	--		3 499 247		
92	8	Е11-470103-0105 1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0.5х0.5х0.4 м. Посадка	шт.	5 564,00	3 357,89	917,93	18 683 274	5 107 363	654 033	12 798 109	33 999 893	
						2 322,41	291,41	12 921 878	1 621 427		2 518 511		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	9	ТОО СТТОО Алекс Грин Регион	Пузыреплодник Darts Gold, C11	шт	1 924,00	3 398,64	--	6 538 983	--	6 538 983	--	7 062 102	
						--	--	--	--		523 119		
94	10	ТОО СТТОО Алекс Грин Регион	Спирея Little Princes, C11	шт	1 636,00	3 398,64	--	5 560 175	--	5 560 175	--	6 004 989	
						--	--	--	--		444 814		
95	11	ТОО СТТОО Алекс Грин Регион	Пузыреплодник Red Baron, C11	шт	2 004,00	3 398,64	--	6 810 875	--	6 810 875	--	7 355 745	
						--	--	--	--		544 870		
			ИТОГО ПО СМЕТА 7-1-3. Озеленение	Тенге								146 757 986	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ									170 825 383	
			в том числе оборудование									172 621	
			Временные здания и сооружения		170 652 762*1,30%=2 218 486	1,30%						2 218 486	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									173 043 869	
			Зимние удорожания		172 871 248*0,70%=1 210 099	0,70%						1 210 099	
			Итого с зимними удорожаниями									174 253 968	
			Непредвиденные работы и затраты		174 081 347*2%=3 481 627	2%						3 481 627	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									177 735 595	
			НДС			12%						21 328 271	
			Итого с НДС									199 063 866	
			Тендерная скидка		1 184 091 387*0,5%=5 920 457	0,5%						5 920 457	
			ИТОГО									193 143 409	

Сдал: (Подрядчик)
Заместитель директора по производству ТОО "BI Construction Turkestan"

Майусов А.С.

Авторский надзор:
Директор Филиала "Енбек Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК

Торебеков Н.К.

Гл.инженер проекта

Волинов А.С.

Принял: (Инженер-Технадзор)
Директор филиала г. Туркестан
ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Джорашев Т.

Инженер эксперт

Аптикулов Т.Ш.