Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BI Construction Turkestan"

Технический надзор: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Авторский надзор: Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК

Наименование объекта: Строительство бульвара в административно-деловом центре г.Туркестан (25га) I-очередь 1,68 га

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04 г.
№178

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 25.05.2020г.

Областной бюджет

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость с начала года	СМР в базовых ценах 2019 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР базовых ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце (май)	Всего к оплате
				по монтажу оборудования с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	296 611 029	31 779 753		172 621	-				11 085 816	103 467 620
Услуги технического надзора	6 890 469	738 265							191 945	1 791 483
Услуги авторского надзора	2 659 691	284 967							96 652	902 086
Всего по стройке	**306 161 189**	**32 802 985**	-	**172 621**	-	-	-	-	**11 374 413**	**106 161 189**

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное строительства"
Туркестанской области

_____ Шайкенов А.Б.

Ведущий специалист

_____ Калыбек Н.

Технический надзор:
Директор филиала г.Туркестан
ТОО "Стройконсалтинг LTD"

_____ Джорашев Т.

Инженер эксперт

_____ Айткулов Т.Ш.

Авторский надзор:
Директор Филиала "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК

_____ Торебеков Е.К.

Гл. инженер проекта

_____ Ботанов А.С.

Подрядчик:
Заместитель директора по производству ТОО "BI Construction Turkestan"

_____ Майусов А.С.

Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "BI Construction Turkestan"

Технический надзор: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Авторский надзор: Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК

Наименование объекта: Строительство бульвара в административно-деловом центре г.Туркестан (25га) Iочередь 1,68га

Договор подряда (контракт) № 148 от 09.10.2019 года. ДС 1 от 15.11.2019, ДС 2 от 13.02.2020, ДС 3 от 10.03.2020

Акт выполненных работ №4
за май 2020 года

Составлена) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 4-1-2. Наружное электроосвещение Электроснабжение										
1	22	С121-130809-9901 2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая	м	117,81	51,00	--	6008	--	6008	--	6489	
						--	--	--	--		481		
			ИТОГО ПО СМЕТА 4-1-2. Наружное электроосвещение Электроснабжение	Тенге								**6 489**	
			СМЕТА 6-1-2. Автоматическая система полива										
2	1	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,42	280189,43	72199,11	397869	102523	2274	318014	773153	
						206389,00	19826,44	293072	28154		57271		
3	2	С123-010501-1402 2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	425	126,00	--	53550	--	53550	--	57834	
						--	--	--	--		4284		
4	3	С123-010501-1306 2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	995	249,00	--	247755	--	247755	--	267575	
						--	--	--	--		19820		
5	4	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,68	297739,09	81638,15	202463	55514	1737	158822	390188	
						213547,00	22374,30	145212	15215		28903		
6	5	С123-010501-1409 2301-0501-1409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	680	616,00	--	418880	--	418880	--	452390	
						--	--	--	--		33510		
7	6	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,67	280189,43	72199,11	748106	192772	4275	597955	1453746	
						206389,00	19826,44	551059	52937		107685		
8	7	С123-010501-1403 2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2670	184,00	--	491280	--	491280	--	530582	
						--	--	--	--		39302		
9	8	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,408	340537,60	103361,72	138939	42172	2339	105068	263528	
						231442,00	28679,90	94428	11701		19521		
10	9	С123-010503-0201 2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	408	771,00	--	314568	--	314568	--	339733	
						--	--	--	--		25165		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	10	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,156	451153,60	146298,72	70380	22823	2359	51086	131183	
						289731,00	41048,34	45198	6404		9717		
12	11	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	156	1566,00	--	244296	--	244296	--	263840	
						--	--	--	--		19544		
13	12	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,135	1108861,32	510462,61	149696	68912	10989	90345	259244	
						517000,00	158980,27	69795	21462		19203		
14	13	С123-010201-0232 2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	135	8088,00	--	1091880	--	1091880	--	1179230	
						--	--	--	--		87350		
15	14	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	61	2020,26	1316,39	123236	80300	--	63654	201841	
						703,87	350,18	42936	21361		14951		
16	15	С123-020301-0505 2302-0301-0505 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 40x40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	999,00	--	34965	--	34965	--	37762	
						--	--	--	--		2797		
17	16	С123-020301-0507 2302-0301-0507 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2105,00	--	4210	--	4210	--	4547	
						--	--	--	--		337		
18	17	С123-020301-0620 2302-0301-0620 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 63x1 1/2x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	1454,00	--	34896	--	34896	--	37688	
						--	--	--	--		2792		
19	18	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	635	1370,93	894,00	870540	567691	--	449268	1425393	
						476,93	237,73	302849	150957		105585		
20	19	С123-020301-0403 2302-0301-0403 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40	260,00	--	10400	--	10400	--	11232	
						--	--	--	--		832		
21	20	С123-020301-0405 2302-0301-0405 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	60	655,00	--	39300	--	39300	--	42444	
						--	--	--	--		3144		
22	21	С123-020301-0407 2302-0301-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	1498,00	--	11984	--	11984	--	12943	
						--	--	--	--		959		
23	22	С123-020301-0103 2302-0301-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	29	267,00	--	7743	--	7743	--	8362	
						--	--	--	--		619		
24	23	С123-020301-0105 2302-0301-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 40x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	93	611,00	--	56823	--	56823	--	61369	
						--	--	--	--		4546		
25	24	С123-020301-0107 2302-0301-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	1176,00	--	28224	--	28224	--	30482	
						--	--	--	--		2258		
26	25	С123-020301-0320 2302-0301-0320 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 63x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	742,00	--	2968	--	2968	--	3205	
						--	--	--	--		237		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	26	С123-020301-0805 2302-0301-0805 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	116	186,00	--	21576	--	21576	--	23302	
						--	--	--	--		1726		
28	27	С123-020301-0806 2302-0301-0806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	213	181,00	--	38553	--	38553	--	41637	
						--	--	--	--		3084		
29	28	С123-020301-0816 2302-0301-0816 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 40x1 1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	48	445,00	--	21360	--	21360	--	23069	
						--	--	--	--		1709		
30	29	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	128	1370,93	894,00	175479	114432	--	90561	287323	
						476,93	237,73	61047	30429		21283		
31	30	С123-020301-1203 2302-0301-1203 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	132,00	--	3960	--	3960	--	4277	
						--	--	--	--		317		
32	31	С123-020301-1205 2302-0301-1205 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	363,00	--	34848	--	34848	--	37636	
						--	--	--	--		2788		
33	32	С123-020301-1207 2302-0301-1207 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	746,00	--	1492	--	1492	--	1611	
						--	--	--	--		119		
34	33	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	867	1370,93	894,00	1188595	775099	--	613411	1946167	
						476,93	237,73	413497	206110		144160		
35	34	С123-020301-1704 2302-0301-1704 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x1/2 /прим.25x1/2/, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	249,00	--	14442	--	14442	--	15597	
						--	--	--	--		1155		
36	35	С123-020301-1705 2302-0301-1705 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x3/4 /прим.25x3/4/, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	249,00	--	14442	--	14442	--	15597	
						--	--	--	--		1155		
37	36	С123-020301-1706 2302-0301-1706 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 40x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	58	296,00	--	17168	--	17168	--	18541	
						--	--	--	--		1373		
38	37	С123-020301-1707 2302-0301-1707 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 40x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	675	296,00	--	199800	--	199800	--	215784	
						--	--	--	--		15984		
39	38	С123-020301-1713 2302-0301-1713 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	543,00	--	9774	--	9774	--	10556	
						--	--	--	--		782		
40	39	Ц13-120701-0501 1312-0701-0501 РСНБ РК 2015	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	80	507,94	3,14	40635	251	256	24538	70387	
						501,60	1,22	40128	97		5214		
41	40	ADA-Service CTADA-SERVICE	Корпус разбрызгивателя серии 1800	шт	80	923,46	--	73877	--	73877	--	79787	
						--	--	--	--		5910		
42	41	ADA-Service CTADA-SERVICE	Сопло с траекторией 5° с фиксированным сектором полива	шт	80	532,77	--	42621	--	42621	--	46031	
						--	--	--	--		3410		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	42	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядиаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	500	257,65	9,78	128825	4892	38953	62391	206513	
						169,96	3,35	84980	1675		15297		
44	43	ADA-Service CTADA-SERVICE	Гибкая труба SPX-100	бух	5	14562,32	--	72812	--	72812	--	78637	
						--	--	--	--		5825		
45	44	ADA-Service CTADA-SERVICE	Фитинг спиральный	шт	192	69,21	--	13289	--	13289	--	14352	
						--	--	--	--		1063		
46	45	Ц13-121305-0302, 1312-1305-0302 РСНБ РК 2015	Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода до 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	4208,23	303,21	100998	7277	3433	56730	170345	
						3762,00	112,97	90288	2711		12618		
47	46	ADA-Service CTADA-SERVICE	Электро-клапан XCZ-150-LCS	шт	20	14207,14	--	284143	--	284143	--	306874	
						--	--	--	--		22731		
48	47	ADA-Service CTADA-SERVICE	Электро-клапан PGA-150	шт	4	23796,96	--	95188	--	95188	--	102803	
						--	--	--	--		7615		
49	48	Ц13-100901-1201 1310-0901-1201 РСНБ РК 2015	Ящик дренажной защиты на готовом основании. Монтаж оборудования	шт.	42	8423,66	1861,12	353794	78167	178859	93942	483555	
						2304,00	802,56	96768	33708		35819		
50	49	ADA-Service CTADA-SERVICE	Короб клапанный VBA02674	шт	24	8404,98	--	201720	--	201720	--	217857	
						--	--	--	--		16138		
51	50	ADA-Service CTADA-SERVICE	Короб круглый VBA02673	шт	18	3163,82	--	56949	--	56949	--	61505	
						--	--	--	--		4556		
52	51	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	657,55	--	2630	--	26	1953	4950	
						651,00	--	2604	--		367		
53	52	ADA-Service CTADA-SERVICE	Модуль ESPLXMSM8	шт	4	70125,00	--	280500	--	280500	--	302940	
						--	--	--	--		22440		
54	53	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2700	317,77	147,15	857976	397317	122079	328041	1280898	
						125,40	43,35	338580	117033		94881		
55	54	С123-060201-0304 2306-0201-0304 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х2,5 ГОСТ 1508-78	км	2,754	589498,00	--	1623477	--	1623477	--	1753356	
						--	--	--	--		129878		
56	55	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленоваядиаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	13955	257,65	9,78	3595500	136541	1087167	1741345	5763792	
						169,96	3,35	2371792	46742		426948		
57	56	ADA-Service CTADA-SERVICE	Трубка капельная	шт	13955	217,66	--	3037455	--	3037455	--	3280452	
						--	--	--	--		242996		
58	57	ADA-Service CTADA-SERVICE	Соединительные фитинги для капельной трубки	шт	3496	113,84	--	397982	--	397982	--	429821	
						--	--	--	--		31839		
59	58	Ц13-110204-0104 1311-0204-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	7517,58	1874,88	180422	44997	76511	57340	256783	
						2454,75	730,80	58914	17539		19021		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	59	ADA-Service CTADA-SERVICE	Регулятор давления PRS-DIAL										
				шт	24	18114,11	--	434739	--	434739	--	469518	
						--	--	--	--		34779		
61	60	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка										
				шт.	18	2638,94	175,26	47501	3155	9981	35330	89458	
						1909,18	73,44	34365	1322		6627		
62	61	ADA-Service CTADA-SERVICE	Клапан быстрого доступа(гидрант)										
				шт	18	2808,64	--	50556	--	50556	--	54600	
						--	--	--	--		4044		
			ИТОГО ПО СМЕТА 6-1-2. Автоматическая система полива	Тенге									
			СМЕТА 7-1-4. МАФы									**26 405 805**	
63	3	86-010306-0301	Приствольная решетка из мраморного камня "АРХиТАС" модель: Piramida one										
				шт.	40	158103,00	--	6324120	--	6324120	--	6830050	
						--	--	--	--		505930		
64	4	комм.предлож СТКОММ.ПРЕДЛОЖ	Пергола, деталь 4 индивид.изготовление										
				шт	6	4371428,57	--	26228571	--	26228571	--	28326857	
						--	--	--	--		2098286		
			ИТОГО ПО СМЕТА 7-1-4. МАФы	Тенге									
			СМЕТА 6-1-1. Система водоотведения поверхностных вод									**35 156 906**	
65	1	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25										
				м3 грунта	65,1777705	334,70	322,66	21815	21030	7	4511	28432	
						11,94	84,18	778	5486		2106		
66	2	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка /складирование для последующего применения/ строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /на площадке/										
				т	114,0610984	41,00	--	4677	--		--	5051	
						--	--	--	--		374		
67	3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале/перемещение для планировки/										
				м3 грунта	65,1777705	16,52	14,08	1077	918	3	365	1558	
						2,39	5,39	156	351		115		
68	4	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25										
				м3 грунта	0,7786748	335,45	328,96	261	256	--	30	315	
						6,50	46,78	5	36		23		
69	5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2										
				м3 грунта	0,1374132	1872,02	--	257	--	--	185	478	
						1872,02	--	257	--		35		
70	6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2										
				м3 грунта	0,916088	814,54	--	746	--	--	537	1386	
						814,54	--	746	--		103		
71	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками										
				м3 уплотненного грунта	0,916088	151,99	72,61	139	67	--	74	230	
						79,38	32,92	73	30		17		
72	8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы /лотки/ ПЦС. Устройство										
				м3 основания	10,4524611	1137,17	154,91	11886	1619	--	10619	24305	
						982,26	43,89	10267	459		1800		
73	9	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014										
				м3	8,0483951	1965,00	--	15815	--	15815	--	17080	
						--	--	--	--		1265		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	10	С121-130101-0501 2113-0101-0501 РСНБ РК 2015	Шлакопортландцемент ШПЦ 300 ГОСТ 10178-85	т	4,0764598	15161,00	--	61803	--	61803	--	66748	
						--	--	--	--		4944		
75	11	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	28,9900518	22532,41	2181,91	653216	63254	474098	122215	837465	
						3996,69	636,02	115864	18438		62034		
76	12	Е11-270201-0401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи	м лотка	137	3594,46	1803,83	492442	247125	28819	333392	891901	
						1580,28	672,98	216498	92198		66067		
77	13	ТОО СТТОО "Дренажные Системы Казахстан"	Комплект Gidrolica BGU-Z Универсальный лоток DN 200, №. 10-0,с оцинкованной насадкой, без уклона с решеткой чугунной щелевой DN200, 500/247/25, 18/220, кл.D	комп	137	32075,36	--	4394324	--	4394324	--	4745870	
78			ИТОГО ПО СМЕТА 6-1-1. Система водоотведения поверхностных вод	Тенге		--	--	--	--		351546		
			СМЕТА 7-1-2. Покрытие									**6 620 819**	
79	1	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	30	60,35	60,35	1810	1810	--	499	2494	
						--	23,10	--	693		185		
80	2	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	30	26,06	26,06	782	782	--	217	1078	
						--	10,03	--	301		80		
81	3	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1707,4	1152,38	1017,15	1967570	1736685	2476	645926	2822576	
						133,78	216,51	228409	369671		209080		
82	4	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1878,14	1965,00	--	3690545	--	3690545	--	3985789	
						--	--	--	--		295244		
83	5	Е11-270801-0301 1127-0801-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	120	1752,77	6,54	210332	785	182087	29924	259477	
						228,84	2,06	27460	247		19220		
84	6	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30	1750,56	1544,19	52517	46326	61	17477	75593	
						204,34	335,09	6130	10053		5600		
85	7	С121-010201-0603 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	37,8	2644,00	--	99943	--	99943	--	107939	
						--	--	--	--		7995		
86	8	Е11-270403-1301 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности	120	816,66	0,41	97999	50	95694	2452	108486	
						18,79	0,13	2255	15		8036		
87	9	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6	1152,38	1017,15	6914	6103	8	2270	9919	
						133,78	216,51	803	1299		735		
88	10	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М 800 ГОСТ 31424-2010	м3	6,6	2717,00	--	17932	--	17932	--	19367	
						--	--	--	--		1435		
89	11	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	120	404,55	36,67	48546	4400	118	49429	105813	
						366,90	14,49	44028	1739		7838		
90	12	Аверс СТАВЕРС	Тротуарная плитка MIX из 5 камней 289x165, 248x165, 206x165, 165x165, 124x165 толщиной 60мм светло-бежевая на белом цементе	м2	220	9380,36	--	2063679	--	2063679	--	2228773	
						--	--	--	--		165094		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	13	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	12,5	60,35	60,35	754	754	--	208	1040	
						--	23,10	--	289		77		
92	14	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	12,5	26,06	26,06	326	326	--	90	449	
						--	10,03	--	125		33		
93	15	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	793,2	1152,38	1017,15	914066	806805	1150	300075	1311273	
						133,78	216,51	106111	171736		97131		
94	16	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	872,52	1965,00	--	1714502	--	1714502	--	1851662	
						--	--	--	--		137160		
95	17	Е11-270801-0301 1127-0801-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	50	1752,77	6,54	87638	327	75869	12468	108116	
						228,84	2,06	11442	103		8009		
96	18	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,5	1750,56	1544,19	21882	19302	26	7282	31497	
						204,34	335,09	2554	4189		2333		
97	19	С121-010201-0603 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,75	2644,00	--	41643	--	41643	--	44975	
						--	--	--	--		3331		
98	20	Е11-270403-1301 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности	50	816,66	0,41	40833	21	39872	1021	45203	
						18,79	0,13	940	6		3348		
99	21	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,5	1152,38	1017,15	2881	2543	4	946	4133	
						133,78	216,51	334	541		306		
100	22	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М 800 ГОСТ 31424-2010	м3	2,75	2717,00	--	7472	--	7472	--	8070	
						--	--	--	--		598		
101	23	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	50	404,55	36,67	20228	1833	50	20595	44089	
						366,90	14,49	18345	725		3266		
102	24	С122-010101-0330 2201-0101-0330 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 60 мм ГОСТ 9480-2012	м2	50	31979,00	--	1598950	--	1598950	--	1726866	
						--	--	--	--		127916		
103	25	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	180	60,35	60,35	10862	10862	--	2994	14965	
						--	23,10	--	4159		1109		
104	26	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	180	26,06	26,06	4690	4690	--	1300	6469	
						--	10,03	--	1806		479		
105	27	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	720	338,43	253,54	243668	182546	439	123460	396498	
						84,28	74,49	60683	53632		29370		
106	28	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	892,8	1097,00	--	979402	--	979402	--	1057754	
						--	--	--	--		78352		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	29	Е11-270801-0301 1127-0801-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	720	1752,77	6,54	1261991	4711	1092518	179545	1556860	
						228,84	2,06	164762	1483		115323		
108	30	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	144	1750,56	1544,19	252080	222363	293	83891	362849	
						204,34	335,09	29424	48253		26878		
109	31	С121-010201-0603 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	181,44	2644,00	--	479727	--	479727	--	518106	
						--	--	--	--		38378		
110	32	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	39,375	60,35	60,35	2376	2376	--	655	3274	
						--	23,10	--	910		242		
111	33	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	39,375	26,06	26,06	1026	1026	--	284	1415	
						--	10,03	--	395		105		
112	34	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	31,5	1152,38	1017,15	36300	32040	46	11917	52074	
						133,78	216,51	4214	6820		3857		
113	35	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	34,65	1965,00	--	68087	--	68087	--	73534	
						--	--	--	--		5447		
114	36	Е11-270801-0301 1127-0801-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	157,5	1752,77	6,54	276061	1031	238988	39276	340563	
						228,84	2,06	36042	324		25227		
115	37	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	39,375	1750,56	1544,19	68928	60802	80	22939	99217	
						204,34	335,09	8046	13194		7349		
116	38	С121-010201-0603 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	49,6125	2644,00	--	131175	--	131175	--	141669	
						--	--	--	--		10494		
117	39	Е11-270403-1301 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 сснованиядорожной поверхности	157,5	816,66	0,41	128623	65	125598	3218	142388	
						18,79	0,13	2960	20		10547		
118	40	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,875	1152,38	1017,15	9075	8010	12	2979	13018	
						133,78	216,51	1053	1705		964		
119	41	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М 800 ГОСТ 31424-2010	м3	8,6625	2717,00	--	23536	--	23536	--	25419	
						--	--	--	--		1883		
120	42	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	94,5	404,55	36,67	38230	3465	93	38925	83328	
						366,90	14,49	34672	1369		6172		
121	43	С124-060101-0101 2406-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	94,5	7474,00	--	706293	--	706293	--	762796	
						--	--	--	--		56503		
122	44	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебняшлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,75	1750,56	1544,19	22320	19688	27	7428	32127	
						204,34	335,09	2605	4272		2380		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	45	С121-010201-0603 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004										
				м3	16,065	2644,00	--	42476	--	42476	--	45874	
						--	--	--	--		3398		
124	46	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /100х200/										
				м бортового камня	122,5	1524,49	30,44	186750	3729	94951	96628	306048	
						718,94	11,43	88070	1400		22670		
125	47	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий /150х300/										
				м бортового камня	5	1644,63	30,44	8223	152	4476	3944	13141	
						718,94	11,43	3595	57		973		
126	48	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91										
				м3	2,175	37747,00	--	82100	--	82100	--	88667	
						--	--	--	--		6568		
			ИТОГО ПО СМЕТА 7-1-2. Покрытие	**Тенге**								**21 042 730**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ									**89 232 749**	
			в том числе оборудование									**0**	
			Временные здания и сооружения			**1,30%**						**1 160 026**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**90 392 775**	
			Зимние удорожания			**0,70%**						**632 749**	
			Итого с зимними удорожаниями									**91 025 524**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**						**1 820 510**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**92 846 034**	
			НДС			**12%**						**11 141 524**	
			Итого с НДС									**103 987 558**	
			Тендерная скидка			**0,5%**						**519 938**	
			ИТОГО									**103 467 620**	

Сдал: (Подрядчик)
Заместитель директора по производству ТОО "BI Construction Turkestan"

Майтуров А.С.

Принял: (Инженер-Технадзор)
Директор филиала г.Туркестан
ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Джорашев Т.

Инженер эксперт

Апткулов Т.Ш.

Авторский надзор:
Директор Филиала "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК

Торебеков Е.К.

Гл.инженер проекта

Ботанов А.С.