Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BI Construction Turkestan"

Технический надзор: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Авторский надзор: Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК

Наименование объекта: Строительство бульвара в административно-деловом центре г.Туркестан (25га, II-очередь)

Форма №3-КС
Утвержден постановлением Госкомитета РК от 16.01.04 г. №178

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2020 г.

За счет внутренних займов

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость с начала года	СМР в базовых ценах 2019 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР базовых ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце (июль)	Всего к оплате
				по монтажу оборудования с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	238 662 258	25 570 956	205 827 574						25 570 956	238 662 258
Услуги технического надзора	5 680 162	608 589							608 589	5 680 162
Услуги авторского надзора	1 957 030	209 682							209 682	1 957 030
Всего по стройке	**246 299 450**	**26 389 227**	**205 827 574**	-	-	-	-	-	**26 389 227**	**246 299 450**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства"
Туркестанской области
_____ Найкенов А.Б.

Главный специалист
_____ Жаксылык Н.

Технический надзор:
Директор филиала г.Туркестан
ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ Джорашев Т.

Инженер эксперт
_____ Айткулов Т.Ш.

Авторский надзор:
Директор Филиала "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК
_____ Сапабаев Г.М.

Гл. инженер проекта
_____ Ботанов А.С.

Подрядчик:
Заместитель директора по производству ТОО "BI Construction Turkestan"
_____ Майусов А.С.

Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "BI Construction Turkestan"

Технический надзор: ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Авторский надзор: Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП на ПХВ "Енбек"

Наименование объекта: Строительство бульвара в административно-деловом центре г.Туркестан (25га, II очередь)

Договор подряда (контракт) № 120 от 04.07.2020г.

Акт выполненных работ №1
за июль 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 2-1-1. Конструкции железобетонные										
1	1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	710,5	257,52	245,87	182970	174694	--	41169	242070	
						11,65	68,83	8276	48903		17931		
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	14,5	2018,02	--	29261	--	--	21068	54356	
						2018,02	--	29261	--		4026		
3	3	С341-020103-1012 4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	1355,75	240,00	--	325380	--		--	351410	
						--	--	--	--		26030		
4	4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	285,6	18,46	18,46	5272	5272	--	1508	7323	
						--	7,33	--	2095		542		
5	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	71,4	877,72	--	62669	--	--	45122	116414	
						877,72	--	62669	--		8623		
6	6	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	357	3636,00	--	1298052	--	1298052	--	1401896	
						--	--	--	--		103844		
7	7	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений /фундамент, стены/ при толщине более 150 мм. Устройство	м3	81	32361,46	3172,11	2621278	256941	1674088	710667	3598500	
						8521,59	1119,80	690249	90703		266556		
8	8	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений /плита, стенки/ при толщине более 150 мм. Устройство	м3	33,8	32626,37	3172,11	1102771	107217	707524	296550	1511267	

						8521,59	1119,80	288030	37849		111946		
9	9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,225	228894,00	--	51501	--	51501	--	55621	
						--	--	--	--		4120		
10	10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	15,033	221796,00	--	3334259	--	3334259	--	3601000	
						--	--	--	--		266741		
11	11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /СТЯЖКА/. Устройство	м3	11,5	16211,80	1111,53	186436	12783	158951	15942	218568	
						1278,45	244,94	14702	2817		16190		
12	12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	350	875,56	19,75	306446	6913	200773	92726	431106	
						282,17	2,70	98760	946		31934		
			ИТОГО ПО СМЕТА 2-1-1. Конструкции железобетонные									**11 589 531**	
			СМЕТА 2-2-1. Конструкции железобетонные										
13	1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	1876,7	257,52	245,87	483293	461433	--	108742	639398	
						11,65	68,83	21860	129171		47363		
14	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	38,3	2018,02	--	77290	--	--	55649	143574	
						2018,02	--	77290	--		10635		
15	3	С341-020103-1012 4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	3581,05	240,00	--	859452	--		--	928208	
						--	--	--	--		68756		
16	4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	450,4	18,46	18,46	8315	8315	--	2378	11548	
						--	7,33	--	3303		855		
17	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	112,6	877,72	--	98831	--	--	71158	183588	
						877,72	--	98831	--		13599		
18	6	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	563	3636,00	--	2047068	--	2047068	--	2210833	
						--	--	--	--		163765		
19	7	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений /фундамент, стены/ при толщине более 150 мм. Устройство	м3	143,1	32626,37	3172,11	4668834	453929	2995465	1255511	6398292	
						8521,59	1119,80	1219440	160243		473948		
20	8	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений /плита, стенки/ при толщине более 150 мм. Устройство	м3	262,7	32626,37	3172,11	8570948	833314	5499012	2304841	11745851	
						8521,59	1119,80	2238622	294170		870063		
21	9	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43	228894,00	--	98424	--	98424	--	106298	

						--	--	--	--		7874		
22	10	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	30,61	221796,00	--	6789176	--	6789176	--	7332310	
						--	--	--	--		543134		
23	11	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,198	212819,00	--	42138	--	42138	--	45509	
						--	--	--	--		3371		
24	12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная /СТЯЖКА/. Устройство	м3	75	16211,80	1111,53	1215885	83365	1036636	103971	1425445	
						1278,45	244,94	95884	18370		105588		
25	13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	88	32077,90	1111,53	2822855	97815	2612536	121993	3180436	
						1278,45	244,94	112504	21554		235588		
26	14	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	26	2671,36	20,87	69455	542	57076	11814	87771	
						455,29	8,38	11837	218		6502		
27	15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	970	875,56	19,75	849292	19160	556425	256985	1194779	
						282,17	2,70	273707	2621		88502		
			ИТОГО ПО СМЕТА 2-2-1. Конструкции железобетонные									**35 633 840**	
			СМЕТА 6-1-3. Резервуар ж/б										
28	1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	259,308	206,02	196,70	53422	51006	--	12020	70678	
						9,32	55,06	2416	14278		5235		
29	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	5,292	1681,68	--	8899	--	--	6408	16532	
						1681,68	--	8899	--		1225		
30	3	С341-020103-1012 4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	494,802	240,00	--	118752	--		--	128253	
						--	--	--	--		9500		
31	8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	11,5	16211,80	1111,53	186436	12783	158951	15942	218568	
						1278,45	244,94	14702	2817		16190		
32	9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	34,5	29187,55	3172,11	1006970	109438	603537	302691	1414435	
						8521,59	1119,80	293995	38633		104773		
33	10	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2255	212819,00	--	473629	--	473629	--	511519	
						--	--	--	--		37890		
34	11	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0316	228894,00	--	7233	--	7233	--	7812	
						--	--	--	--		579		
			изоляция плита										

35	12	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58,8	764,32	29,75	44942	1749	22616	20136	70284	
						349,95	14,36	20577	845		5206		
36	13	Е11-110101-0407 1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,5	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два (три) слоя	м2 изолируемой поверхности	58,8	2726,30	22,82	160306	1342	102276	53522	230934	
						964,08	4,26	56688	250		17106		
37	14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,64	875,56	19,75	11067	250	7250	3349	15569	
						282,17	2,70	3567	34		1153		
38	15	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	38,45	32276,20	3172,11	1241020	121968	791397	337347	1704636	
						8521,59	1119,80	327655	43056		126269		
39	16	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,445	212819,00	--	733161	--	733161	--	791814	
						--	--	--	--		58653		
40	17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1101	228894,00	--	25201	--	25201	--	27217	
						--	--	--	--		2016		
			изоляция стен внутренних										
41	18	Е11-150203-0105 1115-0203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	96	1233,75	60,43	118440	5801	32214	68127	201493	
						837,76	49,31	80425	4734		14925		
42	19	Е11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=1,5	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два (три) слоя	м2 поверхности	96	2890,81	34,00	277517	3264	163606	77031	382913	
						1152,57	10,34	110647	992		28364		
			изоляция стен наружных										
43	20	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	96	1213,79	32,39	116524	3110	34170	65480	196564	
						825,46	27,14	79244	2606		14560		
44	21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	96	875,56	19,75	84054	1896	55069	25434	118246	
						282,17	2,70	27089	259		8759		
			гильзы										
45	22	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0008	473041,50	85768,71	378	69	8	324	758	
						376428,00	32182,22	301	26		56		
46	23	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	1661,00	--	1329	--	1329	--	1435	
						--	--	--	--		106		
47	24	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка /гильза/	км трубопровода	0,0008	524002,82	110906,16	419	89	10	350	831	

						400140,00	41996,93	320	34		62		
48	25	С123-010201-0179 2301-0201-0179 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	2261,00	--	1809	--	1809	--	1954	
						--	--	--	--		145		
			ИТОГО ПО СМЕТА 6-1-3. Резервуар ж/б									**6 112 445**	
			СМЕТА 7-1-1. Вертикальная планировка										
49	1	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка /под дорожное корыто/с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6289,9	206,02	196,70	1295834	1237222	--	291566	1714392	
						9,32	55,06	58612	346340		126992		
50	2	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /на площадке/	т	11762,113	42,00	--	494009	--		--	533529	
						--	--	--	--		39521		
51	3	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка /срезка плодородного грунта/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2800	167,52	159,95	469063	447850	--	105542	620573	
						7,58	44,78	21213	125373		45968		
52	4	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /на площадке/	т	5236	42,00	--	219912	--		--	237505	
						--	--	--	--		17593		
53	5	С341-020103-1032 4102-0103-1032 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 32 км	т	17371,025	524,00	--	9102417	--		--	9830610	
						--	--	--	--		728193		
54	6	С121-010103-0401 2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	9926,3	420,00	--	4169046	--	4169046	--	4502570	
						--	--	--	--		333524		
55	7	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10713,5	20,95	17,81	224467	190784	--	78830	327561	
						3,14	7,08	33684	75802		24264		
56	8	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка /планировка/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10713,5	33,08	33,08	354435	354435	--	101384	492284	
						--	13,14	--	140811		36465		
57	9	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10713,5	26,18	26,18	280529	280529	--	80244	389634	
						--	10,40	--	111449		28862		
			ИТОГО ПО СМЕТА 7-1-1. Вертикальная планировка									**18 648 658**	
			СМЕТА 7-1-2. Покрытия										
58	1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	685,2	2863,44	1078,39	1962026	738914	1124345	286612	2428529	
						144,14	243,16	98767	166614		179891		
59	2	Е11-270801-0301 1127-0801-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	3426	360,62	6,73	1235470	23043	367292	920958	2328942	
						246,68	2,22	845135	7604		172514		

60	3	С121-080102-1302 2108-0102-1302 РСНБ РК 2015	Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	3426	1323,00	--	4532598	--	4532598	--	4895206	
						--	--	--	--		362608		
61	4	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	856,5	4030,10	1582,32	3451783	1355256	1908008	537610	4308544	
						220,10	361,08	188519	309268		319151		
62	5	Е11-270403-1301 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности	3426	32,38	0,43	110924	1456	40085	75434	201266	
						20,25	0,14	69383	463		14909		
63	6	С121-080102-1101 2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	4076,94	154,00	--	627849	--	627849	--	678077	
						--	--	--	--		50228		
64	7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	171,3	4214,52	1042,08	721948	178508	518748	69828	855118	
						144,14	233,30	24692	39964		63342		
65	8	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	3426	435,43	38,13	1491776	130640	6228	1521072	3253876	
						395,48	15,61	1354908	53493		241028		
66	9	Аверс СТАВЕРС стр.8	Тротуарная плитка MIX из 5 камней 289х165, 248х165, 206х165, 165х165, 124х165 толщиной 60мм светло-бежевая на белом цементе	м2	6314,61	9380,36	--	59233297	--	59233297	--	63971961	
						--	--	--	--		4738664		
67	10	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	160	2863,44	1078,39	458150	172543	262544	66926	567082	
						144,14	243,16	23063	38906		42006		
68	11	Е11-270801-0301 1127-0801-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна автомобильных дорог. Укрепление геосинтетическими полимерными ячеистыми каркасами (решетками)	м2	800	360,62	6,73	288493	5381	85766	215052	543828	
						246,68	2,22	197346	1776		40284		
69	12	С121-080102-1302 2108-0102-1302 РСНБ РК 2015	Геокаркас длиной ячейки 165 мм, высотой ребра ячейки 100 мм, прочностью сварного шва 11 Н/мм, толщиной ленты 1,5 мм	м2	800	1323,00	--	1058400	--	1058400	--	1143072	
						--	--	--	--		84672		
70	13	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	200	4030,10	1582,32	806020	316464	445535	125537	1006082	
						220,10	361,08	44021	72217		74525		
71	14	Е11-270403-1301 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2 основания дорожной поверхности	800	32,38	0,43	25902	340	9360	17614	46997	
						20,25	0,14	16202	108		3481		
72	15	С121-080102-1101 2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2	952	154,00	--	146608	--	146608	--	158337	
						--	--	--	--		11729		
73	16	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40	4214,52	1042,08	168581	41683	121132	16306	199677	
						144,14	233,30	5766	9332		14791		

74	17	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	800	435,43	38,13	348342	30506	1454	355183	759808	
						395,48	15,61	316382	12491		56282		
75	18	С122-010101-0330 2201-0101-0330 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные /прим.покрытия/ пиленые термообработанные, толщина 60 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1644	21548,00	--	35424912	--	35424912	--	38258905	
						--	--	--	--		2833993		
76	19	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен щебень шлаковый - 1,26 м3	м3 материала основания в плотном теле	45,10214	10960,10	1582,32	494324	71366	413031	28310	564445	
						220,10	361,08	9927	16286		41811		
77	20	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	2255	1638,39	31,65	3694565	71381	1874481	1918587	6062204	
						775,48	12,31	1748703	27767		449052		
78	21	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	36,08	41347,00	--	1491800	--	1491800	--	1611144	
						--	--	--	--		119344		
			ИТОГО ПО СМЕТА 7-1-2. Покрытия									**133 843 100**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ									**205 827 574**	
			Временные здания и сооружения			**1,3%**						**2 675 758**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**208 503 332**	
			Зимние удорожания			**0,7%**						**1 459 523**	
			Итого с зимними удорожаниями									**209 962 855**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**						**4 199 257**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**214 162 112**	
			НДС			**12%**						**25 699 453**	
			Итого с НДС									**239 861 566**	
			Тендерная скидка			**0,5%**						**1 199 308**	
			ИТОГО									**238 662 258**	

Технический надзор:
Директор филиала в Туркестан
ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Джорашев Т.

Инженер эксперт

Айткулов Т.Ш.

Авторский надзор:
Директор филиала "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК

Салабаев Е.М.

Инженер проекта

Боузиов А.С.

Подрядчик:
Заместитель директора по производству
ТОО "BI Construction Turkestan"

Майусов А.С.