Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии "20" Сентябре "2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "ЛидерСтройПроект-2002" - Туркестанская область, г.Арысь, ул. ШАКАРИМ КУДАЙБЕРДИ , д. 8 кв

наименование организации, юридический адрес

в лице Зам. директор Амиртай Е.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство наружных сетей здания школы на 600 мест в Населенном пункте С.Кожанов, сельского округа Ушкайык, Сауранского района, Туркестанской области (питьевой воды, электричества, тепла, канализации, дорог, пешеходных дорожек, уличного освещения)

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата района Сауран» Туркестанская область, район Сауран, с.Чернак, Ы.АЛТЫНСАРИН, 20.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
а) ТОО «IT-Invest company» г.Шымкент Толстого 119, БИН 151240009111, Лицензия №20004063, от 19.08.2020 года Директор Мамбеталиев А.С.

б) ТОО Expo Nova Story г.Шымкент Байтерекова 100/4, БИН 071140006077, Лицензия №17011233, Директор Ұзақ Рахат

в) ТОО "Гранд Тауэр Сервис" г.Алматы ,Проспект Достык №38, БИН 040740015961, Лицензия № 07436, от 15.03.2023 года Директор Ержанулы Е.

д) ТОО «Абырой Строй Проект» г.Шымкент, БИН 220840024457, Лицензия №22016510, от 09.09.2022 года, Директор Сапарханова Д.К

ж) ТОО «Жигер Казстрой» г.Шымкент, БИН 220840024487, Лицензия №22016508,от 09.09.2022 года Директор Ажибеков К.Д.

и) ТОО "ЖАЙЛЫАҚТАУ" Бин 090140001364 МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТАУ Г.А., Г.АКТАУ, МИКРОРАЙОН 7, ЗДАНИЕ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА "БАЛБОБЕК" Лицензия № 23020047 от 13.09.2023г. Директор Бибаев С.

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО " СЭТпромтех " № 27-2023

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) является Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата района Сауран»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная

способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопровода из полиэтиленовых труб:					
Ø 110х6,6 мм	м	97		97	
Гидранты пожарные	шт.	1		1	
Колодцы Ø 2000	комплект	2		2	
Люк чугунный тип Т	комплект	2		2	
Протяженность кабельной канализаций из полиэтиленовых труб					
Ø110х10,0мм	м	2860		2860	
Колодцы ККС-1	шт	43		43	
Люк чугунный тип Л	комплект	43		43	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически		
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир		площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, 2-хкомнатных,3-хкомнатных, 4-хкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технико-экономические показатели водопроводных сети: Подключение проектируемой подстанции КТПН выполнено строительством ВЛЗ-10кВ на типовых железобетонных опорах на базе стоек С110 с применением самонесущих изолированных проводов СИП-3 1х50-20 отпайкой от ближайщей ВЛ-10кВ, питающейся от" ПС-35/10кВ"Теке ". Водоснабжение домов предусматривается от существующего колодца на территории водозаборных сооружений диаметр трубопровода в точке врезки Ø110мм. Гарантированное давление в существующем водопроводе 0,2мПа, сети закольцованны. Магистральные наружные сети водопровода приняты кольцевыми и запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 d=110мм СТ РК ИСО 4427-2004, протяженностью: Ø110-97,97м. Строительство кабельной канализации от АТС до проектируемого кабельного колодца возле территории школы; -прокладка оптоволоконного кабеля ОК-8 от АТС проектируемого кабельного колодца возле территории школы. Проектируемая кабельная канализация выполняется полиэтиленовыми трубами диаметром 110мм,толщиной стенок 6,4мм с установкой ж/б колодцев ККС-1. Переход через автомобильную и железную дорогу осуществляется методом горизонтально-напрвленного бурения (ГНБ). Проектом предусматривается прокладка газопровода высокого давления (отточка врезки до ГРПШ-04-2У1), высокого давления Р=до 3.0кгс/см2 проектируемый вподземном и в надземном исполнении из полиэтиленовых и из стальных труб. На входе и на выходе ГРПШ предусматривается отключающая устройство задвижка ст.фланцевая, dy-50. После ГРПШ газопровод низкого давления прокладываются надземные исполнения из стальных электросварных труб диаметром Ø57х3.0. Для снижения давления газа со высокого Р<0,45МПа до низкого Р < 0.003МПа предусматривается установка шкафных газорегуляторных пунктов типа ГРПШ-04-2У1.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «_____» _____2024 года;
месяц, год
окончание работ «_____» _____2024 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;
фактически, месяц: _____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% .
(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП „Сауран Су" Сейтжанов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

Туем-II Андреев А.Р.

Акт приемки от 14.08.2024г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

ТОО „Очеб" Туркестанский Кайсиев

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

ГПР по „ОСК" Сауранское

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

«QAZAQGAZAIMAQ» АК
Түркістан өндірістік филиалы
Сауран газ шаруашылығы

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защитынаселения не предусмотрено;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство наружных сетей здания школы на 600 мест в Населенном пункте С.Кожанов, сельского округа Ушкайык, Сауранского района, Туркестанской области (питьевой воды, электричества, тепла, канализации, дорог, пешеходных дорожек, уличного освещения)

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "ЛидерСтройПроект-2002", Зам. директор Амиртай Е.М.

_____ «____» _____2024 год

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

ТОО ЛИДЕРСТРОЙПРОЕКТ-2002 БИН 020140012021 ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ