Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Жас Оркен" в г. Петропавловске СКО (строительство ПС 110/10 кВ, ЛЭП 110 кВ)

СПРАВКА № 13
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№50	19.04.2018 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	650 351 761	35 694 535	1 587 966 261	32 636 070					69 680 547	39 977 879

м.п. Заказчик — Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370 — 2019 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик — Директор Умбеталиев Е.Е., БИН 940940000691 — 2019 года
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора — Эксперт технического надзора Макишев К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075. KZ54VJE00018528. KZ70VJE00017076 — 2019 года
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска", БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана, 23, тел.
Подрядчик: АО "Электромонтаж", БИН 940940000691, г. Алматы,ул. Утеген Батыра, 7/1, тел. 8(727)3450345
Стройка: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Жас Оркен" в г. Петропавловск СКО (строительство ПС 110/10кВ,
Объект: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона "Жас Оркен" в г. Петропавловск СКО (строительство ПС 110/10кВ,
Договор Подряда № 50 от 19.04.2018 г.

Акт приемки выполненных работ
№ 13

за август 2019 года
на строительно-монтажные работы
Составлен(а) в текущих ценах на 2017 год

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Общестроительные работы (смета 2-1-1)							
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты(КЖлист2)							
18	**Е11-060301-0408**	**Детали закладные весом до 20 кг(ЗД1). Установка**	**т**	**0,0344**		**202075,10**	**6951**
		Итого материалов:				**154210,74**	**5305**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6951**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6951**
Материалы -			Тенге				**5305**
Всего заработная плата -			Тенге				**1629**
Накладные расходы -			Тенге				**285**
Сметная прибыль -			Тенге				**579**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7815**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1629
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7815
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1629
		РАЗДЕЛ 4.Камера трансформатора					
		фундамент под трансформатор(КЖлист6,7)					
107	**Е11-330110-0101**	**Укладка продольных рельсовых путей на шпалах с шагом 0,52 м**	**1км**	**0,0175**		**54042842,52**	**945750**
		Итого материалов:				**52862251,38**	**925089**
108	**СЦ РК 8.04-08-2017 тех часть табл.6 п.2**	**Надбавка за применение стали С245**	**т**	**0,3736**		**5446,00**	**2035**
109	**СЦ РК 8.04-08-2017 тех часть табл.11 п.11.2**	**Надбавка за окраску за 2 раза**	**т**	**2,1796**		**17390,00**	**37903**
		Маслоприемник(КЖ лист8)					
123	**С121-060408-1401 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей**	**т**	**1,4000**		**206134,19**	**288588**
124	**СЦ РК 8.04-08-2017 т.ч. табл.6 п.2**	**Надбавка за применение стали С245**	**т**	**1,4000**		**5446,00**	**7624**
		Металлоконструкции(АРлист22,23)					
134	**Е11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 5**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**5,5531**		**51643,90**	**286783**
		Итого материалов:				**6744,68**	**37454**
135	**С121-060404-0104 в ценах IV квартала 2017 года**	**Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом, расход стали на 1 м2 площадки свыше 100 кг**	**т**	**5,3380**		**247332,88**	**1320253**
136	**СЦ РК 8.04-08-2017 тех часть табл.6 п.2**	**Надбавка за применение стали С245**	**т**	**5,0948**		**5446,00**	**27746**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**2916682**
			В том числе:				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2554591
		Материалы -	Тенге				925089
		Всего заработная плата -	Тенге				19841
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1608841
		Накладные расходы -	Тенге				104738
		Сметная прибыль -	Тенге				212746
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2872075
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25
		Сметная заработная плата -	Тенге				19841
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				362091
		Материалы -	Тенге				37454
		Всего заработная плата -	Тенге				191499
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				75309
		Накладные расходы -	Тенге				14846
		Сметная прибыль -	Тенге				30155
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				407092
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				224
		Сметная заработная плата -	Тенге				191499
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3279167
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				249
		Сметная заработная плата -	Тенге				211340

РАЗДЕЛ 8. Стены(АРлист14)

238	**Е11-150213-0101 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с лесов**	**м2**	**649,0000**		**3696,62**	**2399104**
		Итого материалов:				**1462,41**	**949105**
240	**Е11-080701-0101**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки**	**м2**	**649,0000**		**465,58**	**302164**
		Итого материалов:				**129,81**	**84249**
		Перемычки(л21)					
241	**Е11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**53,0000**		**315,25**	**16708**
		Итого материалов:				**50,16**	**2658**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**2717976**
			В том числе:				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2717976
		Материалы -	Тенге				1036012
		Всего заработная плата -	Тенге				1657528
		Накладные расходы -	Тенге				111437
		Сметная прибыль -	Тенге				226353
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3055766
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1847
		Сметная заработная плата -	Тенге				1657528
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3055766
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1847
		Сметная заработная плата -	Тенге				1657528

РАЗДЕЛ 9.Перегородки(АР лист21)

256	**Е11-080701-0201**	**Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м**	**м2**	**200,0000**		**790,47**	**158095**
		Итого материалов:				**246,16**	**49232**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**158095**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**158095**
		Материалы -	Тенге				**49232**
		Всего заработная плата -	Тенге				**108524**
		Накладные расходы -	Тенге				**6482**
		Сметная прибыль -	Тенге				**13166**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**177743**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**141**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108524**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**177743**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**141**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108524**

РАЗДЕЛ 10. Проемы(АРлист 18)

		Оконные					
259	**Е11-100501-0102 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**39,3000**		**1928,44**	**75788**
		Итого материалов:				**1088,80**	**42790**
260	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**17,3000**		**1908,66**	**33020**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1158,26	20038
262	С121-090201-0401 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	4,2000		13843,22	58142
		Дверные					
275	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	7,0000		996,23	6974
		Итого материалов:				272,90	1910
277	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 9	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2**	м2	15,0000		2708,99	40635
		Итого материалов:				1932,14	28982
280	Е11-100108-0101 Изм. и доп. вып. 9	**Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка**	м2 полотна	25,9848		13767,41	357743
		Итого материалов:				11687,38	303694
281	СЦ РК 8.04-08-2017 тех часть табл.6 п.2	**Надбавка за применение стали С245**	т	1,3908		5446,00	7574
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				579875
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				572301
Материалы -			Тенге				397414
Всего заработная плата -			Тенге				105541
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				58142
Накладные расходы -			Тенге				23464
Сметная прибыль -			Тенге				47661
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				643427
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				131
Сметная заработная плата -			Тенге				105541
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				7574
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				7574
Накладные расходы -			Тенге				311
Сметная прибыль -			Тенге				631
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				8516
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				651942
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				131

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				105541

РАЗДЕЛ 12.Отделочные работы(АРлист 13)

		Стен					
333	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**780,0000**		**917,93**	**715983**
		Итого материалов:				**340,74**	**265778**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**715983**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**715983**
Материалы -			Тенге				**265778**
Всего заработная плата -			Тенге				**442533**
		Накладные расходы -	Тенге				**29355**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59627**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**804966**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**548**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**442533**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**804966**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**548**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**442533**

РАЗДЕЛ 13. Кровля(АРлист 44)

		Утеплитель(АРлист4)					
348	**Е11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**900,0000**		**556,51**	**500862**
		Итого материалов:				**411,26**	**370131**
349	**Е11-120101-1303**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**900,0000**		**620,54**	**558486**
		Итого материалов:				**246,98**	**222278**

1	2	3	4	5	6	7	8
350	С121-110202-0205 в ценах IV квартала 2017 года	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011	м3	90,0000		25092,00	2258280
351	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	900,0000		575,56	518000
		Итого материалов:				336,02	302416
352	Е11-120101-1702 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	900,0000		309,33	278398
		Итого материалов:				284,39	255948
		Кровля					
355	Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	880,6590		443,39	390472
		Итого материалов:				64,37	56684
356	С121-100103-1006 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	880,6590		2287,36	2014384
357	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,6490		22042,11	124516
		Итого материалов:				3097,15	17496
359	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 6	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	2,3726		60107,92	142614
		Итого материалов:				1862,48	4419
361	Е11-090302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	6,1848		18239,15	112806
		Итого материалов:				4938,95	30546
362	С121-060408-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки фахверка	т	0,1310		253826,22	33266
363	СЦ РК 8.04-08-2017 тех часть табл.6 п.2	Надбавка за применение стали С245	т	14,2062		5446,00	77367

1	2	3	4	5	6	7	8
365	**С121-130205-0101 в ценах IV квартала 2017 года**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0,0720**		**178506,12**	**12852**
366	**Е11-120101-0902**	**Устройство подвесных желобов**	**м**	**62,0000**		**731,35**	**45344**
		Итого материалов:				**512,65**	**31784**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**7067648**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6219873**
Материалы -			Тенге				**1182557**
Всего заработная плата -			Тенге				**627075**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**4318783**
Накладные расходы -			Тенге				**255015**
Сметная прибыль -			Тенге				**517991**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6992879**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**778**
Сметная заработная плата -			Тенге				**627075**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**847775**
Материалы -			Тенге				**109145**
Всего заработная плата -			Тенге				**472613**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**77367**
Накладные расходы -			Тенге				**34759**
Сметная прибыль -			Тенге				**70603**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**953136**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**584**
Сметная заработная плата -			Тенге				**472613**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**7946015**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1362**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1099688**
		Вентиляция (смета 2-1-3)					
		Системы П1-П4					
3	**ОО"Веза-Азия"прилож.стр.59**	**Вентилятор радиальный ВРАН6-090-Т80-Н-01100/8-У2-1-Л90-0**	**шт**	**2,0000**		**545609,45**	**1091219**
8	**ОО"Веза-Азия"прилож.стр.59**	**Шкаф автоматической системы управления ШСАУ по ТПА 9900866**	**шт**	**2,0000**		**467135,22**	**934270**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**С123-050302-0405 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заслонка воздушная АЗД078.000-04,клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП5, сечением 800х1000 мм**	**шт.**	**4,0000**		**22461,53**	**89846**
18	**ОО"Веза-Азия"прилож.стр.59**	**Кондиционер ВЕРОСА-300-058-00-00У3**	**к-т**	**1,0000**		**655086,50**	**655087**
20	**ОО"Веза-Азия"прилож.стр.59**	**Комплект автоматики по бланк-заказу 1719246-АСТ**	**к-т**	**1,0000**		**651485,82**	**651486**
33	**ОО"Веза-Азия"прилож.стр.60**	**Вентилятор радиальный ВРАН6-050-Т80-Н-00037/4-У2-1-П0-0**	**шт**	**1,0000**		**167205,67**	**167206**
46	**ОО"Веза-Азия"прилож.стр.60**	**Вентилятор радиальный ВРАН6-040-Т80-Н-00037/4-У2-1-П0-0**	**шт**	**1,0000**		**132131,65**	**132132**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3721245**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**89846**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**89846**
Накладные расходы -			Тенге				**3684**
Сметная прибыль -			Тенге				**7482**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**101012**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3631399**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3631399**
Накладные расходы -			Тенге				**148887**
Сметная прибыль -			Тенге				**302423**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4082709**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**4183721**
		Заземление ПС (смета 2-2-6)					
1	**Ц13-080208-0205 Изм. и доп. вып. 9**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**600,0000**		**192,24**	**115344**
		Итого материалов:				**25,07**	**15044**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**С121-050301-3002 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9480**		**212677,61**	**201618**
3	**Ц13-080208-0104**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**35,0000**		**2194,19**	**76797**
		Итого материалов:				**1491,52**	**52203**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**393759**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**192141**
Материалы -			Тенге				**67247**
Всего заработная плата -			Тенге				**103740**
	Накладные расходы -		Тенге				**7878**
	Сметная прибыль -		Тенге				**16001**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**216020**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**122**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**103740**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**201618**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**201618**
	Накладные расходы -		Тенге				**8266**
	Сметная прибыль -		Тенге				**16791**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**226676**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				**442695**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**122**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**103740**

Освещение ПС (смета 2-2-7)

1	**С123-070201-0703 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты осветительные групповой IP54, Iнр 32А**	**шт.**	**2,0000**	**10988,43**	**21977**
2	**С123-070201-0701 в ценах IV квартала 2017 года**	**Щиты осветительные групповой IP54, Iнр 25А**	**шт.**	**2,0000**	**7767,88**	**15536**
3	**Ц13-080305-0910**	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**4,0000**	**3525,82**	**14103**
		Итого материалов:			**748,07**	**2992**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	С123-070203-0606 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-21 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2,0000		7210,19	14420
5	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2,0000		1018,06	2036
		Итого материалов:				17,16	34
8	С123-070106-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники светодиодные модели "ARCTIC.OPL ECO LED 1200" 47 Вт	шт.	94,0000		11841,76	1113125
9	Ц13-080305-0308	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке	шт.	60,0000		712,56	42754
		Итого материалов:				46,70	2802
20	С123-070218-1601 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP23 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,0000		186,71	2241
21	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	12,0000		300,74	3609
		Итого материалов:				6,21	75
22	С123-070218-1603 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP23 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	7,0000		199,97	1400
23	Ц13-080305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	7,0000		336,05	2352
		Итого материалов:				5,53	39
31	С123-070217-0107 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	34,0000		214,25	7285
33	С123-070220-0508 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с плоскими контактами, номинальное напряжение 12 В, номинальный ток от 10 А до 16 А	шт.	18,0000		320,34	5766
39	Ц13-080206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	300,0000		189,41	56823
		Итого материалов:				30,84	9251

1	2	3	4	5	6	7	8
40	С123-061710-0506 в ценах IV квартала 2017 года	Миниканал 50х20	м	300,0000		448,00	134400
45	С123-070202-0506 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки рапределительные	шт.	100,0000		306,04	30604
46	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	100,0000		2952,18	295218
		Итого материалов:				321,82	32182
48	С123-060145-1504 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,0000		244743,99	489488
49	С123-060145-0404 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,3500		148429,67	51950
50	ТОО"Мир Шнура"прилож.стр.39	Трос стальной в ПВХ d 4мм	м	130,0000		61,45	7989
51	С124-040207-3990 в ценах IV квартала 2017 года	Устройство натяжное ГОСТ Р 51177-98	комплект	13,0000		1605,48	20871
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				2333947
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				424884
Материалы -			Тенге				47375
Всего заработная плата -			Тенге				300479
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				7989
Накладные расходы -			Тенге				17420
Сметная прибыль -			Тенге				35384
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				477689
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				351
Сметная заработная плата -			Тенге				300479
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1909063

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1909063
		Накладные расходы -	Тенге				78272
		Сметная прибыль -	Тенге				158987
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2146321
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2624010
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				351
		Сметная заработная плата -	Тенге				300479

Маслосборник емк.135м3 (смета 6-1-1)

7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	741,7306		22,21	16472
		Итого эксплуатация машин:				22,21	16472
8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	774,7306		120,55	93394
		Итого эксплуатация машин:				51,24	39697
9	С121-010401-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	774,7306		1429,57	1107532
10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,5421		661,22	42677
		Итого оплата труда:				661,22	42677
11	Е11-010203-0105	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	56,6775		93,62	5306
		Итого оплата труда:				93,62	5306
28	С122-041003-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Лахта	кг	287,1000		938,40	269415
29	Е11-061301-0104	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25 W8 сульфатостойкого	м3	26,7000		37164,96	992304
		Итого материалов:				29639,21	791367

1	2	3	4	5	6	7	8
30	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4472		233746,94	104532
31	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7488		224353,07	167996
32	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,1960		13806,12	16512
		Итого материалов:				275,40	329
33	С122-041003-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Лахта	кг	440,5500		938,40	413412
34	Е11-130501-0303	Первый слой оклейки мембраной PLANTER standart	м2	124,8000		2132,25	266105
		Итого материалов:				1461,14	182350
35	Е11-130301-0101	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	124,8000		39,75	4961
		Итого эксплуатация машин:				1,03	128
36	С121-100501-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	27,4560		313,88	8618
37	Е11-130501-0303	Первый слой оклейки Техноэластом	м2	124,8000		1238,86	154609
		Итого материалов:				567,75	70855
38	Е11-130501-0304	Последующий слой оклейки Техноэластом	м2	124,8000		1056,59	131863
		Итого материалов:				567,75	70855
41	Е11-060801-0103	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 W8 сульфатостойкого	м3	13,4000		37536,87	502994
		Итого материалов:				32212,86	431652

1	2	3	4	5	6	7	8
42	С122-041003-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Лахта	кг	221,1000		938,40	207480
43	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0725		233746,94	16947
44	С121-050301-3202 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8100		203932,74	573051
45	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0725		13806,12	1001
		Итого материалов:				275,40	20
46	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,8100		10512,94	29541
		Итого материалов:				275,40	774
47	Е11-130301-0101	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	53,0529		39,75	2109
		Итого эксплуатация машин:				1,03	54
48	С121-100501-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	11,6716		313,88	3663
49	Е11-130501-0101	Оклейка рулонными материалами техноэласт ЭПП на праймере битумном 1 слой	м2	53,0529		2238,19	118742
		Итого материалов:				1333,09	70724
50	Е11-130501-0102	Оклейка рулонными материалами техноэласт ЭПП на праймере битумном добавлять на каждый последующий слой	м2	53,0529		1298,32	68880
		Итого материалов:				878,40	46602
51	Е11-130601-0101	Первый слой оклейки бетонных поверхностей профилированной мембранной PLANTER standart	м2	53,0529		2568,70	136277
		Итого материалов:				599,06	31782

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**С121-080102-0707 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированная мембрана PLANTER standart**	**м2**	**53,0529**		**394,21**	**20914**
		Горловина					
65	**Е11-160101-0207 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладна сальника диаметр до 250 мм.**	**м труб**	**0,3000**		**6883,55**	**2065**
		Итого материалов:				**4878,53**	**1464**
66	**Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6**	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм**	**1сальник**	**1,0000**		**5915,93**	**5916**
		Итого материалов:				**3476,18**	**3476**
67	**Е11-460401-0107**	**Сверление отверстия диаметром 150мм**	**м3**	**0,0026**		**16792,15**	**44**
		Итого материалов:				**1598,00**	**4**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**5485331**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5477350**
Материалы -			Тенге				**1697315**
Всего заработная плата -			Тенге				**769533**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2893559**
Накладные расходы -			Тенге				**224571**
Сметная прибыль -			Тенге				**456154**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6158075**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**922**
Сметная заработная плата -			Тенге				**769533**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**7981**
Материалы -			Тенге				**4940**
Всего заработная плата -			Тенге				**3007**
Накладные расходы -			Тенге				**327**
Сметная прибыль -			Тенге				**665**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**8973**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3007**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**6167048**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**926**
Сметная заработная плата -			Тенге				**772540**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Инженерные сети (смета 6-1-2)					
		РАЗДЕЛ 3.Маслоотводы(Н2)					
89	**Е11-010205-1201**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**58,3230**		**-929,70**	**-54223**
		Итого эксплуатация машин:				**-929,70**	**-54223**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**-54223**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-54223**
Всего заработная плата -			Тенге				**-34845**
Накладные расходы -			Тенге				**-2223**
Сметная прибыль -			Тенге				**-4516**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**-60962**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**-50**
Сметная заработная плата -			Тенге				**-34845**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**-60962**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**-50**
Сметная заработная плата -			Тенге				**-34845**
		Выгреб произв. 0,15 м3 (смета 6-1-3)					
1	**Е11-010101-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**64,5421**	**111,38**	**7188**	
		Итого эксплуатация машин:			**103,58**	**6685**	
2	**Е11-010102-0309**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**22,0759**	**160,98**	**3554**	
		Итого материалов:			**0,13**	**3**	
3	**Е11-010102-0309 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**120,6300**	**177,06**	**21359**	
		Итого материалов:			**0,13**	**15**	

1	2	3	4	5	6	7	8
4	С341-020101-1010 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	37,5290		413,07	15502
5	Е11-010205-0303 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,4126		2672,33	6447
		Итого оплата труда:				2672,33	6447
6	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	66,8867		1105,24	73926
		Итого эксплуатация машин:				1105,24	73926
7	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	135,1745		22,21	3002
		Итого эксплуатация машин:				22,21	3002
8	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	135,1745		143,79	19436
		Итого эксплуатация машин:				61,00	8246
9	Е11-010201-0502	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	0,6250		143,79	90
		Итого эксплуатация машин:				61,00	38
10	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная, В 7,5 сульфатостойкий, W8. Устройство	м3	0,5000		26313,84	13157
		Итого эксплуатация машин:				646,38	323
		Итого материалов:				24727,43	12364
11	Е11-130301-0101	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	6,2500		39,75	248
		Итого эксплуатация машин:				1,03	6
12	С121-100501-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	1,3750		313,88	432

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Е11-130501-0101	Оклейка рулонными материалами техноэласт ЭПП на праймере битумном 1 слой	м2	4,9063		2204,91	10818
		Итого материалов:				1299,82	6377
14	Е11-130501-0102	Оклейка рулонными материалами техноэласт ЭПП на праймере битумном добавлять на каждый последующий слой	м2	4,9063		1265,04	6207
		Итого материалов:				845,13	4146
15	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	4,9063		731,03	3587
		Итого материалов:				459,93	2257
16	Е11-110101-1102 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,9063		726,06	3562
		Итого материалов:				688,33	3377
17	Е11-230601-0108 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	2,1300		38901,27	82860
		Итого материалов:				26730,66	56936
18	Е11-230601-0102 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	0,3000		65349,90	19605
		Итого материалов:				26014,09	7804
19	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,1400		731,03	2295
		Итого материалов:				459,93	1444
20	С121-040301-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Колодцы и коробки железобетонные КС20.12а	м3	0,6700		62910,51	42150
21	С121-040301-0501 ССЦ РК 8.04-08-2017 раздел 21-02	Надбавка за сульфатостойкость ботона Ж/б изделий		2,4300		270,00	656
22	С121-040301-0115 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	шт.	1,0000		16214,94	16215
23	С121-040301-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	1,0000		10636,98	10637

1	2	3	4	5	6	7	8
24	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	3,0000		3254,85	9765
25	С121-040302-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,0000		27608,58	27609
26	С121-040302-0113 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-1	шт.	1,0000		24468,40	24468
27	С122-041003-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Состав пленкообразующий упрочняющий для бетона Лахта	кг	8,2500		938,40	7742
28	Е11-130301-0101	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	23,2473		39,75	924
		Итого эксплуатация машин:				1,03	24
29	С121-100501-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	5,1144		313,88	1605
30	Е11-130501-0101	Оклейка рулонными материалами техноэласт ЭПП на праймере битумном 1 слой	м2	23,2473		2204,91	51258
		Итого материалов:				1299,82	30217
31	Е11-130501-0102	Оклейка рулонными материалами техноэласт ЭПП на праймере битумном добавлять на каждый последующий слой	м2	23,2473		1265,04	29409
		Итого материалов:				845,13	19647
40	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5000		503,26	1761
		Итого материалов:				5,25	18
41	Е11-160501-0211 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4000		1335,38	534
		Итого материалов:				61,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8
42	С123-010506-0109 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	3,5000		802,85	2810
43	С123-010506-0111 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 160х4,9 ГОСТ 22689-2014	м	0,4000		1681,27	673
44	С123-020303-2609 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		3754,31	3754
45	Е11-460302-0402	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отверст.	2,0000		403,46	807
		Итого эксплуатация машин:				174,38	349
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				526052
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				523757
Материалы -			Тенге				144588
Всего заработная плата -			Тенге				148978
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				147859
Местные материалы -			Тенге				656
Транспортные расходы -			Тенге				15502
Накладные расходы -			Тенге				21474
Сметная прибыль -			Тенге				43618
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				588849
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				189
Сметная заработная плата -			Тенге				148978
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				2296
Материалы -			Тенге				43
Всего заработная плата -			Тенге				2167
Накладные расходы -			Тенге				94
Сметная прибыль -			Тенге				191
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				2581
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2
Сметная заработная плата -			Тенге				2167
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				591430
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				191
Сметная заработная плата -			Тенге				151145

1	2	3	4	5	6	7	8
		Протокол замены №2					
10	**Е11-080401-0304 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**200,0000**		**1495,50**	**299101**
		Итого материалов:				**479,92**	**95985**
		Решетки(КЖлист9)					
14	**Е11-080201-0703**	**Установка металлических решеток приямков**	**т**	**9,0000**		**72504,66**	**652542**
		Итого материалов:				**33368,55**	**300317**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**951643**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**951643**
Материалы -			Тенге				**396302**
Всего заработная плата -			Тенге				**501055**
		Накладные расходы -	Тенге				**39017**
		Сметная прибыль -	Тенге				**79253**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1069913**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**640**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**501055**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1069913**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**640**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**501055**
		Протокол замны №3					
		Общестроительные работы (смета 2-1-1)					
7	**Е11-150108-1701**	**Стены фасадов зданий. Облицовка искусственными плитами на металлическом каркасе**	**м2 поверхности облицовки**	**550,8780**		**2736,45**	**1507453**
		Итого материалов:				**397,23**	**218824**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1507453**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1507453**
Материалы -			Тенге				**218824**
Всего заработная плата -			Тенге				**1282959**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**61806**
		Сметная прибыль -	Тенге				**125541**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1694799**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1493**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1282959**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1694799**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1493**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1282959**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**29028418**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6278641**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1121651**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**425214**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**21612623**
		- перевозка грузов	Тенге				**15502**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**29028418**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1190165**
	ИТОГО:		Тенге				**30218583**
	Сметная прибыль		Тенге				**2417487**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**32636070**
Итого в текущих ценах к=1,09371426671			Тенге				**35 694 535**
НДС 12%			Тенге				**4 283 344**
Всего по акту			Тенге				**39 977 879**

м.п. Заказчик

Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик

Директор Умбеталиев Е.Е., БИН 940940000691
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора

Эксперт технического надзора Макишев К., ИИН 681003300475, аттестаты KZ00VJE00017075. KZ54VJE00018528. KZ70VJE00017076
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата, печать)