Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«28» 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Электромонтаж», г. Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра 7/1**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Құдайберген Әбутәліп Спашұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Жас-Оркен» в г.Петропавловске СКО (строительство ПС 110/10 кВ. ЛЭП 110кВ)»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», руководитель - Сабралин С.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Құрылыс-Паритет», ТОО «Иртышэлектромонтаж»;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **АО КазНИПИИТЭС «Энергия», №4229-201-02-т.3**;
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска» от 15.12.2017г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Напряжение сети – 110/10 кВ.
Категория по надежности – I и II.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)	1820	1820
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)	8550	8550
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- **Комплектное распредустройство КРУЭ 110кВ ЯГТ-110, 1 к-т;**
- **Трансформатор силовой трехфазный с расщепленной обмоткой НН двухобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТРДН-25000/110, номинальная мощность 25000 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 11920-93, 2 шт;**
- **Комплексное распределительное устройство К-07М АЕ 10 кВ 1600А, 62 шк, 2 шк ввода питания, 1 к-т;**
- **Дугогасящий сухой агрегат АЗДПС-300/10 У3, 4 к-т;**
- **Пофазоизолированный токопровод с литой изоляцией DURESCA 12/1600-А, 1 к-т;**
- **Щит распределительный постоянного тока (4 шкафа), 1 к-т;**
- **Шкаф защиты и автоматики трансформатора ШЭРА-ТТ-40015, 2 шт;**
- **Щит переменного тока 0,4 кВ, 1 к-т;**
- **Телеметрический комплекс "Телур", 1 к-т;**
- **Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией, с кожухом модели ТСЛЗ-400/6/10-0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85, 2 шт;**
- **Шкаф регулирования напряжения трансформаторов и шинных ТН 110 кВ ШЭРА-РН-ТН110-4005, 1 шт;**
- **Шкаф Оперативной блокировки ШЭРА-ОБ-2001, 1 шт;**
- **Шкаф УСПД, 1 к-т;**
- **Шкаф центральной сигнализации ШЭРА-ЦС-1002, 1 шт;**
- **Шкаф учета 110кВ, 1 к-т;**

- **Заземлитель однополюсный ЗОН-110М-ПУХЛ1, 2 шт;**
- **Шкаф автоматической системы управления ШСАУ по ТПА 9900865, 4 шт;**
- **Шкаф ШЗВ 200, 4 к-т;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _апрель 2018г._____;
месяц, год
окончание работ _декабрь 2021г._____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18 месяцев;
фактически, месяц: 44 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,48% и фактически применено 96% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____ 27.12.21 Казановский А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайона «Жас-Оркен» в г.Петропавловске СКО (строительство ПС 110/10 кВ. ЛЭП 110кВ)»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,

и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Құдайберген Әбутәліп Спанұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)