Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, Тел.: 87252777999

Субподрядчик: ТОО "ЖайлыАктау" ОБЛАСТЬ АБАЙ, АЯГОЗСКИЙ РАЙОН, АЯГОЗ Г.А., Г.АЯГОЗ, улица Ж.Кудерина, дом 41, БИН 090140001364

Наименование строительства и его адрес: Строительство ИКС и благоустройство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат **за Декабрь 2023 года**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№УСС/01-06-2023/№3	01.06.2023г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство ИКС и благоустройство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области"	13 495 235,54	12 049 317,45							1 445 918,09	13 495 235,54
Всего итого:	**13 495 235,54**	**12 049 317,45**							**1 445 918,09**	**13 495 235,54**

Субподрядчик: ТОО "ЖайлыАктау"

Директор: Ержанұлы Ербол

М.П

Подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Руководитель: Момбеков Ж.А.

М.П

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
24ИКС60
Форма

Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью"УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224, г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119, Тел.: 87252777999

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ЖайлыАқтау" ОБЛАСТЬ АБАЙ, АЯГОЗСКИЙ РАЙОН, АЯГОЗ Г.А., Г.АЯГОЗ, улица Ж.Кудерина, дом 41, БИН 090140001364

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ИКС и благоустройство 60-ти квартирного 5-ти этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №УСС/01-06-2023/№3 от 01.06.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1 за Декабрь 2023 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Сети электроснабжения									
		Силовое электрооборудование										
9	3	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0873	346394		30240		30240	–	32659
						–		–		–	2419	
10	4	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02706	349485		9457		9457	–	10214
						–		–		–	757	
11	5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0027	349485		944		944	–	1020
						–		–		–	76	
12	15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	6,3	186,35	83,32	1174	525	–	661	1982
						103,03	42,71	649	269	–	147	
13	17	247-301-0331	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	2	30599		61198		61198	–	66094
						–		–		–	4896	
14	19	243-201-0103	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 3x1,5-0,66 К=1,020;	км	0,0051	294321		1501		1501	–	1621

						–		–		–	120	
15	20	243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2 К=1,020;	км	0,0051	59665		304		304	–	328
						–		–		–	24	
16	21	243-142-0307	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2 К=1,020;	км	0,0051	94730		483		483	–	522
						–		–		–	39	
		Опоры наружного освещения Н=3 м - 13 шт										
17	24	247-306-0201	Опора несиловая торшерная прямостоячная трубчатая НП-3,0/4,0-02-ц, прим. К=13,000;	шт.	7	39289		275023		275023	–	297025
						–		–		–	22002	
18	26	252-207-3980	Вводной щиток ТВ-2, прим. К=13,000;	шт.	13	717		9321		9321	–	10067
						–		–		–	746	
19	28	241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм К=13,000;	м	39	194		7566		7566	–	8171
						–		–		–	605	
20	30	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 К=13,000;	км	0,052	220596		11471		11471	–	12389
						–		–		–	918	
21	32	247-105-0104	Светильник садово-паркового освещения типа Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 К=13,000;	шт.	13	67860		882180		882180	–	952754
						–		–		–	70574	
		Кабельная линия уличного освещения										
22	43	241-204-0101	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 63 ГОСТ Р 54475-2011	м	75	791		59325		59325	–	64071
						–		–		–	4746	
23	45	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,2 м	м	195	63		12285		12285	–	13268
						–		–		–	983	
24	47	243-907-0109	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м	30	223		6690		6690	–	7225
						–		–		–	535	
25	50	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	50	339,92	136,47	16996	6824	2038	7505	26461
						162,7	45,76	8135	2288	–	1960	
26	51	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,226	398985		90171		90171	–	97385

						–		–		–	7214	
27	53	515-301-0269(об)	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 9601-3474, прим.	шт.	1	86786		86786		–	–	86786
						–		–		86786	–	
		Линия ВЛЗ-10 кВ. Концева ж/б опора 10 кВ с РЛНД Кр10-1.2с 2 шт										
28	55	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5 К=2,000;	шт.	4	77850		311400		311400	–	336312
						–		–		–	24912	
29	57	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и К=2,000;	шт.	4	8347		33388		33388	–	36059
						–		–		–	2671	
30	59	252-207-1709	Ограничитель перенапряжения К=2,000;	шт.	6	14111		84666		84666	–	91439
		Кабельная линия 0,4 кВ				–		–		–	6773	
36	132	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,140;	м3 грунта	3,402	161,31	161,31	549	549	–	113	715
						–	46,02	–	157	–	53	
37	133	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,860;	м3 грунта	20,898	228,62	228,62	4778	4778	–	626	5836
						–	41,6	–	869	–	432	
38	134	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	16,2	318,02	318,02	5152	5152	–	675	6293
						–	57,87	–	937	–	466	
39	135	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	16,2	119,57	16,54	1937	268	–	1288	3483
						103,03	7,39	1669	120	–	258	
40	136	1101-0205-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	8,1	1045,32	83,32	8467	675	–	5859	15472
						962	42,71	7792	346	–	1146	
41	137	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	90	261,54	163,92	23539	14753	–	11587	37936
						97,62	81,19	8786	7307	–	2810	
42	138	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР=72 %	м кабеля	125	196,46	163,92	24558	20490	–	10236	37578
						32,54	81,19	4068	10149	–	2784	
43	139	1308-0206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	24	356,37	2,96	8553	71	665	5630	15318
						325,69	0,13	7817	3	–	1135	

44	142	1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,09	33593,41	22751,11	3023	2048	–	1571	4962
						10842,3	17777,78	976	1600	–	368	
45	144	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76 %	канало-километр трубопровода	0,019	250849,08	73028,08	4766	1388	–	2825	8198
						177821	17774,88	3379	338	–	607	
46	146	1308-0201-0904	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	43	857,38	421,89	36867	18141	1935	16790	57950
						390,48	151,84	16791	6529	–	4293	
47	147	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	149	703,43	361,34	104811	53840	7335	45660	162509
						292,86	132,76	43636	19781	–	12038	
48	148	1308-0201-0804	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	12	741,77	359,94	8901	4319	482	4056	13994
						341,67	127,74	4100	1533	–	1037	
49	150	1308-0201-2504	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	54104,55	41032,68	216418	164131	223	79700	319807
						13016	14657,76	52064	58631	–	23689	
		Кабельная линия 0,4 кВ от ПР до ШУР кнс										
50	152	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,140;	м3 грунта	3,164	161,31	161,31	510	510	–	105	664
						–	46,02	–	146	–	49	
51	153	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 % К=0,860;	м3 грунта	19,436	228,62	228,62	4443	4443	–	582	5427
						–	41,6	–	809	–	402	
52	154	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	12,9	318,02	318,02	4102	4102	–	538	5011
						–	57,87	–	747	–	371	
53	155	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	12,9	119,57	16,54	1542	213	–	1025	2772
						103,03	7,39	1329	95	–	205	
54	156	1101-0205-0501	Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %	м3 грунта	9,63	1045,32	83,32	10066	802	–	6966	18395
						962	42,71	9264	411	–	1363	
55	157	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	107	261,54	163,92	27985	17539	–	13775	45101
						97,62	81,19	10445	8687	–	3341	
56	158	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР=72 %	м кабеля	15	196,46	163,92	2947	2459	–	1228	4509

						32,54	81,19	488	1218	–	334	
57	159	1308-0201-3414	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях НР=72 %	м	20	54,14	0,35	1083	7	78	721	1948
						49,91	0,15	998	3	–	144	
58	161	1310-0904-0101	Прокладка сигнальной ленты НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,107	33591,83	22749,53	3594	2434	–	1868	5899
						10842,3	17775,7	1160	1902	–	437	
59	163	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	20	3796,78	–	75936	–	72682	2343	84541
						162,7	–	3254	–	–	6262	
60	164	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	87	335,78	156,81	29213	13642	–	15492	48281
						178,97	68,36	15570	5947	–	3576	
61	165	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	6	339,95	136,5	2040	819	245	901	3176
						162,7	45,83	976	275	–	235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1						**11 479 696**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						508 684				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						634 231				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						243 150				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						373 814				
		- оборудование, тенге						9 240 788				
		- накладные расходы, тенге						556 334				
		в т.ч. зарплата, тенге						50 071				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						165 845				

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**11 479 696**				
		Временные здания и сооружения 1%	**1%**					**22 389**				
		ИТОГО						**11 502 085**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,636%	**0,636%**					**14 382**				
		ИТОГО						**11 516 466**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**2%**					**45 514**				
		Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.						**11 561 980**				
		Итого в текущих ценах на 2023 год - 100 %, (МРП = 3201) К=1,097	**1,097**					**12 683 492**				
		Итого с понижающим коэффициентом k=0,95	**0,95**					**12 049 317**				
		НДС (12 %)	**12%**					**1 445 918**				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ						**13 495 236**				

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ЖайлыАктау", БИН 090140001364

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ержанұлы Ерболат

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик)

ТОО "УниверсалСтройСервис", БИН 040940024224

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Момбеков Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)