аказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04 г.
№73

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратас Майнинг"

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройконсалтинг LTD"

Авторский надзор: Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП на ПХВ "Енбек"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра города Туркестана (дорожная часть, улица №9 от улицы №40 до улицы №24; улица №40 от улицы №9 до улицы №13; улица №11 от улицы №24 до улицы №32; улицы №24 от улицы №11 до улицы №9; улица №32 от трассы Западная Европа-Западный Китай до улицы №9)" (улица №11 от трассы Шымкент-Туркестан до улицы №32, улица №9 от трассы Шымкент-Туркестан до улицы №32, улица №32 от улицы №11 до улицы №9 (II-очередь)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 26.11.2020г.

еспубликанский бюджет

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость с начала года	СМР в базовых ценах 2019 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР базовых ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце (ноябрь)	Всего к оплате
				по монтажу оборудования с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
атраты подрядчика	156 938 123	16 814 799	129 913 606						4 367 066	40 759 284
слуги технического надзора	5 084 795	544 799							141 493	1 320 601
слуги авторского надзора	1 757 707	188 326							48 911	456 504
сего по стройке	**163 780 625**	**17 547 924**	**129 913 606**	-	-	-	-	-	**4 557 470**	**42 536 389**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства"
Туркестанской области

Шайкенов А.Б.

Ведущий специалист

Технический надзор:
Директор филиала г.Туркестан
ТОО "Стройконсалтинг LTD"

Джерашев Т.

Инженер эксперт

Аттаулов Р.Т.

Авторский надзор:
Директор филиала "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК

Садабаев Е.М.

Гл. инженер проекта

Ботанов А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Каратас Майнинг"

Майусов А.С.

Руководитель проекта

Желнов А.Ю.

Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

казчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

дрядчик: ТОО "Каратас Майнинг"

хнический надзор: ТОО "Стройконсалтинг ЛТД"

торский надзор: ФРГП "Енбек-Кызылорда"

именование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра города Туркестана (дорожная часть, улица №9 от улицы №40 до улицы №24; улица №40 от улицы №9 до улицы №13; улица №11 от улицы №24 до улицы №32; улицы №24 от улицы №11 до улицы №9; улица №32 от трассы Западная Европа-Западный Китай до улицы №9)" (улица №11 от трассы Шымкент-Туркестан до улицы №32, улица №9 от трассы Шымкент-Туркестан до улицы №32, улица №32 от улицы №11 до улицы №9 (II-очередь)

говор подряда (контракт) № 109 от 22 мая 2020 года

Акт выполненных работ №3
за ноябрь 2020 года

ставлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		СМЕТА 2-1.Улица №9 с ПК0+0.00-ПК8+66.55										
		БОКОВЫЕ ПРОЕЗДЫ										
32	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов -ЭМУЛЬСИИ	т	1,25	102673,45	1725,21	128342	2157	126185	1173	139876	
					--	868,84	--	1086		10361		
33	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /5СМ/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3837,5	1321,94	96,94	5072936	372015	4539230	294381	5796702	
					42,13	28,89	161691	110884		429385		
34	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3837,5	295,32	0,04	1133273	166	1132241	935	1224945	
					0,23	--	866	--		90737		
		ТРОТУАРЫ										
45	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см /10СМ/. Устройство	м2 покрытия	121	567,41	125,66	68656	15205	23166	37907	115089	
					250,29	39,79	30285	4814		8525		
46	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	121	-52,89	-8,85	-6399	-1071	-3982	-1781	-8835	
					-11,12	-2,51	-1346	-303		-654		
47	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка 10СМ. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	12,1	3313,88	1017,15	40098	12308	26171	4578	48250	
					133,78	216,51	1619	2620		3574		
48	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	121	404,55	36,67	48951	4437	119	49841	106695	
					366,90	14,49	44395	1753		7903		
49	ТОО СТТОО Отау Строй	Плиты тротуарные 6 см	м2	121	4553,57	--	550982	--	--	--	550982	
					--	--	--	--		--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	50	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	500	1251,92	30,44	625960	15221	251269	394398	1101986	
						718,94	11,43	359470	5713		81629		
10	51	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91(БР100.20.08)	м3	8	39517,00	--	316136	--	316136	--	341427	
						--	--	--	--		25291		
				ТРОТУАРЫ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ									
11	52	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см /10СМ/. Устройство	м2 покрытия	130	567,41	125,66	73763	16336	24889	40727	123649	
						250,29	39,79	32538	5173		9159		
12	53	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	130	-52,89	-8,85	-6875	-1151	-4278	-1914	-9492	
						-11,12	-2,51	-1446	-326		-703		
13	54	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка 10СМ. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	13	3313,88	1017,15	43080	13223	28118	4918	51838	
						133,78	216,51	1739	2815		3840		
14	55	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	130	404,55	36,67	52592	4767	128	53548	114631	
						366,90	14,49	47697	1884		8491		
15	56	ТОО СТТОО Отау Строй	Плиты тротуарные 6 см	м2	130	4553,57	--	591964	--	--	--	591964	
						--	--	--	--		--		
16	57	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	49	1251,92	30,44	61344	1492	24624	38651	107995	
						718,94	11,43	35228	560		8000		
17	58	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (БР100.20.08)м3	м3	0,784	39517,00	--	30981	--	30981	--	33460	
						--	--	--	--		2479		
18	59	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /засыпка/. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн". "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	7	165,21	158,85	1156	1112	--	270	1540	
						6,36	47,19	44	330		114		
19	60	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т -4 ПРОХОДА. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7	96,76	96,76	677	677	--	182	928	
						--	36,16	--	253		69		
20	61	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	7	8,51	8,51	60	60	--	14	79	
						--	2,74	--	19		6		
21	62	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	7	79,82	67,95	559	476	20	122	736	
						8,97	15,30	63	107		54		
22	63	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы /внесение плодородного слоя/. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	5,4	127,97	123,05	691	664	--	161	921	
						4,93	36,55	27	197		68		
23	64	Е11-010107-1501 1101-0107-1501 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1	м2 спланированной поверхности	27	3,00	3,00	81	81	--	26	116	
						--	1,35	--	36		9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					СЪЕЗДЫ ПРАВОСТОРОННИЕ								
24	90	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	800	4,40	4,40	3524	3524	--	1141	5038	
						--	1,98	--	1585		373		
25	91	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см /25 см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	754,29	121,20	97,64	91422	73646	479	42112	144216	
						22,93	28,76	17297	21695		10683		
26	92	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	188,5725	668,60	612,41	126079	115484	--	49492	189617	
						56,19	186,83	10595	35231		14046		
			СМЕСЬ ПО РЕЦЕПТУ С-6										
27	93	С121-010201-0603 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Смесь щебёночная с непрерывной гранулометрией С6 (для оснований) - приготовленный согласно рецепту	м3	23,88585	2644,00	--	63154	--	63154	--	68207	
						--	--	--	--		5052		
28	94	С121-010201-0602 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	23,88585	2770,00	--	66164	--	66164	--	71457	
						--	--	--	--		5293		
29	95	С121-010201-0601 2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	35,828775	3467,00	--	124218	--	124218	--	134156	
						--	--	--	--		9937		
30	96	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	155,258025	1097,00	--	170318	--	170318	--	183943	
						--	--	--	--		13625		
31	97	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	13,1372175	29,00	--	381	--	381	--	411	
						--	--	--	--		30		
32	98	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов -БИТУМ.эмульсия	т	0,23475	102673,45	1725,21	24103	405	23698	220	26269	
						--	868,84	--	204		1946		
33	99	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см /12 СМ/. Устройство	м2	304,75	2104,39	189,93	641314	57881	556265	45621	741889	
						89,15	49,46	27168	15073		54955		
34	100	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов -ЭМУЛЬСИИ	т	0,1	102673,45	1725,21	10267	173	10094	94	11190	
						--	868,84	--	87		829		
35	101	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 /10см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	304,75	1364,00	96,72	415680	29475	373365	23348	474150	
						42,13	28,80	12840	8778		35122		
36	102	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	304,75	1827,72	0,24	556998	75	556510	446	602039	
						1,35	--	413	--		44595		
37	106	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	190	1586,45	30,44	301426	5784	159043	149871	487401	
						718,94	11,43	136599	2171		36104		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	107	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	8,17	39517,00	--	322854	--	322854	--	348682	
						--	--	--	--		25828		
			ИТОГО ПО СМЕТА 2-1. Улица №9 с ПК0+0.00-ПК8+66.55	**Тенге**								**13 924 147**	
			СМЕТА 2-3.Улица №32 с ПК12+19.78-16+91.78										
					БОКОВЫЕ ПРОЕЗДЫ								
9	32	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов -ЭМУЛЬСИИ	т	0,74	102673,45	1725,21	75978	1277	74701	694	82807	
						--	868,84	--	643		6134		
0	33	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /5СМ/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2300	1321,94	96,94	3040457	222967	2720581	176437	3474245	
						42,13	28,89	96909	66458		257351		
1	34	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2300	295,32	0,04	679225	99	678607	561	734169	
						0,23	--	519	--		54383		
					ТРОТУАРЫ								
2	45	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см /10СМ/. Устройство	м2 покрытия	62,9	567,41	125,66	35690	7904	12043	19706	59827	
						250,29	39,79	15743	2503		4432		
3	46	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	62,9	-52,89	-8,85	-3327	-557	-2070	-926	-4593	
						-11,12	-2,51	-700	-158		-340		
	47	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка 10СМ. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	6,29	3313,88	1017,15	20844	6398	13605	2380	25082	
						133,78	216,51	841	1362		1858		
	48	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	62,9	404,55	36,67	25446	2306	62	25909	55464	
						366,90	14,49	23078	911		4108		
	49	ТОО СТТОО Отау Строй	Плиты тротуарные 6 см	м2	62,9	4553,57	--	286420	--	--	--	286420	
						--	--	--	--		--		
	50	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	62	1251,92	30,44	77619	1887	31158	48905	136646	
						718,94	11,43	44574	708		10122		
	51	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,992	39517,00	--	39201	--	39201	--	42337	
						--	--	--	--		3136		
					ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ								
	52	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см /10СМ/. Устройство	м2 покрытия	55,3	567,41	125,66	31378	6949	10588	17325	52598	
						250,29	39,79	13841	2200		3896		
	53	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	55,3	-52,89	-8,85	-2925	-490	-1820	-814	-4038	
						-11,12	-2,51	-615	-139		-299		
	54	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /5СМ/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	55,3	1321,94	96,94	73103	5361	65412	4242	83533	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						42,13	28,89	2330	1598		6188		
2	55	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	55,3	295,32	0,04	16331	2	16317	13	17652	
						0,23	--	12	--		1308		
3	56	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	69	1251,92	30,44	86382	2100	34675	54427	152074	
						718,94	11,43	49607	788		11265		
4	57	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,104	39517,00	--	43627	--	43627	--	47117	
						--	--	--	--		3490		
			ИТОГО ПО СМЕТА 2-3.Улица №32 с ПК12+19.78-16+91.78	**Тенге**								**5 241 340**	
			СМЕТА 4-1.Наружное освещение и электроснабжение										
					РАЗДЕЛ 2. ОПОРА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С СВЕТИЛЬНИКОМ -91ШТ								
5	19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,3	16450,33	1089,24	37836	2505	32605	2957	44056	
						1185,30	227,35	2726	523		3263		
6	20	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	20,7	25822,93	1904,40	534535	39421	357445	132975	720910	
						6650,66	408,57	137669	8457		53401		
7	21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	165,6	854,37	21,09	141484	3493	94634	40709	196768	
						261,82	2,51	43357	415		14575		
8	22	Прайс "КазсветGrOuP"	Закладной элемент фундамента КМ-3-22/4 (СТВ-10)	шт.	46	16392,86	--	754071	--	754071	--	814397	
						--	--	--	--		60326		
9	23	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	46	8786,84	5952,80	404195	273829	--	198082	650459	
						2834,04	2548,62	130366	117237		48182		
10	24	Прайс "КазсветGrOuP"	Опора граненная горячего цинкования L 10м СТВ-10-3	шт.	46	102290,52	--	4705364	--	4705364	--	5081793	
						--	--	--	--		376429		
	25	Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	46	10739,38	5874,15	494012	270211	23334	212340	762859	
						4357,98	2053,24	200467	94449		56508		
	26	Прайс "КазсветGrOuP"	Кронштейн 1,5м ИВА	шт.	46	23223,21	--	1068268	--	1068268	--	1153729	
						--	--	--	--		85461		
	27	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	46	4647,37	927,71	213779	42675	81266	84775	322438	
						1953,00	606,62	89838	27904		23884		
	28	С123-070103-1060 2307-0103-1060 РСНБ РК 2015 прим	Светильники уличные светодиодные типа LED LSOA 120W	шт.	46	54718,00	--	2517028	--	2517028	--	2718390	
						--	--	--	--		201362		
	29	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	46	2238,89	120,33	102989	5535	58363	28952	142496	
						849,80	24,36	39091	1121		10555		
	30	С121-130201-1107 2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	Заземляющий болт М10х8 ГОСТ 28778-90	шт.	46	167,00	--	7682	--	7682	--	8297	
						--	--	--	--		615		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	31	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	690	317,77	147,15	219260	101537	31197	83833	327341	
						125,40	43,35	86526	29908		24247		
8	32	С123-060128-0801 2306-0128-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,69	177603,00	--	122546	--	122546	--	132350	
						--	--	--	--		9804		
9	33	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	46	3014,41	477,15	138663	21949	--	89530	246449	
						2537,26	165,95	116714	7634		18255		
0	34	С123-070202-0107 2307-0202-0107 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	46	2311,00	--	106306	--	106306	--	114810	
						--	--	--	--		8504		
1	35	С123-070207-0211 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	46	804,00	--	36984	--	36984	--	39943	
						--	--	--	--		2959		
			РАЗДЕЛ 5. ОПОРА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПАРКОВАЯ С 2 СВЕТИЛЬНИКАМИ -32ШТ										
3	71	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,468	16450,33	1089,24	7699	510	6634	602	8964	
						1185,30	227,35	555	106		664		
)	72	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,288	25822,93	1904,40	59083	4357	39509	14698	79683	
						6650,66	408,57	15217	935		5902		
)	73	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02418	237762,00	--	5749	--	5749	--	6209	
						--	--	--	--		460		
	74	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,12	854,37	21,09	24879	614	16641	7158	34601	
						261,82	2,51	7624	73		2563		
:	75	Прайс "КазсветGrOuP"	Закладной элемент фундамента ЗФ-20/4	шт.	13	14298,21	--	185877	--	185877	--	200747	
						--	--	--	--		14870		
	76	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	13	8786,84	5952,80	114229	77386	--	55980	183825	
						2834,04	2548,62	36843	33132		13617		
	77	Прайс "КазсветGrOuP"	Опора парковая L-4м НФ-4,0-02 на два светильника в комплекте с кронштейном	шт.	13	66365,57	--	862752	--	862752	--	931773	
						--	--	--	--		69020		
	80	Ц13-080201-1201 1308-0201-1201 РСНБ РК 2015	Хомут (держатель) из угловой стали №5 L-200. Монтаж оборудования	т	0,012584	444063,64	23918,05	5588	301	3946	1024	7141	
						106590,00	6424,95	1341	81		529		
	81	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	13	2238,89	120,33	29106	1564	16495	8182	40271	
						849,80	24,36	11047	317		2983		
	82	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	9,1	427,42	55,03	3890	501	517	2162	6535	
						315,64	14,31	2872	130		484		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	83	С123-010101-0204 2301-0101-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	9,1	764,00	--	6952	--	6952	--	7509	
						--	--	--	--		556		
9	84	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	78	317,77	147,15	24786	11478	3527	9477	37004	
						125,40	43,35	9781	3381		2741		
00	85	С123-060128-0801 2306-0128-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,078	177603,00	--	13853	--	13853	--	14961	
						--	--	--	--		1108		
			ИТОГО ПО СМЕТА 4-1.Наружное освещение и электроснабжение	**Тенге**								**15 036 708**	
			ИТОГО ПО СМЕТАМ									**34 202 195**	
			Временные здания и сооружения			**1,30%**						**444 629**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**34 646 824**	
			Зимние удорожания			**1,05%**						**363 792**	
			Дополнительная оплата в зоне экологического бедствия и радиационного риска									**864 266**	
			Итого с зимними удорожаниями, доп оплатой в зоне экологического бедствия и радиационного риска									**35 874 881**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2,00%**						**700 212**	
			Итого с непредвиденными работами, затратами и экологической доп оплатой									**36 575 093**	
			в том числе на 2019 год									**36 575 093**	
			в том числе на 2020 год									**0**	
			ИТОГО в текущих ценах									**36 575 093**	
			в том числе в текущих ценах на 2019 год			**1**						**36 575 093**	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год			**1,049901**						**0**	
			НДС			**12%**						**4 389 011**	
			Итого с НДС									**40 964 105**	
			Тендерная скидка			**0,5%**						**204 821**	
			ИТОГО									**40 759 284**	

Технический надзор:
Директор филиала Г.Туркестан
ТОО "Сойкенсалтинг LTD"

_____ Джорапов Т.

Инженер-эксперт

_____ Аиткулов Т.Ш.

Авторский надзор:
Директор филиала "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК

_____ Садабаев Е.М.

Гл. инженер проекта

_____ Ботанов А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Каратас Майнинг"

_____ Уайпусов А.С.

Руководитель проекта

_____ Желтов А.Ю.