Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйтсва от2 мая 2012г.№170

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования акимата Житикаринского района»

Подрядчик: ТОО «ЖилСтройСервис-98»

Наименование строительства и его адрес:: Строительно-монтажные работы по проекту «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Гимназия» ГУ «Отдел образования акимата Житикаринского района» по адресу: Костанайская область, г.Житикара, 7 микрорайон, ул.Ахмета Байтурсынова, д.25».

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июль месяц 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
Генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		109	21.05.2019г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетной месяце, без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		ст-ть прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по проекту «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Гимназия» ГУ «Отдел образования акимата Житикаринского района» по адресу: Костанайская область, г.Житикара, 7 микрорайон, ул.Ахмета Байтурсынова, д.25».		13188059,35							1582567,12	14770626,47
Итого										**14770626,47**

«Заказчик»
Государственное учреждение «Отдел образования акимата Житикаринского района»
Руководитель _____ Бимагамбетова М.И.

Технадзор _____ Маканов М.
KZ41NJE00028171 от28.06.2017г.

«Подрядчик»
ТОО «ЖилСтройСервис-98»
Директор _____ Сахаутдинов Х.Р.

Авторский надзор _____ Куркин Е.С.
00569 от 28.11.2016г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района"**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка Строительно-монтажные работы по проекту "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Гимназия" ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района" по адресу: Костанайская область, г.Житикара, 7 микрорайон, ул.Ахмета Байтурсынова, д.25"

Объект Строительно-монтажные работы по проекту "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Гимназия" ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района" по адресу: Костанайская область, г.Житикара, 7 микрорайон, ул.Ахмета Байтурсынова, д.25".

Договор подряда (контракт) № 109 от 21.05.2019г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июль месяц 2019 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			КРОВЛЯ СТРОПИЛЬНАЯ				
1	1	11-100105-0101	Стропила.Установка /стропила, мауэрлаты/	м3 древесины в конструкции	19,655	69592,25	1367836
2	2	11-100115-0101	Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	22,1	6101,71	134848
3	3	11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев.Установка /стойка, подкос, связи, лежень0 упоорный брус, подкладная доска, затяжка, карнизная обрешетка/	м3 древесины в конструкции	16,838	56301,91	948012
4	4	11-100114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,23	53406,49	65690
5	5	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	18,068	6774,86	122408
6	6	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработан поверхности	1266	212,77	269365
7	8	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	696	4854,75	3456579
8	20	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета /АС, лист 7, примеч/	м3 кладки	45,5	21738,59	989106

9	21	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки парапета	т металлических изделий	0,88	240831,82	211932
			ВОДОСТОК				
10	61	11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей В-1	м труб	41,99	8751,47	367474
			ВЕНТШАХТЫ				
11	63	11-080201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка вентшахт	м3 кладки	5,4	25698,06	138770
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
12	88	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий с примыканиями	м2 кровли	1164	118,41	137832
13	89	12-080101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кэкс1=0,8; Кмат1=0	м2	1164	294,780	343128
14	90	12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	м2 кровли	1355,5	196,43	266258
15	91	12-080101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо, демонтаж /476м3 /0,25м=1904 м2/ Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кэкс1=0,8; Кмат1=0	м2	1904	126,64	241120
16	92	12-030101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /вентшахты, карниз/	м3 кладки	15	17287,87	259318
17	93	11-070512-0111	Конструкции мелкие /парапеты/, массой до 0,5 т. Демонтаж Ктрр1=0,8; Ктрм1=0,8; Кэкс1=0,8; Кмат1=0	шт сборных конструкций	18	782,83	14091
18	94	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	177	61,78	10935
19	95	12-080101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	1355,5	169,53	229794
20	96	12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка примыканий	м	98,5	61,78	6085
21	97	12-0820101-0402	Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей	м	88	76,97	6773
22	98	11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	5,4	1174,07	6340
23	99	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	15	422	6330
24	100	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /мусор/	т	15	405,91	6089

Всего прямые затраты, тенге		9528437
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2073742	11602179
Итого с накладными расходами II уровня (3,6%), тенге	417678	12019857
Итого со сметной прибылью (8%), тенге	961588	**12981445**
Итого с затратами на временные здания и сооружения, 1,2%	155777,34	13137222,34
Итого с затратами в зимнее время, 2,2%	289018,89	13426241,23
Итого а текущих ценах на 2018 г. К-1,07		14366078,12
Итого со скидкой, коэф.к=0,9179999965		13188059,35
Итого по акту с учетом НДС (12%), тенге	1582567,12	14770626,47

Заказчик Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района"

БИН 921240000605

Рукрводитель Бимагамбетова Майра Ильясовна

(подпись)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственность ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН 980940003277

Директор Сахаутдинов Халиль Ришатович

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: эксперт - Маканов Максат Кунспаевич

(должность, фамилия, имя, отчество)

KZ4NJE00028171 от 28.06.2017г.

(подпись)

Разработчик(и) проекта Главный инженер - Куркин Евгений Сергеевич, 00569 от 28.11.2016г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Фирма АМБ" Государстенная лицензия № 14001831 от 10.02.2014г.

(подпись)