Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйтсва от2 мая 2012г.№170

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования акимата Житикаринского района»

Подрядчик: ТОО «ЖилСтройСервис-98»

Наименование строительства и его адрес:: Строительно-монтажные работы по проекту «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Гимназия» ГУ «Отдел образования акимата Житикаринского района» по адресу: Костанайская область, г.Житикара, 7 микрорайон, ул.Ахмета Байтурсынова, д.25».

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
за август месяц 2019г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
Генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		109	21.05.2019г.				

наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетной месяце, без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из графы 1						
				из них		ст-ть прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополн. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по проекту «Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Гимназия» ГУ «Отдел образования акимата Житикаринского района» по адресу: Костанайская область, г.Житикара, 7 микрорайон, ул.Ахмета Байтурсынова, д.25».	14770626,47	19513962,61							2342675,51	21855638,12
Итого	**14770626,47**	**19513962,61**							**2342675,51**	**21855638,12**

«Заказчик»
Государственное учреждение «Отдел образования акимата Житикаринского района»
Руководитель _____ Бимагамбетова М.И.

Технадзор _____ Маканов М.К.
KZ4NJE00028171 от28.06.2017г.

«Подрядчик»
ТОО «ЖилСтройСервис-98»

Директор _____ Сахаутдинов Х.Р.

Авторский надзор _____ Курпин Е.С.
00569 от 28.11.2016г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района"**

Подрядчик **ТОО "ЖилСтройСервис-98"**

Стройка Строительно-монтажные работы по проекту "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Гимназия" ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района" по адресу: Костанайская область, г.Житикара, 7 микрорайон, ул.Ахмета Байтурсынова, д.25"

Объект Строительно-монтажные работы по проекту "Капитальный ремонт кровли здания КГУ "Гимназия" ГУ "Отдел образования акимата Житикаринского района" по адресу: Костанайская область, г.Житикара, 7 микрорайон, ул.Ахмета Байтурсынова, д.25".

Договор подряда (контракт) № 109 от 21.05.2019г.

Акт приемки выполненных работ № 2

за август месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: КРОВЛЯ СТРОПИЛЬНАЯ				
1	**1**	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**4,913**	**69592,25**	**341907**
			Накладные расходы			***14158,95***	***69563***
			Сметная прибыль			***6700,10***	***32918***
2	**2**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**2,469**	**6101,71**	**15065**
			Накладные расходы			***649,09***	***1603***
			Сметная прибыль			***540,06***	***1333***
3	**3**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /стойка, подкос, связи, лежень, упорный брус, подкладная доска, затяжка, карнизная обрешетка, диагональная нога, брус/**	**м3 древесины в конструкции**	**4,208**	**56301,91**	**236998**
			Накладные расходы			***13946,99***	***58689***
			Сметная прибыль			***5619,91***	***23649***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,310	53406,49	16556
			Накладные расходы			*10420,60*	*3230*
			Сметная прибыль			*5106,17*	*1583*
5	5	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,518	6774,86	30609
			Накладные расходы			*1271,76*	*5746*
			Сметная прибыль			*643,73*	*2908*
6	6	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1265,000	212,77	269153
			Накладные расходы			*23,94*	*30290*
			Сметная прибыль			*18,94*	*23955*
7	7	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов /ветровая, лобовая доски, кобылки/	м2	245,775	2280,10	560392
			Накладные расходы			*843,41*	*207289*
			Сметная прибыль			*249,88*	*61414*
8	8	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1666,300	4854,75	8089463
			Накладные расходы			*1050,13*	*1749836*
			Сметная прибыль			*472,39*	*787144*
9	9	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	227,500	1004,99	228635
			Накладные расходы			*36,18*	*8231*
			Сметная прибыль			*83,29*	*18949*
10	10	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30,000	1548,04	46441
			Накладные расходы			*55,73*	*1672*
			Сметная прибыль			*128,30*	*3849*
11	11	21-100102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	412,500	739,75	305147
			Накладные расходы			*26,63*	*10985*
			Сметная прибыль			*61,31*	*25291*
12	12	21-100102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	90,000	1056,97	95127

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***38,05***	***3425***
			Сметная прибыль			***87,60***	***7884***
13	**13**	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой шир.1,5 м**	**м2 изолируемой поверхности**	**564,000**	**296,36**	**167145**
			Накладные расходы			***47,54***	***26814***
			Сметная прибыль			***27,51***	***15517***
14	**14**	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1863,000**	**296,36**	**552112**
			Накладные расходы			***47,54***	***88571***
			Сметная прибыль			***27,51***	***51255***
15	**17**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж продухов**	**т конструкций**	**0,97956**	**45349,95**	**44423**
			Накладные расходы			***26936,69***	***26386***
			Сметная прибыль			***5782,93***	***5665***
16	**18**	**21-050309-0122 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 200 мм х 200 мм ГОСТ 23279-2012 к 108**	**м2**	**1,5552**	**200,26**	**311**
			Накладные расходы			***7,21***	***11***
			Сметная прибыль			***16,60***	***26***
17	**19**	**21-130210-0101 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 к 108**	**т**	**0,9072**	**129916,38**	**117860**
			Накладные расходы			***4676,99***	***4243***
			Сметная прибыль			***10767,47***	***9768***
18	**22**	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**362,000**	**488,20**	**176727**
			Накладные расходы			***50,97***	***18452***
			Сметная прибыль			***43,13***	***15614***
19	**23**	**11-100114-0503 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам /ходовые мостики/**	**м2 покрытия**	**122,400**	**1385,74**	**169615**
			Накладные расходы			***204,63***	***25046***
			Сметная прибыль			***127,23***	***15573***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	24	21-130816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	4,000	6469,86	25879
			Накладные расходы			*232,91*	*932*
			Сметная прибыль			*536,22*	*2145*
21	25	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2 проемов	1,500	2822,67	4234
			Накладные расходы			*891,44*	*1337*
			Сметная прибыль			*297,13*	*446*
22	26	21-090201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,500	14305,86	21459
			Накладные расходы			*515,01*	*773*
			Сметная прибыль			*1185,67*	*1779*
23	27	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	3,200	2427,81	7769
			Накладные расходы			*200,55*	*642*
			Сметная прибыль			*210,27*	*673*
24	28	12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	32,000	751,72	24055
			Накладные расходы			*146,08*	*4675*
			Сметная прибыль			*71,82*	*2298*
25	29	11-460201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	4,220	27229,86	114910
			Накладные расходы			*6449,14*	*27215*
			Сметная прибыль			*2694,32*	*11370*
26	30	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,600	887,88	5860
			Накладные расходы			*395,09*	*2608*
			Сметная прибыль			*102,64*	*677*
27	31	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,600	511,06	3373

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***221,30***	***1461***
			Сметная прибыль			***58,59***	***387***
28	**32**	**11-150405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**6,600**	**199,85**	**1319**
			Накладные расходы			***77,97***	***515***
			Сметная прибыль			***22,23***	***147***
29	**33**	**11-150203-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое по стекло сетке**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**6,600**	**1043,03**	**6884**
			Накладные расходы			***474,01***	***3128***
			Сметная прибыль			***121,36***	***801***
30	**34**	**12-120102-0601 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов**	**м2**	**6,600**	**587,58**	**3878**
			Накладные расходы			***208,70***	***1377***
			Сметная прибыль			***63,70***	***420***
			Раздел: СЛУХОВЫЕ ОКНА /10 ШТ/				
31	**39**	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**10,000**	**11103,40**	**111034**
			Накладные расходы			***3778,86***	***37789***
			Сметная прибыль			***1190,58***	***11906***
32	**40**	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей К=10**	**м2 кровли**	**50,000**	**4240,62**	**212031**
			Накладные расходы			***911,97***	***45599***
			Сметная прибыль			***412,21***	***20610***
33	**41**	**21-100102-0104 РСНБ РК 2015**	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**200,000**	**856,04**	**171208**
			Накладные расходы			***30,82***	***6163***
			Сметная прибыль			***70,95***	***14190***
34	**42**	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж Р-1**	**т конструкций**	**0,6642**	**45349,29**	**30121**
			Накладные расходы			***26936,67***	***17891***
			Сметная прибыль			***5782,88***	***3841***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	43	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб /Р-1/	т	0,6642	403949,15	268303
			Накладные расходы			*14542,17*	*9659*
			Сметная прибыль			*33479,31*	*22237*
36	44	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	33,220	60,42	2007
			Накладные расходы			*13,15*	*437*
			Сметная прибыль			*5,89*	*196*
			Раздел: СОПРЯЖЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА С ЧЕРДАЧНОЙ КРОВЛЕЙ /2ШТ/				
37	48	11-200901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка канлизационного стояка	узел	2,000	2357,50	4715
			Накладные расходы			*1462,68*	*2925*
			Сметная прибыль			*305,61*	*611*
38	49	23-011201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,200	848,81	1867
			Накладные расходы			*30,56*	*67*
			Сметная прибыль			*70,35*	*155*
39	50	23-010301-0251 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 8731-74 /кожух//к 2/	м	1,600	10451,89	16723
			Накладные расходы			*376,27*	*602*
			Сметная прибыль			*866,25*	*1386*
40	51	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка клиньев из брусков /к=2/	м3 древесины в конструкции	0,0014	65000,00	91
			Накладные расходы			*14260,12*	*20*
			Сметная прибыль			*6340,81*	*9*
41	52	11-070516-0114 РСНБ РК 2015	Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором /чеканка раструбка/	м шва	0,628	71,66	45
			Накладные расходы			*47,17*	*30*
			Сметная прибыль			*9,51*	*6*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	53	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой /обмазка стояка битумной мастикой/	м2 изолируемой поверхности	0,700	225,71	158
			Накладные расходы			*56,29*	*39*
			Сметная прибыль			*22,56*	*16*
43	54	11-260101-1001 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой /утепление по п.2 п.6 примечаний/	м3 изоляции	0,080	21725,00	1738
			Накладные расходы			*11664,59*	*933*
			Сметная прибыль			*2671,17*	*214*
44	55	21-110101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	0,0992	14577,25	1446
			Накладные расходы			*524,78*	*52*
			Сметная прибыль			*1208,16*	*120*
45	56	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /штукатурка стояка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,060	900,94	955
			Накладные расходы			*395,56*	*419*
			Сметная прибыль			*103,72*	*110*
46	57	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов /пергамент/	м2 поверхности покрытия изоляции	1,060	498,11	528
			Накладные расходы			*178,97*	*190*
			Сметная прибыль			*54,17*	*57*
47	58	11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной /монтаж защитного короба/	м2 поверхности покрытия изоляции	1,120	1633,93	1830
			Накладные расходы			*896,75*	*1004*
			Сметная прибыль			*202,45*	*227*
			Раздел: ВОДОСТОК				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	61	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей В-1	м труб	168,970	8751,47	1478737
			Накладные расходы			*911,67*	*154045*
			Сметная прибыль			*773,05*	*130623*
49	62	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей В-2	м труб	75,880	2036,29	154514
			Накладные расходы			*669,92*	*50834*
			Сметная прибыль			*216,50*	*16428*
			Раздел: ВЕНТШАХТЫ				
50	63	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	5,400	25698,06	138770
			Накладные расходы			*3726,26*	*20122*
			Сметная прибыль			*2353,95*	*12711*
51	69	12-080101-1808 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам /воротник/	м	96,000	937,53	90003
			Накладные расходы			*100,20*	*9619*
			Сметная прибыль			*83,02*	*7970*
52	70	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем /вентшахты/	м3 изоляции	4,500	16896,44	76034
			Накладные расходы			*8797,16*	*39587*
			Сметная прибыль			*2055,49*	*9250*
53	71	21-110101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 /ПП-60/ ГОСТ 9573-2012	м3	5,580	14577,25	81341
			Накладные расходы			*524,78*	*2928*
			Сметная прибыль			*1208,16*	*6742*
			Раздел: КРОВЛЯ /ФРАГМЕНТ 2/				
54	72	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка /стропила, мауэрлаты/	м3 древесины в конструкции	0,733	69592,09	51011

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***14158,94***	***10379***
			Сметная прибыль			***6700,08***	***4911***
55	**73**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,733**	**6102,32**	**4473**
			Накладные расходы			***649,11***	***476***
			Сметная прибыль			***540,11***	***396***
56	**74**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /стойка, подкос, связи, лежень, упорный брус, подкладная доска, затяжка, карнизная обрешетка, диагональная нога, брус/**	**м3 древесины в конструкции**	**0,981**	**56301,73**	**55232**
			Накладные расходы			***13946,99***	***13682***
			Сметная прибыль			***5619,90***	***5513***
57	**75**	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,048**	**53395,83**	**2563**
			Накладные расходы			***10420,22***	***500***
			Сметная прибыль			***5105,28***	***245***
58	**76**	**11-100115-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад.Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**1,029**	**6774,54**	**6971**
			Накладные расходы			***1271,75***	***1309***
			Сметная прибыль			***643,70***	***662***
59	**77**	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов /ветровая, лобовая доски, кобылки/**	**м2**	**14,250**	**2280,07**	**32491**
			Накладные расходы			***843,41***	***12019***
			Сметная прибыль			***249,88***	***3561***
60	**78**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка парапета**	**м3 кладки**	**1,700**	**21738,24**	**36955**
			Накладные расходы			***2988,93***	***5081***
			Сметная прибыль			***1978,17***	***3363***
61	**79**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка брандмауэра**	**м3 кладки**	**5,320**	**21738,35**	**115648**
			Накладные расходы			***2988,93***	***15901***
			Сметная прибыль			***1978,18***	***10524***
62	**80**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки брандмауэра**	**т металлических изделий**	**0,200**	**240830,00**	**48166**
			Накладные расходы			***35261,86***	***7052***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*22087,35*	*4417*
63	81	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1,000	348,00	348
			Накладные расходы			*124,80*	*125*
			Сметная прибыль			*37,82*	*38*
64	82	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,029	54636,56	1584
			Накладные расходы			*1966,92*	*57*
			Сметная прибыль			*4528,28*	*131*
65	83	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,200	1927,50	2313
			Накладные расходы			*649,31*	*779*
			Сметная прибыль			*206,14*	*247*
66	84	21-090102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	1,200	31522,70	37827
			Накладные расходы			*1134,82*	*1362*
			Сметная прибыль			*2612,61*	*3135*
67	85	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2,000	428,37	857
			Накладные расходы			*15,42*	*31*
			Сметная прибыль			*35,50*	*71*
68	86	21-090404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	1,000	2690,73	2691
			Накладные расходы			*96,87*	*97*
			Сметная прибыль			*223,01*	*223*
69	87	21-090404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1,000	4072,22	4072
			Накладные расходы			*146,60*	*147*
			Сметная прибыль			*337,51*	*338*
			Всего прямые затраты, тенге				**14930710**
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге			**2236672**	**17167382**
			Итого с накладными расходами II уровня (3,6%), тенге			**618026**	**17785408**
			Итого со сметной прибылью (8%), тенге			**1422833**	**19208241**
			Итого с затратами на временные здания и сооружения, 1,2%			**230498,89**	**19438739,89**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с затратами в зимнее время, 2,2%			**427652,28**	**19866392,17**
			Итого а текущих ценах на 2018 г. К-1,07				**21257039,62**
			Итого со скидкой, коэф.к=0,9179999965				**19513962,61**
			Итого по акту с учетом НДС (12%), тенге			**2341675,51**	**21855638,12**

Заказчик Государственное учреждение "Отдел образования Житикаринского района"

БИН 921240000605

Рукрводитель Бимагамбетова Майра Ильясовна

(подпись)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственность ТОО "ЖилСтройСервис-98"

БИН 980940003277

Директор Сахаутдинов Халиль Ришатович

(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: эксперт - Маканов Максат Кунспаевич

(должность, фамилия, имя, отчество)

KZ4NJE00028171 от 28.06.2017г.

(подпись)

Разработчик(и) проекта Главный инженер - Куркин Евгений Сергеевич, 00569 от 28.11.2016г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

ТОО "Фирма АМБ" Государственная лицензия № 14001831 от 10.02.2014г.

(подпись)