Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратас Майнинг"

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройконсалтинг LTD"

Авторский надзор: Филиал "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра города Туркестана (дорожная часть, улица №9 от улицы №40 до улицы №24; улица №40 от улицы №9до улицы №13; улица №11 от улицы №24 до улицы №32; улицы №24 от улицы №11 до улицы№9; улица №32 от трассы Западная Европа-Западный Китай до улицы №9)" (улица №11 от трассы Шымкент-Туркестан до улицы №32, улица №9 от трассы Шымкент-Туркестан до улицы№32, улица №32 от улицы №11 до улицы №9. (3 - очередь)(поливочный водопровод и устройство защитного слоя).

Форма №3-КС
Утвержден постановлением Госкомитета РК от 16.01.04 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 25.11.2022г.

по подпрограмме 054

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Налог на добавленную стоимость с начала года	СМР в базовых ценах 2019 г.	из них		Каз содержание %	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
				по монтажу оборудования с начала года	в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	13 934 531,41	1 492 985,51	12 125 787	5 788 463	5 788 463	67			1 492 985,51	13 934 531,41
Услуги технического надзора	440 135,58	47 157,38							47 157,38	440 135,58
Услуги авторского надзора	156 851,32	16 805,50							16 805,50	156 851,32
Всего по стройке	**14 531 518,31**	**1 556 948,39**	**12 125 787**	**5 788 463**	**5 788 463**	**67**	**-**	**-**	**1 556 948,39**	**14 531 518,31**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства"
Туркестанской области
_____ Кенесханулы С.

Технический надзор:
Директор филиала г.Туркестан
ТОО "Стройконсалтинг LTD"
_____ Джорашев Т.
Инженер эксперт
_____ Байболов Д.

Авторский надзор:
Директор филиала "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек" на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК
_____ Кенжебеков С.
Гл. инженер проекта
_____ Ботанов А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Каратас Майнинг"
_____ Каримов А.Д.
Руководитель проекта
_____ Жеденов А.Ю.

Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Подрядчик: ТОО "Каратас Майнинг"

Технический надзор: ТОО "Стройконсалтинг ЛТД"

Авторский надзор: ФРГП "Енбек-Кызылорда"

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра города Туркестана (дорожная часть, улица №9 от улицы №40 до улицы №24; улица №40 от улицы №9до улицы №13; улица №11 от улицы №24до улицы №32; улица №24 от улицы №11 до улицы№9; улица №32 от трассы Западная Европа-Западный Китайдо улицы №9)" (улица №11 от трассы Шымкент-Туркестан до улицы №32, улица №9 от трассы Шымкент-Туркестан до улицы№32, улица №32 от улицы №11 до улицы №9 (III - очередь.Поливочный водопровод и устройство защитного слоя)

Договор подряда (контракт) № 387 от 23 сентября 2021 года
Основание: Протокол №_

Акт выполненных работ №2
за ноябрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Резервуар на 100м3. Общестроительные работы на 2 резервуара										
			изоляция стен наружных										
1	1	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3.587495	264048.00	--	947271	--	947271	--	1023053	
						--	--	--	--		75782		
2	2	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0646	277977.00	--	17957	--	17957	--	19394	
						--	--	--	--		1437		
			Камера лаза, лист 2										
3	3	Е11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	железобетонных	0.276	9484.73	4751.98	2618	1312	113	2034	5024	
						4323.12	1923.26	1193	531		372		
4	4	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	5549.00	--	22196	--	22196	--	23972	
						--	--	--	--		1776		
5	5	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4985.00	--	19940	--	19940	--	21535	
						--	--	--	--		1595		
6	6	С1244-202-0112 244-202-0112 РСНБ РК 2015	Люк чугунный тип магистральный, тип ТМ (ДМ400) ГОСТ 3634-99	комплект	4	78617.00	--	314468	--	314468	--	339625	
						--	--	--	--		25157		
7	7	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2.24	921.72	20.31	2065	45	1286	689	2974	
						327.54	3.14	734	7		220		
			стремянка										
8	8	Е11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.	т конструкций	0.108	84663.36	28533.28	9144	3082	1321	4007	14203	
						43899.10	9875.03	4741	1067		1052		
9	9	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0.108	271941.00	--	29370	--	29370	--	31720	
						--	--	--	--		2350		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2.916	83.71 30.71	1.93 0.31	244 90	6 1	148	62 25	331	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1 481 831,00**	
			РАЗДЕЛ 2. Технологический трубопровод										
			ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД										
11	11	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа. диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7.2	2410.32 1647.45	749.78 168.07	17354 11862	5398 1210	94	7974 2026	27354	
12	12	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4.0 мм	м	7.2288	2679.00 --	-- --	19366 --	-- --	19366	-- 1549	20915	
			СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД										
13	13	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа. диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3.4	2410.32 1647.45	749.78 168.07	8195 5601	2549 571	45	3765 957	12917	
14	14	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4.0 мм	м	3.4136	2679.00 --	-- --	9145 --	-- --	9145	-- 732	9877	
			ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО										
15	15	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа. диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7	2410.32 1647.45	749.78 168.07	16872 11532	5248 1176	92	7752 1970	26594	
16	16	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 108 мм. толщина стенки 4.0 ммГОСТ 10705-80	м	7.028	2679.00 --	-- --	18828 --	-- --	18828	-- 1506	20334	
17	17	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.0208	1139952.85 586312.50	534921.07 176142.36	23711 12195	11127 3664	389	15700 3153	42565	
18	18	С1241-114-0207 241-114-0207 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали. наружнымдиаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6.0-108х4.0 мм	шт.	2	2726.00 --	-- --	5452 --	-- --	5452	-- 436	5888	
19	19	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°. наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4.0 мм	шт.	6	1642.00 --	-- --	9852 --	-- --	9852	-- 788	10640	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**177 084,00**	
			РАЗДЕЛ 3. Локальная смета №6-2-1. Поливочный водопровод										
			Насосная станция										
20	20	Прайс-лист	Насос LVR 15-7	шт	4	530035.00 --	-- --	2120140 --	-- --	2120140	-- --	2120140	
21	21	Прайс-лист	Насос дренажный QDX	шт	4	83851.43 --	-- --	335406 --	-- --	335406	-- --	335406	
22	22	Прайс-лист	Шкаф управления LVR 15-7 ШУ 3ПН 0075-016/380-1-01	шт	2	736410.71 --	-- --	1472821 --	-- --	1472821	-- --	1472821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	Прайс-лист ТОО "PQ2B-GROUP"	Регулятор уровня поплавковый IGD5/S	шт	4	16894,08	--	67576	--		--	67576	
						--	--	--	--	67576	--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**						**3995943**		**3 995 943,00**	
			РАЗДЕЛ 4. Локальная смета №6-3.Скважина										
24	24	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	29610,96	7122,40	59222	14245	4183	33761	100 421,00	
						20397,00	3048,00	40794	6096		7439		
25	25	Прайс-лист АО "КЕЛЕТ"	Станция управления СУЗ-10	шт	2	284715,36	--	569431	--		--	569 431,00	
						--	--	--	--	569431	--		
26	26	Ц13-070403-0404 1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 1ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	2	126112,71	43407,07	252225	86814	16011	111995	393 357,00	
						74700,00	17098,83	149400	34198		29138		
27	27	Прайс-лист ТОО	Насос ЭЦВ 6-16-75	шт	2	611544,64	--	1223089	--		--	1 223 089,00	
						--	--	--	--	1223089	--		
28	28	Ц13-080201-1001 1308-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Подвешивание на тросе	м кабеля	300	1225,27	863,95	367581	259185	42498	112320	518 293,00	
						219,66	300,34	65898	90102		38392		
29	29	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"	Погружной кабель ВПП-6-380 сечением 1х6мм	м	300	374,30	--	112290	--	112290	--	121 273,00	
						--	--	--	--		8983		
30	30	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	100	497,33	302,06	49733	30206	1640	22404	77 908,00	
						178,87	84,71	17887	8471		5771		
31	31	С1241-102-0224 241-102-0224 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	100	5283,00	--	528300	--	528300	--	570 564,00	
						--	--	--	--		42264		
32	32	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (водоподъемные трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска или подъема труб	80	497,33	302,06	39786	24165	1311	17923	62 326,00	
						178,87	84,71	14310	6777		4617		
33	33	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	80	1213,00	--	97040	--	97040	--	104 803,00	
						--	--	--	--		7763		
34	34	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/Патрубок/	т фасонных частей	0,0464476	1480191,85	534921,07	68751	24845	16673	35060	112 116,00	
						586312,50	176142,36	27233	8181		8305		
35	35	С1241-116-0307 241-116-0307 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	18	1701,00	--	30618	--	30618	--	33 067,00	
						--	--	--	--		2449		
36	36	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2015	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	56	93,00	--	5208	--	5208	--	5 625,00	
						--	--	--	--		417		
37	37	Е11-040401-0301 1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка щебнем	м3	5	14968,20	--	74841	--	--	63615	149 532,00	
						14968,20	--	74841	--		11076		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	С1211-202-0403 211-202-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	5	1313,00 --	--	6565 --	--	6565 --	-- 525	7 090,00	
39	39	Е11-040101-0202 1104-0101-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1.1, Кэм=1.1, Кмр=1.1[кроме долот]	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 250 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1.1; к времени эксплуатации машин - 1.1; к расходу материалов (кроме долот) - 1.1	м бурения	100	5388,65 1214,69	2497,24 946,90	538865 121469	249724 94690	167672	183735 57808	780 408,00	
40	40	С1211-102-0301 211-102-0301 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	10	43502,00 --	--	435020 --	--	435020 --	-- 34802	469 822,00	
41	41	С1217-603-0104 217-603-0104 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	70	14,00 --	--	980 --	--	980 --	-- 78	1 058,00	
42	42	Е11-040501-0101 1104-0501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	2	375261,91 102051,30	273210,61 89864,79	750524 204103	546422 179730	--	326257 86142	1 162 924,00	
43	43	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,000818	1480191,85 586312,50	534921,07 176142,36	1211 480	437 144	294	617 146	1 975,00	
44	44	С1241-115-0209 241-115-0209 РСНБ РК 2015	Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 54х54 мм	шт.	2	2708,00 --	--	5416 --	--	5416 --	-- 433	5 846,00	
45	45	СЦИ РК 8.03-04-2021 таб.1602-0604-01, стр.95 п.6	Акустический каротаж. Каротаж с использованием фото/видеорегистрации, глубина скважины свыше 30 до 100м /таблица 18, п.5, п.14/	м	100	1384,24 --	--	138424 --	--	--	-- --	138 424,00	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**						**1792520**		**6 470 928,00**	
			ИТОГО ПО СМЕТАМ							**5 788 463**		**12 125 786,00**	
			ИТОГО без оборудования									**6 337 323,00**	
			Временные здания и сооружения			**1,00%**						**63 373,23**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**12 189 159,23**	
			Зимние удорожания			**0,70%**						**183 228,87**	
			Итого с зимними удорожаниями									**12 372 388,10**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2,00%**				**138 424**		**131 678,50**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 504 066,61**	
			НДС			**12%**						**1 500 487,99**	
			Итого с НДС									**14 004 554,60**	
			Тендерная скидка			**0,5%**						**70 023,19**	
			ИТОГО									**13 934 531,41**	

Технический надзор:
Директор филиала "Туркестан
ТОО "Стройконсалтинг LTD"

_____ Джорашев Т.

Инженер-эксперт

_____ Байдолов Д.

Авторский надзор:
Директор филиала "Енбек-Кызылорда" РГП "Енбек"
на ПХВ исправительных учреждений КУИС МВД РК

_____ Кенжебеков С.

Гл. инженер проекта

_____ Ботанов А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Каратас Майнинг"

_____ Каримов А.Д.

Руководитель проекта

_____ Жевлов А.Ю.