Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"13" 11 2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Астана Курылыс Групп», БИН: 010240005376, г.Астана, Шоссе Коргалжын, 2/А, тел.: +77072003005,

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Смолева Егора Викторовича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство сетей газоснабжения в селе Бейнеу Бейнеуского района по улицам (К.Сатбаев, Байбозулы, Ыбырайым Ахун, Бокетбайулы»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Бейнеуский районный отдел строительства», 130100, Бейнеуский район, село Бейнеу, Тажиев д.10/1, тел.87293225414, РуководительТайшыбаев Расул Косполович.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "АСК-7НС Лицензия № 23020445 от 18.09.2023г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора: **Нурымбет Н.Н. ;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.1) субподрядными организациями **ТОО "Влад" Лицензия № 24002598 от 30.01.2024г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора: **Бақытжанұлы Шанағат;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проектный Центр», №41-23/2020-ГСН**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Бейнеуский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №11 от 10.01.2023г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность наружных сетей газоснабжения	м	10403,6	10403,6	10403,6	10403,6
Протяженность подземных сетей газоснабжения	м	1042,525	1042,525	1042,525	1042,525

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газопровод высокого и низкого давления по ул.Байбозулы, Ыбырайым Ахун, Бокетбайулы подключен к существующему газопроводу высокого давления. Протяженность 1981,0мм.

Газопровод высокого давления испытывает на герметичность давлением 0,75 МПа, продолжительностью 24 часа.

Газопровод низкого давления по ул.К.Сатбаева подключен к существующему газопроводу низкого давления. Протяженность 7933,0мм.

Газопровод низкого давления испытывает на герметичность давлением 0,3МПа, продолжительностью 1 час.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 14 апреля 2024 года;
месяц, год

окончание работ: 15 октября 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 6;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии): **Прилагается**

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения. **Не требуется по проекту**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей газоснабжения в селе Бейнеу Бейнеуского района по улицам (К.Сатбаев, Байбозулы, Ыбырайым Ахун, Бокетбайулы».**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Руководитель «Астана Курылыс Групп» Смолев К.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)