Генодрядчик ТОО "Андас-групп"

Форма №2

Субподрядчик ТОО "КазИнвестЛидер"

Объект: Строительство средней школы на 100 мест имени Кудаиназарова в селе Кызылбулак, сельского округа Жигерген, Казыгуртского района, ЮКО

Договор субподряда (контракт) №8 от 29.06.2017 г.

Наименование стройки: **Строительство школы на 100 мест имени Кудайназарова в селе Кызылбулак, с/о Жигерген, Казыгуртского района ЮКО**

АКТ

о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК А (Том 2 Книга 2)								
		СТЕНЫ								
70	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	13	15575,25	1441,46	202478	18739	33213	4,54	59
		м3 кладки		3246,33	331,30	42202	4307	50,8	0,40	5
		Накладные расходы -		*2554,88*		*33213*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1817,43*				*23627*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*737,45*				*9587*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1450,41*		*18855*				
		Сметная стоимость				*254547*				
72	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	27	15607,37	1441,46	421399	38920	67383	4,38	118
		м3 кладки		3131,92	331,30	84562	8945	50,8	0,40	11
		Накладные расходы -		*2495,66*		*67383*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1759,31*				*47501*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*736,35*				*19881*		
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1448,24*		*39103*				
		Сметная стоимость				*527884*				
74	Е11-080201-0203 11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	49	2675,90	150,05	131119	7353	33686	1,43	70
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1049,05	34,95	51403	1713	50,8	0,04	2
		Накладные расходы -		*687,48*		*33686*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*550,67*				*26983*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,81*				*6704*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*269,07*		*13184*				
		Сметная стоимость				*177990*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**754996**	**65011**			**247**
			Тенге			**178167**	**14964**			**18**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**754996**				
	Материалы -		Тенге			**511818**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**193132**			
		Накладные расходы -	Тенге			**134283**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**98111**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**36172**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**71142**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**960421**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**265**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**193132**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**960421**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**265**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**193132**			

Генподрядчик:

Директор ТОО "Андас-групп"

Б.Тұяқбаев

Субподрядчик:

Директор ТОО "КазИнвестЛидер"

Тулепханов М.