	Приложение 1 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"26" 06 2018 года

Технический надзор **ТОО «Улмад» ГСЛ №00145 от 16.03.2018г., ЮКО, г.Шымкент, пр.Кунаева, д.39, кВ.150 Директор Мендибаев М.У.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Жолтаев Мурат аттестат KZ65VJE00014741 от 28.12.2015г. приказ №66 н/к**
аттестат KZ41VJE00016628 от 05.04.2016г. приказ №31 н/к
аттестат KZ41VJE00015367 от 15.02.2016г. приказ №19 н/к

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании_____

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство двух подстанций 110/10 кВ «Астана-1» и «Астана-2» с кабельной линией 110 кВ»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства в городе Шымкент» руководителя Н. Бектурсынов**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **АО «Электромонтаж» ГСЛ № 000015 от 21.10.1994 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **заместитель генерального директора АО «Электромонтаж» Құдайберген Ә.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2016 год;**

месяц, год

окончание работ **июнь 2018 год;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **19 месяцев;**

фактически **19 месяцев;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **7082591,5 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **3605280,7 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **2363917,9 тысяч тенге**; прочее **1113392,9 тысяч тенге.**

4. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **7082591,5 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **3605280,7 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **2363917,9 тысяч тенге**; прочее **1113392,9 тысяч тенге.**

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Береке» ГСЛ №000718 от 30.03.2007г., директора Абдужаппаров Р.Х.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства в городе Шымкент»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: **организация ТОО «Улмад» Заместитель директора Райманов А.Е.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись дата 27.08.18 Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **Жолтаев Мурат аттестат KZ65VJE00014741 от 28.12.2015г. приказ №66 н/к, аттестат KZ41VJE00016628 от 05.04.2016г. приказ №31 н/к, аттестат KZ41VJE00015367 от 15.02.2016г. приказ №19 н/к**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«26» 06 2018г.

Авторский надзор **ТОО «Береке» ГСЛ№000718 от 30.03.2007г., директор Абдужаппаров Р.Х.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **Литвиненко Л.А. №00710 от 24.08.2017г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании _____

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство двух подстанций 110/10 кВ «Астана-1» и «Астана-2» с кабельной линией 110 кВ»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства в городе Шымкент» Южно-Казахстанская область**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **АО « Электромонтаж» ГСЛ № 000015 от 21.10.1994 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **заместитель генерального директора АО «Электромонтаж» Құдайберген Ә.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

влице_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2016 года;**

месяц, год

окончание работ **июнь 2018 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **19 месяцев;**

фактически **19 месяцев;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требования нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Береке» 110-10-2012**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства в городе Шымкент» Южно-Казахстанская область**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Береке», директор Абдужаппаров Р.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору

Литвиненко Л.А. №00710 от 24.08.2017г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись дата М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии
«26» 06 2018 г.

Подрядчик(генеральный подрядчик) **АО «Электромонтаж» г.Алматы,ул.Утеген Батыра 7/1**
наименование организации, юридический адрес
в лице: **заместителя генерального директора АО «Электромонтаж» Құдайберген Ә.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство двух подстанций 110/10 кВ «Астана-1» и «Астана-2» с кабельной линией 110 кВ»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является:**ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства в городе Шымкент» Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г. Шымкент, Гани Иляева, 66А**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Береке» ГСЛ№000718 от 30.03.2007г. директор Абдужаппаров Р.К.,**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства в городе Шымкент», приказ №178 от 26.12.2016г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с ращепленной обмоткой, с принудительной циркуляцией воздуха и естественной	шт	4	4	4	4

циркуляцией масла для установки в закрытой камере – ТРДН-40000/115/11-11У3					
КРУЭ 110кВ по схеме «110-4Н	к-т	2	2	2	2
Заземлитель однополюсный 110кВ	к-т	4	4	4	4
Ограничитель перенапряжении 56кВ	шт	4	4	4	4
Трансформатор сухой 10/0,4кВ, 400кВА	шт	4	4	4	4
Трансформатор сухой 10/0,23кВ, 400кВА	км	8	8	8	8
Управляемый дугогасящий реактор 10кВ, 400 квар	шт	8	8	8	8
Ячейки комплектного распределительного устройства 10кВ, комплектно с кабельными муфтами 10кВ	шт	68	68	68	68
Шинные мосты между рядами ячеек 10кВ	шт	16	16	16	16
Разъединитель однополюсный 10кВ, 1000В	шт	8	8	8	8
Ограничитель перенапряжений 10 кВ	шт	8	8	8	8
Устройстав автоматики и управления ПС	к-т	2	2	2	2
Протяженность трассы кабельной линии КЛ-110кВ	м	9886	9886	9886	9886
Кабель ПВЭгаПу-64/110	м	107300	107300	107300	107300

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1585,0м2	1585,0м2
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	12040,0м3	12040,0м3
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Проектируемые площадки подстанции «Астана-1», «Астана-2» административно относятся к Аль-Фарабийскому району г. Шымкент, расположены в северной части города и составляет по 0,42 га каждая.**

Площадка ПС «Астана-1» расположена в северной части проектируемого микрорайона «Туран» (Северо-западная чать), в настоящее время свободно от строений, инженерных сетей и насаждений.

Ориентирование и размещение здания и сооружений на площадке определились ситуационными условиями и подходом кабельной линии электропередачи 110кВ.

Рельеф площадки представляет собой небольшую возвышенность, отметки поверхности земли в пределах площадки колеблются от 583,25м в центре до 582,30 и 581,00м по краям площадки.

Площадка ПС выполнена полувыемке-полунасыпи. Отвод поверхностных и ливневых стоков от здания ПС решен по покрытию с последующим сбросом за границу территории по дорожному покрытию.

Ограждение территории подстанции выполнено из металлических секций индивидуальной разработки.

В благоустройтсво территории подстанции входит устройство асфальтобетонных падъездных путей к проектируемому зданию и сооружениям. Территория подстанции озеленяется: у здания проектируются цветники, вдоль ограждения устраевается газон из угловых трав.

Площадка ПС «Астана-2» расположена в северной части проектируемого микрорайона «Туран» (Северо-западная чать). В настоящее время на площадке имеются существующие строения, подлежащие к сносу. Существующие инженерные сети на площадке отсутствуют.

Ориентирование и размещение здания и сооружений на площадке определились ситуационными условиями и подходом кабельной линии электропередачи 110кВ.

Проектом принято вертикальная планировка рельефа, которая проектируется с максимальным использованием максимального релъефа.

Планировка площадки должна быть произведена в полном соответствии с ребованиями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты.»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2016 г.;**
месяц, год
окончание работ **июнь 2018 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства**: 19 месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства **19 месяцев;**
фактически **19 месяцев;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство двух подстанций 110/10 кВ «Астана-1» и «Астана-2» с кабельной линией 110 кВ»** готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
АО «Электромонтаж» заместителя генерального директора Кудайберген Ә.С..
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, представители ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» г. Шымкент (в дальнейшем – Эксплуатационная организация) и ФАО «ЭЛМО» г. Алматы (в дальнейшем – Пусконаладочная организация) составили настоящий акт в том, что представителем Эксплуатоционной органицазии при проведении приемо-сдаточных работ ПС 110/10 кВ «Астана-1», «Астана-2» обнаружены следующие дефекты:

Комиссия в составе:

Старший инженер наладчик АО «ЭЛМО» филиал в г. Алматы Исмаилов С.А.

Инженер наладчик АО «ЭЛМО» филиал в г. Алматы Бекетаев Е.А.

Директор по производству ФАО «ЭЛМО» в г. Кентау Буркитбаев Б.

Инженер службы РЗА ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» г. Шымкент Рахымбаев Е.К.

1. В ходе приемо-сдаточных работ в ЗРУ 10 кВ было выявлено что не работает дуговая защита.
2. На ПС «Астана-1» отсутствует устройство регулирования РПН типа SHMK на Т1.
3. Требуется заменить магнитные пускатели АВР в количестве 2 шт в шкафе дутья трансформатора на ПС «Астана-2».
4. В ЗРУ 10 кВ пластмассовые винты от крышек для дуговой защиты пришли в негодность.
5. В ЗРУ 10кВ на ячейках не показывают положение светодиодные указатели в количестве 10 штук.

Акт составлен на предмет устранения вышеуказанных замечании.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БАСҚАРМАСЫ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
«28» 06 2018 ж.
№ 41
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСТАН КӨШЕСІ, 14

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«____» _____ 2018 г.

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства в городе Шымкент» Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г. Шымкент, Гани Иляева, 66А .**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «»2017г. АО «Электромонтаж» генеральный директор Умбеталиев Е.Е. г.Алматы, ул.Утеген батыра7/1.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **« » 2018г.**

ТОО «Мир Строй» Нариков Муса Дарменович аттестат KZ16VJE00014750 от 28.12.2015г. приказ №66 н/к; Раматуллаев Мурзагали Имамадинович аттестат KZ58VJE00035334 от 19.02.2018г. приказ №18 н/к

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **« » 2018г.**

ТОО «Проект-А» директор Айдарханов , свидетельство об аккредитации №00029.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство электрических сетей 10/ 0,4кВ.с«Онтустик» Енбекшинский района г. Шымкент,ЮКО»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу :**Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г. Шымкент, Гани Иляева, 66А**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего **решение акима о предоставлении земельного участка №9 от 26.02.2013г.**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий**ГУ «Управление государственного архитектурно строительного-контроля Южно-Казахстанской облости»,16.05.2017г.. № KZ29REA00055540**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Проект-А» директор Айдарханов , ГСЛ №13010031 от 07.06.2013г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства в городе Шымкент», №178 от 26.12.2016г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **2018 г.;**
месяц, год
окончание работ **2018 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, **месяц: 12**
по норме или по проекту организации строительства **12 месяц;**
фактически **12 месяц;**
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ячейка КРУН-10кВ	шт	2	2	2	2
РП-10кВ, совмещенный с ТП 2х250кВА	к-т	1	1	1	1
КТПН -160-10/0,4кВ	шт	8	8	8	8
КТПН -250-10/0,4кВ	шт	10	10	10	10
КЛ-10 кВ	км	0,386	0,386	0,386	0,386
ВЛИ-10 кВ	км	28,105	28,105	28,105	28,105
ВЛИ-0,4 кВ	км	52,212	52,212	52,212	52,212

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____ факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,						

в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: : **В центре нагрузок аула установлен распределительный пункт 10/0,4 кВ совмещенный с трансформаторами ТП 2х250 кВА. Распеределительный пункт запитан от РУ-10кВ ПС 110/35/10 кВ «Забадамская», с установкой двух ячеек КРУН-10кВ с вакумными выключателями. Сети 10 кВ от подстанции до поселка «Онтустик» выполнены воздушным проводом СИП-10кВ расчетного сечения, согласно ТУ №1807-42-246. На территории аула установлены КТПН-10/0,4кВ расчетной мощности в количестве 18 шт. вводы-выводы КТПН-воздушные. КТПН запитан по ВЛЗ-10кВ проводом СИП расчетного сечения от РУ-10кВ проектируемого РП 10/0,4кВ**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **549 907,13 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **375 783,21 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **100 353,68 тысяч тенге**; прочее **73 770,24 тысяч тенге.**

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **549 907,13 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **375 783,21 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **100 353,68 тысяч тенге**; прочее **73 770,24 тысяч тенге.**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных и нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство электрических сетей 10/ 0,4кВ.с«Онтустик» Енбекшинский района г. Шымкент,ЮКО»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Бектурсынов Н. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:Раматуллаев М _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор : Айдарханов _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик: Құдайберген Ә. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

2-қосымша
Құрылыс істері жөніндегі комитеті
2002 жылғы «____»_____
№ _____ бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНА ҰСЫНУ ҮШІН САЛЫНҒАН ОБЕКТІНІҢ ДАЙЫН ЕКЕНДІГІ ТУРАЛЫ ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Шымкент қаласы 2018 жылғы _____

Шымкент қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі
(жұмыс комиссиясынын тағайындаған ұйымының-тапсырмасының атауы)

2018 жылы 25 мамырдағы №124 бұйрығымен тағайындалған жұмыс комиссиясы құрамы

Төраға-тапсырыс берушінің өкілі

Н.Жаманкөз - Шымкент қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлім басшысының орынбасары

Комиссия мүшелері-өкілдер:

Ш.Айдарбек - Шымкент қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің энергетика секторының жетекші маманы;

Н.Есқараев - Шымкент қаласы бойынша төтенше жағдайлар жөніндегі басқармасы басшысы, өртке қарсы қызмет подполковнигі (келісімі бойынша);

Ә.Төлебаев - Шымкент қаласы Еңбекші ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы м.а. *(келісімі бойынша);*

Г. Әділбекова - тұрғын үй төрайымы; *(келісімі бойынша);*

Бас жобалаушы

С. Айдарханов - «Проект-А» ЖШС-нің директоры жобаның авторы (келісімі бойынша);

Бас мердігер
Ә. Құдайберген - «Электромонтаж» АҚ-нің директорының орынбасары (келісімі бойынша)

Анықталады:

1.Бас мердігер **«Электромонтаж»** АҚ-і салынған обьектіні **«Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы Оңтүстік елді мекенінде 10/0,4кВ элект желісінің құрылысы»** пайдалануға қабылдауға ұсынды.

2.Құрлысты құрылыс –монтаж жұмыстары орындаған мердігер- **«Электромонтаж»** АҚ және **«Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы Оңтүстік елді мекенінде 10/0,4кВ элект желісінің құрылысы».**

3. Құрылысқа арналған жобалау смета құжаттамасын **«Мир Строй Компания» ЖШС-і** жасаған.

4. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Мемсараптама» РМК-ның **2015 жылғы 10 қарашадағы №19-0607/15** қорытынды

5. Құрылыс –монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

Жұмыстың басталуы 2017 жылдың_____ айы
Жұмыстың аяқталуы 2018 жылдың_____ айы

6.Жұмыс комиссиясына мынандай құжаттамалар ұсынылады: **жұмыс жобасы, «Мемсараптама» РМК-нің қорытынды, құрылыс монтаж жұмыстардың техникалық дайындық туралы актісі, рұқсатнама, сертификаттар**

7. Объектінің мынандай көрсеткіштері бар:
Жалпы есептік қуаттылығы – 1,866 МВт; 10-кВ ӘЖ ұзындығы 28,105 шақырым; 10-кВ КЖ ұзындығы 0,386 шақырым; 0,4- кВ ӘЖ ұзындығы 52,212 шақырым; жинақталған трансформаторлы қосалқы стансаларының саны 18 дана; ТП 2х250 кВА қосақталған РП-10кВ 1 дана.
(қуаты,өнімділігі,өндірістік алаңы, ұзындығы,сыйымдылығы және т.б)

8. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: **Электр желісінің құрылысы (10-кВ ӘЖ, 10-кВ КЖ, 0,4- кВ ӘЖ, ЖТҚС және ТП 2х250 кВА қосақталған РП-10кВ) жаңадан салу жұмыстары толық бітті.**
(жоспарлау, қабаттылығы, негізі материалдар мен құрастырмалар, инжинерлік жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

9. Жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мынадай жабдық орнатылған:_____

10. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамассыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сесмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар барлығы **жоба бойынша** орындалады.
(орындалуы туралы мәліметтер)

11. Актінің қосымшасында көрсетілген мерзімде шалағайлықтар мен ақаулықтар жойылуға тиіс.

12.Бектілген жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:
барлығы: **549 907,13 теңге** қаралған, құрылыс монтаж жұмыстары 2017 жылғы 05мамырындағы №98 келісім-шартына сәйкес.

Жұмыс комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **«Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы Оңтүстік елді мекенінде 10/0,4кВ элект желісінің құрылысы».**

Бас мердігерден ҚАБЫЛДАНДЫ және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынуға дайын ДЕП САНАЛСЫН.

Жұмысшы комиссия төрағасы

Н. Жаманкөз _____

Комиссия мүшелері-өкілдер:

И.Тұрғымбеков _____

Ш.Айдарбек _____

Қ.Адильбеков _____

А.Анарбаев _____

С.Айдарханов _____

М.Раматуллаев _____

Ә.Құдайберген _____

2-қосымша
Құрылыс істері жөніндегі комитеті
2002 жылғы «____»_____
№ _____ бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНА ҰСЫНУ ҮШІН САЛЫНҒАН ОБЕКТІНІҢ ДАЙЫН ЕКЕНДІГІ ТУРАЛЫ ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Шымкент қаласы 2018 жылғы _____

Шымкент қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі
(жұмыс комиссиясынын тағайындаған ұйымының-тапсырмасының атауы)

2018 жылы 25 мамырдағы №124 бұйрығымен тағайындалған жұмыс комиссиясы құрамы

Төраға-тапсырыс берушінің өкілі

Н.Жаманкөз - Шымкент қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлім басшысының орынбасары

Комиссия мүшелері-өкілдер:

Ш.Айдарбек - Шымкент қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің энергетика секторының жетекші маманы;

Н.Есқараев - Шымкент қаласы бойынша төтенше жағдайлар жөніндегі басқармасы басшысы, өртке қарсы қызмет подполковнигі (келісімі бойынша);

Ә.Төлебаев - Шымкент қаласы Еңбекші ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы м.а. *(келісімі бойынша);*

Г. Әділбекова - тұрғын үй төрайымы; *(келісімі бойынша);*

Бас жобалаушы

С. Айдарханов - «Проект-А» ЖШС-нің директоры жобаның авторы (келісімі бойынша);

Бас мердігер
Ә. Құдайберген - «Электромонтаж» АҚ-нің директорының орынбасары (келісімі бойынша)

Анықталады:

1.Бас мердігер **«Электромонтаж»** АҚ**-і** салынған обьектіні **«Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы Оңтүстік елді мекенінде 10/0,4кВ элект желісінің құрылысы»** пайдалануға қабылдауға ұсынды.

2.Құрлысты құрылыс –монтаж жұмыстары орындаған мердігер- **«Электромонтаж»** АҚ және **«Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы Оңтүстік елді мекенінде 10/0,4кВ элект желісінің құрылысы».**

3. Құрылысқа арналған жобалау смета құжаттамасын **«Мир Строй Компания» ЖШС-і** жасаған.

4. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Мемсараптама» РМК-ның **2015 жылғы 10 қарашадағы №19-0607/15** қорытынды

5. Құрылыс –монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

Жұмыстың басталуы 2017 жылдың_____ айы
Жұмыстың аяқталуы 2018 жылдың_____ айы

6.Жұмыс комиссиясына мынандай құжаттамалар ұсынылады: **жұмыс жобасы, «Мемсараптама» РМК-нің қорытынды, құрылыс монтаж жұмыстардың техникалық дайындық туралы актісі, рұқсатнама, сертификаттар**

7. Объектінің мынандай көрсеткіштері бар:
Жалпы есептік қуаттылығы – 1,866 МВт; 10-кВ ӘЖ ұзындығы 28,105 шақырым; 10-кВ КЖ ұзындығы 0,386 шақырым; 0,4- кВ ӘЖ ұзындығы 52,212 шақырым; жинақталған трансформаторлы қосалқы стансаларының саны 18 дана; ТП 2х250 кВА қосақталған РП-10кВ 1 дана.
(қуаты,өнімділігі,өндірістік алаңы, ұзындығы,сыйымдылығы және т.б)

8. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: **Электр желісінің құрылысы (10-кВ ӘЖ, 10-кВ КЖ, 0,4- кВ ӘЖ, ЖТҚС және ТП 2х250 кВА қосақталған РП-10кВ) жаңадан салу жұмыстары толық бітті.**
(жоспарлау, қабаттылығы, негізі материалдар мен құрастырмалар, инжинерлік жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

9. Жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мынадай жабдық орнатылған:_____

10. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамассыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сесмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар барлығы **жоба бойынша** орындалады.
(орындалуы туралы мәліметтер)

11. Актінің қосымшасында көрсетілген мерзімде шалағайлықтар мен ақаулықтар жойылуға тиіс.

12.Бектілген жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:
барлығы: **549 907,13 теңге** қаралған, құрылыс монтаж жұмыстары 2017 жылғы 05мамырындағы №98 келісім-шартына сәйкес.

Жұмыс комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **«Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы Оңтүстік елді мекенінде 10/0,4кВ элект желісінің құрылысы».**

Бас мердігерден ҚАБЫЛДАНДЫ және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынуға дайын ДЕП САНАЛСЫН.

Жұмысшы комиссия төрағасы

Н. Жаманкөз _____

Комиссия мүшелері-өкілдер:

И.Тұрғымбеков _____

Ш.Айдарбек _____

Қ.Адильбеков _____

А.Анарбаев _____

С.Айдарханов _____

М.Раматуллаев _____

Ә.Құдайберген _____

2-қосымша
Құрылыс істері жөніндегі комитеті
2002 жылғы «____»_____
№ _____ бұйрығымен
БЕКІТІЛГЕН

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНА ҰСЫНУ ҮШІН САЛЫНҒАН ОБЕКТІНІҢ ДАЙЫН ЕКЕНДІГІ ТУРАЛЫ ЖҰМЫС КОМИССИЯСЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Шымкент қаласы 2018 жылғы _____

Шымкент қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі
(жұмыс комиссиясынын тағайындаған ұйымының-тапсырмасының атауы)

2018 жылы 25 мамырдағы №124 бұйрығымен тағайындалған жұмыс комиссиясы құрамы

Тораға-тапсырыс берушінің өкілі

Н.Жаманкөз - Шымкент қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлім басшысының орынбасары

Комиссия мүшелері-өкілдер:

Ш.Айдарбек - Шымкент қаласы тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімінің энергетика секторының жетекші маманы;

Н.Есқараев - Шымкент қаласы бойынша төтенше жағдайлар жөніндегі басқармасы басшысы, өртке қарсы қызмет подполковнигі (келісімі бойынша);

Ә.Төлебаев - Шымкент қаласы Еңбекші ауданы тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасының басшысы м.а. *(келісімі бойынша);*

Г. Әділбекова - тұрғын үй төрайымы; *(келісімі бойынша);*

Бас жобалаушы

С. Айдарханов - «Проект-А» ЖШС-нің директоры жобаның авторы (келісімі бойынша);

Бас мердігер
Ә. Құдайберген - «Электромонтаж» АҚ-нің директорының орынбасары (келісімі бойынша)

Анықталады:

1.Бас мердігер **«Электромонтаж» АҚ-і** салынған обьектіні **«Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы Оңтүстік елді мекенінде 10/0,4кВ элект желісінің құрылысы»** пайдалануға қабылдауға ұсынды.

2.Құрлысты құрылыс –монтаж жұмыстары орындаған мердігер- **«Электромонтаж»** АҚ және **«Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы Оңтүстік елді мекенінде 10/0,4кВ элект желісінің құрылысы».**

3. Құрылысқа арналған жобалау смета құжаттамасын **«Мир Строй Компания» ЖШС-і** жасаған.

4. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген «Мемсараптама» РМК-ның **2015 жылғы 10 қарашадағы №19-0607/15** қорытынды

5. Құрылыс –монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

Жұмыстың басталуы 2017 жылдың_____ айы
Жұмыстың аяқталуы 2018 жылдың_____ айы

6.Жұмыс комиссиясына мынандай құжаттамалар ұсынылады: **жұмыс жобасы, «Мемсараптама» РМК-нің қорытынды, құрылыс монтаж жұмыстардың техникалық дайындық туралы актісі, рұқсатнама, сертификаттар**

7. Объектінің мынандай көрсеткіштері бар:
Жалпы есептік қуаттылығы – 1,866 МВт; 10-кВ ӘЖ ұзындығы 28,105 шақырым; 10-кВ КЖ ұзындығы 0,386 шақырым; 0,4- кВ ӘЖ ұзындығы 52,212 шақырым; жинақталған трансформаторлы қосалқы стансаларының саны 18 дана; ТП 2х250 кВА қосақталған РП-10кВ 1 дана.
(қуаты,өнімділігі,өндірістік алаңы, ұзындығы,сыйымдылығы және т.б)

8. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешім мынадай деректермен сипатталады: **Электр желісінің құрылысы (10-кВ ӘЖ, 10-кВ КЖ, 0,4- кВ ӘЖ, ЖТҚС және ТП 2х250 кВА қосақталған РП-10кВ) жаңадан салу жұмыстары толық бітті.**
(жоспарлау, қабаттылығы, негізі материалдар мен құрастырмалар, инжинерлік жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

9. Жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің қосымшасында берілген) сәйкес мынадай жабдық орнатылған:_____

10. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамассыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сесмикаға қарсы іс-шаралар жөніндегі іс-шаралар барлығы **жоба бойынша** орындалады.
(орындалуы туралы мәліметтер)

11. Актінің қосымшасында көрсетілген мерзімде шалағайлықтар мен ақаулықтар жойылуға тиіс.

12.Бектілген жобалау-сметалық құжаттамасы бойынша сметалық құны:
барлығы: **549 907,13 теңге** қаралған, құрылыс монтаж жұмыстары 2017 жылғы 05мамырындағы №98 келісім-шартына сәйкес.

Жұмыс комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған **«Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы Оңтүстік елді мекенінде 10/0,4кВ элект желісінің құрылысы».**

Бас мердігерден ҚАБЫЛДАНДЫ және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынуға дайын ДЕП САНАЛСЫН.

Жұмысшы комиссия төрағасы

Н. Жаманкөз _____

Комиссия мүшелері-өкілдер:

И.Тұрғымбеков _____

Ш.Айдарбек _____

Қ.Адильбеков _____

А.Анарбаев _____

С.Айдарханов _____

М.Раматуллаев _____

Ә.Құдайберген _____