Форма по приложению 4-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма КС-3

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Талдыкорган"" область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241 БИН 030240001931 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ68070103KSN7010010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 24-06-95**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

Наименование строительства и его адрес: **«Строительство сетей электроснабжения и устройство уличного освещения в ИЖС «3-отделение» г.Талдыкорган»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Март 2024г. *(ресурсный метод)*

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
			106	15.08.2023						
			01	16.10.2023						
			02	11.03.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Строительство сетей электроснабжения и устройство уличного освещения в ИЖС «3-отделение» г.Талдыкорган»	80 000 000	71 428 571			-				8 571 429	80 000 000
	ИТОГО по справке	**80 000 000**	**71 428 571**			-				8 571 429	**80 000 000**

М.П

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Талдыкорган" БИН 030240001931**
Руководитель Барлыбеков Алмас Канатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер, ФИО или индивидуальный идентификационный номер)

М.П

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг LTD". БИН 000440000132.**
Директор Акназарова Райхан Хусаиновна
(наименование организации, бизнес идентификационный номер, ФИО или индивидуальный идентификационный номер)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Тұран құрылыс". Бекназаров Е.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, позиция)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Талдыкорган"область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241 БИН 030240001931 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ68070103KSN7010010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 24-06-95**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения и устройство уличного освещения в ИЖС "3-отделение" г.Талдыкорган. (35к-27-08-2020)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружныесети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№106** от 15.08.2023г. ДС №01 от 16.10.2023г. №02 от 11.03.2024г.

Акт выполненных работ №2

за **Март 2024 (месяц, год) на 02-01 Наружные сети электроснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023.3.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
0	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Фундаменты под КТП										
1	4	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м^3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ФБС 24.4.6.**	$м^3$	6,912		33015,00	–	228200	–	228200	–	246456
			СП - 8%				–	–	–	–		18256	
2	6	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм.**	т	0,12048		485095,00	–	58444	–	58444	–	63120
			СП - 8%				–	–	–	–		4676	
3	8	515-102-0506 515-102-0506 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 250/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный.**	шт.	6		914315,00	–	5485890	–		–	5485890
							–	–	–	–	5485890	–	
			РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛ-10кВ										

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Прокладка кабелей									
4	11	Е11-010102-0428 1101-0102-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3.	м^3 грунта	111,24	285,29	285,29	31736	31736	--	8245	43179
			НР - 72%; СП - 8%			--	102,94	--	11451		3198	
5	12	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	м^3 грунта	74,16	1635,53	--	121291	--	--	87329	225310
			НР - 72%; СП - 8%			1635,53	--	121291	--		16690	
6	13	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство.	м^3 основания	37,08	8111,34	288,57	300768	10701	216909	55027	384259
			НР - 72%; СП - 8%			1972,97	88,15	73158	3269		28464	
7	14	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100.	1000 шт.	2,472	62361,00	--	154156	--	154156	--	166489
			СП - 8%			--	--	--	--		12333	
8	15	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели.	м кабеля	618	394,65	246,33	243894	152232	--	120881	393957
			НР - 72%; СП - 8%			148,32	123,35	91662	76230		29182	
9	16	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами.	м кабеля	20	926,51	503,63	18530	10073	2524	7490	28101
			НР - 72%; СП - 8%			296,63	223,49	5933	4470		2082	
10	17	С1243-101-0322 243-101-0322 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(мк)-10.	км	0,0056388	10280921,00	--	57972	--	57972	--	62610
			СП - 8%			--	--	--	--		4638	
11	18 -	Ц13-080201-1817 1308-0201-1817 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования.	шт.	3	5202,46	127,88	15607	384	391	10808	28529
			НР - 72%; СП - 8%			4943,84	60,03	14832	180		2113	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	19	С1243-903-1502 243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб/ПРИМ.	шт.	3	13658,00	--	40974	--	40974	--	44252
			СП - 8%			--	--	--	--		3278	
13	20	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143/прим.	шт.	158	11523,00	--	1820634	--	1820634	--	1966285
			СП - 8%			--	--	--	--		145651	
14	21	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ЗП-6.	шт.	79	1647,00	--	130113	--	130113	--	140522
			СП - 8%			--	--	--	--		10409	
15	22	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов.	км линии	1,803	302305,15	170706,80	545056	307784	8711	238879	846650
			НР - 72%; СП - 8%			126766,84	57246,87	228561	103216		62715	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	15.1	315996 С	Ветошь	кг	0,05 0,09015	1117,00				101		
			Железобетонные элементы									
			Стальные конструкции									
16	36	С1252-207-0507 252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз.	шт.	42	231774,00	--	9734508	--	9734508	--	10513269
			СП - 8%			--	--	--	--		778761	
17	37	С1252-207-0504 252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз.	шт.	5	618082,00	--	3090410	--	3090410	--	3337643
			СП - 8%			--	--	--	--		247233	
18	38	С1261-102-0136 261-102-0136 РСНБ РК 2022	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм/проводник В10.	т	0,02772	153119,00	--	4244	--	4244	--	4584
			СП - 8%			--	--	--	--		340	
19	39	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143.	шт.	10	11523,00	--	115230	--	115230	--	124448
			СП - 8%			--	--	--	--		9218	
20	40	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.	шт.	18	1647,00	--	29646	--	29646	--	32018
			СП - 8%			--	--	--	--		2372	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	41	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим. ЗП-21.	шт.	28	1647,00	--	46116	--	46116	--	49805
			СП - 8%			--	--	--	--		3689	
22	42	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.	шт.	4	4434,00	--	17736	--	17736	--	19155
			СП - 8%			--	--	--	--		1419	
23	43	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим. ОГ-52.	шт.	4	3799,00	--	15196	--	15196	--	16412
			СП - 8%			--	--	--	--		1216	
24	44	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.	шт.	4	21033,00	--	84132	--	84132	--	90863
			СП - 8%			--	--	--	--		6731	
25	45	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.	шт.	4	3926,00	--	15704	--	15704	--	16960
			СП - 8%			--	--	--	--		1256	
26	46	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.	шт.	12	16858,00	--	202296	--	202296	--	218480
			СП - 8%			--	--	--	--		16184	
27	47	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.	шт.	12	3039,00	--	36468	--	36468	--	39385
			СП - 8%			--	--	--	--		2917	
28	48	С1252-207-0534 252-207-0534 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ТМ73.	шт.	4	13070,00	--	52280	--	52280	--	56462
			СП - 8%			--	--	--	--		4182	
29	49	С1252-207-0554 252-207-0554 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТН-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/прим.ТМs60а.	шт.	4	5937,00	--	23748	--	23748	--	25648
			СП - 8%			--	--	--	--		1900	
30	50	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.	шт.	5	12287,00	--	61435	--	61435	--	66350
			СП - 8%			--	--	--	--		4915	
31	51	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.Крепление подкоса У-52.	шт.	9	11527,00	--	103743	--	103743	--	112042
			СП - 8%			--	--	--	--		8299	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	52	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143.	шт.	8	2243,00	--	17944	--	17944	--	19380
			СП - 8%			--	--	--	--		1436	
33	53	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143.	шт.	12	1800,00	--	21600	--	21600	--	23328
			СП - 8%			--	--	--	--		1728	
34	54	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143.	шт.	4	1800,00	--	7200	--	7200	--	7776
			СП - 8%			--	--	--	--		576	
			Линейная арматура									
35	55	С1252-207-2107 252-207-2107 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа СО35.	шт.	3,6666667	912,00	--	3344	--	3344	--	3612
			СП - 8%			--	--	--	--		268	
36	56	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой/прим.	шт.	66	2674,00	--	176484	--	176484	--	190603
			СП - 8%			--	--	--	--		14119	
37	57	С1252-205-1409 252-205-1409 РСНБ РК 2022	Рог разрядный верхний типа РРВ-435/ПРИМ. SDI10.2.	шт.	3	3341,00	--	10023	--	10023	--	10825
			СП - 8%			--	--	--	--		802	
38	58	С1252-201-0612 252-201-0612 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПР-75-6 прямое/ПРИМ. SDI20.3.	шт.	123	16866,00	--	2074518	--	2074518	--	2240479
			СП - 8%			--	--	--	--		165961	
39	59	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37.	шт.	139	18774,00	--	2609586	--	2609586	--	2818353
			СП - 8%			--	--	--	--		208767	
40	60	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150.	шт.	39	14295,00	--	557505	--	557505	--	602105
			СП - 8%			--	--	--	--		44600	
41	61	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2. -	шт.	87	2691,00	--	234117	--	234117	--	252846
			СП - 8%			--	--	--	--		18729	
42	62	С1252-207-2618 252-207-2618 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.2.	шт.	12	2972,00	--	35664	--	35664	--	38517
			СП - 8%			--	--	--	--		2853	
43	63	С1252-207-2619 252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLW25.22.	шт.	3	10304,00	--	30912	--	30912	--	33385
			СП - 8%			--	--	--	--		2473	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	64	С1252-207-2114 252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585.	комплект	256	31367,00	--	8029952	--	8029952	--	8672348
			СП - 8%			--	--	--	--		642396	
45	65	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255.	шт.	39	36819,00	--	1435941	--	1435941	--	1550816
			СП - 8%			--	--	--	--		114875	
46	66	С1252-108-0503 252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24.	шт.	4	6360,00	--	25440	--	25440	--	27475
			СП - 8%			--	--	--	--		2035	
47	67	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима.	шт.	44	624,00	--	27456	--	27456	--	29652
			СП - 8%			--	--	--	--		2196	
48	68	С1252-207-2903 252-207-2903 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP16 для зажима.	шт.	12	1393,00	--	16716	--	16716	--	18053
			СП - 8%			--	--	--	--		1337	
49	69	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1.	шт.	24	1738,00	--	41712	--	41712	--	45049
			СП - 8%			--	--	--	--		3337	
50	70	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А.	шт.	12	1430,00	--	17160	--	17160	--	18533
			СП - 8%			--	--	--	--		1373	
			Стандартные изделия									
51	71	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87.	т	0,005494	1528659,00	--	8398	--	8398	--	9070
			СП - 8%			--	--	--	--		672	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32495295	512910	31733592	528659	41461338
			РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛ-0,4кВ									
			Ж/б опора промежуточная одноцепная в комплекте П1 /320шт/ ЭС-23									
52	72	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.	-				-				-
			НР - 72%; СП - 8%	опора	240	13548,02	5916,49	3251525	1419957	222262	1664107	5308882
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6705,44	2924,81	1609306	701954		393250	
52.1	52.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02 4,8	1117,00				5362		
53	73	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А.	шт.	117	62331,00	--	7292727	--	7292727	--	7876145
			СП - 8%			--	--	--	--		583418	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Арматура магистрали							
54	74	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127.	шт.	320	3467,00	--	1109440	--	1109440	--	1198195
			СП - 8%			--	--	--	--		88755	
55	75	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21.	шт.	320	4091,00	--	1309120	--	1309120	--	1413850
			СП - 8%			--	--	--	--		104730	
56	76	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком.	шт.	320	8286,00	--	2651520	--	2651520	--	2863642
			СП - 8%			--	--	--	--		212122	
57	77	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной.	шт.	320	5786,00	--	1851520	--	1851520	--	1999642
			СП - 8%			--	--	--	--		148122	
58	78	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2.	км	0,006778	1103827,00	--	7482	--	7482	--	8081
			СП - 8%			--	--	--	--		599	
			Ж/б опора перекрестная промежуточная одноцепная в комплекте Пк1 /14шт/ ЭС-22									
59	79	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.	опора	14	13548,02	5916,49	189672	82831	12965	97073	309684
			НР - 72%; СП - 8%			6705,44	2924,81	93876	40947		22940	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	59.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02 0,28	1117,00				313		
60	80	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А.	шт.	14	62331,00	--	872634	--	872634	--	942445
			СП - 8%			--	--	--	--		69811	
					Арматура магистрали							
61	81	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36.	шт.	2	286,00	--	572	--	572	--	618
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
62	82	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная.	м	3	1444,00	--	4332	--	4332	--	4679
			СП - 8%			--	--	--	--		347	
63	83	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные.	шт.	1	88,00	--	88	--	88	--	95
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
64	84	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1.	шт.	8	3467,00	--	27736	--	27736	--	29955

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2219	
65	85	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127.	шт.	1	3467,00	--	3467	--	3467	--	3744
			СП - 8%			--	--	--	--		277	
66	86	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21.	шт.	1	4091,00	--	4091	--	4091	--	4418
			СП - 8%			--	--	--	--		327	
67	87	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком.	шт.	2	8286,00	--	16572	--	16572	--	17898
			СП - 8%			--	--	--	--		1326	
68	88	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной.	шт.	1	5786,00	--	5786	--	5786	--	6249
			СП - 8%			--	--	--	--		463	
69	89	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной.	шт.	1	5070,00	--	5070	--	5070	--	5476
			СП - 8%			--	--	--	--		406	
70	90	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2.	км	0,0005	1103827,00	--	552	--	552	--	596
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
			Ж/б опора анкерная ответвительная одноцепная в комплекте АО3 /15шт/ ЭС-26									
71	91	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	15	27714,64	13684,46	415720	205267	13892	214569	680712
			НР - 72%; СП - 8%			13104,09	6763,39	196561	101451		50423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	71.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02 0,3	1117,00				335		
72	92	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А.	шт.	30	62331,00	--	1869930	--	1869930	--	2019524
			СП - 8%			--	--	--	--		149594	
			Арматура магистрали									
73	96	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ЗП-6.	шт.	15	1647,00	--	24705	--	24705	--	26681
			СП - 8%			--	--	--	--		1976	
74	97	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.У3.	шт.	15	11527,00	--	172905	--	172905	--	186737
			СП - 8%			--	--	--	--		13832	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	98	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	**Гайка крюкообразная типа PD2.2.**	шт.	15	6236,00	--	93540	--	93540	--	101023
			СП - 8%			--	--	--	--		7483	
76	99	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа SL37.2.**	шт.	15	2691,00	--	40365	--	40365	--	43594
			СП - 8%			--	--	--	--		3229	
77	100	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1.**	шт.	60	3467,00	--	208020	--	208020	--	224662
			СП - 8%			--	--	--	--		16642	
78	105	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.01 сквозной.**	шт.	15	7579,00	--	113685	--	113685	--	122780
			СП - 8%			--	--	--	--		9095	
79	106	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2.**	км	0,0075	1103827,00	--	8279	--	8279	--	8941
			СП - 8%			--	--	--	--		662	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				21551055	1708055	17943257	1975749	25408948
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								66870287
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2435180				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2220965			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1043168			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						49676852		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						5485890		
			- Накладные расходы	Тенге							2504408	
			- Сметная прибыль	Тенге							4546995	
			Временные здания и сооружения		1,92%		1178580					
			Итого								68 048 867	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны		0,6%		375378					
			Итого с зимними удорожаниями								68 424 245	
			Непредвиденные работы и затраты		2%		1258767					
			Всего								69 683 012	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. =1,079		1,079						75 187 970	

0	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НДС			12%		9022556					
			Итого с НДС									**84 210 527**	
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС					0,950				**80 000 000**	
			НДС, 12%			12%						*8 571 429*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD". БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Райхан Хусаиновна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Талдыкорган" БИН 030240000193

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бадылбеков Алмас Канатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Тұран құрылыс".
Эксперт Джанабергенов Ы.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ELEMENT PLUS".
Эксперт Муталиев К.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)