Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган",Республика Казахстан, Жетысуская, Талдыкорган, Абая, дом № 241**	**030240001931**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, Жетысуская область, Кербулакский район,, село.Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул.Жібек Жолы, дом № 71**	**000440000132**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Дог№106 от 15.08.2023, дс№1 от 16.10.23 г.дс №2 от 11.03.24г, дс №3 от 26.04.24	

Номер документа	Дата составления
2	**24.04.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей электроснабжения и устройство уличного освещения в ИЖС "3-отделение" г.Талдыкорган			работа	1	180 000 000,00	180 000 000,00	19 285 714,29
				Итого	1	x	180 000 000,00	19 285 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.04.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма КС-3

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Талдыкорган" область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241 БИН 030240001931 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ68070103KSN7010010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 24-06-95**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей электроснабжения и устройство уличного освещения в ИЖС "3-отделение" г.Талдыкорган**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **апрель 2024г.** *(ресурсный метод)*

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
			106	15.08.2023						
			01	16.10.2023						
			02	11.03.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство сетей электроснабжения и устройство уличного освещения в ИЖС "3-отделение" г Талдыкорган	260 000 000	160 714 286							19 285 714	180 000 000
	ИТОГО по справке	**260 000 000**	**160 714 286**							**19 285 714**	**180 000 000**

М.П.

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" БИН 030240001931.**
Руководителя Барлыбеков Алмас Канатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер, ФИО или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг LTD". БИН 000440000132.**
Директор Акназарова Райхан Хусаиновна
(наименование организации, бизнес идентификационный номер, ФИО или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Тұран құрылыс". Бекназаров Е.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Талдыкорган"" область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241 БИН 030240001931 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ68070103KSN7010010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 24-06-95**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения и устройство уличного освещения в ИЖС "3-отделение" г.Талдыкорган. (35к-27-08-2020)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№106** от 15.08.2023г. ДС №01 от 16.10.2023г. №02 от 11.03.2024г.

Акт выполненных работ №3

за **Апрель 2024** (месяц, год) на **02-01 Наружные сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023.3.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	515-301-1404 515-301-1404 СпрСЦ 03.2023	**Щит управления наружным освещением ЩРОУУО 250-8/прим.**	шт.	6		3915990,00	–	23495940	–		–	23495940
							–	–	–	–	23495940	–	
			РАЗДЕЛ 1. Кабельные изделия										
2	2	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов.** *НР - 72%, СП - 8%*	км линии	15,631		171732,55	50178,19	2684351	784335	646217	1111560	4101744
							80212,36	18732,74	1253799	292811		301833	
3	3	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, - для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0.** *СП - 8%*	км	15,631		506874,00	–	7922947	–	7922947	–	8556783
							–	–	–	–		633836	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах.	м кабеля	60	741,51	322,54	44491	19353	2891	21278	71031
			НР - 72%; СП - 8%			370,79	121,76	22247	7306		5261	
5	5	С1243-105-0806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-	км	0,06	4802181,00	–	288131	–	288131	–	311181
			СП - 8%			–	–	–	–		23050	
6	6	Ц13-080201-1817 1308-0201-1817 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования.	шт.	12	5202,46	127,88	62430	1534	1570	43233	114117
			НР - 72%; СП - 8%			4943,84	60,03	59326	720		8453	
7	7	С1243-903-2105 243-903-2105 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней.	шт.	12	9183,00	–	110196	–	110196	–	119012
			СП - 8%			–	–	–	–		8816	
8	8	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка.	т	0,0384	460515,26	2256,14	17684	87	–	12699	32814
			НР - 72%; СП - 8%			458259,12	1068,52	17597	41		2431	
9	9	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм.	т	0,0384	485095,00	–	18628	–	18628	–	20118
			СП - 8%			–	–	–	–		1490	
10	10	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях.	м	60	240,24	17,46	14414	1048	227	9486	25812
			НР - 72%; СП - 8%			218,99	0,60	13139	36		1912	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	10.1	315996 С	Ветошь	кг	0,0001 0,006	1117,00				7		
11	11	С1241-207-1304 241-207-1304 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп80, DN/OD 100.	м	60	3387,00	–	203220	–	203220	–	219478
			СП - 8%			–	–	–	–		16258	
			Земляные работы для заземлителей									
12	12	Е11-010102-0428 1101-0102-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3.	м^3 грунта	506	285,29	285,29	144357	144357	–	37505	196409
			НР - 72%; СП - 8%			–	102,94	–	52088		14548	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	506	1635,53	–	827578	–	–	595855	1537309
			НР - 72%; СП - 8%			1635,53	–	827578	–		113875	
			Заземление опор									
14	14	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м.	1 заземлитель	248	3300,19	2324,68	818447	576521	2075	316602	1225851
			НР - 72%; СП - 8%			967,14	805,94	239851	199873		90803	
15	15	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006).	т	0,6944	369664,00	–	256695	–	256695	–	277231
			СП - 8%			–	–	–	–		20536	
16	16	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования.	м	4960	776,56	26,76	3851738	132730	1819526	1397629	5669330
			НР - 72%; СП - 8%			382,96	8,40	1899482	41664		419963	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17265307	1659965	11272323	3547847	45974160
			РАЗДЕЛ 2. Электромонтажные устройства и изделия									
			Ж/б опора концевая анкерная А11 в комплекте /40шт/, ЭС-9									
17	17	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	40	27714,64	13684,46	1108586	547379	37043	572184	1815231
			НР - 72%; СП - 8%			13104,09	6763,39	524164	270536		134462	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	17.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02 0,8	1117,00				894		
18	18	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А.	шт.	80	62331,00	–	4986480	–	4986480	–	5385398
			СП - 8%			–	–	–	–		398918	
			Стальные конструкции									
19	19	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.	шт.	40	11527,00	–	461080	–	461080	–	497966
			СП - 8%			–	–	–	–		36886	
20	20	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ЗП-6.	шт.	40	1647,00	–	65880	–	65880	–	71150
			СП - 8%			–	–	–	–		5270	
			Светильник									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	С1241-102-0133 241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм.	м	80	1391,00	–	111280	–	111280	–	120182
			СП - 8%			–	–	–	–		8902	
22	22	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,0968	492887,00	–	47711	–	47711	–	51528
			СП - 8%			–	–	–	–		3817	
23	23	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2.	км	0,32	25134,00	–	8043	–	8043	–	8686
			СП - 8%			–	–	–	–		643	
24	24	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16/12 мм.	м	160	46,00	–	7360	–	7360	–	7949
			СП - 8%			–	–	–	–		589	
			Линейная арматура									
25	25	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36.	шт.	80	286,00	–	22880	–	22880	–	24710
			СП - 8%			–	–	–	–		1830	
26	26	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная.	м	80	1444,00	–	115520	–	115520	–	124762
			СП - 8%			–	–	–	–		9242	
27	27	С1252-207-2305 252-207-2305 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT15.9 сквозной.	шт.	40	3678,00	–	147120	–	147120	–	158890
			СП - 8%			–	–	–	–		11770	
28	28	С1252-207-1109 252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП).	шт.	40	2455,00	–	98200	–	98200	–	106056
			СП - 8%			–	–	–	–		7856	
29	29	С1252-207-2626 252-207-2626 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный/SLIW11.1.	шт.	160	2242,00	–	358720	–	358720	–	387418
			СП - 8%			–	–	–	–		28698	
30	30	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127/SLIP22.12.	шт.	40	3467,00	–	138680	–	138680	–	149774
			СП - 8%			–	–	–	–		11094	
31	31	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные.	шт.	40	88,00	–	3520	–	3520	–	3802
			СП - 8%			–	–	–	–		282	
32	32	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой.	шт.	80	235,00	–	18800	–	18800	–	20304

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		1504	
			Ж/б опора угловая промежуточная анкерная УП11 в комплекте /32шт/, ЭС-10									
33	33	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.**	опора	18	27714,64	13684,46	498864	246320	16670	257483	816854
			НР - 72% СП - 8%			13104,09	6763,39	235874	121741		60508	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	33.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02 0,36	1117,00				402		
34	34	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А.**	шт.	36	62331,00	–	2243916	–	2243916	–	2423429
			СП - 8%			–	–	–	–		179513	
			Стальные конструкции									
35	35	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012.**	шт.	18	11527,00	–	207486	–	207486	–	224085
			СП - 8%			–	–	–	–		16599	
36	36	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	**Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ЗП-6.**	шт.	18	1647,00	–	29646	–	29646	–	32018
			СП - 8%			–	–	–	–		2372	
			Светильник									
37	37	С1241-102-0133 241-102-0133 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм.**	м	18	1391,00	–	25038	–	25038	–	27041
			СП - 8%			–	–	–	–		2003	
38	38	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.**	т	0,02178	492887,00	–	10735	–	10735	–	11594
			СП - 8%			–	–	–	–		859	
39	39	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2.**	км	0,072	25134,00	–	1810	–	1810	–	1955
			СП - 8%			–	–	–	–		145	
40	40	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16/12 мм.**	м	36	46,00	–	1656	–	1656	–	1788
			СП - 8%			–	–	–	–		132	
			Линейная арматура									
41	41	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36.**	шт.	36	286,00	–	10296	–	10296	–	11120
			СП - 8%			–	–	–	–		824	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	42	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная.	м	36	1444,00	–	51984	–	51984	–	56143
			СП - 8%			–	–	–	–		4159	
43	43	С1252-207-2305 252-207-2305 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT15.9 сквозной.	шт.	18	3678,00	–	66204	–	66204	–	71500
			СП - 8%			–	–	–	–		5296	
44	44	С1252-202-0505 252-202-0505 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PS470/SO140.	шт.	18	2242,00	–	40356	–	40356	–	43584
			СП - 8%			–	–	–	–		3228	
45	45	С1252-207-2626 252-207-2626 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный/SLIW11.1.	шт.	36	2242,00	–	80712	–	80712	–	87169
			СП - 8%			–	–	–	–		6457	
46	46	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127/SLIP22.12.	шт.	18	3467,00	–	62406	–	62406	–	67398
			СП - 8%			–	–	–	–		4992	
47	47	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные.	шт.	36	88,00	–	3168	–	3168	–	3421
			СП - 8%			–	–	–	–		253	
			Ж/б опора промежуточная П11 в комплекте /176шт/, ЭС-11									
48	48	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.	опора	104	13548,02	5916,49	1408994	615315	96313	721113	2300515
			НР - 72%; СП - 8%			6705,44	2924,81	697366	304180		170408	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	48.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02 2,08	1117,00				2323		
49	49	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А.	шт.	104	62331,00	–	6482424	–	6482424	–	7001018
			СП - 8%			–	–	–	–		518594	
			Стальные конструкции									
50	50	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ЗП-6.	шт.	104	1647,00	–	171288	–	171288	–	184991
			СП - 8%			–	–	–	–		13703	
			Светильник									
51	51	С1241-102-0133 241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм.	м	104	1391,00	–	144664	–	144664	–	156237
			СП - 8%			–	–	–	–		11573	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	52	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.**	т	0,12584	492887,00	–	62025	–	62025	–	66987
			СП - 8%			–	–	–	–		496	
53	53	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2022	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2.**	км	0,416	25134,00	–	10456	–	10456	–	11292
			СП - 8%			–	–	–	–		83	
54	54	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16/12 мм.**	м	208	46,00	–	9568	–	9568	–	10333
			СП - 8%			–	–	–	–		76	
			Линейная арматура									
55	55	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36.**	шт.	208	286,00	–	59488	–	59488	–	64247
			СП - 8%			–	–	–	–		4759	
56	56	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная.**	м	208	1444,00	–	300352	–	300352	–	324380
			СП - 8%			–	–	–	–		24028	
57	57	С1252-207-2305 252-207-2305 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT15.9 сквозной.**	шт.	104	3678,00	–	382512	–	382512	–	413113
			СП - 8%			–	–	–	–		30601	
58	58	С1252-202-0505 252-202-0505 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа PS470/SO140.**	шт.	104	2242,00	–	233168	–	233168	–	251821
			СП - 8%			–	–	–	–		18653	
59	59	С1252-207-2626 252-207-2626 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный/SLIW11.1.**	шт.	208	2242,00	–	466336	–	466336	–	503643
			СП - 8%			–	–	–	–		37307	
60	60	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127/SLIP22.12.**	шт.	104	3467,00	–	360568	–	360568	–	389413
			СП - 8%			–	–	–	–		28845	
61	61	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	**Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные.**	шт.	208	88,00	–	18304	–	18304	–	19768
			СП - 8%			–	–	–	–		1464	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				21144284	1409014	18277866	1550780	24510663
			РАЗДЕЛ 3. Подвеска кабеля в существующие опоры									
			Арматура для подвески провода на существующую анкерную (концевую) опору А11 в комплекте /53шт/, ЭС-12									
			Стальные конструкции									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	62	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ЗП-6.	шт.	53	1647,00	–	87291	–	87291	–	94274
			СП - 8%			–	–	–	–		6983	
			Светильник									
63	63	С1241-102-0133 241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм.	м	106	1391,00	–	147446	–	147446	–	159242
			СП - 8%			–	–	–	–		11796	
64	64	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,12826	492887,00	–	63218	–	63218	–	68275
			СП - 8%			–	–	–	–		5057	
65	65	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2.	км	0,424	25134,00	–	10657	–	10657	–	11510
			СП - 8%			–	–	–	–		853	
66	66	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16/12 мм.	м	212	46,00	–	9752	–	9752	–	10532
			СП - 8%			–	–	–	–		780	
			Линейная арматура									
67	67	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36.	шт.	106	286,00	–	30316	–	30316	–	32741
			СП - 8%			–	–	–	–		2425	
68	68	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная.	м	106	1444,00	–	153064	–	153064	–	165309
			СП - 8%			–	–	–	–		12245	
69	69	С1252-207-2305 252-207-2305 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT15.9 сквозной.	шт.	53	3678,00	–	194934	–	194934	–	210529
			СП - 8%			–	–	–	–		15595	
70	70	С1252-207-1109 252-207-1109 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 157.1 (СИП).	шт.	53	2455,00	–	130115	–	130115	–	140524
			СП - 8%			–	–	–	–		10409	
71	71	С1252-207-2626 252-207-2626 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный/SLIW11.1.	шт.	212	2242,00	–	475304	–	475304	–	513328
			СП - 8%			–	–	–	–		38024	
72	72	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127/SLIP22.12.	шт.	53	3467,00	–	183751	–	183751	–	198451
			СП - 8%			–	–	–	–		14700	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	73	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные.	шт.	53	88,00	–	4664	–	4664	–	5037
			СП - 8%			–	–	–	–		373	
74	74	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой.	шт.	106	235,00	–	24910	–	24910	–	26903
			СП - 8%			–	–	–	–		1993	
			Арматура для подвески провода на существующую угловую промежуточную опору УП11 в комплекте /27шт/, ЭС-13									
			Стальные конструкции									
75	75	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ЗП-6.	шт.	27	1647,00	–	44469	–	44469	–	48027
			СП - 8%			–	–	–	–		3558	
			Светильник									
76	76	С1241-102-0133 241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм.	м	27	1391,00	–	37557	–	37557	–	40562
			СП - 8%			–	–	–	–		3005	
77	77	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,06534	492887,00	–	32205	–	32205	–	34781
			СП - 8%			–	–	–	–		2576	
78	78	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2.	км	0,216	25134,00	–	5429	–	5429	–	5863
			СП - 8%			–	–	–	–		434	
79	79	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16/12 мм.	м	108	46,00	–	4968	–	4968	–	5365
			СП - 8%			–	–	–	–		397	
			Линейная арматура									
80	80	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36.	шт.	54	286,00	–	15444	–	15444	–	16680
			СП - 8%			–	–	–	–		1236	
81	81	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная.	м	54	1444,00	–	77976	–	77976	–	84214
			СП - 8%			–	–	–	–		6238	
82	82	С1252-207-2305 252-207-2305 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT15.9 сквозной.	шт.	27	3678,00	–	99306	–	99306	–	107250
			СП - 8%			–	–	–	–		7944	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	83	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком.	шт.	27	8286,00	–	223722	–	223722	–	241620
			СП - 8%			–	–	–	–		17898	
84	84	С1252-207-2626 252-207-2626 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный/SLIW11.1.	шт.	54	2242,00	–	121068	–	121068	–	130753
			СП - 8%			–	–	–	–		9685	
85	85	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127/SLIP22.12.	шт.	27	3467,00	–	93609	–	93609	–	101098
			СП - 8%			–	–	–	–		7489	
86	86	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой.	шт.	54	235,00	–	12690	–	12690	–	13705
			СП - 8%			–	–	–	–		1015	
			Арматура для подвески провода на существующую промежуточную опору П11 в комплекте /302шт/, ЭС-14									
			Стальные конструкции									
87	87	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ЗП-6.	шт.	302	1647,00	–	497394	–	497394	–	537186
			СП - 8%			–	–	–	–		39792	
			Светильник									
88	88	С1241-102-0133 241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм.	м	302	1391,00	–	420082	–	420082	–	453689
			СП - 8%			–	–	–	–		33607	
89	89	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,36542	492887,00	–	180111	–	180111	–	194520
			СП - 8%			–	–	–	–		14409	
90	90	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2.	км	1,208	25134,00	–	30362	–	30362	–	32791
			СП - 8%			–	–	–	–		2429	
91	91	С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16/12 мм.	м	604	46,00	–	27784	–	27784	–	30007
			СП - 8%			–	–	–	–		2223	
			Линейная арматура									
92	92	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36.	шт.	604	286,00	–	172744	–	172744	–	186564
			СП - 8%			–	–	–	–		13820	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	93	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная.	м	604	1444,00	–	872176	–	872176	–	941950
			СП - 8%			–	–	–	–		69774	
94	94	С1252-207-2305 252-207-2305 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT15.9 сквозной.	шт.	302	3678,00	–	1110756	–	1110756	–	1199616
			СП - 8%			–	–	–	–		88860	
95	95	С1252-202-0505 252-202-0505 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа PS470/SO140.	шт.	302	2242,00	–	677084	–	677084	–	731251
			СП - 8%			–	–	–	–		54167	
96	96	С1252-207-2626 252-207-2626 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный/SLIW11.1.	шт.	604	2242,00	–	1354168	–	1354168	–	1462501
			СП - 8%			–	–	–	–		108333	
97	97	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127/SLIP22.12.	шт.	302	3467,00	–	1047034	–	1047034	–	1130797
			СП - 8%			–	–	–	–		83763	
98	98	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные.	шт.	604	88,00	–	53152	–	53152	–	57404
			СП - 8%			–	–	–	–		4252	
			Заземления опор									
99	99	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м.	1 заземлитель	202	3300,19	2324,68	666638	469585	1691	257877	998476
			НР - 72%, СП - 8%			967,14	805,94	195362	162800		73960	
100	100	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006).	т	0,56672	369664,00	–	209496	–	209496	–	226256
			СП - 8%			–	–	–	–		16760	
101	101	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования.	м	3190	776,56	26,76	3143515	108324	1484969	1140645	3646525
			НР - 72%; СП - 8%			382,96	8,40	1550222	34003		342744	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12746361	577909	10422868	1398522	15276486
			ИТОГО ПО Акту:	Тенге								84780928
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7536007				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3646888			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1487799			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39973057		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						23495940		
			- Накладные расходы	Тенге							6497149	
			- Сметная прибыль	Тенге							4612267	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения			1,92%		1176672					
			Итого									85 957 600	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны			0,6%		374770					
			Итого с зимними удорожаниями									86 332 370	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		1256729					
			Всего									87 589 098	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. =1,079			1,079						94 508 637	
			НДС			12%		11341036					
			Итого с НДС									105 849 674	
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС					0,950				100 557 190	
			НДС, 12%			12%						*10 773 985*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD". БИН 000440000132
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Райхан Хусаиновна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Талдыкорган" БИН 030240001931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бардыбеков Алмас Канатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

* Место печати (при наличии)

ТОО "Туран курылыс".
Эксперт Джанабергенов Ы.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ELEMENT PLUS".
Эксперт Муталиев К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Талдыкорган"" область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241 БИН 030240001931 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ68070103KSN7010010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 24-06-95**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения и устройство уличного освещения в ИЖС "3-отделение" г.Талдыкорган. (35к-27-08-2020)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№106** от 15.08.2023г. ДС №01 от 16.10.2023г. №02 от 11.03.2024г.

Акт выполненных работ №4

за **Апрель 2024** (месяц, год) на **02-01 Наружные сети электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023.3.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Фундаменты под КТП										
1	2	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.**	**м^3 основания**	**3,6**		**12074,74**	**2917,30**	**43469**	**10503**	**27047**	**7889**	**55466**
			НР - 72%; СП - 8%				**1644,14**	**1399,33**	**5919**	**5038**		**4109**	
2	3	**Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка.**	**шт. сборных конструкций**	**12**		**3261,37**	**1920,52**	**39136**	**23046**	**6989**	**10758**	**53885**
			НР - 72%; СП - 8%				**758,42**	**486,70**	**9101**	**5840**		**3992**	
3	5	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка.**	**т**	**0,12048**		**460515,26**	**2256,14**	**55483**	**272**	**–**	**39845**	**102954**
			НР - 72%; СП - 8%				**458259,12**	**1068,52**	**55211**	**129**		**7626**	
4	7	**Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы.**	**подстанция**	**6**		**62198,65**	**15585,67**	**373192**	**93514**	**93302**	**160596**	**576491**
			НР - 72%; СП - 8%				**31062,64**	**6112,34**	**186376**	**36674**		**42703**	
			ЗАЗЕМЛЕНИЯ КТП										

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	9	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования.	м	306	1060,78	36,99	324599	11319	210742	76739	433443
			ЗП - 72% СП - 8%			335,09	13,21	102538	4042		32106	
6	10	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования.	шт.	240	5267,92	250,92	1264301	60221	801974	304039	1693807
			ЗП - 72% СП - 8%			1675,44	84,04	402106	20170		125467	
			РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛ-10кВ									
			Прокладка кабелей									
7	25	С1252-207-1742 252-207-1742 РСНБ РК 2022	Ограничитель перенапряжения типа LVA-280B-AL/прим.	шт.	21	10127,00	–	212667	–	212667	–	229680
			СП - 8%			–	–	–	–		17013	
8	27	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный).	шт.	7	185990,00	–	1301930	–		–	1301930
						–	–	–	–	1301930	–	
9	28	С1245-507-0201 245-507-0201 РСНБ РК 2022	Привод термоэлектрический для двухточечного регулирования нормально открытый, присоединение М30х1.5, U 24 В/прим ПРНЗ-10У1.	шт.	7	10346,00	–	72422	–	72422	–	78216
			СП - 8%			–	–	–	–		5794	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1587019	–	1425143	599866	4525872
			РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛ-0,4кВ									
			Арматура магистрали									
10	78	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2.	км	0,157824	1103827,00	–	174210	–	174210	–	188147
			СП - 8%			–	–	–	–		13937	
			Ж/б опора перекрестная промежуточная одноцепная в комплекте Пк1 /14шт/ ЭС-22									
11	80	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А.	шт.	1	62331,00	–	62331	–	62331	–	67317
			СП - 8%			–	–	–	–		4986	
			Арматура магистрали									
12	81	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36.	шт.	26	286,00	–	7436	–	7436	–	8031
			СП - 8%			–	–	–	–		595	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	82	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная.	м	39	1444,00	–	56316	–	56316	–	60821
			СП - 8%			–	–	–	–		4505	
14	83	С1252-207-0104 252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные.	шт.	13	88,00	–	1144	–	1144	–	1236
			СП - 8%			–	–	–	–		92	
15	84	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1.	шт.	104	3467,00	–	360568	–	360568	–	389413
			СП - 8%			–	–	–	–		28845	
16	85	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127.	шт.	13	3467,00	–	45071	–	45071	–	48677
			СП - 8%			–	–	–	–		3606	
17	86	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21.	шт.	13	4091,00	–	53183	–	53183	–	57438
			СП - 8%			–	–	–	–		4255	
18	87	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком.	шт.	26	8286,00	–	215436	–	215436	–	232671
			СП - 8%			–	–	–	–		17235	
19	88	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной.	шт.	13	5786,00	–	75218	–	75218	–	81235
			СП - 8%			–	–	–	–		6017	
20	89	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной.	шт.	13	5070,00	–	65910	–	65910	–	71183
			СП - 8%			–	–	–	–		5273	
21	90	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2.	км	0,0065	1103827,00	–	7175	–	7175	–	7749
			СП - 8%			–	–	–	–		574	
					Арматура магистрали							
22	95	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143/прим.	шт.	30	11523,00	–	345690	–	345690	–	373345
			СП - 8%			–	–	–	–		27655	
23	101	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127. -	шт.	15	3467,00	–	52005	–	52005	–	56165
			СП - 8%			–	–	–	–		4160	
24	102	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21.	шт.	15	4091,00	–	61365	–	61365	–	66274
			СП - 8%			–	–	–	–		4909	
25	103	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком.	шт.	15	8286,00	–	124290	–	124290	–	134233

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		9943	
26	104	С1252-207-1132 252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S.	шт.	30	18650,00	–	559500	–	559500	–	604260
			СП - 8%			–	–	–	–		44760	
			Ж/б опора анкерная (концевая) одноцепная в комплекте КЗ /58шт/ ЭС-24									
27	107	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	58	27714,64	13684,46	1607449	793699	53713	829666	2632085
			НР - 72%, СП - 8%			13104,09	6763,39	760037	392277		194969	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107.1	107.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02 1,16	1117,00				1296		
28	108	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А.	шт.	116	62331,00	–	7230396	–	7230396	–	7808828
			СП - 8%			–	–	–	–		578432	
			Арматура магистрали									
29	111	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143/прим.	шт.	116	11523,00	–	1336668	–	1336668	–	1443601
			СП - 8%			–	–	–	–		106933	
30	112	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ЗП-6.	шт.	58	1647,00	–	95526	–	95526	–	103168
			СП - 8%			–	–	–	–		7642	
31	113	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.У3.	шт.	58	11527,00	–	668566	–	668566	–	722051
			СП - 8%			–	–	–	–		53485	
32	114	С1252-207-0907 252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой.	шт.	232	235,00	–	54520	–	54520	–	58882
			СП - 8%			–	–	–	–		4362	
33	115	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2.	шт.	58	2691,00	–	156078	–	156078	–	168564
			СП - 8%			–	–	–	–		12486	
34	116	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127.	шт.	58	3467,00	–	201086	–	201086	–	217173
			СП - 8%			–	–	–	–		16087	
35	117	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21.	шт.	58	4091,00	–	237278	–	237278	–	256260
			СП - 8%			–	–	–	–		18982	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	118	С1252-207-3204 252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1.	шт.	58	4169,00	–	241802	–	241802	–	261146
			СП - 8%			–	–	–	–		19344	
37	119	С1252-207-1132 252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S.	шт.	58	18650,00	–	1081700	–	1081700	–	1168236
			СП - 8%			–	–	–	–		86536	
38	120	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной.	шт.	58	7579,00	–	439582	–	439582	–	474749
			СП - 8%			–	–	–	–		35167	
39	121	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2.	км	0,029	1103827,00	–	32011	–	32011	–	34572
			СП - 8%			–	–	–	–		2561	
			Ж/б опора угловая анкерная одноцепная в комплекте УАЗ /7шт/ ЭС-25									
40	122	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	7	27714,64	13684,46	194002	95791	6482	100132	317665
			ЗП - 72%, СП - 8%			13104,09	6763,39	91729	47344		23531	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1	122.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02 0,14	1117,00				156		
41	123	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А.	шт.	14	62331,00	–	872634	–	872634	–	942445
			СП - 8%			–	–	–	–		69811	
			Арматура магистрали									
42	126	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143/прим.	шт.	14	11523,00	–	161322	–	161322	–	174228
			СП - 8%			–	–	–	–		12906	
43	127	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ЗП-6.	шт.	7	1647,00	–	11529	–	11529	–	12451
			СП - 8%			–	–	–	–		922	
44	128	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.У3.	шт.	7	11527,00	–	80689	–	80689	–	87144
			СП - 8%			–	–	–	–		6455	
45	129	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36.	шт.	14	286,00	–	4004	–	4004	–	4324
			СП - 8%			–	–	–	–		320	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	130	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная.	м	21	1444,00	–	30324	–	30324	–	32750
			СП - 8%			–	–	–	–		2426	
47	131	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2.	шт.	7	6236,00	–	43652	–	43652	–	47144
			СП - 8%			–	–	–	–		3492	
48	132	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2.	шт.	7	2691,00	–	18837	–	18837	–	20344
			СП - 8%			–	–	–	–		1507	
49	133	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1.	шт.	28	3467,00	–	97076	–	97076	–	104842
			СП - 8%			–	–	–	–		7766	
50	134	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127.	шт.	7	3467,00	–	24269	–	24269	–	26211
			СП - 8%			–	–	–	–		1942	
51	135	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21.	шт.	7	4091,00	–	28637	–	28637	–	30928
			СП - 8%			–	–	–	–		2291	
52	136	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком.	шт.	7	8286,00	–	58002	–	58002	–	62642
			СП - 8%			–	–	–	–		4640	
53	137	С1252-207-1132 252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S.	шт.	14	18650,00	–	261100	–	261100	–	281988
			СП - 8%			–	–	–	–		20888	
54	138	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной.	шт.	7	7579,00	–	53053	–	53053	–	57297
			СП - 8%			–	–	–	–		4244	
55	139	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной.	шт.	7	5070,00	–	35490	–	35490	–	38329
			СП - 8%			–	–	–	–		2839	
56	140	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2.	км	0,0035	1103827,00	–	3863	–	3863	–	4172
			СП - 8%			–	–	–	–		309	
			Ж/б опора анкерная (концевая) одноцепная в комплекте К2 /2шт									
57	141	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка.	опора	2	27714,64	13684,46	55429	27369	1852	28609	90761
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			13104,09	6763,39	26208	13527		6723	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141.1	141.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02 0,04	1117,00				45		
58	142	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5.	шт.	4	97362,00	–	389448	–	389448	–	420604
			СП - 8%			–	–	–	–		31156	
			Арматура магистрали									
59	145	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143/прим.	шт.	4	11523,00	–	46092	–	46092	–	49779
			СП - 8%			–	–	–	–		3687	
60	146	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ЗП-6.	шт.	2	1647,00	–	3294	–	3294	–	3558
			СП - 8%			–	–	–	–		264	
61	147	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим. У3.	шт.	2	11527,00	–	23054	–	23054	–	24898
			СП - 8%			–	–	–	–		1844	
62	148	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36.	шт.	8	286,00	–	2288	–	2288	–	2471
			СП - 8%			–	–	–	–		183	
63	149	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная.	м	12	1444,00	–	17328	–	17328	–	18714
			СП - 8%			–	–	–	–		1386	
64	150	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2.	шт.	2	6236,00	–	12472	–	12472	–	13470
			СП - 8%			–	–	–	–		998	
65	151	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2.	шт.	2	2691,00	–	5382	–	5382	–	5813
			СП - 8%			–	–	–	–		431	
66	152	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1.	шт.	16	3467,00	–	55472	–	55472	–	59910
			СП - 8%			–	–	–	–		4438	
67	153	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127.	шт.	4	3467,00	–	13868	–	13868	–	14977
			СП - 8%			–	–	–	–		1109	
68	154	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21.	шт.	4	4091,00	–	16364	–	16364	–	17673
			СП - 8%			–	–	–	–		1309	
69	155	С1252-207-1132 252-207-1132 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO234S.	шт.	8	18650,00	–	149200	–	149200	–	161136
			СП - 8%			–	–	–	–		11936	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	156	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной.	шт.	2	7579,00	–	15158	–	15158	–	16371
			СП - 8%			–	–	–	–		1213	
71	157	С1252-207-2321 252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39 сквозной.	шт.	4	5164,00	–	20656	–	20656	–	22308
			СП - 8%			–	–	–	–		1652	
72	158	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2.	км	0,002	1103827,00	–	2208	–	2208	–	2385
			СП - 8%			–	–	–	–		177	
73	159	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов.	км линии	12,224	171732,55	50178,19	2099259	613378	505365	870844	3207711
			НР - 72%; СП - 8%			80212,36	18732,74	980516	228989		237608	
74	160	С1243-701-0719 243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0.	км	3,367	1347129,00	–	4535783	–	4535783	–	4898646
			СП - 8%			–	–	–	–		362863	
75	161	С1243-701-0720 243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0.	км	7,435	2093631,00	–	15566146	–	15566146	–	16811438
			СП - 8%			–	–	–	–		1245292	
76	162	С1243-701-0721 243-701-0721 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0.	км	1,422	2800848,00	–	3982806	–	3982806	–	4301430
			СП - 8%			–	–	–	–		318624	
			Заземления опор									
77	163	Е11-010102-0428 1101-0102-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3.	м^3 грунта	920	285,29	285,29	262467	262467	–	68190	357107
			НР - 72%; СП - 8%			–	102,94	–	94705		26450	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	164	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.	$м^3$ грунта	920	1635,53	–	1504688	–	–	1083374	2795108
			НР - 72%; СП - 8%			1635,53	–	1504688	–		207046	
79	165	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м.	1 заземлитель	466	3300,19	2324,68	1537889	1083301	3901	594905	2303415
			НР - 72%; СП - 8%			967,14	805,94	450687	375568		170621	
80	166	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006).	т	6,291	369664,00	–	2325556	–	2325556	–	2511600
			СП - 8%			–	–	–	–		186044	
81	167	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования.	м	3100	776,56	26,76	2407336	82956	1137204	873518	3543331
			НР - 72%; СП - 8%			382,96	8,40	1187176	26040		262477	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52677636	2958961	44717634	4449238	61697028
			ИТОГО ПО Акту:	Тенге								66222902
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5762292				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3157836			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1250343			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46142778		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1301930		
			- Накладные расходы	Тенге							5049104	
			- Сметная прибыль	Тенге							4808963	
			Временные здания и сооружения			1,92%		1246483				
			Итого								67 469 385	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны			0,6%		397005				
			Итого с зимними удорожаниями								67 866 389	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		1331289				
			Всего								69 197 679	
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. =1,079		-	1,079					74 664 295	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС		**12%**		**8959715**					
			Итого с НДС								**83 624 011**	
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС				**0,950**				**79 442 810**	
			НДС, 12%		**12%**						*8 511 730*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD". БИН 000140000132
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Райхан Хусаиновна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Талдыкорган" БИН 030240001931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Барлыбеков Адмас Канатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Туран құрылыс".
Эксперт Джанабергенов Ы.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ELEMENT PLUS".
Эксперт Муталиев К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)