Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган",Республика Казахстан, Жетысуская, Талдыкорган, Абая, дом № 241**	**030240001931**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, Жетысуская область, Кербулакский район,, село.Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул.Жібек Жолы, дом № 71**	**000440000132**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Дог№106 от 15.08.2023, дс№1 от 16.10.23 г.дс №2 от 11.03.24г, дс №3 от 26.04.24

Номер документа	Дата составления
3	**30.05.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей электроснабжения и устройство уличного освещения в ИЖС "3-отделение" г.Талдыкорган			работа	1	88 833 718,00	88 833 718,00	9 517 898,36
				Итого	1	x	88 833 718,00	9 517 898,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2024

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма КС-3

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Талдыкорган" область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241 БИН 030240001931 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ68070103KSN7010010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 24-06-95**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сетей электроснабжения и устройство уличного освещения в ИЖС "3-отделение" г.Талдыкорган**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Май 2024г.** *(ресурсный метод)*

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код
				106	15.08.2023						
				01	16.10.2023						
				02	11.03.2024						

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строительномонтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты: приобретение материало	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство сетей электроснабжения и устройство уличного освещения в ИЖС "3-отделение" г Талдыкорган	348 833 718	79 315 820			-				9 517 898	88 833 718
	ИТОГО по справке	**348 833 718**	**79 315 820**			-				**9 517 898**	**88 833 718**

М.П.

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Талдыкорган"БИН 030240001931.**
Руководителя Барлыбеков Алмас Канатович
(наименование организации, бизнес идентификационный номер, ФИО или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик **ТОО "Энергохолдинг LTD". БИН 000440000132.**
Директор Акназарова Райхан Хусаиновна
(наименование организации, бизнес идентификационный номер, ФИО или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Туран құрылыс". Бекназаров Е.Б.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Талдыкорган"" область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241 БИН 030240001931 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ68070103KSN7010010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 24-06-95**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения и устройство уличного освещения в ИЖС "3-отделение" г.Талдыкорган. (35к-27-08-2020)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№106** от 15.08.2023г. ДС №01 от 16.10.2023г. №02 от 11.03.2024г.

Акт выполненных работ №5

за **Май 2024 (месяц, год) на 02-01 Наружные сети электроснабжения работы, 02-02 Наружное освещение**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023.3.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Добавление										
		КТПН										
1	515-101-106 515-101-0106 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА.**	шт.		6	2325311,00	–	13951866	–		–	13951866
						–	–	–	–	13951866	–	
		Железобетонные элементы										
2	С1225-204-310 225-204-0310 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5А.**	шт.		14	85858,00	–	1202012	–	1202012	–	1298173
		СП - 8%				–	–	–	–		96161	
		Строительство ВЛ-0,4кВ										
		Прокладка кабелей										
3	Е11-330204-206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов.**	км линии		0,1153333	302249,30	170706,80	34859	19688	551	15280	54151
		НР - 72%, СП - 8%				126766,84	57246,87	14620	6602		4011	
4	С1243-701-504 243-701-0504 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20.**	км		5,755	633095,00	–	3643462	–	3643462	–	3934939
		СП - 8%				–	–	–	–		291477	
		-										
5	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные. Подвеска с помощью механизмов.**	км линии		1,3944	171732,55	50178,19	239464	69969	57647	99338	365906
		НР - 72%, СП - 8%				80212,36	18732,74	111848	26121		27104	

6	С1243-701-0720 243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0.	км		1,3944	2093631,00	–	2919359	–	2919359	–	3152908
		СП - 8%				–	–	–	–		233549	
		Ж/б опора промежуточная одноцепная в комплекте П1 /48шт/ ЭС-23										
7	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.	опора		48	13548,02	5916,49	650305	283992	44452	332821	1061776
		НР - 72% СП - 8%				6705,44	2924,81	321861	140391		78650	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
7.1	315996 С	Ветошь	кг	0,02	0,96	1117,00				1072		
8	С1225-204-0303 225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А.	шт.		48	62331,00	–	2991888	–	2991888	–	3231239
		СП - 8%				–	–	–	–		239351	
		Арматура магистрали										
9	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127.	шт.		48	3467,00	–	166416	–	166416	–	179729
		СП - 8%				–	–	–	–		13313	
10	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21.	шт.		48	4091,00	–	196368	–	196368	–	212077
		СП - 8%				–	–	–	–		15709	
11	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком.	шт.		48	8286,00	–	397728	–	397728	–	429546
		СП - 8%				–	–	–	–		31818	
12	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной.	шт.		48	5786,00	–	277728	–	277728	–	299946
		СП - 8%				–	–	–	–		22218	
13	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2.	км		0,024	1103827,00	–	26492	–	26492	–	28611
		СП - 8%				–	–	–	–		2119	
		Гидроизоляция опор										
14	Е11-131001-501 1113-1001-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности бетонные. Гидроизоляция резиновой краской.	м² поверхности		3712,8	754,08	337,42	2799748	1252773	280131	1468412	4609627
		НР - 72% СП - 8%				341,21	208,09	1266844	772597		341466	
15	С1235-102-0101 235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86.	м²		3712,8	441,00	–	1637345	–	1637345	–	1768333
		СП - 8%				–	–	–	–		130988	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									34578825
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1715173				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1626422			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						945711			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							13841579		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							13951866		
		- Накладные расходы	Тенге								1915851	

		- Сметная прибыль	Тенге							1527934	
		Временные здания и сооружения			1,92%		396038				
		Итого								34 974 863	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны			0,6%		126138				
		Итого с зимними удорожаниями								35 101 001	
		Непредвиденные работы и затраты			2%		422983				
		Всего								35 523 983	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. =1,079			1,079					38 330 378	
		НДС			12%		4599645				
		Итого с НДС								42 930 023	
		Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС					0,950			40 783 522	
		НДС. 12%			12%					*4 369 663*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD". БИН 000440000132
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Райхан Хусаиновна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Талдыкорган" БИН 030240001931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Барлыбеков Алмас Канатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Тұран құрылыс".
Эксперт Джанабергенов Ы.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ELEMENT PLUS".
Эксперт Муталиев К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Талдыкорган"" область Жетісу, г.Талдыкорган, Абая, 241 БИН 030240001931 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ68070103KSN7010010 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 24-06-95**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения и устройство уличного освещения в ИЖС "3-отделение" г.Талдыкорган. (35к-27-08-2020)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№106** от 15.08.2023г. ДС №01 от 16.10.2023г. №02 от 11.03.2024г.

Акт выполненных работ №6

за **Май 2024** (месяц, год) на **02-01 Наружные сети электроснабжения** работы, **02-02 Наружное освещение**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023.3.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		добавление										
1	С1243-105-401 243-105-0401 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-1.**	км		0,008	240063,00	–	1921	–	1921	–	2075
		СП - 8%				–	–	–	–		154	
2	С1243-105-301 243-105-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66.**	км		0,008	225879,00	–	1807	–	1807	–	1952
		СП - 8%				–	–	–	–		145	
		Светильник										
3	С1247-104-146 247-104-0146 СпрСЦ 03.2023	**Светильник промышленный светодиодный Keremet 120W, мощность 120 Вт, IP67.**	шт.		4	76819,00	–	307276	–	307276	–	331858
		СП - 8%				–	–	–	–		24582	
		Светильник										
		Светильник										
5	С1247-104-146 247-104-0146 СпрСЦ 03.2023	**Светильник промышленный светодиодный Keremet 120W, мощность 120 Вт, IP67.**	шт.		176	76819,00	–	13520144	–	13520144	–	14601756
		СП - 8%				–	–	–	–		1081612	
		Светильник										
		Светильник										
8	С1247-104-146 247-104-0146 СпрСЦ 03.2023	**Светильник промышленный светодиодный Keremet 120W, мощность 120 Вт, IP67.**	шт.		302	76819,00	–	23199338	–	23199338	–	25055285
		СП - 8%				–	–	–	–		1855947	
		Электромонтажные устройства и изделия										

9	С1243-105-301 243-105-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66.	км		0,110014	225879,00	–	24850	–	24850	–	26838
		СП - 8%				–	–	–	–		1988	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									40019764
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							48471979		
		- Сметная прибыль	Тенге								3877761	
		Временные здания и сооружения			1,92%		768379					
		Итого									40 788 143	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны			0,6%		244729					
		Итого с зимними удорожаниями									41 032 872	
		Непредвиденные работы и затраты			2%		820657					
		Всего									41 853 530	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. =1,079			1,079						45 159 959	
		НДС			12%		5419195					
		Итого с НДС									50 579 154	
		Итого к ОПЛАТЕ с учетом тендерной скидки, с НДС					0,950				48 050 196	
		НДС, 12%			12%						*5 148 235*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Рамзан Хусаиновна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Талдыкорган" БИН 030240001931
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
Барлыбеков Алмас Канатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Тұран құрылыс"
Эксперт Джанабергенов Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ELEMENT PLUS"
Эксперт Муталиев К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)