Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«16» ноября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Каратас Майнинг», Лицензия I категории, №19006189 от 13.03.2019 года
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директора – Майусов Айдын Серикович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство линейного парка по улице Б. Саттарханова города Туркестан», г. Туркестан, ул. Б. Саттарханова**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства акимата города Туркестан», руководитель – Тасов Жандос Калмурзаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Aqua Engineering», ГСЛ №08482 от 13.04.2011 г., директор – Подкопаев В.С.; ТОО «Alex Green», директор – Воропаев А.А.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Центр градостроительного проекта», шифр №72-20 19/07-04
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)
ГУ «Отдел строительства акимата г. Туркестан», приказ №54 от 13.09.2019 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Технико-экономические показатели					
Общая площадь участка в красных линиях	га	11,0854		11.34319	
Площадь застройки	м2	8111,8		8111,8	
Площадь покрытия	м2	22648,6		22268,2	
Площадь озеленения	м2	75506		76397.01	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В проекте предложены следующие принципы благоустройства и озеленения территории линейного парка в г. Туркестан:

- организация пешеходного пространства и движения в пределах установленных границ парка;

- создание видовых площадок для целостного визуального восприятия пространства парка и окружающей застройки;

- создание экологического и эстетического качества пространства парка с использованием средств ландшафтного дизайна;

- формирование единой системы средств архитектурного дизайна с соответствующей характеру ансамблевой застройки;

- достижение оптимального баланса между пространствами для движения и отдыха;

-посадка зеленых насаждений в виде одиночных, групповыми и рядами деревьев и кустарников, цветников и газонов вдоль пешеходных аллей, променадов, дорожек и тротуаров.

- создание архитектурно-художественного образа парка, как стилистического фактора, при проведении его благоустройства и озеленения.

- строительство пешеходных фонтанов.

1. Благоустройство и озеленение территории.

В процессе благоустройства линейного парка задействовано несколько вариантов покрытия: покрытие теннисных площадок (площадь 9356 м2), тартановое покрытие (площадь 4225,9 м2) тротуарная плитка (площадь – 8686,3 м2), Помимо плитки используется бортовой камень БР 100.20.8 (9593,8 п.м.), БР 100.30.15 (198,82 п.м.)

В проекте выделены четыре уровня озеленения:

- высадка деревьев в кол-ве 890 шт (ясень, клен, сосна, береза, черемуха, липа, вишня, яблоня, абрикос, лох, рябина, слива, каштан), отделяющих рекреационные зоны от транзитных пешеходных зон;

- высадка декоративных кустарников в кол-ве 23118 шт (тополь, спирея, пузыреплодник, можжевельник) формирующих локальные камерные пространства;

- высадка однорядных живых изгородей в зонах установки скамей, создающих камерное пространство для отдыха;

- создание газонов из газонной смеси «Туркестан-Азия», площадь газонного покрытия линейного парка составляет 76397,01 м2

Помимо деревьев и кустарников на проектируемой территории предусматривается высадка цветников.

Повышение качества среды линейного парка в проекте намечено с помощью ее оснащения объектами ландшафтного дизайна, МАФ и элементами благоустройства. К основным элементам ландшафтного дизайна предложенных в проекте относятся:

- газонное покрытие, формируемое разного рода травами;

- зеленые насаждения в форме отдельных деревьев, кустарников, также их групп, цветников;

- крупные декоративные элементы - жанровая скульптура, арт-объекты, фонтаны;

- пешеходные аллеи-променады;

- МАФ - скамьи, перголы, урны и приствольные решетки, оборудование площадок для отдыха и детских игровых площадок;

- различные технические составляющие.

Функциональное зонирование

В процессе функционального зонирования на проектируемой территории линейного парка выделены следующие функциональные зоны:

– рекреационная зона;

– публичная зона;

– тематическая зона.

Рекреационная зона разделена на несколько частей

Площадки активного отдыха предназначены для шумных представлений, на проектируемой сцене под открытым небом, занятий спортом.

Площадки тихого отдыха предназначены для уединенных бесед, прогулок, спокойного времяпровождения.

В состав площадок активного и тихого отдыха входят:

- малые архитектурные формы (МАФ), скамейки, парклеты, вдоль пешеходных аллей-променадов, дорожек и тротуаров для прохожих, которые могут присесть и отдохнуть по пути куда-либо, на других посмотреть и показать себя;

- фонтаны, искусственный канал, представляющие собой крупные водоемы с местами для отдыха. Эта зона подойдет для отдыха, свиданий и коммуникации людей разного возраста;

- зеленая зона отдыха – места, где можно уединиться на мягкой травке за цветущими кустарниками, оставаясь в общественном пространстве;

Публичная зона

Публичная зона представлена открытыми общественными пространствами – скверами, пространствами вокруг фонтанов, парклетами, лавочками в тени, зелеными зонами, пешеходными пространствами, которые выходят на плазы сопредельными с линейным парком общественными зданиями. На территории открытых общественных пространств будут происходить регулярные, неформальные, добровольные, радостно-ожидаемые встречи индивидов вне рамок дома и работы. Здесь намечается проведение общественно-политических событий, народных гуляний, ярмарок, презентаций, создание ледовых городков зимой.

Тематическая зона

Совокупность минимальных предметно-пространственных комплексов, организуемых вокруг места притяжения людей (вход, выход, скамья, парклеты, достопримечательности, интересные элементы искусственной среды, фонтаны, жанровые скульптуры, арт-объекты и т.д.).

2. Фонтаны

Для подключения электроборудования пешеходного фонтана и бассейна предусмотрена установка ящика металлического РУСМ 8116-43А0, 250 А уличного исполнения на металлических рамах вблизи потребителей. Расчет сечения кабельных линий выполнен по длительно-допустимому току проводников и по допустимому отклонению напряжения на клемах электроприёмников. К прокладке принят кабель АВБбШв-1,0кВ.

1) Кабельная линия для пешеходного фонтана выполнена кабелем АВБбШв 4х185 - 770 м
2) Кабельная линия для бассейна выполнена кабелем АВБбШв 4х25 длиной 120 м

прохождение кабеля под асфальтированными дорожками и при пересечении с другими подземными коммуникациями выполнено в ПНД трубе Ø110 мм.

Электромонтажные работы выполнены согласно ПУЭ и СНиП РК 4.04.07-2013. Повороты кабельной линии выполнены с учётом минимально допустимого радиуса изгиба кабеля.

3. Электротехнические решения

Наружное электроснабжение 0,4 кВ пешеходного фонтана и бассейна выполнено согласно техническим условиям ТОО "Онтүстік Жарық Транзит" №00-00-01-3351 от 23.08.2019г и плана благоустройства территории.

Наружное электроснабжение выполнено по III-й категории надёжности. Точки подключения - проектируемая КТПН-1-0,4кВ 160кВА, проектируемая КТПН-2-0,4кВ 250кВА. Для подключения к шинам 0,4 кВ указанной ТП предусмотрена установка автоматов: 100А для бассейна и 160А для пешеходного фонтана.

4. Водоснабжение

Обеспечение фонтанов водой производится от проектных скважин с накоплением в резервуарах

5. Поливочный водопровод

Не предусмотрен

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

1. Системы фильтрации пешеходных фонтанов;
2. Оборудование напорных трубопроводов;
3. Оборудование отражающей водной глади пешеходных фонтанов;
4. Оборудование водной картины пешеходных чаш;
5. Оборудование вентиляции и освещения технических помещений пешеходных фонтанов;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2019 г.**;
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **15**;

фактически, месяц: **12**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Туркестанские ЭС ТОО «Онтустік Жарық Транзит»

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

Не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство линейного парка по улице Б. Саттарханова города Туркестан»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Каратас Майнинг» – Майусов Айдын Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, Место печати (при наличии)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «КАРАТАС МАЙНИНГ» Товарищество с ограниченной ответственностью БИН 081040005136 Республика Казахстан