Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата города Туркестан
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Каратас Майнинг"
Технический надзор: ТОО "Тұран Құрылыс-1"
Авторский надзор: ТОО "Центр градостроительного проекта"
Наименование Строительство линейного парка по улице Б.Саттарханова города Туркестан

Утверждено приказом Министра
Республики Казахстан по инвестициям и развитию РК
от 19.09.2018 года №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май 2020г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4673513	707322	ДС № 1 к договору №114	от 16.03.2020г от 15.10.2019	местный бюджет	467 007 028 431	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц (апрель) без НДС	СМР в базовых ценах 2019 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования с начала года	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР базовых ценах	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Строительно монтажные работы	980 606 297,02	232 741 372,54	810 955 813,00	215 372 572,00	41 131 523,00				27 928 964,71	260 670 337,25
Всего по стройке	**980 606 297,02**	**232 741 372,54**	**810 955 813,00**	**215 372 572,00**	**41 131 523,00**	**-**	**-**	**-**	**27 928 964,71**	**260 670 337,25**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства"
акимата города Туркестан
_____ Керимжанов М.А.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Тұран Құрылыс-1"
_____ Курманова А.
Инженер эксперт
_____ Дуисенов К.Б.
Инженер эксперт
_____ Шалкаров А.Ш.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Центр градостроительного проекта"
_____ Каныбеков Н.А.
Гл. архитектор
_____ Лаптева Н.В.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Каратас Майнинг"
_____ Майсов А.С.
Руководитель проекта
_____ Серик С.

Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата города Туркестан

Подрядчик: ТОО "Каратас Майнинг"

Технический надзор: ТОО "Тұран Құрылыс-1"

Авторский надзор: Филиал "Центр градостроительного проекта"

Наименование объекта: Строительство линейного парка по улице Б.Саттарханова города Туркестан

Договор подряда (контракт) № ДС №1 от 16 марта 2020г. к договору №114 от 15 октября 2019 года

Акт выполненных работ №7
за май 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 2-1-3. Фонтан ТХ										
1	18	Fluidra CTFLUIDRA Kazakhstan	Комплект датчиков (потока, температуры, термометры, манометры)	шт	2	623263,71	--	1246527	--	1246527	--	1346250	
						--	--	--	--		99722		
2	19	Ц13-080306-0603 1308-0306-0603 РСНБ	Прожектор мощностью до 3 кВт. Монтаж оборудования	шт.	44	7685,15	--	338146	--	28474	222964	606000	
						7038,00	--	309672	--		44889		
3	20	Fluidra CTFLUIDRA Kazakhstan	Прожектор mini RGBW	шт	44	486924,78	--	21424690	--	21424690	--	23138666	
						--	--	--	--		1713975		
4	21	Fluidra CTFLUIDRA Kazakhstan	Закладная для светильника 15661	шт	44	5843,10	--	257096	--	257096	--	277664	
						--	--	--	--		20568		
5	22	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	25125,31	7004,00	50251	14008	3639	26983	83412	
						16302,00	2436,00	32604	4872		6179		
6	23	Fluidra Kazakhstan	Блок питания системы подводных клапанов фонтана SDR-960-24	шт	2	356428,94	--	712858	--	712858	--	769887	
						--	--	--	--		57029		
7	24	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	24	25125,31	7004,00	603007	168096	43663	323793	1000944	
						16302,00	2436,00	391248	58464		74144		
8	25	Fluidra Kazakhstan	Драйвер управления освещением DMX DRIVER EPS	шт	4	582362,03	--	2329448	--	2329448	--	2515804	
						--	--	--	--		186356		
9	30	Е11-170601-0101 1117-0601-0101 РСНБ РК 2015	Фонтанчики /форсунки/напольные. Установка	комплект	70	2826,21	76,97	197834	5388	16008	175035	402699	
						2520,54	30,99	176438	2169		29830		
10	31	Fluidra CTFLUIDRA Kazakhstan	Форсунка стеновая, 9 м3/ч, подключение 1,5 дюйма нар. Для чаш бассейнов	шт	64	35058,58	--	2243749	--	2243749	--	2423249	
						--	--	--	--		179500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	32	Fluidra CTFLUIDRA Kazakhstan	Форсунка пылесоса, подключение 1,5 дюйма нар.	шт	6	35058,58	--	210352	--	210352	--	227180	
						--	--	--	--		16828		
12	53	Fluidra Kazakhstan	Комплект труб, фитингов и запорной арматуры из напорного ПВХ в том числе: трубы, фасонные части, краны, задвижки	компл	1	18941958,13	--	18941958	--	18941958	--	20457315	
						--	--	--	--		1515357		
			ИТОГО ПО СМЕТА 2-1-3. Фонтан ТХ	**Тенге**								**53 249 070**	
			СМЕТА 2-1-2 Фонтан. АР										
13	1	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=3	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /до 30мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,71224	4086,60	57,46	656766	9235	222006	342675	1079397	
						2647,74	17,54	425525	2819		79955		
14	2	Е11-131001-0301 1113-1001-0301 РСНБ	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм /прим.MasterSeal/. Устройство в два слоя	м2 поверхности	160,71224	2640,18	21,95	424309	3527	306256	79732	544365	
						712,62	6,40	114526	1028		40323		
15	3	Е11-150101-0103 1115-0101-0103 РСНБ	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4	поверхности облицовки	164,61784	22524,87	108,70	3707995	17894	162275	2828333	7059234	
						21430,40	46,10	3527826	7590		522906		
16	4	Aqua CTAQUA Engineering	Плиты гранитные Mistery white 31x62,6x0,9 Anti-slip	м2	102,95	29378,73	--	3024540	--	3024540	--	3266504	
						--	--	--	--		241963		
17	5	Aqua CTAQUA Engineering	Плиты гранитные Mistery white 62,6x31,7x3,8 Anti-slip	шт	272	39171,64	--	10654687	--	10654687	--	11507062	
						--	--	--	--		852375		
18	6	С122-050102-0108 2205-0102-0108 РСНБ	Смеси сухие - клей быстротвердеющий для крупных керамогранитных плит СТ РК 1168-2006	кг	1316,94272	161,00	--	212028	--	212028	--	228990	
						--	--	--	--		16962		
19	7	С122-050107-0301 2205-0107-0301 РСНБ РК 2015	Смеси сухие для затирки швов плиток, водонепроницаемая СТ РК 1168-2006	кг	82,30892	259,00	--	21318	--	21318	--	23023	
						--	--	--	--		1705		
			ИТОГО ПО СМЕТА 2-1-2. Фонтан АР	**Тенге**								**23 708 575**	
			СМЕТА 7-1-2. Озеленение										
20	22	Е11-470102-0404 1147-0102-0404 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,5x0,5x0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 75%	яма	2332	4689,67	--	10936310	--	2531339	7396375	19799300	
						3604,19	--	8404971	--		1466615		
21	23	Е11-470103-0105 1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5x0,5x0,4 м. Посадка	шт.	2332	3357,89	917,93	7830589	2140613	274121	5363981	14250135	
						2322,41	291,41	5415855	679577		1055566		
22	24	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион	Тополь (Populus nigra Italica (alt. alba Pyramidalis) С2	шт	1706	7383,16	--	12595672	--	12595672	--	13603325	
						--	--	--	--		1007654		
23	25	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион	Спирея японская Генпей (Spiraea japonica) С2	шт	626	3343,23	--	2092863	--	2092863	--	2260292	
						--	--	--	--		167429		
24	29	Е11-470113-0102 1147-0113-0102 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см	м2	1672,89	615,03	--	1028874	--	--	905409	2089026	
						615,03	--	1028874	--		154743		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	30	Е11-470113-0104 1147-0113-0104 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Устройство цветников вручную, исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта	м2	1672,89	-357,68	--	-598352	--	--	-526550	-1214894	
						-357,68	--	-598352	--		-89992		
26	31	Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	1672,89	601,90	--	1006919	--	294428	626992	1764624	
						425,90	--	712491	--		130713		
27	32	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Цветники (розы, кровохлебка,щучка, злак) многолетние при густоте посадки 16 шт /4шт/ на м2. Посадка	м2	574,434	1883,34	457,30	1081853	262687	33541	743393	1971267	
						1367,65	102,95	785625	59140		146020		
28	33	Е11-470113-0302 1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=1,2	Вычитается позиция: Цветники многолетние. Посадка. исключать на каждые 10 /искл.12/шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301	м2	574,434	-86,37	--	-49614	--	-1572	-42277	-99242	
						-83,63	--	-48042	--		-7351		
29	34	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион	Злак (Miscantus Gracilius) С2	шт	260	4011,70	--	1043041	--	1043041	--	1126484	
						--	--	--	--		83443		
30	35	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион	Розы (Stephanie Baronian zu Guttnberg Tantau) ОКС	шт	24	3810,43	--	91450	--	91450	--	98766	
						--	--	--	--		7316		
31	36	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион=19)	Розы (Rosa maxi vita) ОКС	шт	800	3810,43	--	3048343	--	--	--	3048343	
						--	--	--	--		--		
32	37	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион	Кровохлебка(Sanguisorba officinalis Red Thunder) Р9	шт	79	2673,86	--	211235	--	211235	--	228133	
						--	--	--	--		16899		
33	38	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион	Щучка (Deschampsia Goldtau) Р9	шт	1886	4011,70	--	7566059	--	7566059	--	8171344	
						--	--	--	--		605285		
34	39	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники (герань, сислерия, вейник) многолетние при густоте посадки 16 шт /6шт/ на м2. Посадка	м2	323,07	1883,34	457,30	608450	147739	18864	418095	1108669	
						1367,65	102,95	441847	33261		82124		
35	40	Е11-470113-0302 1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вычитается позиция: Цветники многолетние. Посадка. исключать на каждые 10 /искл.10/шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301	м2	323,07	-71,98	--	-23253	--	-737	-19814	-46513	
						-69,69	--	-22516	--		-3445		
36	41	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион	Герань (Geranum Prat-Hyb.Johnson,s Blue) Р9	шт	38	3677,46	--	139744	--	139744	--	150923	
						--	--	--	--		11179		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	42	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион	Сислерия (Sesleria autumnalis) Р9	шт	238	4345,93	--	1034331	--	1034331	--	1117077	
						--	--	--	--		82746		
38	43	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион	Герань (Geranum Prat-Hyb.Johnson,s Blue) Р9	шт	1042	3677,46	--	3831918	--	3831918	--	4138471	
						--	--	--	--		306553		
39	44	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион=19)	Вейник (Calamagrostis x acutiflora Overdam) Р9	шт	690	4011,70	--	2768071	--	--	--	2768071	
						--	--	--	--		--		
40	45	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Цветники (шалфей, люпин, ромашка, манжетка) многолетние при густоте посадки 16 шт /9шт/ на м2. Посадка	м2	873,39	1883,34	457,30	1644889	399399	50997	1130282	2997184	
						1367,65	102,95	1194493	89918		222014		
41	46	Е11-470113-0302 1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=1,445	Вычитается позиция: Цветники многолетние. Посадка. исключать на каждые 10 /искл.7/шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301	м2	873,39	-104,00	--	-90837	--	-2879	-77403	-181699	
						-100,71	--	-87958	--		-13459		
42	47	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион	Люпин (Lupinus Desert Sun) Р9	шт	79	2540,89	--	200731	--	200731	--	216789	
						--	--	--	--		16058		
43	48	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион	Люпин (Lupinus Purple Emperor) Р9	шт	79	2540,89	--	200731	--	200731	--	216789	
						--	--	--	--		16058		
44	49	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион	Ромашка (Leucanthemum maximum) Р9	шт	119	2339,63	--	278415	--	278415	--	300689	
						--	--	--	--		22273		
45	50	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион	Шалфей (Salvia nemorosa blaukonigin) Р9	шт	119	2339,63	--	278415	--	278415	--	300689	
						--	--	--	--		22273		
46	51	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион	Шалфей (Salvia nemorosa amethyst) Р9	шт	119	2339,63	--	278415	--	278415	--	300689	
						--	--	--	--		22273		
47	52	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион	Люпин (Lupinus Polar Princess) Р9	шт	1042	2540,89	--	2647610	--	2647610	--	2859419	
						--	--	--	--		211809		
48	53	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион	Люпин (Lupinus Purple Emperor) Р9	шт	1042	2540,89	--	2647610	--	2647610	--	2859419	
						--	--	--	--		211809		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	54	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион	Ромашка (Leucanthemum maximum Sweet Deisy Cher) P9	шт	1238	2339,63	--	2896456	--	2896456	--	3128172	
						--	--	--	--		231716		
50	55	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион	Шалфей (Salvia nemorosa Ostfriesland) P9	шт	1563	2339,63	--	3656834	--	3656834	--	3949381	
						--	--	--	--		292547		
51	56	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион	Шалфей (Salvia nemorosa marcus) P9	шт	1563	2339,63	--	3656834	--	3656834	--	3949381	
						--	--	--	--		292547		
52	57	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион	Шалфей (Salvia nemorosa caradonna) P9	шт	12	2339,63	--	28076	--	28076	--	30322	
						--	--	--	--		2246		
53	58	Е11-470113-0301 1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники (тысячелистник) многолетние при густоте посадки 16 шт /20шт/ на м2. Посадка	м2	12,44	1883,34	457,30	23429	5689	726	16099	42690	
						1367,65	102,95	17014	1281		3162		
54	59	Е11-470113-0302 1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	Добавить: Цветники многолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 /добав.4/шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301	м2	13,22	22,28	--	295	--	13	249	587	
						21,37	--	282	--		43		
55	60	Алекс СТАЛЕКС Грин Регион	Тысячелистник (Achilea filipendudulina Parker,s Variety) P9	шт	112	2339,63	--	262038	--	262038	--	283001	
						--	--	--	--		20963		
56	62	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	16763,064	385,86	9,62	6468112	161284	2212725	3637958	10914556	
						244,23	2,38	4094103	39940		808486		
57	63	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Добавить: Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя	м2	16763,064	94,03	0,15	1576311	2488	737574	735899	2497187	
						49,89	--	836249	--		184977		
58	64	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	16763,064	252,11	152,62	4226186	2558345	761378	1304543	5973187	
						54,08	34,36	906463	575972		442458		
			ИТОГО ПО СМЕТА7-1-2. Озеленение	**Тенге**								**116 972 033**	
			СМЕТА 7-1-3 МАФы										
59	3	86-010303-0401	Урна из мраморного камня, модель: Artem	шт.	15	114035,00	--	1710525	--	1710525	--	1847367	
						--	--	--	--		136842		
60	9	МеталлКрафт СТМЕТАЛЛКРАФТ	Лежаки - седушки. Деталь 11	шт	16	450803,57	--	7212857	--	7212857	--	7789886	
						--	--	--	--		577029		
61	14	86-010113-0107	Детский игровой комплекс (5,770 м х 3,260 м х 2,700 м)	комплект	3	1517719,00	2290,00	4553157	6870	4344873	185135	5117355	
						67138,00	677,00	201414	2031		379063		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	19	МеталлКрафт СТМЕТАЛЛКРАФТ	Куб. Деталь 7	шт	1	6192857,14	--	6192857	--	6192857	--	6688286	
						--	--	--	--		495429		
			ИТОГО ПО СМЕТА 7-1-3 МАФы	**Тенге**								**21 442 894**	
			ИТОГО ПО СМЕТАМ									**215 372 572,00**	
			в том числе оборудование									**5 816 414,00**	
			Временные здания и сооружения			**1,30%**						**2 724 230,05**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**218 096 802,05**	
			Зимние удорожания			**0,70%**						**1 485 962,72**	
			Итого с зимними удорожаниями									**219 582 764,77**	
			Доп оплата в зоне экологического бедствия и радиационного риска									**60 444,82**	
			Итого с доп оплата в зоне экологического бедствия и радиационного риска									**219 643 209,59**	
			Непредвиденными работы и затраты			**2,00%**						**4 275 327,02**	
			Итого с непредвиденными работами, затратами									**223 918 536,61**	
			в том числе на 2019 год									**0,00**	
			в том числе на 2020 год									**223 918 536,61**	
			ИТОГО в текущих ценах									**235 092 295,50**	
			в том числе в текущих ценах на 2019 год 13%			**1**						**0,00**	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год 80%			**1,049901**						**235 092 295,50**	
			ИТОГО с учетом скидки от общей суммы сметной стоимости на подрядные работы			**0,99**						**232 741 372,54**	
			НДС			**12%**						**27 928 964,71**	
			Итого с НДС									**260 670 337,25**	

Технический надзор:
Директор
ТОО "Туран Құрылыс Т"
_____ Курманова А.
Инженер эксперт
_____ Дуисенов К.Б.
Инженер эксперт
_____ Шаларов А.Ш.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "Центр градостроительного проекта"
_____ Каныбеков Н.А.
Гл. архитектор проекта
_____ Пятенко И.А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Каратас майнинг"
_____ Матусов А.С.
Руководитель проектеулі серіктестігі
_____ Серик С.