Заказчик **ИП "Құрылыс" Молдашов Е.**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бозай KZ"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **"Строительство 8 квартирного двухэтажного жилого дома № 3 пос. Атасу Жанааркинского района»**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1

"Строительство 8 квартирного двухэтажного жилого дома № 3 пос. Атасу Жанааркинского района»

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЕ					
1	**11-070105-0302 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**63,0000**		**7195,11**	**453291,94**
		Состав работ:					
		1. Установка монтажных изделий					
		2. Укладка арматуры					
		3. Сварка закладных и монтажных изделий и арматуры					
		4. Установка опорных консолей					
		5. Установка опалубки					
		6. Прокладка рулонных материалов в швах					
		7. Укладка бетона над капителями					
		8. Укладка бетона у температурных швов, у торцов зданий и колонн					
		9. Заливка швов бетоном					
		10. Штукатурка по сетке опорных консолей					
		11. Прокладка рулонных материалов между монолитными участками и стенами					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	2,88	181,44	846,94	153668,79
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2344	14,767	867,01	12803,31
		Итого оплата труда:				**2642,41**	**166472,10**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,209	13,167	3638,50	47908,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,209	13,167	867,01	11415,92
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3853	24,274	187,20	4544,07
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0254	1,6	1812,38	2900,17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0254	1,6	867,01	1387,22
		Итого эксплуатация машин:				**878,61**	**55352,37**
1. 6	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	0,135	8,505	17852,26	151833,47
1. 7	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,57	35,91	66,30	2380,83
1. 8	21-070203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0039	0,2457	20578,24	5056,07
1. 9	21-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,35	22,05	276,42	6095,06
1.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,63	196,56	123,83
1.11	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00068	0,04284	219438,67	9400,75
1.12	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0924	5,821	6598,38	38410,49
1.13	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	0,1512	197175,18	29812,89
1.14	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	3,15	367,42	1157,37
		Итого материалов:				**3877,31**	**244270,77**
		НР первого уровня	%	62,1		1640,94	103379,18
		НР второго уровня	%	4,24		374,65	23602,86
		Накладные расходы	%	--		2015,59	126982,03
		Сметная прибыль	%	8		736,86	46421,92
		Сметная стоимость:				**9947,55**	**626695,89**
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА - 2ШТ					
2	**11-090606-0110 РСНБ РК 2015**	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2818**		**39810,60**	**11218,63**
		Состав работ:					
		1. Установка и крепление стальных конструкций					
		2. Устройство подмостей					
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	35,1	9,891	867,01	8575,75
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	0,247984	1014,97	251,70
		Итого оплата труда:				**31325,22**	**8827,45**
2. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,46	2,666	353,08	941,25
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,29	0,081722	3189,12	260,62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,081722	1162,92	95,04

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 5	31-050102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,15	0,04227	4505,92	190,47
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,04227	1162,92	49,16
2. 6	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,7	2,452	74,85	183,51
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,44	0,123992	1812,38	224,72
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,123992	867,01	107,50
2. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,09	0,588962	17,05	10,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6425,15**	**1810,61**
2. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,008454	66,30	0,56
2.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00527	2742,29	14,45
2.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000141	43345,96	6,11
2.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,000008	381819,66	3,23
2.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002818	196,56	0,55
2.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7	0,47906	235,46	112,80
2.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,51	0,143718	91,07	13,09
2.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000028	1774323,66	50,00
2.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,001691	200244,36	338,57
2.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000087	292212,20	25,53
2.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000169	365524,70	61,80
2.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000547	376036,51	205,58
		Итого материалов:				**2953,40**	**832,27**
		НР первого уровня	%	60,9		19077,06	5375,92
		НР второго уровня	%	4,24		2496,84	703,61
		Накладные расходы	%	--		21573,90	6079,52
		Сметная прибыль	%	8		4910,76	1383,85
		Сметная стоимость:				**66295,25**	**18682,00**
3	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1044**		**193074,01**	**20156,93**
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	854,65
		Накладные расходы	%	--		8186,34	854,65
		Сметная прибыль	%	8		16100,83	1680,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**217361,18**	**22692,51**
4	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1004**		**232617,52**	**23354,80**
		НР второго уровня	%	4,24		9862,98	990,24
		Накладные расходы	%	--		9862,98	990,24
		Сметная прибыль	%	8		19398,44	1947,60
		Сметная стоимость:				**261878,94**	**26292,65**
5	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0666**		**192363,65**	**12811,42**
		НР второго уровня	%	4,24		8156,22	543,20
		Накладные расходы	%	--		8156,22	543,20
		Сметная прибыль	%	8		16041,59	1068,37
		Сметная стоимость:				**216561,46**	**14422,99**
6	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0016**		**195987,00**	**313,58**
		НР второго уровня	%	4,24		8309,85	13,30
		Накладные расходы	%	--		8309,85	13,30
		Сметная прибыль	%	8		16343,75	26,15
		Сметная стоимость:				**220640,60**	**353,02**
7	**21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0088**		**245139,55**	**2157,23**
		НР второго уровня	%	4,24		10393,92	91,47
		Накладные расходы	%	--		10393,92	91,47
		Сметная прибыль	%	8		20442,68	179,90
		Сметная стоимость:				**275976,14**	**2428,59**
8	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,6000**		**59,76**	**633,44**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,0295	0,3127	958,96	299,87
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00212	867,03	1,84
		Итого оплата труда:				**28,46**	**301,70**
8. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00106	3432,54	3,64
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00106	867,01	0,92
8. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00106	36,71	0,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00106	1812,38	1,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00106	867,01	0,92
8. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,11872	47,64	5,66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**11,25**
8. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000159	273897,54	43,55
8. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000954	292212,20	278,77
		Итого материалов:				**30,41**	**322,32**
		НР первого уровня	%	54,2		15,43	163,52
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	33,79
		Накладные расходы	%	--		18,61	197,32
		Сметная прибыль	%	8		6,27	66,46
		Сметная стоимость:				**84,64**	**897,22**
9	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**21,2000**		**58,83**	**1247,13**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхностей					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,0213	0,45156	817,80	369,29
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00424	867,00	3,68
		Итого оплата труда:				**17,59**	**372,96**
9. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00212	3432,54	7,28
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00212	867,01	1,84
9. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00212	36,71	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00212	1812,38	3,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00212	867,01	1,84
9. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,1378	47,64	6,56
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**17,76**
9. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000297	335243,45	99,50
9. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001908	398626,05	760,58
		Итого материалов:				**40,57**	**860,08**
		НР первого уровня	%	54,2		9,54	202,15
		НР второго уровня	%	4,24		2,90	61,45
		Накладные расходы	%	--		12,43	263,59
		Сметная прибыль	%	8		5,70	120,86
		Сметная стоимость:				**76,96**	**1631,58**
10	**11-460302-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	**отверстие**	**24,0000**		**197,14**	**4731,30**
		Состав работ:					
		1. Разметка мест пробивки					
		2. Пробивка отверстий					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,1308	3,139	857,30	2691,24
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0435	1,044	867,01	905,16
		Итого оплата труда:				**149,85**	**3596,39**
10. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0435	1,044	1920,48	2004,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0435	1,044	867,01	905,16
10. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,087	2,088	16,80	35,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**85,00**	**2040,06**
		НР первого уровня	%	50,8		76,12	1826,97
		НР второго уровня	%	4,24		11,59	278,07
		Накладные расходы	%	--		87,71	2105,04
		Сметная прибыль	%	8		22,79	546,91
		Сметная стоимость:				**307,64**	**7383,24**
11	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015 Прим.**	**Ограждение балконов. Облицовка металлосайдингом**	**м2 поверхности облицовки**	**10,6000**		**5334,21**	**56542,63**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Разметка поверхности					
		2. Крепление к стене стальных профилей					
		3. Сверление отверстий для дополнительного крепления плит анкерами					
		4. Установка анкеров					
		5. Установка облицовочных плит					
		6. Установка планок между вертикальными и горизонтальными стыками плит					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	2,7	28,62	867,01	24813,83
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,11342	824,42	93,51
		Итого оплата труда:				**2349,75**	**24907,33**
11. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,062	0,6572	12,38	8,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,04876	1434,32	69,94
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,04876	767,94	37,44
11. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,06466	1812,38	117,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,06466	867,01	56,06
11. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	0,848	15,00	12,72
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,62**	**207,98**
11. 7	21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	0,05936	460076,10	27310,12
11. 8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	5,088	298,60	1519,28
11. 9	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,001378	1546459,74	2131,02
11.10	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,076	0,8056	695,64	560,41
		Итого материалов:				**2973,66**	**31520,82**
		НР второго уровня	%	4,24		226,17	2397,41
		Накладные расходы	%	--		226,17	2397,41
		Сметная прибыль	%	8		444,83	4715,20
		Сметная стоимость:				**6005,21**	**63655,24**
12	**21-100104-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**10,6000**		**2114,71**	**22415,93**
		НР второго уровня	%	4,24		89,66	950,44
		Накладные расходы	%	--		89,66	950,44
		Сметная прибыль	%	8		176,35	1869,31
		Сметная стоимость:				**2380,72**	**25235,67**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ ЛД1 - 4ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
13	**11-090606-0110 РСНБ РК 2015**	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4604**		**39810,60**	**18328,80**
		Состав работ:					
		1. Установка и крепление стальных конструкций					
		2. Устройство подмостей					
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	35,1	16,16	867,01	14010,92
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	0,405152	1014,97	411,22
		Итого оплата труда:				**31325,22**	**14422,13**
13. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,46	4,355	353,08	1537,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,29	0,133516	3189,12	425,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,133516	1162,92	155,27
13. 5	31-050102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,15	0,06906	4505,92	311,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,06906	1162,92	80,31
13. 6	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,7	4,005	74,85	299,81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,44	0,202576	1812,38	367,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,202576	867,01	175,64
13. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,09	0,962236	17,05	16,41
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6425,15**	**2958,14**
13. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,013812	66,30	0,92
13.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,008609	2742,29	23,61
13.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00023	43345,96	9,98
13.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,000014	381819,66	5,27
13.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004604	196,56	0,90
13.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7	0,78268	235,46	184,29
13.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,51	0,234804	91,07	21,38
13.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000046	1774323,66	81,69
13.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,002762	200244,36	553,16
13.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000143	292212,20	41,71
13.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000276	365524,70	100,97

1	2	3	4	5	6	7	8
13.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000893	376036,51	335,87
		Итого материалов:				**2953,40**	**1359,75**
		НР первого уровня	%	60,9		19077,06	8783,08
		НР второго уровня	%	4,24		2496,84	1149,54
		Накладные расходы	%	--		21573,90	9932,62
		Сметная прибыль	%	8		4910,76	2260,91
		Сметная стоимость:				**66295,25**	**30522,33**
14	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1416**		**193074,01**	**27339,28**
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	1159,19
		Накладные расходы	%	--		8186,34	1159,19
		Сметная прибыль	%	8		16100,83	2279,88
		Сметная стоимость:				**217361,18**	**30778,34**
15	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2056**		**232617,52**	**47826,16**
		НР второго уровня	%	4,24		9862,98	2027,83
		Накладные расходы	%	--		9862,98	2027,83
		Сметная прибыль	%	8		19398,44	3988,32
		Сметная стоимость:				**261878,94**	**53842,31**
16	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0924**		**192363,65**	**17774,40**
		НР второго уровня	%	4,24		8156,22	753,63
		Накладные расходы	%	--		8156,22	753,63
		Сметная прибыль	%	8		16041,59	1482,24
		Сметная стоимость:				**216561,46**	**20010,28**
17	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0208**		**202502,11**	**4212,04**
		Состав работ:					
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	58	1,206	817,80	986,59
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,007488	990,30	7,42
		Итого оплата труда:				**47788,91**	**994,01**
17. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00312	3189,12	9,95
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00312	1162,92	3,63
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004368	1812,38	7,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004368	867,01	3,79
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**17,87**
17. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0208	154210,74	3207,58
		Итого материалов:				**154210,74**	**3207,58**
		НР первого уровня	%	48,5		23177,62	482,09
		НР второго уровня	%	4,24		9568,82	199,03
		Накладные расходы	%	--		32746,44	681,13
		Сметная прибыль	%	8		18819,88	391,45
		Сметная стоимость:				**254068,43**	**5284,62**
18	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0032**		**195987,00**	**627,16**
		НР второго уровня	%	4,24		8309,85	26,59
		Накладные расходы	%	--		8309,85	26,59
		Сметная прибыль	%	8		16343,75	52,30
		Сметная стоимость:				**220640,60**	**706,05**
19	**21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0176**		**245139,55**	**4314,46**
		НР второго уровня	%	4,24		10393,92	182,93
		Накладные расходы	%	--		10393,92	182,93
		Сметная прибыль	%	8		20442,68	359,79
		Сметная стоимость:				**275976,14**	**4857,18**
20	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**16,8000**		**59,76**	**1003,94**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,0295	0,4956	958,96	475,26
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00336	867,02	2,91
		Итого оплата труда:				**28,46**	**478,17**
20. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00168	3432,54	5,77
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00168	867,01	1,46
20. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00168	36,71	0,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00168	1812,38	3,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00168	867,01	1,46
20. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,18816	47,64	8,96
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**17,84**
20. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000252	273897,54	69,02
20. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001512	292212,20	441,82
		Итого материалов:				**30,41**	**510,85**
		НР первого уровня	%	54,2		15,43	259,17
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	53,56
		Накладные расходы	%	--		18,61	312,73
		Сметная прибыль	%	8		6,27	105,33
		Сметная стоимость:				**84,64**	**1422,00**
21	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**33,6000**		**58,83**	**1976,58**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхностей					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,0213	0,71568	817,80	585,28
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00672	867,01	5,83
		Итого оплата труда:				**17,59**	**591,11**
21. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00336	3432,54	11,53
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00336	867,01	2,91
21. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00336	36,71	0,12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00336	1812,38	6,09
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00336	867,01	2,91

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,2184	47,64	10,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**28,15**
21. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00047	335243,45	157,70
21. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,003024	398626,05	1205,45
		Итого материалов:				**40,57**	**1363,14**
		НР первого уровня	%	54,2		9,54	320,38
		НР второго уровня	%	4,24		2,90	97,39
		Накладные расходы	%	--		12,43	417,77
		Сметная прибыль	%	8		5,70	191,55
		Сметная стоимость:				**76,96**	**2585,90**
22	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки бетоном кл.В15. Устройство**	**м3**	**0,0400**		**19449,66**	**777,99**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	2,82	0,1128	777,66	87,72
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,009044	872,11	7,89
		Итого оплата труда:				**2390,19**	**95,61**
22. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000108	3432,54	0,37
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000108	867,01	0,09
22. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,006712	42,97	0,29
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,00852	3638,50	31,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,00852	867,01	7,39
22. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,000156	3189,12	0,50
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,000156	1162,92	0,18
22. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,000296	65,91	0,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00026	1812,38	0,47
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00026	867,01	0,23
		Итого эксплуатация машин:				**816,18**	**32,65**
22. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,0406	15238,87	618,70
22.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,0112	66,30	0,74

1	2	3	4	5	6	7	8
22.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000088	26042,38	2,29
22.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00001	26165,60	0,26
22.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,0072	196,56	1,42
22.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,003528	6598,38	23,28
22.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,000113	27,67	0,00
22.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,01792	609,78	10,93
		Итого материалов:				**16440,47**	**657,62**
		НР первого уровня	%	48,5		1159,24	46,37
		НР второго уровня	%	4,24		873,82	34,95
		Накладные расходы	%	--		2033,06	81,32
		Сметная прибыль	%	8		1718,62	68,74
		Сметная стоимость:				**23201,33**	**928,05**
23	**11-460302-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	**отверстие**	**48,0000**		**197,14**	**9462,59**
		Состав работ:					
		1. Разметка мест пробивки					
		2. Пробивка отверстий					
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,1308	6,278	857,30	5382,47
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0435	2,088	867,01	1810,32
		Итого оплата труда:				**149,85**	**7192,79**
23. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0435	2,088	1920,48	4009,96
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0435	2,088	867,01	1810,32
23. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,087	4,176	16,80	70,16
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**85,00**	**4080,12**
		НР первого уровня	%	50,8		76,12	3653,94
		НР второго уровня	%	4,24		11,59	556,14
		Накладные расходы	%	--		87,71	4210,08
		Сметная прибыль	%	8		22,79	1093,81
		Сметная стоимость:				**307,64**	**14766,48**
24	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015 Прим.**	**Ограждение балконов. Облицовка металлосайдингом**	**м2 поверхности облицовки**	**16,8000**		**5334,21**	**89614,74**
		Состав работ:					
		1. Разметка поверхности					
		2. Крепление к стене стальных профилей					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Сверление отверстий для дополнительного крепления плит анкерами					
		4. Установка анкеров					
		5. Установка облицовочных плит					
		6. Установка планок между вертикальными и горизонтальными стыками плит					
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	2,7	45,36	867,01	39327,57
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,17976	824,42	148,20
		Итого оплата труда:				**2349,75**	**39475,77**
24. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,062	1,042	12,38	12,90
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,07728	1434,32	110,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,07728	767,94	59,35
24. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,10248	1812,38	185,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,10248	867,01	88,85
24. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	1,344	15,00	20,16
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,62**	**329,63**
24. 7	21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	0,09408	460076,10	43283,96
24. 8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	8,064	298,60	2407,91
24. 9	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,002184	1546459,74	3377,47
24.10	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,076	1,277	695,64	888,19
		Итого материалов:				**2973,66**	**49957,53**
		НР второго уровня	%	4,24		226,17	3799,66
		Накладные расходы	%	--		226,17	3799,66
		Сметная прибыль	%	8		444,83	7473,15
		Сметная стоимость:				**6005,21**	**100887,55**
25	**21-100104-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**16,8000**		**2114,71**	**35527,13**
		НР второго уровня	%	4,24		89,66	1506,35
		Накладные расходы	%	--		89,66	1506,35
		Сметная прибыль	%	8		176,35	2962,68
		Сметная стоимость:				**2380,72**	**39996,16**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ ЛД2 - 2ШТ					
26	**11-090606-0110 РСНБ РК 2015**	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2904**		**39810,60**	**11561,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ:					
		1. Установка и крепление стальных конструкций					
		2. Устройство подмостей					
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	35,1	10,193	867,01	8837,47
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	0,255552	1014,96	259,38
		Итого оплата труда:				**31325,22**	**9096,84**
26. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,46	2,747	353,08	969,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,29	0,084216	3189,12	268,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,084216	1162,92	97,94
26. 5	31-050102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,15	0,04356	4505,92	196,28
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,04356	1162,92	50,66
26. 6	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,7	2,526	74,85	189,11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,44	0,127776	1812,38	231,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,127776	867,01	110,78
26. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,09	0,606936	17,05	10,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6425,15**	**1865,86**
26. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,008712	66,30	0,58
26.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00543	2742,29	14,89
26.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000145	43345,96	6,29
26.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,000009	381819,66	3,33
26.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002904	196,56	0,57
26.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7	0,49368	235,46	116,24
26.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,51	0,148104	91,07	13,49
26.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000029	1774323,66	51,53
26.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,001742	200244,36	348,91
26.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00009	292212,20	26,31
26.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000174	365524,70	63,69
26.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000563	376036,51	211,85
		Итого материалов:				**2953,40**	**857,67**
		НР первого уровня	%	60,9		19077,06	5539,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		2496,84	725,08
		Накладные расходы	%	--		21573,90	6265,06
		Сметная прибыль	%	8		4910,76	1426,08
		Сметная стоимость:				**66295,25**	**19252,14**
27	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0708**		**193074,01**	**13669,64**
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	579,59
		Накладные расходы	%	--		8186,34	579,59
		Сметная прибыль	%	8		16100,83	1139,94
		Сметная стоимость:				**217361,18**	**15389,17**
28	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1432**		**232617,52**	**33310,83**
		НР второго уровня	%	4,24		9862,98	1412,38
		Накладные расходы	%	--		9862,98	1412,38
		Сметная прибыль	%	8		19398,44	2777,86
		Сметная стоимость:				**261878,94**	**37501,06**
29	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0660**		**192363,65**	**12696,00**
		НР второго уровня	%	4,24		8156,22	538,31
		Накладные расходы	%	--		8156,22	538,31
		Сметная прибыль	%	8		16041,59	1058,74
		Сметная стоимость:				**216561,46**	**14293,06**
30	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0104**		**202502,11**	**2106,02**
		Состав работ:					
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	58	0,6032	817,80	493,30
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,003744	990,30	3,71
		Итого оплата труда:				**47788,91**	**497,00**
30. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00156	3189,12	4,98

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00156	1162,92	1,81
30. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002184	1812,38	3,96
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002184	867,01	1,89
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**8,93**
30. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0104	154210,74	1603,79
		Итого материалов:				**154210,74**	**1603,79**
		НР первого уровня	%	48,5		23177,62	241,05
		НР второго уровня	%	4,24		9568,82	99,52
		Накладные расходы	%	--		32746,44	340,56
		Сметная прибыль	%	8		18819,88	195,73
		Сметная стоимость:				**254068,43**	**2642,31**
31	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0016**		**195987,00**	**313,58**
		НР второго уровня	%	4,24		8309,85	13,30
		Накладные расходы	%	--		8309,85	13,30
		Сметная прибыль	%	8		16343,75	26,15
		Сметная стоимость:				**220640,60**	**353,02**
32	**21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0088**		**245139,55**	**2157,23**
		НР второго уровня	%	4,24		10393,92	91,47
		Накладные расходы	%	--		10393,92	91,47
		Сметная прибыль	%	8		20442,68	179,90
		Сметная стоимость:				**275976,14**	**2428,59**
33	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,6000**		**59,76**	**693,20**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,0295	0,3422	958,96	328,16
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00232	867,03	2,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**28,46**	**330,17**
33. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00116	3432,54	3,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00116	867,01	1,01
33. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00116	36,71	0,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00116	1812,38	2,10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00116	867,01	1,01
33. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,12992	47,64	6,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**12,32**
33. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000174	273897,54	47,66
33. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001044	292212,20	305,07
		Итого материалов:				**30,41**	**352,73**
		НР первого уровня	%	54,2		15,43	178,95
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	36,98
		Накладные расходы	%	--		18,61	215,93
		Сметная прибыль	%	8		6,27	72,73
		Сметная стоимость:				**84,64**	**981,86**
34	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**23,2000**		**58,83**	**1364,78**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхностей					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,0213	0,49416	817,80	404,12
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00464	867,00	4,02
		Итого оплата труда:				**17,59**	**408,15**
34. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00232	3432,54	7,96
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00232	867,01	2,01
34. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00232	36,71	0,09
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00232	1812,38	4,20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00232	867,01	2,01
34. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,1508	47,64	7,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**19,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000325	335243,45	108,89
34. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,002088	398626,05	832,33
		Итого материалов:				**40,57**	**941,22**
		НР первого уровня	%	54,2		9,54	221,22
		НР второго уровня	%	4,24		2,90	67,25
		Накладные расходы	%	--		12,43	288,46
		Сметная прибыль	%	8		5,70	132,26
		Сметная стоимость:				**76,96**	**1785,50**
35	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки бетоном кл.В15. Устройство**	**м3**	**0,0200**		**19449,66**	**388,99**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	2,82	0,0564	777,66	43,86
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,004522	872,11	3,94
		Итого оплата труда:				**2390,19**	**47,80**
35. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000054	3432,54	0,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000054	867,01	0,05
35. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,003356	42,97	0,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,00426	3638,50	15,50
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,00426	867,01	3,69
35. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,000078	3189,12	0,25
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,000078	1162,92	0,09
35. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,000148	65,91	0,01
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00013	1812,38	0,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00013	867,01	0,11
		Итого эксплуатация машин:				**816,18**	**16,32**
35. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,0203	15238,87	309,35
35.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,0056	66,30	0,37
35.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000044	26042,38	1,15
35.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000005	26165,60	0,13
35.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,0036	196,56	0,71
35.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,001764	6598,38	11,64

1	2	3	4	5	6	7	8
35.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,000057	27,67	0,00
35.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,00896	609,78	5,46
		Итого материалов:				**16440,47**	**328,81**
		НР первого уровня	%	48,5		1159,24	23,18
		НР второго уровня	%	4,24		873,82	17,48
		Накладные расходы	%	--		2033,06	40,66
		Сметная прибыль	%	8		1718,62	34,37
		Сметная стоимость:				**23201,33**	**464,03**
36	**11-460302-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	**отверстие**	**24,0000**		**197,14**	**4731,30**
		Состав работ:					
		1. Разметка мест пробивки					
		2. Пробивка отверстий					
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,1308	3,139	857,30	2691,24
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0435	1,044	867,01	905,16
		Итого оплата труда:				**149,85**	**3596,39**
36. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0435	1,044	1920,48	2004,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0435	1,044	867,01	905,16
36. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,087	2,088	16,80	35,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**85,00**	**2040,06**
		НР первого уровня	%	50,8		76,12	1826,97
		НР второго уровня	%	4,24		11,59	278,07
		Накладные расходы	%	--		87,71	2105,04
		Сметная прибыль	%	8		22,79	546,91
		Сметная стоимость:				**307,64**	**7383,24**
37	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015 Прим.**	**Ограждение балконов. Облицовка металлосайдингом**	**м2 поверхности облицовки**	**11,6000**		**5334,21**	**61876,84**
		Состав работ:					
		1. Разметка поверхности					
		2. Крепление к стене стальных профилей					
		3. Сверление отверстий для дополнительного крепления плит анкерами					
		4. Установка анкеров					
		5. Установка облицовочных плит					
		6. Установка планок между вертикальными и горизонтальными стыками плит					

1	2	3	4	5	6	7	8
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	2,7	31,32	867,01	27154,75
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,12412	824,42	102,33
		Итого оплата труда:				**2349,75**	**27257,08**
37. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,062	0,7192	12,38	8,90
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,05336	1434,32	76,54
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,05336	767,94	40,98
37. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,07076	1812,38	128,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,07076	867,01	61,35
37. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	0,928	15,00	13,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,62**	**227,60**
37. 7	21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	0,06496	460076,10	29886,54
37. 8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	5,568	298,60	1662,60
37. 9	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,001508	1546459,74	2332,06
37.10	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,076	0,8816	695,64	613,28
		Итого материалов:				**2973,66**	**34494,49**
		НР второго уровня	%	4,24		226,17	2623,58
		Накладные расходы	%	--		226,17	2623,58
		Сметная прибыль	%	8		444,83	5160,03
		Сметная стоимость:				**6005,21**	**69660,45**
38	**21-100104-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**11,6000**		**2114,71**	**24530,64**
		НР второго уровня	%	4,24		89,66	1040,10
		Накладные расходы	%	--		89,66	1040,10
		Сметная прибыль	%	8		176,35	2045,66
		Сметная стоимость:				**2380,72**	**27616,39**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1037060,25**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**995951,83**
	Материалы -		Тенге				**370391,75**
	Всего заработная плата -		Тенге				**276614,55**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**301296,38**
		Накладные расходы -	Тенге				**159837,28**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**112825,13**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**47012,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**92463,13**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1248252,23**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**323,50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**276614,55**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**41108,42**
	Материалы -		Тенге				**3049,68**
	Всего заработная плата -		Тенге				**32346,42**
		Накладные расходы -	Тенге				**22277,20**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**19698,97**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2578,23**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5070,85**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**68456,48**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**37,15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32346,42**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1316708,71**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**360,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**308960,98**
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ					
		ОКНА					
39	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**24,1600**		**1916,43**	**46300,90**
		Состав работ:					
		1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)					
		2. Установка рамы в проем					
		3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной					
		4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок					
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,8165	19,727	788,02	15544,99
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	1,616	820,81	1326,67
		Итого оплата труда:				**698,33**	**16871,66**
39. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,753792	1434,32	1081,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,753792	767,94	578,87
39. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	3,013	18,64	56,16
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,862512	1812,38	1563,20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,862512	867,01	747,81

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	4,644	15,00	69,65
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**114,66**	**2770,19**
39. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	16,67	982,75	16382,84
39. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	93,982	24,49	2301,63
39. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	13,53	108,14	1463,09
39.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	37,69	80,69	3041,17
39.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	193,28	9,88	1909,61
39.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	58,95	48,98	2887,39
		Итого материалов:				**1158,35**	**27985,73**
		НР первого уровня	%	59,8		417,60	10089,25
		НР второго уровня	%	4,24		98,96	2390,94
		Накладные расходы	%	--		516,56	12480,20
		Сметная прибыль	%	8		194,64	4702,49
		Сметная стоимость:				**2627,63**	**63483,59**
40	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**23,2960**		**2116,43**	**49304,32**
		Состав работ:					
		1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)					
		2. Установка рамы в проем					
		3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной					
		4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок					
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	1,023	23,841	788,02	18787,28
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	1,579	820,11	1295,33
		Итого оплата труда:				**862,06**	**20082,61**
40. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,747802	1434,32	1072,59
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,747802	767,94	574,27
40. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	3,077	18,64	57,36
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,831667	1812,38	1507,30
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,831667	867,01	721,06
40. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	4,741	15,00	71,11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**116,26**	**2708,36**
40. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	16,54	982,75	16254,84
40. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	95,98	24,49	2350,54
40. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	13,745	108,14	1486,35

1	2	3	4	5	6	7	8
40.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	37,041	80,69	2988,81
40.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	186,368	9,88	1841,32
40.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	58,939	48,98	2886,83
		Итого материалов:				**1193,71**	**27808,68**
		НР первого уровня	%	59,8		515,51	12009,40
		НР второго уровня	%	4,24		111,59	2599,70
		Накладные расходы	%	--		627,11	14609,11
		Сметная прибыль	%	8		219,48	5113,07
		Сметная стоимость:				**2963,02**	**69026,50**
41	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**24,1600**		**19457,55**	**470094,41**
		НР второго уровня	%	4,24		825,00	19932,00
		Накладные расходы	%	--		825,00	19932,00
		Сметная прибыль	%	8		1622,60	39202,11
		Сметная стоимость:				**21905,15**	**529228,52**
42	**21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**23,2960**		**17229,87**	**401387,05**
		НР второго уровня	%	4,24		730,55	17018,81
		Накладные расходы	%	--		730,55	17018,81
		Сметная прибыль	%	8		1436,83	33472,47
		Сметная стоимость:				**19397,25**	**451878,33**
43	**11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**17,1360**		**3032,27**	**51960,91**
		Состав работ:					
		1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок					
		2. Установка дверной балконной коробки в проем					
		3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной					
		4. Навеска створок					
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	1,288	22,064	788,02	17387,12
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	1,188	818,98	972,55
		Итого оплата труда:				**1071,41**	**18359,67**
43. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	0,57577	1434,32	825,84

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,57577	767,94	442,16
43. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	3,583	18,64	66,79
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,611755	1812,38	1108,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,611755	867,01	530,40
43. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	5,52	15,00	82,79
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**121,62**	**2084,15**
43. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	21,163	982,75	20797,90
43. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	86,365	24,49	2115,09
43. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	7,368	108,14	796,83
43.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	50,208	80,69	4051,32
43.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	137,088	9,88	1354,43
43.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,02	68,887	48,98	3374,07
		Итого материалов:				**1895,99**	**32489,64**
		НР первого уровня	%	59,8		640,70	10979,09
		НР второго уровня	%	4,24		155,73	2668,66
		Накладные расходы	%	--		796,44	13647,74
		Сметная прибыль	%	8		306,30	5248,69
		Сметная стоимость:				**4135,00**	**70857,35**
44	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**16,1600**		**2678,84**	**43290,09**
		Состав работ:					
		1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)					
		2. Установка рамы в проем					
		3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной					
		4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок					
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	1,382	22,336	788,02	17601,49
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,065	821,61	874,97
		Итого оплата труда:				**1143,35**	**18476,46**
44. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,488032	1434,32	699,99
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,488032	767,94	374,78
44. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	1,585	18,64	29,55
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,576912	1812,38	1045,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,576912	867,01	500,19
44. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	2,443	15,00	36,65

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**112,12**	**1811,78**
44. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	14,867	982,75	14610,74
44. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	49,45	24,49	1211,02
44. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	11,474	108,14	1240,76
44.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	34,582	80,69	2790,45
44.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	129,28	9,88	1277,29
44.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	56,075	48,98	2746,56
		Итого материалов:				**1477,53**	**23876,82**
		НР первого уровня	%	59,8		683,72	11048,92
		НР второго уровня	%	4,24		142,57	2303,97
		Накладные расходы	%	--		826,29	13352,90
		Сметная прибыль	%	8		280,41	4531,44
		Сметная стоимость:				**3785,55**	**61174,43**
45	**21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**16,1600**		**13771,05**	**222540,17**
		НР второго уровня	%	4,24		583,89	9435,70
		Накладные расходы	%	--		583,89	9435,70
		Сметная прибыль	%	8		1148,40	18558,07
		Сметная стоимость:				**15503,34**	**250533,94**
46	**21-090203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**17,1360**		**20056,29**	**343684,59**
		НР второго уровня	%	4,24		850,39	14572,23
		Накладные расходы	%	--		850,39	14572,23
		Сметная прибыль	%	8		1672,53	28660,54
		Сметная стоимость:				**22579,21**	**386917,36**
47	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**39,2000**		**1101,50**	**43178,84**
		Состав работ:					
		1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню					
		2. Фиксация подоконника с помощью клиньев					
		3. Обработка швов и пустот пеной					

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=767,94)	чел-ч	0,2138	8,381	767,94	6436,07
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,14504	848,27	123,03
		Итого оплата труда:				**167,32**	**6559,11**
47. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,02744	1434,32	39,36
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,02744	767,94	21,07
47. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,1176	1812,38	213,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,1176	867,01	101,96
		Итого эксплуатация машин:				**6,44**	**252,49**
47. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	35,554	982,75	34941,09
47. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	156,8	9,88	1549,18
		Итого материалов:				**930,87**	**36490,27**
		НР первого уровня	%	59,8		100,06	3922,35
		НР второго уровня	%	4,24		50,95	1997,09
		Накладные расходы	%	--		151,01	5919,44
		Сметная прибыль	%	8		100,20	3927,86
		Сметная стоимость:				**1352,71**	**53026,14**
48	**21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**39,2000**		**2041,28**	**80018,18**
		НР второго уровня	%	4,24		86,55	3392,77
		Накладные расходы	%	--		86,55	3392,77
		Сметная прибыль	%	8		170,23	6672,88
		Сметная стоимость:				**2298,06**	**90083,82**
49	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы, сливы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,6800**		**2245,77**	**35213,72**
		Состав работ:					
		1. Покрытие листовой оцинкованной сталью брандмауэров, парапетов, свесов с заготовкой картин и креплением их					
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=767,94)	чел-ч	0,972	15,241	767,94	11704,14
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,042336	867,01	36,71
		Итого оплата труда:				**748,78**	**11740,85**
49. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,03136	3638,50	114,10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03136	867,01	27,19
49. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,010976	1812,38	19,89
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,010976	867,01	9,52
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**134,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,882	99,96	188,08
49. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,6272	346,50	217,32
49. 7	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,089376	257006,04	22970,17
		Итого материалов:				**1490,79**	**23375,58**
		НР первого уровня	%	56,4		422,31	6621,84
		НР второго уровня	%	4,24		113,13	1773,83
		Накладные расходы	%	--		535,44	8395,67
		Сметная прибыль	%	8		222,50	3488,75
		Сметная стоимость:				**3003,71**	**47098,14**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1786973,17**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1786973,17**
	Материалы -		Тенге				**172026,72**
	Всего заработная плата -		Тенге				**92090,37**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1517724,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**132756,56**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**54670,85**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**78085,71**
		Сметная прибыль -	Тенге				**153578,38**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2073308,11**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**117,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92090,37**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2073308,11**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**117,23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**92090,37**
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ					
		1 ЭТАЖ					
		ГОСТИННАЯ, СПАЛЬНЯ, ПРИХОЖАЯ, КУХНЯ					
50	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**214,7000**		**537,74**	**115453,67**
		Состав работ:					
		1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов					
		2. Приготовление грунтовки					
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	0,155	33,279	846,94	28184,89

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,60116	940,99	565,68
		Итого оплата труда:				**133,91**	**28750,58**
50. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,23617	3638,50	859,30
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,23617	867,01	204,76
50. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,15029	3189,12	479,29
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,15029	1162,92	174,78
50. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	3,886	547,00	2125,68
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
50. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,2147	1812,38	389,12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2147	867,01	186,15
		Итого эксплуатация машин:				**17,95**	**3853,40**
50. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	236,17	153,00	36134,01
50. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	420,812	89,23	37549,05
50. 9	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,053675	58564,32	3143,44
50.10	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,12882	51147,90	6588,87
		Итого материалов:				**388,52**	**83415,38**
		НР первого уровня	%	56,4		75,53	16215,33
		НР второго уровня	%	4,24		26,00	5582,77
		Накладные расходы	%	--		101,53	21798,09
		Сметная прибыль	%	8		51,14	10980,14
		Сметная стоимость:				**690,41**	**148231,90**
51	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**214,7000**		**228,66**	**49093,86**
		Состав работ:					
		1. Укладка плит или матов в один слой насухо					
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	0,258	55,393	807,44	44726,20
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	2,491	851,64	2121,02
		Итого оплата труда:				**218,20**	**46847,22**
51. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,38646	1434,32	554,31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,38646	767,94	296,78
51. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	2,104	1812,38	3813,36
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	2,104	867,01	1824,19
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**4367,66**
		НР первого уровня	%	60,9		132,88	28529,96
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	3291,25
		Накладные расходы	%	--		148,21	31821,21
		Сметная прибыль	%	8		30,15	6473,21
		Сметная стоимость:				**407,03**	**87388,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
52	**21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**21,4700**		**27809,88**	**597078,12**
		НР второго уровня	%	4,24		1179,14	25316,11
		Накладные расходы	%	--		1179,14	25316,11
		Сметная прибыль	%	8		2319,12	49791,54
		Сметная стоимость:				**31308,14**	**672185,77**
53	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**214,7000**		**535,85**	**115047,52**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,243	52,172	702,54	36652,99
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	4,165	867,01	3611,25
		Итого оплата труда:				**187,54**	**40264,24**
53. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	2,705	3432,54	9285,78
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	2,705	867,01	2345,26
53. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	5,067	152,67	773,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
53. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	1,46	3638,50	5312,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	1,46	867,01	1265,83
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**15371,41**
53. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	6,57	1410,38	9265,94
53. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	3,285	15855,26	52083,10
53. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	9,447	153,00	1445,36
53. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	8,266	27,67	228,72
		Итого материалов:				**293,54**	**63023,12**
		НР первого уровня	%	56,4		105,77	22709,03
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	5840,88
		Накладные расходы	%	--		132,98	28549,91
		Сметная прибыль	%	8		53,51	11487,79
		Сметная стоимость:				**722,33**	**155085,22**
54	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=30 до толщины 45 мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**214,7000**		**535,65**	**115004,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,027	5,797	702,54	4072,55
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,06441	26010,30	1675,32
		Итого оплата труда:				**26,77**	**5747,88**
54. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006	1,288	3432,54	4421,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	1,288	867,01	1116,71
54. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,003	0,6441	3638,50	2343,56
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,6441	867,01	558,44
		Итого эксплуатация машин:				**31,51**	**6765,36**
54. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	6,57	15855,26	104166,20
		Итого материалов:				**485,17**	**104166,20**
		НР первого уровня	%	56,4		15,10	3241,80
		НР второго уровня	%	4,24		23,35	5013,63
		Накладные расходы	%	--		38,45	8255,43
		Сметная прибыль	%	8		45,93	9860,76
		Сметная стоимость:				**620,03**	**133120,31**
55	**11-110101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**214,7000**		**67,57**	**14506,24**
		Состав работ:					
		.					
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0733	15,738	702,54	11056,23
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	1,975	849,78	1678,52
		Итого оплата труда:				**59,31**	**12734,75**
55. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,34352	1434,32	492,72
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,34352	767,94	263,80
55. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	1,632	1812,38	2957,30
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	1,632	867,01	1414,96
		Итого эксплуатация машин:				**16,07**	**3450,01**
		НР первого уровня	%	60,9		36,12	7755,46
		НР второго уровня	%	4,24		4,40	943,90
		Накладные расходы	%	--		40,52	8699,36
		Сметная прибыль	%	8		8,65	1856,45
		Сметная стоимость:				**116,73**	**25062,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм**	**м2**	**214,7000**		**908,39**	**195031,33**
		НР второго уровня	%	4,24		38,52	8269,33
		Накладные расходы	%	--		38,52	8269,33
		Сметная прибыль	%	8		75,75	16264,05
		Сметная стоимость:				**1022,66**	**219564,71**
		ВАННА, ТУАЛЕТ					
57	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**20,8000**		**537,74**	**11185,08**
		Состав работ:					
		1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов					
		2. Приготовление грунтовки					
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	0,155	3,224	846,94	2730,53
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,05824	940,99	54,80
		Итого оплата труда:				**133,91**	**2785,34**
57. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,02288	3638,50	83,25
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,02288	867,01	19,84
57. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,01456	3189,12	46,43
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,01456	1162,92	16,93
57. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	0,37648	547,00	205,93
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0208	1812,38	37,70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0208	867,01	18,03
		Итого эксплуатация машин:				**17,95**	**373,31**
57. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	22,88	153,00	3500,64
57. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	40,768	89,23	3637,73
57. 9	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,0052	58564,32	304,53
57.10	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,01248	51147,90	638,33
		Итого материалов:				**388,52**	**8081,23**
		НР первого уровня	%	56,4		75,53	1570,93
		НР второго уровня	%	4,24		26,00	540,85
		Накладные расходы	%	--		101,53	2111,79
		Сметная прибыль	%	8		51,14	1063,75
		Сметная стоимость:				**690,41**	**14360,61**

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**20,8000**		**228,66**	**4756,18**
		Состав работ:					
		1. Укладка плит или матов в один слой насухо					
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	0,258	5,366	807,44	4333,05
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,24128	851,64	205,48
		Итого оплата труда:				**218,20**	**4538,53**
58. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,03744	1434,32	53,70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,03744	767,94	28,75
58. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,20384	1812,38	369,44
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,20384	867,01	176,73
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**423,14**
		НР первого уровня	%	60,9		132,88	2763,96
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	318,85
		Накладные расходы	%	--		148,21	3082,82
		Сметная прибыль	%	8		30,15	627,12
		Сметная стоимость:				**407,03**	**8466,12**
59	**21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**2,0800**		**27809,88**	**57844,55**
		НР второго уровня	%	4,24		1179,14	2452,61
		Накладные расходы	%	--		1179,14	2452,61
		Сметная прибыль	%	8		2319,12	4823,77
		Сметная стоимость:				**31308,14**	**65120,93**
60	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**20,8000**		**1046,05**	**21757,77**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Огрунтовка основания					
		3. Устройство оклеечной изоляции					
		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой					
		5. Приготовление грунтовки					
		6. Приготовление битумной мастики					

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1014,64)	чел-ч	0,416	8,653	1014,64	8779,48
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,20384	827,58	168,69
		Итого оплата труда:				**430,20**	**8948,17**
60. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,248	12,86	16,05
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,674	547,00	915,90
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,08112	1434,32	116,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,08112	767,94	62,30
60. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,12272	1812,38	222,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,12272	867,01	106,40
		Итого эксплуатация машин:				**61,09**	**1270,71**
60. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	23,296	229,50	5346,43
60. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,071968	58564,32	4214,76
60. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,002912	31967,82	93,09
60.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,104	84,66	8,80
60.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,048048	20254,14	973,17
60.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,01976	54217,08	1071,33
		Итого материалов:				**562,86**	**11707,58**
		НР первого уровня	%	60,9		261,99	5449,44
		НР второго уровня	%	4,24		55,46	1153,59
		Накладные расходы	%	--		317,45	6603,02
		Сметная прибыль	%	8		109,08	2268,86
		Сметная стоимость:				**1472,58**	**30629,66**
61	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**20,8000**		**684,43**	**14236,06**
		Состав работ:					
		1. Устройство оклеечной изоляции					
		2. Приготовление грунтовки					
		3. Приготовление битумной мастики					
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1014,64)	чел-ч	0,251	5,221	1014,64	5297,23
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,11648	826,32	96,25
		Итого оплата труда:				**259,30**	**5393,48**
61. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,936	12,86	12,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,76544	547,00	418,70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
61. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,04784	1434,32	68,62

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,04784	767,94	36,74
61. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,06864	1812,38	124,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,06864	867,01	59,51
		Итого эксплуатация машин:				**29,99**	**623,75**
61. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	23,296	229,50	5346,43
61. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,031408	58564,32	1839,39
61. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,001248	31967,82	39,90
61.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,022048	20254,14	446,56
61.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,011856	54217,08	642,80
		Итого материалов:				**399,76**	**8315,08**
		НР первого уровня	%	60,9		157,91	3284,63
		НР второго уровня	%	4,24		35,72	742,88
		Накладные расходы	%	--		193,63	4027,51
		Сметная прибыль	%	8		70,24	1461,09
		Сметная стоимость:				**948,30**	**19724,66**
62	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**20,8000**		**535,85**	**11145,73**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,243	5,054	702,54	3550,92
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,40352	867,01	349,86
		Итого оплата труда:				**187,54**	**3900,77**
62. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,26208	3432,54	899,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,26208	867,01	227,23
62. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,49088	152,67	74,94
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,14144	3638,50	514,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,14144	867,01	122,63
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**1489,17**
62. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,63648	1410,38	897,68
62. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,31824	15855,26	5045,78
62. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,9152	153,00	140,03
62. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,8008	27,67	22,16
		Итого материалов:				**293,54**	**6105,64**
		НР первого уровня	%	56,4		105,77	2200,04
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	565,86
		Накладные расходы	%	--		132,98	2765,90
		Сметная прибыль	%	8		53,51	1112,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**722,33**	**15024,56**
63	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20 мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**20,8000**		**89,28**	**1856,92**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0045	0,0936	702,54	65,76
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00624	4335,05	27,05
		Итого оплата труда:				**4,46**	**92,81**
63. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,0208	3432,54	71,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0208	867,01	18,03
63. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0104	3638,50	37,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0104	867,01	9,02
		Итого эксплуатация машин:				**5,25**	**109,24**
63. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,10608	15855,26	1681,93
		Итого материалов:				**80,86**	**1681,93**
		НР первого уровня	%	56,4		2,52	52,34
		НР второго уровня	%	4,24		3,89	80,95
		Накладные расходы	%	--		6,41	133,30
		Сметная прибыль	%	8		7,65	159,22
		Сметная стоимость:				**103,34**	**2149,44**
		ТАМБУР, ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ					
64	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**41,2000**		**789,81**	**32540,06**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона					
		3. Уход за стяжкой					
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=721,97)	чел-ч	0,45	18,54	721,97	13385,32
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,52324	767,94	401,82
		Итого оплата труда:				**334,64**	**13787,14**
64. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	3,885	12,87	50,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
64. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,52324	1434,32	750,49
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,52324	767,94	401,82
		Итого эксплуатация машин:				**19,43**	**800,50**
64. 5	21-020201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,84048	21790,33	18314,34

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,442	27,67	39,90
		Итого материалов:				**445,49**	**18354,24**
		НР первого уровня	%	60,9		203,80	8396,37
		НР второго уровня	%	4,24		42,13	1735,70
		Накладные расходы	%	--		245,92	10132,07
		Сметная прибыль	%	8		82,86	3413,77
		Сметная стоимость:				**1118,59**	**46085,90**
65	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6 до толщины 50 мм**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**41,2000**		**705,71**	**29075,17**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона					
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=721,97)	чел-ч	0,0264	1,088	721,97	785,27
65. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,08652	4607,64	398,65
		Итого оплата труда:				**28,74**	**1183,93**
65. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	5,735	12,87	73,81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,51912	1434,32	744,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,51912	767,94	398,65
		Итого эксплуатация машин:				**19,86**	**818,39**
65. 5	21-020201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,261	21790,33	27471,50
		Итого материалов:				**666,78**	**27471,50**
		НР первого уровня	%	60,9		17,50	721,01
		НР второго уровня	%	4,24		30,66	1263,36
		Накладные расходы	%	--		48,16	1984,37
		Сметная прибыль	%	8		60,31	2484,76
		Сметная стоимость:				**814,18**	**33544,30**
66	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**41,2000**		**535,85**	**22077,12**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,243	10,012	702,54	7033,55
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,79928	867,01	692,98
		Итого оплата труда:				**187,54**	**7726,53**
66. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,51912	3432,54	1781,90
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,51912	867,01	450,08

1	2	3	4	5	6	7	8
66. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,97232	152,67	148,44
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,28016	3638,50	1019,36
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,28016	867,01	242,90
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**2949,71**
66. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,261	1410,38	1778,09
66. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,63036	15855,26	9994,52
66. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,813	153,00	277,36
66. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,586	27,67	43,89
		Итого материалов:				**293,54**	**12093,86**
		НР первого уровня	%	56,4		105,77	4357,76
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	1120,84
		Накладные расходы	%	--		132,98	5478,60
		Сметная прибыль	%	8		53,51	2204,46
		Сметная стоимость:				**722,33**	**29760,18**
67	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**41,2000**		**267,83**	**11034,40**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0135	0,5562	702,54	390,75
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,01236	13005,15	160,74
		Итого оплата труда:				**13,39**	**551,50**
67. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,1236	3432,54	424,26
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,1236	867,01	107,16
67. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0618	3638,50	224,86
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0618	867,01	53,58
		Итого эксплуатация машин:				**15,76**	**649,12**
67. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,63036	15855,26	9994,52
		Итого материалов:				**242,59**	**9994,52**
		НР первого уровня	%	56,4		7,55	311,04
		НР второго уровня	%	4,24		11,68	481,05
		Накладные расходы	%	--		19,23	792,09
		Сметная прибыль	%	8		22,96	946,12
		Сметная стоимость:				**310,01**	**12772,61**
		БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ					

1	2	3	4	5	6	7	8
68	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**27,2000**		**1046,05**	**28452,47**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Огрунтовка основания					
		3. Устройство оклеечной изоляции					
		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой					
		5. Приготовление грунтовки					
		6. Приготовление битумной мастики					
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1014,64)	чел-ч	0,416	11,315	1014,64	11480,85
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,26656	827,58	220,60
		Итого оплата труда:				**430,20**	**11701,46**
68. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,632	12,86	20,99
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	2,19	547,00	1197,71
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
68. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,10608	1434,32	152,15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,10608	767,94	81,46
68. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,16048	1812,38	290,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,16048	867,01	139,14
		Итого эксплуатация машин:				**61,09**	**1661,70**
68. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	30,464	229,50	6991,49
68. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,094112	58564,32	5511,61
68. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,003808	31967,82	121,73
68.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,136	84,66	11,51
68.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,062832	20254,14	1272,61
68.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,02584	54217,08	1400,97
		Итого материалов:				**562,86**	**15309,92**
		НР первого уровня	%	60,9		261,99	7126,19
		НР второго уровня	%	4,24		55,46	1508,54
		Накладные расходы	%	--		317,45	8634,72
		Сметная прибыль	%	8		109,08	2966,98
		Сметная стоимость:				**1472,58**	**40054,17**
69	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**27,2000**		**684,43**	**18616,39**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ:					
		1. Устройство оклеечной изоляции					
		2. Приготовление грунтовки					
		3. Приготовление битумной мастики					
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1014,64)	чел-ч	0,251	6,827	1014,64	6927,15
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,15232	826,32	125,87
		Итого оплата труда:				**259,30**	**7053,02**
69. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	1,224	12,86	15,74
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	1,001	547,00	547,53
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,06256	1434,32	89,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,06256	767,94	48,04
69. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,08976	1812,38	162,68
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,08976	867,01	77,82
		Итого эксплуатация машин:				**29,99**	**815,68**
69. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	30,464	229,50	6991,49
69. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,041072	58564,32	2405,35
69. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,001632	31967,82	52,17
69.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,028832	20254,14	583,97
69.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,015504	54217,08	840,58
		Итого материалов:				**399,76**	**10873,56**
		НР первого уровня	%	60,9		157,91	4295,29
		НР второго уровня	%	4,24		35,72	971,46
		Накладные расходы	%	--		193,63	5266,74
		Сметная прибыль	%	8		70,24	1910,65
		Сметная стоимость:				**948,30**	**25793,78**
70	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**27,2000**		**535,85**	**14575,19**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,243	6,61	702,54	4643,51
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,52768	867,01	457,50
		Итого оплата труда:				**187,54**	**5101,01**
70. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,34272	3432,54	1176,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,34272	867,01	297,14
70. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,64192	152,67	98,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
70. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,18496	3638,50	672,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,18496	867,01	160,36
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**1947,38**
70. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,83232	1410,38	1173,89
70. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,41616	15855,26	6598,33
70. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,197	153,00	183,11
70. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,047	27,67	28,98
		Итого материалов:				**293,54**	**7984,30**
		НР первого уровня	%	56,4		105,77	2876,97
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	739,97
		Накладные расходы	%	--		132,98	3616,94
		Сметная прибыль	%	8		53,51	1455,37
		Сметная стоимость:				**722,33**	**19647,50**
71	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**27,2000**		**267,83**	**7284,84**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0135	0,3672	702,54	257,97
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00816	13005,15	106,12
		Итого оплата труда:				**13,39**	**364,09**
71. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,0816	3432,54	280,10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0816	867,01	70,75
71. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0408	3638,50	148,45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0408	867,01	35,37
		Итого эксплуатация машин:				**15,76**	**428,55**
71. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,41616	15855,26	6598,33
		Итого материалов:				**242,59**	**6598,32**
		НР первого уровня	%	56,4		7,55	205,35
		НР второго уровня	%	4,24		11,68	317,58
		Накладные расходы	%	--		19,23	522,93
		Сметная прибыль	%	8		22,96	624,62
		Сметная стоимость:				**310,01**	**8432,40**
		2 ЭТАЖ					
		ГОСТИННАЯ, СПАЛЬНЯ, ПРИХОЖАЯ, КУХНЯ					
72	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**214,7000**		**789,81**	**169571,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона					
		3. Уход за стяжкой					
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=721,97)	чел-ч	0,45	96,615	721,97	69753,13
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,727	767,94	2093,93
		Итого оплата труда:				**334,64**	**71847,07**
72. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	20,246	12,87	260,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,727	1434,32	3910,95
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,727	767,94	2094,17
		Итого эксплуатация машин:				**19,43**	**4171,51**
72. 5	21-020201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	4,38	21790,33	95439,03
72. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	7,515	27,67	207,93
		Итого материалов:				**445,49**	**95646,96**
		НР первого уровня	%	60,9		203,80	43754,86
		НР второго уровня	%	4,24		42,13	9045,04
		Накладные расходы	%	--		245,92	52799,91
		Сметная прибыль	%	8		82,86	17789,72
		Сметная стоимость:				**1118,59**	**240161,23**
73	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=4 до толщины 40 мм**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**214,7000**		**470,47**	**101010,34**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона					
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=721,97)	чел-ч	0,0176	3,779	721,97	2728,12
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,45087	3071,76	1384,96
		Итого оплата труда:				**19,16**	**4113,09**
73. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	19,924	12,87	256,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1,803	1434,32	2586,77
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,803	767,94	1384,60
		Итого эксплуатация машин:				**13,24**	**2843,19**
73. 5	21-020201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	4,38	21790,33	95439,03
		Итого материалов:				**444,52**	**95439,03**
		НР первого уровня	%	60,9		11,67	2504,87
		НР второго уровня	%	4,24		20,44	4389,05
		Накладные расходы	%	--		32,11	6893,92

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		40,21	8632,34
		Сметная стоимость:				**542,79**	**116536,60**
74	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**214,7000**		**535,85**	**115047,52**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,243	52,172	702,54	36652,99
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	4,165	867,01	3611,25
		Итого оплата труда:				**187,54**	**40264,24**
74. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	2,705	3432,54	9285,78
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	2,705	867,01	2345,26
74. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	5,067	152,67	773,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	1,46	3638,50	5312,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	1,46	867,01	1265,83
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**15371,41**
74. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	6,57	1410,38	9265,94
74. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	3,285	15855,26	52083,10
74. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	9,447	153,00	1445,36
74. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	8,266	27,67	228,72
		Итого материалов:				**293,54**	**63023,12**
		НР первого уровня	%	56,4		105,77	22709,03
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	5840,88
		Накладные расходы	%	--		132,98	28549,91
		Сметная прибыль	%	8		53,51	11487,79
		Сметная стоимость:				**722,33**	**155085,22**
75	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**214,7000**		**267,83**	**57502,06**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0135	2,898	702,54	2036,28
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,06441	13005,15	837,66
		Итого оплата труда:				**13,39**	**2873,94**
75. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,6441	3432,54	2210,90

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,6441	867,01	558,44
75. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,32205	3638,50	1171,78
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,32205	867,01	279,22
		Итого эксплуатация машин:				**15,76**	**3382,68**
75. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	3,285	15855,26	52083,10
		Итого материалов:				**242,59**	**52083,10**
		НР первого уровня	%	56,4		7,55	1620,90
		НР второго уровня	%	4,24		11,68	2506,81
		Накладные расходы	%	--		19,23	4127,71
		Сметная прибыль	%	8		22,96	4930,38
		Сметная стоимость:				**310,01**	**66560,15**
76	**11-110101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**214,7000**		**67,57**	**14506,24**
		Состав работ:					
		.					
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0733	15,738	702,54	11056,23
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	1,975	849,78	1678,52
		Итого оплата труда:				**59,31**	**12734,75**
76. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,34352	1434,32	492,72
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,34352	767,94	263,80
76. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	1,632	1812,38	2957,30
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	1,632	867,01	1414,96
		Итого эксплуатация машин:				**16,07**	**3450,01**
		НР первого уровня	%	60,9		36,12	7755,46
		НР второго уровня	%	4,24		4,40	943,90
		Накладные расходы	%	--		40,52	8699,36
		Сметная прибыль	%	8		8,65	1856,45
		Сметная стоимость:				**116,73**	**25062,05**
77	**21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм**	**м2**	**214,7000**		**908,39**	**195031,33**
		НР второго уровня	%	4,24		38,52	8269,33
		Накладные расходы	%	--		38,52	8269,33
		Сметная прибыль	%	8		75,75	16264,05
		Сметная стоимость:				**1022,66**	**219564,71**
		ВАННА, ТУАЛЕТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
78	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**20,8000**		**535,85**	**11145,73**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,243	5,054	702,54	3550,92
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,40352	867,01	349,86
		Итого оплата труда:				**187,54**	**3900,77**
78. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,26208	3432,54	899,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,26208	867,01	227,23
78. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,49088	152,67	74,94
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,14144	3638,50	514,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,14144	867,01	122,63
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**1489,17**
78. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,63648	1410,38	897,68
78. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,31824	15855,26	5045,78
78. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,9152	153,00	140,03
78. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,8008	27,67	22,16
		Итого материалов:				**293,54**	**6105,64**
		НР первого уровня	%	56,4		105,77	2200,04
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	565,86
		Накладные расходы	%	--		132,98	2765,90
		Сметная прибыль	%	8		53,51	1112,93
		Сметная стоимость:				**722,33**	**15024,56**
79	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 10 мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**20,8000**		**-89,28**	**-1856,92**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0045	0,0936	-702,54	-65,76
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00624	-4335,05	-27,05
		Итого оплата труда:				**-4,46**	**-92,81**
79. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,0208	-3432,54	-71,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0208	-867,01	-18,03
79. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0104	-3638,50	-37,84

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0104	-867,01	-9,02
		Итого эксплуатация машин:				**-5,25**	**-109,24**
79. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,10608	-15855,26	-1681,93
		Итого материалов:				**-80,86**	**-1681,93**
		НР первого уровня	%	56,4		-2,52	-52,34
		НР второго уровня	%	4,24		-3,89	-80,95
		Накладные расходы	%	--		-6,41	-133,30
		Сметная прибыль	%	8		-7,65	-159,22
		Сметная стоимость:				**-103,34**	**-2149,44**
80	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**20,8000**		**1046,05**	**21757,77**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Огрунтовка основания					
		3. Устройство оклеечной изоляции					
		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой					
		5. Приготовление грунтовки					
		6. Приготовление битумной мастики					
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1014,64)	чел-ч	0,416	8,653	1014,64	8779,48
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,20384	827,58	168,69
		Итого оплата труда:				**430,20**	**8948,17**
80. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,248	12,86	16,05
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,674	547,00	915,90
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,08112	1434,32	116,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,08112	767,94	62,30
80. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,12272	1812,38	222,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,12272	867,01	106,40
		Итого эксплуатация машин:				**61,09**	**1270,71**
80. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	23,296	229,50	5346,43
80. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,071968	58564,32	4214,76
80. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,002912	31967,82	93,09
80.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,104	84,66	8,80
80.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,048048	20254,14	973,17
80.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,01976	54217,08	1071,33
		Итого материалов:				**562,86**	**11707,58**
		НР первого уровня	%	60,9		261,99	5449,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		55,46	1153,59
		Накладные расходы	%	--		317,45	6603,02
		Сметная прибыль	%	8		109,08	2268,86
		Сметная стоимость:				**1472,58**	**30629,66**
81	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**20,8000**		**684,43**	**14236,06**
		Состав работ:					
		1. Устройство оклеечной изоляции					
		2. Приготовление грунтовки					
		3. Приготовление битумной мастики					
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1014,64)	чел-ч	0,251	5,221	1014,64	5297,23
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,11648	826,32	96,25
		Итого оплата труда:				**259,30**	**5393,48**
81. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,936	12,86	12,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,76544	547,00	418,70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,04784	1434,32	68,62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,04784	767,94	36,74
81. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,06864	1812,38	124,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,06864	867,01	59,51
		Итого эксплуатация машин:				**29,99**	**623,75**
81. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	23,296	229,50	5346,43
81. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,031408	58564,32	1839,39
81. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,001248	31967,82	39,90
81.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,022048	20254,14	446,56
81.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,011856	54217,08	642,80
		Итого материалов:				**399,76**	**8315,08**
		НР первого уровня	%	60,9		157,91	3284,63
		НР второго уровня	%	4,24		35,72	742,88
		Накладные расходы	%	--		193,63	4027,51
		Сметная прибыль	%	8		70,24	1461,09
		Сметная стоимость:				**948,30**	**19724,66**
82	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**20,8000**		**535,85**	**11145,73**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,243	5,054	702,54	3550,92
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,40352	867,01	349,86
		Итого оплата труда:				**187,54**	**3900,77**
82. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,26208	3432,54	899,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,26208	867,01	227,23
82. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,49088	152,67	74,94
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,14144	3638,50	514,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,14144	867,01	122,63
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**1489,17**
82. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,63648	1410,38	897,68
82. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,31824	15855,26	5045,78
82. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,9152	153,00	140,03
82. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,8008	27,67	22,16
		Итого материалов:				**293,54**	**6105,64**
		НР первого уровня	%	56,4		105,77	2200,04
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	565,86
		Накладные расходы	%	--		132,98	2765,90
		Сметная прибыль	%	8		53,51	1112,93
		Сметная стоимость:				**722,33**	**15024,56**
83	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20 мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**20,8000**		**89,28**	**1856,92**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0045	0,0936	702,54	65,76
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00624	4335,05	27,05
		Итого оплата труда:				**4,46**	**92,81**
83. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,0208	3432,54	71,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0208	867,01	18,03
83. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0104	3638,50	37,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0104	867,01	9,02
		Итого эксплуатация машин:				**5,25**	**109,24**
83. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,10608	15855,26	1681,93
		Итого материалов:				**80,86**	**1681,93**
		НР первого уровня	%	56,4		2,52	52,34

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		3,89	80,95
		Накладные расходы	%	--		6,41	133,30
		Сметная прибыль	%	8		7,65	159,22
		Сметная стоимость:				**103,34**	**2149,44**
		БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ					
84	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**27,2000**		**1046,05**	**28452,47**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Огрунтовка основания					
		3. Устройство оклеечной изоляции					
		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой					
		5. Приготовление грунтовки					
		6. Приготовление битумной мастики					
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1014,64)	чел-ч	0,416	11,315	1014,64	11480,85
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,26656	827,58	220,60
		Итого оплата труда:				**430,20**	**11701,46**
84. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,632	12,86	20,99
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	2,19	547,00	1197,71
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,10608	1434,32	152,15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,10608	767,94	81,46
84. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,16048	1812,38	290,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,16048	867,01	139,14
		Итого эксплуатация машин:				**61,09**	**1661,70**
84. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	30,464	229,50	6991,49
84. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,094112	58564,32	5511,61
84. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,003808	31967,82	121,73
84.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,136	84,66	11,51
84.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,062832	20254,14	1272,61
84.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,02584	54217,08	1400,97
		Итого материалов:				**562,86**	**15309,92**
		НР первого уровня	%	60,9		261,99	7126,19
		НР второго уровня	%	4,24		55,46	1508,54
		Накладные расходы	%	--		317,45	8634,72
		Сметная прибыль	%	8		109,08	2966,98
		Сметная стоимость:				**1472,58**	**40054,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**27,2000**		**684,43**	**18616,39**
		Состав работ:					
		1. Устройство оклеечной изоляции					
		2. Приготовление грунтовки					
		3. Приготовление битумной мастики					
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1014,64)	чел-ч	0,251	6,827	1014,64	6927,15
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,15232	826,32	125,87
		Итого оплата труда:				**259,30**	**7053,02**
85. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	1,224	12,86	15,74
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	1,001	547,00	547,53
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,06256	1434,32	89,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,06256	767,94	48,04
85. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,08976	1812,38	162,68
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,08976	867,01	77,82
		Итого эксплуатация машин:				**29,99**	**815,68**
85. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	30,464	229,50	6991,49
85. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,041072	58564,32	2405,35
85. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,001632	31967,82	52,17
85.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,028832	20254,14	583,97
85.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,015504	54217,08	840,58
		Итого материалов:				**399,76**	**10873,56**
		НР первого уровня	%	60,9		157,91	4295,29
		НР второго уровня	%	4,24		35,72	971,46
		Накладные расходы	%	--		193,63	5266,74
		Сметная прибыль	%	8		70,24	1910,65
		Сметная стоимость:				**948,30**	**25793,78**
86	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**27,2000**		**535,85**	**14575,19**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,243	6,61	702,54	4643,51
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,52768	867,01	457,50
		Итого оплата труда:				**187,54**	**5101,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
86. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,34272	3432,54	1176,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,34272	867,01	297,14
86. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,64192	152,67	98,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,18496	3638,50	672,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,18496	867,01	160,36
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**1947,38**
86. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,83232	1410,38	1173,89
86. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,41616	15855,26	6598,33
86. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,197	153,00	183,11
86. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,047	27,67	28,98
		Итого материалов:				**293,54**	**7984,30**
		НР первого уровня	%	56,4		105,77	2876,97
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	739,97
		Накладные расходы	%	--		132,98	3616,94
		Сметная прибыль	%	8		53,51	1455,37
		Сметная стоимость:				**722,33**	**19647,50**
87	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**27,2000**		**267,83**	**7284,84**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0135	0,3672	702,54	257,97
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00816	13005,15	106,12
		Итого оплата труда:				**13,39**	**364,09**
87. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,0816	3432,54	280,10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0816	867,01	70,75
87. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0408	3638,50	148,45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0408	867,01	35,37
		Итого эксплуатация машин:				**15,76**	**428,55**
87. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,41616	15855,26	6598,33
		Итого материалов:				**242,59**	**6598,32**
		НР первого уровня	%	56,4		7,55	205,35
		НР второго уровня	%	4,24		11,68	317,58
		Накладные расходы	%	--		19,23	522,93
		Сметная прибыль	%	8		22,96	624,62
		Сметная стоимость:				**310,01**	**8432,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2267536,09**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2267536,09**
	Материалы -		Тенге				**774368,65**
	Всего заработная плата -		Тенге				**385668,30**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1044985,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**333858,64**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**228045,97**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**105812,67**
		Сметная прибыль -	Тенге				**208111,58**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2809506,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**489,77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**385668,30**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2809506,31**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**489,77**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**385668,30**
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
		ГОСТИНАЯ					
88	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**316,6000**		**851,29**	**269519,95**
		Состав работ:					
		1. Подготовка поверхности					
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя					
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов					
		4. Уход за штукатуркой					
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	0,611	193,443	867,01	167716,67
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	7,598	767,94	5835,12
		Итого оплата труда:				**548,17**	**173551,78**
88. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	2,849	54,95	156,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
88. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	7,598	1005,59	7640,88
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	7,598	767,94	5834,81
		Итого эксплуатация машин:				**24,63**	**7797,45**
88. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	5,984	15705,09	93975,18

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	1,108	27,67	30,66
		Итого материалов:				**296,92**	**94005,84**
		НР первого уровня	%	54,8		300,40	95106,38
		НР второго уровня	%	4,24		48,83	15460,16
		Накладные расходы	%	--		349,23	110566,53
		Сметная прибыль	%	8		96,04	30406,92
		Сметная стоимость:				**1296,57**	**410493,41**
		СПАЛЬНЯ					
89	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**320,4000**		**851,29**	**272754,88**
		Состав работ:					
		1. Подготовка поверхности					
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя					
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов					
		4. Уход за штукатуркой					
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	0,611	195,764	867,01	169729,69
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	7,69	767,94	5905,15
		Итого оплата труда:				**548,17**	**175634,84**
89. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	2,884	54,95	158,45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	7,69	1005,59	7732,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	7,69	767,94	5905,46
		Итого эксплуатация машин:				**24,63**	**7891,04**
89. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	6,056	15705,09	95103,11
89. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	1,121	27,67	31,03
		Итого материалов:				**296,92**	**95134,14**
		НР первого уровня	%	54,8		300,40	96247,89
		НР второго уровня	%	4,24		48,83	15645,72
		Накладные расходы	%	--		349,23	111893,61
		Сметная прибыль	%	8		96,04	30771,88
		Сметная стоимость:				**1296,57**	**415420,37**
		КУХНЯ					

1	2	3	4	5	6	7	8
90	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**258,4000**		**851,29**	**219974,59**
		Состав работ:					
		1. Подготовка поверхности					
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя					
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов					
		4. Уход за штукатуркой					
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	0,611	157,882	867,01	136885,62
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	6,202	767,94	4762,46
		Итого оплата труда:				**548,17**	**141648,08**
90. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	2,326	54,95	127,79
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	6,202	1005,59	6236,27
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	6,202	767,94	4762,76
		Итого эксплуатация машин:				**24,63**	**6364,06**
90. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	4,884	15705,09	76699,89
90. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,9044	27,67	25,02
		Итого материалов:				**296,92**	**76724,92**
		НР первого уровня	%	54,8		300,40	77623,15
		НР второго уровня	%	4,24		48,83	12618,14
		Накладные расходы	%	--		349,23	90241,29
		Сметная прибыль	%	8		96,04	24817,27
		Сметная стоимость:				**1296,57**	**335033,15**
		ПРИХОЖАЯ					
91	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**263,4000**		**851,29**	**224231,07**
		Состав работ:					
		1. Подготовка поверхности					
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя					
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов					
		4. Уход за штукатуркой					
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	0,611	160,937	867,01	139534,34

1	2	3	4	5	6	7	8
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	6,322	767,94	4854,61
		Итого оплата труда:				**548,17**	**144388,94**
91. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	2,371	54,95	130,26
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	6,322	1005,59	6356,94
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	6,322	767,94	4854,92
		Итого эксплуатация машин:				**24,63**	**6487,20**
91. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	4,978	15705,09	78184,02
91. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,9219	27,67	25,51
		Итого материалов:				**296,92**	**78209,53**
		НР первого уровня	%	54,8		300,40	79125,14
		НР второго уровня	%	4,24		48,83	12862,30
		Накладные расходы	%	--		349,23	91987,44
		Сметная прибыль	%	8		96,04	25297,48
		Сметная стоимость:				**1296,57**	**341515,99**
		ВАННА, ТУАЛЕТ					
92	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**259,6000**		**851,29**	**220996,15**
		Состав работ:					
		1. Подготовка поверхности					
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя					
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов					
		4. Уход за штукатуркой					
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	0,611	158,616	867,01	137521,31
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	6,23	767,94	4784,57
		Итого оплата труда:				**548,17**	**142305,88**
92. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	2,336	54,95	128,39
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	6,23	1005,59	6265,23
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	6,23	767,94	4784,27
		Итого эксплуатация машин:				**24,63**	**6393,61**
92. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	4,906	15705,09	77056,08
92. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,9086	27,67	25,14
		Итого материалов:				**296,92**	**77081,22**
		НР первого уровня	%	54,8		300,40	77983,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		48,83	12676,74
		Накладные расходы	%	--		349,23	90660,37
		Сметная прибыль	%	8		96,04	24932,52
		Сметная стоимость:				**1296,57**	**336589,04**
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, ТАМБУР					
93	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**200,8000**		**851,29**	**170940,01**
		Состав работ:					
		1. Подготовка поверхности					
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя					
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов					
		4. Уход за штукатуркой					
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	0,611	122,689	867,01	106372,42
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	4,819	767,94	3700,86
		Итого оплата труда:				**548,17**	**110073,27**
93. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	1,807	54,95	99,31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	4,819	1005,59	4846,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	4,819	767,94	3700,70
		Итого эксплуатация машин:				**24,63**	**4945,44**
93. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	3,795	15705,09	59602,70
93. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,7028	27,67	19,45
		Итого материалов:				**296,92**	**59622,15**
		НР первого уровня	%	54,8		300,40	60320,15
		НР второго уровня	%	4,24		48,83	9805,43
		Накладные расходы	%	--		349,23	70125,58
		Сметная прибыль	%	8		96,04	19285,25
		Сметная стоимость:				**1296,57**	**260350,84**
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /ЦОКОЛЬ/					
94	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя**	**м2**	**86,5400**		**851,29**	**73671,06**
		Состав работ:					
		1. Подготовка поверхности					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя					
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов					
		4. Уход за штукатуркой					
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	0,611	52,876	867,01	45843,97
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	2,077	767,94	1594,98
		Итого оплата труда:				**548,17**	**47438,95**
94. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,77886	54,95	42,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	2,077	1005,59	2088,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	2,077	767,94	1595,01
		Итого эксплуатация машин:				**24,63**	**2131,37**
94. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	1,636	15705,09	25687,34
94. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,30289	27,67	8,38
		Итого материалов:				**296,92**	**25695,72**
		НР первого уровня	%	54,8		300,40	25996,54
		НР второго уровня	%	4,24		48,83	4225,91
		Накладные расходы	%	--		349,23	30222,45
		Сметная прибыль	%	8		96,04	8311,48
		Сметная стоимость:				**1296,57**	**112204,99**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1452087,70**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1452087,70**
	Материалы -		Тенге				**506473,52**
	Всего заработная плата -		Тенге				**935041,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**595697,28**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**512402,88**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**83294,40**
		Сметная прибыль -	Тенге				**163822,80**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2211607,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1083,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**935041,76**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2211607,79**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1083,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**935041,76**
РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ							
		ЛЕСТНИЦА Л1 - 1шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
95	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**45,4000**		**954,26**	**43323,21**
		Состав работ:					
		1. Укладка ступеней на цементном растворе					
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	1,08	49,032	817,80	40098,37
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,66738	985,78	657,89
		Итого оплата труда:				**897,71**	**40756,26**
95. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,26786	3189,12	854,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,26786	1162,92	311,50
95. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,39952	1812,38	724,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,39952	867,01	346,39
		Итого эксплуатация машин:				**34,76**	**1578,32**
95. 5	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,1135	14506,80	1646,52
		Итого материалов:				**36,27**	**1646,52**
		НР первого уровня	%	62,1		557,48	25309,64
		НР второго уровня	%	4,24		64,10	2910,03
		Накладные расходы	%	--		621,58	28219,67
		Сметная прибыль	%	8		126,07	5723,43
		Сметная стоимость:				**1701,90**	**77266,31**
96	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**45,4000**		**3100,58**	**140766,33**
		НР второго уровня	%	4,24		131,46	5968,49
		Накладные расходы	%	--		131,46	5968,49
		Сметная прибыль	%	8		258,56	11738,79
		Сметная стоимость:				**3490,61**	**158473,61**
97	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6958**		**50845,94**	**35378,60**
		Состав работ:					
		1. Установка и крепление лестниц					
		2. Устройство подмостей					
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	28,9	20,109	846,94	17030,79
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	3,65	1001,80	3656,75
		Итого оплата труда:				**29732,02**	**20687,54**

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	5,977	353,08	2110,33
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,598388	21,36	12,78
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,083496	3189,12	266,28
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,083496	1162,92	97,10
97. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	3,389	2907,45	9852,03
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	3,389	998,46	3383,78
97. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,045923	5528,91	253,90
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,045923	1343,58	61,70
97. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,201782	25,36	5,12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,271362	198,96	53,99
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,132202	1812,38	239,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,132202	867,01	114,62
97.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,169	17,05	19,93
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18416,16**	**12813,96**
97.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,020874	66,30	1,38
97.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,013011	2742,29	35,68
97.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000696	327498,77	227,87
97.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000717	43345,96	31,06
97.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,009324	381819,66	3559,98
97.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,006958	196,56	1,37
97.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,953246	235,46	224,45
97.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,285278	91,07	25,98
97.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00007	1774323,66	123,46
97.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002783	208172,82	579,39
97.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000216	292212,20	63,03
97.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000417	365524,70	152,60
97.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00135	376036,51	507,59
		Итого материалов:				**7953,22**	**5533,85**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		18106,80	12598,71
		НР второго уровня	%	4,24		2923,60	2034,24
		Накладные расходы	%	--		21030,40	14632,95
		Сметная прибыль	%	8		5750,11	4000,92
		Сметная стоимость:				**77626,45**	**54012,48**
98	**21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**0,3422**		**243533,72**	**83346,98**
		НР второго уровня	%	4,24		10325,83	3533,91
		Накладные расходы	%	--		10325,83	3533,91
		Сметная прибыль	%	8		20308,76	6950,47
		Сметная стоимость:				**274168,31**	**93831,36**
99	**21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,3332**		**319294,45**	**106388,91**
		НР второго уровня	%	4,24		13538,08	4510,89
		Накладные расходы	%	--		13538,08	4510,89
		Сметная прибыль	%	8		26626,60	8871,98
		Сметная стоимость:				**359459,14**	**119771,78**
100	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0204**		**193074,01**	**3930,99**
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	166,67
		Накладные расходы	%	--		8186,34	166,67
		Сметная прибыль	%	8		16100,83	327,81
		Сметная стоимость:				**217361,18**	**4425,47**
		ЛЕСТНИЦА Л2 - 1шт					
101	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**37,0000**		**954,26**	**35307,46**
		Состав работ:					
		1. Укладка ступеней на цементном растворе					
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	1,08	39,96	817,80	32679,29
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0147	0,5439	985,78	536,16
		Итого оплата труда:				**897,71**	**33215,45**

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0059	0,2183	3189,12	696,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,2183	1162,92	253,87
101. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0088	0,3256	1812,38	590,11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,3256	867,01	282,30
		Итого эксплуатация машин:				**34,76**	**1286,30**
101. 5	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0925	14506,80	1341,88
		Итого материалов:				**36,27**	**1341,88**
		НР первого уровня	%	62,1		557,48	20626,80
		НР второго уровня	%	4,24		64,10	2371,61
		Накладные расходы	%	--		621,58	22998,41
		Сметная прибыль	%	8		126,07	4664,47
		Сметная стоимость:				**1701,90**	**62970,34**
102	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**37,0000**		**3100,58**	**114721,46**
		НР второго уровня	%	4,24		131,46	4864,19
		Накладные расходы	%	--		131,46	4864,19
		Сметная прибыль	%	8		258,56	9566,85
		Сметная стоимость:				**3490,61**	**129152,50**
103	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,6221**		**50845,94**	**31633,29**
		Состав работ:					
		1. Установка и крепление лестниц					
		2. Устройство подмостей					
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	28,9	17,98	846,94	15227,85
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	3,264	1001,80	3269,63
		Итого оплата труда:				**29732,02**	**18497,48**
103. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	5,344	353,08	1886,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,53504	21,36	11,43
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,074657	3189,12	238,09
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,074657	1162,92	86,82
103. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	3,03	2907,45	8809,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	3,03	998,46	3025,33

1	2	3	4	5	6	7	8
103. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,041061	5528,91	227,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,041061	1343,58	55,17
103. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,180421	25,36	4,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,242635	198,96	48,27
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,118207	1812,38	214,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,118207	867,01	102,49
103.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,045	17,05	17,82
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18416,16**	**11457,43**
103.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,018664	66,30	1,24
103.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,011634	2742,29	31,90
103.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000622	327498,77	203,75
103.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000641	43345,96	27,78
103.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,008337	381819,66	3183,11
103.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,006221	196,56	1,22
103.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,852332	235,46	200,69
103.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,255077	91,07	23,23
103.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000062	1774323,66	110,39
103.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002489	208172,82	518,05
103.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000193	292212,20	56,36
103.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000373	365524,70	136,44
103.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001207	376036,51	453,86
		Итого материалов:				**7953,22**	**4948,01**
		НР первого уровня	%	60,9		18106,80	11264,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		2923,60	1818,89
		Накладные расходы	%	--		21030,40	13083,85
		Сметная прибыль	%	8		5750,11	3577,37
		Сметная стоимость:				**77626,45**	**48294,52**
104	**21-060208-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**0,2686**		**243533,72**	**65408,29**
		НР второго уровня	%	4,24		10325,83	2773,31
		Накладные расходы	%	--		10325,83	2773,31
		Сметная прибыль	%	8		20308,76	5454,53
		Сметная стоимость:				**274168,31**	**73636,13**
105	**21-050203-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,3332**		**319294,45**	**106388,91**
		НР второго уровня	%	4,24		13538,08	4510,89
		Накладные расходы	%	--		13538,08	4510,89
		Сметная прибыль	%	8		26626,60	8871,98
		Сметная стоимость:				**359459,14**	**119771,78**
106	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0204**		**193074,01**	**3930,99**
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	166,67
		Накладные расходы	%	--		8186,34	166,67
		Сметная прибыль	%	8		16100,83	327,81
		Сметная стоимость:				**217361,18**	**4425,47**
		ОГРАЖДЕНИЯ ЛО-1, ЛО-2, ЛО-3, ЛО-4 - 2шт					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**770525,43**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**703513,53**
	Материалы -		Тенге				**2988,40**
	Всего заработная плата -		Тенге				**73971,71**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**624882,85**
		Накладные расходы -	Тенге				**77713,11**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**45936,43**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**31776,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				**62498,13**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**843724,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**90,20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**73971,71**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**67011,90**
	Материалы -		Тенге				**10481,86**
	Всего заработная плата -		Тенге				**39185,02**
		Накладные расходы -	Тенге				**27716,80**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**23863,68**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3853,12**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7578,30**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**102307,00**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**45,00**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**39185,02**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**946031,77**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**135,21**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**113156,73**
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ					
107	**21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96**	**м3**	**59,8752**		**27809,88**	**1665122,13**
		НР второго уровня	%	4,24		1179,14	70601,18
		Накладные расходы	%	--		1179,14	70601,18
		Сметная прибыль	%	8		2319,12	138857,86
		Сметная стоимость:				**31308,14**	**1874581,17**
108	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0119**		**193074,01**	**2293,72**
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	97,25
		Накладные расходы	%	--		8186,34	97,25
		Сметная прибыль	%	8		16100,83	191,28
		Сметная стоимость:				**217361,18**	**2582,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2904**		**192072,23**	**55777,78**
		НР второго уровня	%	4,24		8143,86	2364,98
		Накладные расходы	%	--		8143,86	2364,98
		Сметная прибыль	%	8		16017,29	4651,42
		Сметная стоимость:				**216233,38**	**62794,17**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**1723193,62**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1723193,62**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1723193,62**
		Накладные расходы -	Тенге				**73063,41**
		Сметная прибыль -	Тенге				**143700,56**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1939957,59**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1939957,59**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**9037376,27**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1748397,89**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**237115,21**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**86520,25**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**7051863,17**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**997443,91**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**10034820,18**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**425476,38**
	ИТОГО:		Тенге				**10460296,56**
	Сметная прибыль		Тенге				**836823,72**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**11297120,28**
Итого :			Тенге				**11 297 120**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%*1,05			Тенге		**1,785%**		**201 654**
Итого :			Тенге				**11 498 774**
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. К=1,059383			Тенге	**k=**	**1,0599383**		**12 187 991**
			Тенге		**12%**		**1 462 559**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			Тенге				**13 650 550**
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**13 650 550**
Ценовая скидка (10%)			Тенге		**0,10%**		**1 365 055**
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки			Тенге				**12 285 494**

Принял заказчик:

ИП "Құрылыс" Молдашов Е"

Молдашов Е.

Сдал подрядчик:

Директор ТОО "Бозай KZ"

Молдашов М.Е.