Форма 2-В

Заказчик **ИП "Құрылыс" Молдашов Е.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Бозай KZ"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **«Строительство 8 квартирного двухэтажного жилого дома № 11 " пос. Атасу Жанааркинского района»**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 1

«Строительство 8 квартирного двухэтажного жилого дома № 11 " пос. Атасу Жанааркинского района»

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПЕРЕМЫЧКИ					
1	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0257**		**283264,86**	**7285,57**
		Состав работ:					
		1. Укладка арматурных сеток					
		2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз					
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=797,73)	чел-ч	56,4	1,451	797,73	1157,19
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,013889	867,01	12,04
		Итого оплата труда:				**45460,16**	**1169,24**
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,005916	3638,50	21,52
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,005916	867,01	5,13
1. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,007973	1812,38	14,45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,007973	867,01	6,91
		Итого эксплуатация машин:				**1398,69**	**35,97**
1. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,02572	236874,20	6092,40
		Итого материалов:				**236874,20**	**6092,40**
		НР первого уровня	%	50,8		23093,76	593,97
		НР второго уровня	%	4,24		12989,61	334,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		36083,37	928,06
		Сметная прибыль	%	8		25547,86	657,09
		Сметная стоимость:				**344896,09**	**8870,73**
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА - 2ШТ					
2	**11-090606-0110 РСНБ РК 2015**	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2818**		**39810,60**	**11218,63**
		Состав работ:					
		1. Установка и крепление стальных конструкций					
		2. Устройство подмостей					
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	35,1	9,891	867,01	8575,75
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	0,247984	1014,97	251,70
		Итого оплата труда:				**31325,22**	**8827,45**
2. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,46	2,666	353,08	941,25
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,29	0,081722	3189,12	260,62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,081722	1162,92	95,04
2. 5	31-050102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,15	0,04227	4505,92	190,47
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,04227	1162,92	49,16
2. 6	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,7	2,452	74,85	183,51
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,44	0,123992	1812,38	224,72
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,123992	867,01	107,50
2. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,09	0,588962	17,05	10,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6425,15**	**1810,61**
2. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,008454	66,30	0,56
2.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00527	2742,29	14,45
2.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000141	43345,96	6,11
2.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,000008	381819,66	3,23
2.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002818	196,56	0,55
2.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7	0,47906	235,46	112,80
2.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,51	0,143718	91,07	13,09
2.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000028	1774323,66	50,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,001691	200244,36	338,57
2.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000087	292212,20	25,53
2.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000169	365524,70	61,80
2.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000547	376036,51	205,58
		Итого материалов:				**2953,40**	**832,27**
		НР первого уровня	%	60,9		19077,06	5375,92
		НР второго уровня	%	4,24		2496,84	703,61
		Накладные расходы	%	--		21573,90	6079,52
		Сметная прибыль	%	8		4910,76	1383,85
		Сметная стоимость:				**66295,25**	**18682,00**
3	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1044**		**193074,01**	**20156,93**
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	854,65
		Накладные расходы	%	--		8186,34	854,65
		Сметная прибыль	%	8		16100,83	1680,93
		Сметная стоимость:				**217361,18**	**22692,51**
4	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1004**		**232617,52**	**23354,80**
		НР второго уровня	%	4,24		9862,98	990,24
		Накладные расходы	%	--		9862,98	990,24
		Сметная прибыль	%	8		19398,44	1947,60
		Сметная стоимость:				**261878,94**	**26292,65**
5	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0666**		**192363,65**	**12811,42**
		НР второго уровня	%	4,24		8156,22	543,20
		Накладные расходы	%	--		8156,22	543,20
		Сметная прибыль	%	8		16041,59	1068,37
		Сметная стоимость:				**216561,46**	**14422,99**
6	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0104**		**202502,11**	**2106,02**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ:					
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	58	0,6032	817,80	493,30
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,003744	990,30	3,71
		Итого оплата труда:				**47788,91**	**497,00**
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00156	3189,12	4,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00156	1162,92	1,81
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002184	1812,38	3,96
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002184	867,01	1,89
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**8,93**
6. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0104	154210,74	1603,79
		Итого материалов:				**154210,74**	**1603,79**
		НР первого уровня	%	48,5		23177,62	241,05
		НР второго уровня	%	4,24		9568,82	99,52
		Накладные расходы	%	--		32746,44	340,56
		Сметная прибыль	%	8		18819,88	195,73
		Сметная стоимость:				**254068,43**	**2642,31**
7	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0016**		**195987,00**	**313,58**
		НР второго уровня	%	4,24		8309,85	13,30
		Накладные расходы	%	--		8309,85	13,30
		Сметная прибыль	%	8		16343,75	26,15
		Сметная стоимость:				**220640,60**	**353,02**
8	**21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0088**		**245139,55**	**2157,23**
		НР второго уровня	%	4,24		10393,92	91,47
		Накладные расходы	%	--		10393,92	91,47
		Сметная прибыль	%	8		20442,68	179,90
		Сметная стоимость:				**275976,14**	**2428,59**
9	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10,6000**		**59,76**	**633,44**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,0295	0,3127	958,96	299,87
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00212	867,03	1,84
		Итого оплата труда:				**28,46**	**301,70**
9. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00106	3432,54	3,64
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00106	867,01	0,92
9. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00106	36,71	0,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00106	1812,38	1,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00106	867,01	0,92
9. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,11872	47,64	5,66
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**11,25**
9. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000159	273897,54	43,55
9. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000954	292212,20	278,77
		Итого материалов:				**30,41**	**322,32**
		НР первого уровня	%	54,2		15,43	163,52
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	33,79
		Накладные расходы	%	--		18,61	197,32
		Сметная прибыль	%	8		6,27	66,46
		Сметная стоимость:				**84,64**	**897,22**
10	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**21,2000**		**58,83**	**1247,13**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхностей					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,0213	0,45156	817,80	369,29
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00424	867,00	3,68
		Итого оплата труда:				**17,59**	**372,96**
10. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00212	3432,54	7,28
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00212	867,01	1,84
10. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00212	36,71	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00212	1812,38	3,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00212	867,01	1,84
10. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,1378	47,64	6,56
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**17,76**
10. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000297	335243,45	99,50
10. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001908	398626,05	760,58
		Итого материалов:				**40,57**	**860,08**
		НР первого уровня	%	54,2		9,54	202,15
		НР второго уровня	%	4,24		2,90	61,45
		Накладные расходы	%	--		12,43	263,59
		Сметная прибыль	%	8		5,70	120,86
		Сметная стоимость:				**76,96**	**1631,58**
11	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки бетоном кл.В15. Устройство**	**м3**	**0,0200**		**19449,66**	**388,99**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	2,82	0,0564	777,66	43,86
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,004522	872,11	3,94
		Итого оплата труда:				**2390,19**	**47,80**
11. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000054	3432,54	0,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000054	867,01	0,05
11. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,003356	42,97	0,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,00426	3638,50	15,50
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,00426	867,01	3,69
11. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,000078	3189,12	0,25
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,000078	1162,92	0,09
11. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,000148	65,91	0,01
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00013	1812,38	0,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00013	867,01	0,11
		Итого эксплуатация машин:				**816,18**	**16,32**
11. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,0203	15238,87	309,35

1	2	3	4	5	6	7	8
11.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,0056	66,30	0,37
11.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000044	26042,38	1,15
11.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000005	26165,60	0,13
11.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,0036	196,56	0,71
11.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,001764	6598,38	11,64
11.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,000057	27,67	0,00
11.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,00896	609,78	5,46
		Итого материалов:				**16440,47**	**328,81**
		НР первого уровня	%	48,5		1159,24	23,18
		НР второго уровня	%	4,24		873,82	17,48
		Накладные расходы	%	--		2033,06	40,66
		Сметная прибыль	%	8		1718,62	34,37
		Сметная стоимость:				**23201,33**	**464,03**
12	**11-460302-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	**отверстие**	**24,0000**		**197,14**	**4731,30**
		Состав работ:					
		1. Разметка мест пробивки					
		2. Пробивка отверстий					
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,1308	3,139	857,30	2691,24
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0435	1,044	867,01	905,16
		Итого оплата труда:				**149,85**	**3596,39**
12. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0435	1,044	1920,48	2004,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0435	1,044	867,01	905,16
12. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,087	2,088	16,80	35,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**85,00**	**2040,06**
		НР первого уровня	%	50,8		76,12	1826,97
		НР второго уровня	%	4,24		11,59	278,07
		Накладные расходы	%	--		87,71	2105,04
		Сметная прибыль	%	8		22,79	546,91
		Сметная стоимость:				**307,64**	**7383,24**
13	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015 Прим.**	**Ограждение балконов. Облицовка металлосайдингом**	**м2 поверхности облицовки**	**10,6000**		**5334,21**	**56542,63**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Разметка поверхности					
		2. Крепление к стене стальных профилей					
		3. Сверление отверстий для дополнительного крепления плит анкерами					
		4. Установка анкеров					
		5. Установка облицовочных плит					
		6. Установка планок между вертикальными и горизонтальными стыками плит					
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	2,7	28,62	867,01	24813,83
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,11342	824,42	93,51
		Итого оплата труда:				**2349,75**	**24907,33**
13. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,062	0,6572	12,38	8,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,04876	1434,32	69,94
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,04876	767,94	37,44
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,06466	1812,38	117,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,06466	867,01	56,06
13. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	0,848	15,00	12,72
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,62**	**207,98**
13. 7	21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	0,05936	460076,10	27310,12
13. 8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	5,088	298,60	1519,28
13. 9	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,001378	1546459,74	2131,02
13.10	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,076	0,8056	695,64	560,41
		Итого материалов:				**2973,66**	**31520,82**
		НР второго уровня	%	4,24		226,17	2397,41
		Накладные расходы	%	--		226,17	2397,41
		Сметная прибыль	%	8		444,83	4715,20
		Сметная стоимость:				**6005,21**	**63655,24**
14	**21-100104-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**10,6000**		**2114,71**	**22415,93**
		НР второго уровня	%	4,24		89,66	950,44
		Накладные расходы	%	--		89,66	950,44
		Сметная прибыль	%	8		176,35	1869,31
		Сметная стоимость:				**2380,72**	**25235,67**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ ЛД1 - 4ШТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**11-090606-0110 РСНБ РК 2015**	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4604**		**39810,60**	**18328,80**
		Состав работ:					
		1. Установка и крепление стальных конструкций					
		2. Устройство подмостей					
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	35,1	16,16	867,01	14010,92
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	0,405152	1014,97	411,22
		Итого оплата труда:				**31325,22**	**14422,13**
15. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,46	4,355	353,08	1537,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,29	0,133516	3189,12	425,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,133516	1162,92	155,27
15. 5	31-050102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,15	0,06906	4505,92	311,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,06906	1162,92	80,31
15. 6	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,7	4,005	74,85	299,81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,44	0,202576	1812,38	367,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,202576	867,01	175,64
15. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,09	0,962236	17,05	16,41
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6425,15**	**2958,14**
15. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,013812	66,30	0,92
15.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,008609	2742,29	23,61
15.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,00023	43345,96	9,98
15.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,000014	381819,66	5,27
15.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,004604	196,56	0,90
15.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7	0,78268	235,46	184,29
15.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,51	0,234804	91,07	21,38
15.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000046	1774323,66	81,69
15.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,002762	200244,36	553,16
15.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000143	292212,20	41,71
15.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000276	365524,70	100,97

1	2	3	4	5	6	7	8
15.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000893	376036,51	335,87
		Итого материалов:				**2953,40**	**1359,75**
		НР первого уровня	%	60,9		19077,06	8783,08
		НР второго уровня	%	4,24		2496,84	1149,54
		Накладные расходы	%	--		21573,90	9932,62
		Сметная прибыль	%	8		4910,76	2260,91
		Сметная стоимость:				**66295,25**	**30522,33**
16	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1416**		**193074,01**	**27339,28**
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	1159,19
		Накладные расходы	%	--		8186,34	1159,19
		Сметная прибыль	%	8		16100,83	2279,88
		Сметная стоимость:				**217361,18**	**30778,34**
17	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,2056**		**232617,52**	**47826,16**
		НР второго уровня	%	4,24		9862,98	2027,83
		Накладные расходы	%	--		9862,98	2027,83
		Сметная прибыль	%	8		19398,44	3988,32
		Сметная стоимость:				**261878,94**	**53842,31**
18	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0924**		**192363,65**	**17774,40**
		НР второго уровня	%	4,24		8156,22	753,63
		Накладные расходы	%	--		8156,22	753,63
		Сметная прибыль	%	8		16041,59	1482,24
		Сметная стоимость:				**216561,46**	**20010,28**
19	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0208**		**202502,11**	**4212,04**
		Состав работ:					
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	58	1,206	817,80	986,59
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,007488	990,30	7,42
		Итого оплата труда:				**47788,91**	**994,01**
19. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00312	3189,12	9,95
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00312	1162,92	3,63
19. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,004368	1812,38	7,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,004368	867,01	3,79
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**17,87**
19. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0208	154210,74	3207,58
		Итого материалов:				**154210,74**	**3207,58**
		НР первого уровня	%	48,5		23177,62	482,09
		НР второго уровня	%	4,24		9568,82	199,03
		Накладные расходы	%	--		32746,44	681,13
		Сметная прибыль	%	8		18819,88	391,45
		Сметная стоимость:				**254068,43**	**5284,62**
20	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0032**		**195987,00**	**627,16**
		НР второго уровня	%	4,24		8309,85	26,59
		Накладные расходы	%	--		8309,85	26,59
		Сметная прибыль	%	8		16343,75	52,30
		Сметная стоимость:				**220640,60**	**706,05**
21	**21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0176**		**245139,55**	**4314,46**
		НР второго уровня	%	4,24		10393,92	182,93
		Накладные расходы	%	--		10393,92	182,93
		Сметная прибыль	%	8		20442,68	359,79
		Сметная стоимость:				**275976,14**	**4857,18**
22	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**16,8000**		**59,76**	**1003,94**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,0295	0,4956	958,96	475,26
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00336	867,02	2,91
		Итого оплата труда:				**28,46**	**478,17**
22. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00168	3432,54	5,77
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00168	867,01	1,46
22. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00168	36,71	0,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00168	1812,38	3,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00168	867,01	1,46
22. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,18816	47,64	8,96
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**17,84**
22. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000252	273897,54	69,02
22. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001512	292212,20	441,82
		Итого материалов:				**30,41**	**510,85**
		НР первого уровня	%	54,2		15,43	259,17
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	53,56
		Накладные расходы	%	--		18,61	312,73
		Сметная прибыль	%	8		6,27	105,33
		Сметная стоимость:				**84,64**	**1422,00**
23	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**33,6000**		**58,83**	**1976,58**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхностей					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,0213	0,71568	817,80	585,28
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00672	867,01	5,83
		Итого оплата труда:				**17,59**	**591,11**
23. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00336	3432,54	11,53
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00336	867,01	2,91
23. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00336	36,71	0,12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00336	1812,38	6,09
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00336	867,01	2,91

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,2184	47,64	10,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**28,15**
23. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00047	335243,45	157,70
23. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,003024	398626,05	1205,45
		Итого материалов:				**40,57**	**1363,14**
		НР первого уровня	%	54,2		9,54	320,38
		НР второго уровня	%	4,24		2,90	97,39
		Накладные расходы	%	--		12,43	417,77
		Сметная прибыль	%	8		5,70	191,55
		Сметная стоимость:				**76,96**	**2585,90**
24	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки бетоном кл.В15. Устройство**	**м3**	**0,0400**		**19449,66**	**777,99**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	2,82	0,1128	777,66	87,72
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,009044	872,11	7,89
		Итого оплата труда:				**2390,19**	**95,61**
24. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000108	3432,54	0,37
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000108	867,01	0,09
24. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,006712	42,97	0,29
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,00852	3638,50	31,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,00852	867,01	7,39
24. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,000156	3189,12	0,50
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,000156	1162,92	0,18
24. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,000296	65,91	0,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00026	1812,38	0,47
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00026	867,01	0,23
		Итого эксплуатация машин:				**816,18**	**32,65**
24. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,0406	15238,87	618,70
24.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,0112	66,30	0,74

1	2	3	4	5	6	7	8
24.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000088	26042,38	2,29
24.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00001	26165,60	0,26
24.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,0072	196,56	1,42
24.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,003528	6598,38	23,28
24.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,000113	27,67	0,00
24.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,01792	609,78	10,93
		Итого материалов:				**16440,47**	**657,62**
		НР первого уровня	%	48,5		1159,24	46,37
		НР второго уровня	%	4,24		873,82	34,95
		Накладные расходы	%	--		2033,06	81,32
		Сметная прибыль	%	8		1718,62	68,74
		Сметная стоимость:				**23201,33**	**928,05**
25	**11-460302-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	**отверстие**	**48,0000**		**197,14**	**9462,59**
		Состав работ:					
		1. Разметка мест пробивки					
		2. Пробивка отверстий					
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,1308	6,278	857,30	5382,47
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0435	2,088	867,01	1810,32
		Итого оплата труда:				**149,85**	**7192,79**
25. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0435	2,088	1920,48	4009,96
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0435	2,088	867,01	1810,32
25. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,087	4,176	16,80	70,16
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**85,00**	**4080,12**
		НР первого уровня	%	50,8		76,12	3653,94
		НР второго уровня	%	4,24		11,59	556,14
		Накладные расходы	%	--		87,71	4210,08
		Сметная прибыль	%	8		22,79	1093,81
		Сметная стоимость:				**307,64**	**14766,48**
26	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015 Прим.**	**Ограждение балконов. Облицовка металлосайдингом**	**м2 поверхности облицовки**	**16,8000**		**5334,21**	**89614,74**
		Состав работ:					
		1. Разметка поверхности					
		2. Крепление к стене стальных профилей					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Сверление отверстий для дополнительного крепления плит анкерами					
		4. Установка анкеров					
		5. Установка облицовочных плит					
		6. Установка планок между вертикальными и горизонтальными стыками плит					
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	2,7	45,36	867,01	39327,57
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,17976	824,42	148,20
		Итого оплата труда:				**2349,75**	**39475,77**
26. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,062	1,042	12,38	12,90
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,07728	1434,32	110,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,07728	767,94	59,35
26. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,10248	1812,38	185,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,10248	867,01	88,85
26. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	1,344	15,00	20,16
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,62**	**329,63**
26. 7	21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	0,09408	460076,10	43283,96
26. 8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	8,064	298,60	2407,91
26. 9	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,002184	1546459,74	3377,47
26.10	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,076	1,277	695,64	888,19
		Итого материалов:				**2973,66**	**49957,53**
		НР второго уровня	%	4,24		226,17	3799,66
		Накладные расходы	%	--		226,17	3799,66
		Сметная прибыль	%	8		444,83	7473,15
		Сметная стоимость:				**6005,21**	**100887,55**
27	**21-100104-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**16,8000**		**2114,71**	**35527,13**
		НР второго уровня	%	4,24		89,66	1506,35
		Накладные расходы	%	--		89,66	1506,35
		Сметная прибыль	%	8		176,35	2962,68
		Сметная стоимость:				**2380,72**	**39996,16**
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛОДЖИИ ЛД2 - 2ШТ					
28	**11-090606-0110 РСНБ РК 2015**	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой. Монтаж**	**т конструкций**	**0,2904**		**39810,60**	**11561,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ:					
		1. Установка и крепление стальных конструкций					
		2. Устройство подмостей					
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	35,1	10,193	867,01	8837,47
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,88	0,255552	1014,96	259,38
		Итого оплата труда:				**31325,22**	**9096,84**
28. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9,46	2,747	353,08	969,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,29	0,084216	3189,12	268,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,084216	1162,92	97,94
28. 5	31-050102-0304	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,15	0,04356	4505,92	196,28
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,04356	1162,92	50,66
28. 6	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	8,7	2,526	74,85	189,11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,44	0,127776	1812,38	231,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,127776	867,01	110,78
28. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,09	0,606936	17,05	10,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6425,15**	**1865,86**
28. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,008712	66,30	0,58
28.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,00543	2742,29	14,89
28.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,000145	43345,96	6,29
28.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,000009	381819,66	3,33
28.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002904	196,56	0,57
28.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,7	0,49368	235,46	116,24
28.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,51	0,148104	91,07	13,49
28.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000029	1774323,66	51,53
28.17	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,006	0,001742	200244,36	348,91
28.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00009	292212,20	26,31
28.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000174	365524,70	63,69
28.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000563	376036,51	211,85
		Итого материалов:				**2953,40**	**857,67**
		НР первого уровня	%	60,9		19077,06	5539,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		2496,84	725,08
		Накладные расходы	%	--		21573,90	6265,06
		Сметная прибыль	%	8		4910,76	1426,08
		Сметная стоимость:				**66295,25**	**19252,14**
29	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0708**		**193074,01**	**13669,64**
		НР второго уровня	%	4,24		8186,34	579,59
		Накладные расходы	%	--		8186,34	579,59
		Сметная прибыль	%	8		16100,83	1139,94
		Сметная стоимость:				**217361,18**	**15389,17**
30	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1432**		**232617,52**	**33310,83**
		НР второго уровня	%	4,24		9862,98	1412,38
		Накладные расходы	%	--		9862,98	1412,38
		Сметная прибыль	%	8		19398,44	2777,86
		Сметная стоимость:				**261878,94**	**37501,06**
31	**21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0660**		**192363,65**	**12696,00**
		НР второго уровня	%	4,24		8156,22	538,31
		Накладные расходы	%	--		8156,22	538,31
		Сметная прибыль	%	8		16041,59	1058,74
		Сметная стоимость:				**216561,46**	**14293,06**
32	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0104**		**202502,11**	**2106,02**
		Состав работ:					
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	58	0,6032	817,80	493,30
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,003744	990,30	3,71
		Итого оплата труда:				**47788,91**	**497,00**
32. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00156	3189,12	4,98

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00156	1162,92	1,81
32. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002184	1812,38	3,96
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002184	867,01	1,89
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**8,93**
32. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0104	154210,74	1603,79
		Итого материалов:				**154210,74**	**1603,79**
		НР первого уровня	%	48,5		23177,62	241,05
		НР второго уровня	%	4,24		9568,82	99,52
		Накладные расходы	%	--		32746,44	340,56
		Сметная прибыль	%	8		18819,88	195,73
		Сметная стоимость:				**254068,43**	**2642,31**
33	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0016**		**195987,00**	**313,58**
		НР второго уровня	%	4,24		8309,85	13,30
		Накладные расходы	%	--		8309,85	13,30
		Сметная прибыль	%	8		16343,75	26,15
		Сметная стоимость:				**220640,60**	**353,02**
34	**21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0088**		**245139,55**	**2157,23**
		НР второго уровня	%	4,24		10393,92	91,47
		Накладные расходы	%	--		10393,92	91,47
		Сметная прибыль	%	8		20442,68	179,90
		Сметная стоимость:				**275976,14**	**2428,59**
35	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,6000**		**59,76**	**693,20**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,0295	0,3422	958,96	328,16
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00232	867,03	2,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**28,46**	**330,17**
35. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00116	3432,54	3,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00116	867,01	1,01
35. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00116	36,71	0,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00116	1812,38	2,10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00116	867,01	1,01
35. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,12992	47,64	6,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**12,32**
35. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000174	273897,54	47,66
35. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001044	292212,20	305,07
		Итого материалов:				**30,41**	**352,73**
		НР первого уровня	%	54,2		15,43	178,95
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	36,98
		Накладные расходы	%	--		18,61	215,93
		Сметная прибыль	%	8		6,27	72,73
		Сметная стоимость:				**84,64**	**981,86**
36	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**23,2000**		**58,83**	**1364,78**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхностей					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,0213	0,49416	817,80	404,12
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00464	867,00	4,02
		Итого оплата труда:				**17,59**	**408,15**
36. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00232	3432,54	7,96
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00232	867,01	2,01
36. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00232	36,71	0,09
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00232	1812,38	4,20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00232	867,01	2,01
36. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,1508	47,64	7,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**19,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000325	335243,45	108,89
36. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,002088	398626,05	832,33
		Итого материалов:				**40,57**	**941,22**
		НР первого уровня	%	54,2		9,54	221,22
		НР второго уровня	%	4,24		2,90	67,25
		Накладные расходы	%	--		12,43	288,46
		Сметная прибыль	%	8		5,70	132,26
		Сметная стоимость:				**76,96**	**1785,50**
37	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Монолитные заделки бетоном кл.В15. Устройство**	**м3**	**0,0200**		**19449,66**	**388,99**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=777,66)	чел-ч	2,82	0,0564	777,66	43,86
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	0,004522	872,11	3,94
		Итого оплата труда:				**2390,19**	**47,80**
37. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000054	3432,54	0,19
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000054	867,01	0,05
37. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1678	0,003356	42,97	0,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,213	0,00426	3638,50	15,50
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,213	0,00426	867,01	3,69
37. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,000078	3189,12	0,25
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,000078	1162,92	0,09
37. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0074	0,000148	65,91	0,01
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,00013	1812,38	0,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,00013	867,01	0,11
		Итого эксплуатация машин:				**816,18**	**16,32**
37. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,0203	15238,87	309,35
37.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	0,0056	66,30	0,37
37.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,000044	26042,38	1,15
37.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,000005	26165,60	0,13
37.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	0,0036	196,56	0,71
37.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,001764	6598,38	11,64

1	2	3	4	5	6	7	8
37.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,000057	27,67	0,00
37.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	0,00896	609,78	5,46
		Итого материалов:				**16440,47**	**328,81**
		НР первого уровня	%	48,5		1159,24	23,18
		НР второго уровня	%	4,24		873,82	17,48
		Накладные расходы	%	--		2033,06	40,66
		Сметная прибыль	%	8		1718,62	34,37
		Сметная стоимость:				**23201,33**	**464,03**
38	**11-460302-0401 РСНБ РК 2015**	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2**	**отверстие**	**24,0000**		**197,14**	**4731,30**
		Состав работ:					
		1. Разметка мест пробивки					
		2. Пробивка отверстий					
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,1308	3,139	857,30	2691,24
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0435	1,044	867,01	905,16
		Итого оплата труда:				**149,85**	**3596,39**
38. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0435	1,044	1920,48	2004,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0435	1,044	867,01	905,16
38. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,087	2,088	16,80	35,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**85,00**	**2040,06**
		НР первого уровня	%	50,8		76,12	1826,97
		НР второго уровня	%	4,24		11,59	278,07
		Накладные расходы	%	--		87,71	2105,04
		Сметная прибыль	%	8		22,79	546,91
		Сметная стоимость:				**307,64**	**7383,24**
39	**11-150108-1701 РСНБ РК 2015 Прим.**	**Ограждение балконов. Облицовка металлосайдингом**	**м2 поверхности облицовки**	**11,6000**		**5334,21**	**61876,84**
		Состав работ:					
		1. Разметка поверхности					
		2. Крепление к стене стальных профилей					
		3. Сверление отверстий для дополнительного крепления плит анкерами					
		4. Установка анкеров					
		5. Установка облицовочных плит					
		6. Установка планок между вертикальными и горизонтальными стыками плит					

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	2,7	31,32	867,01	27154,75
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0107	0,12412	824,42	102,33
		Итого оплата труда:				**2349,75**	**27257,08**
39. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,062	0,7192	12,38	8,90
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0046	0,05336	1434,32	76,54
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,05336	767,94	40,98
39. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0061	0,07076	1812,38	128,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,07076	867,01	61,35
39. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,08	0,928	15,00	13,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**19,62**	**227,60**
39. 7	21-050205-0701	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	0,06496	460076,10	29886,54
39. 8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,48	5,568	298,60	1662,60
39. 9	21-130211-0302	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,001508	1546459,74	2332,06
39.10	21-130816-2303	Резина губчатая	кг	0,076	0,8816	695,64	613,28
		Итого материалов:				**2973,66**	**34494,49**
		НР второго уровня	%	4,24		226,17	2623,58
		Накладные расходы	%	--		226,17	2623,58
		Сметная прибыль	%	8		444,83	5160,03
		Сметная стоимость:				**6005,21**	**69660,45**
40	**21-100104-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**11,6000**		**2114,71**	**24530,64**
		НР второго уровня	%	4,24		89,66	1040,10
		Накладные расходы	%	--		89,66	1040,10
		Сметная прибыль	%	8		176,35	2045,66
		Сметная стоимость:				**2380,72**	**27616,39**
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ					
		ОКНА					
41	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**24,1600**		**1916,43**	**46300,90**
		Состав работ:					
		1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка рамы в проем					
		3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной					
		4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок					
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	0,8165	19,727	788,02	15544,99
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	1,616	820,81	1326,67
		Итого оплата труда:				**698,33**	**16871,66**
41. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,753792	1434,32	1081,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,753792	767,94	578,87
41. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	3,013	18,64	56,16
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
41. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,862512	1812,38	1563,20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,862512	867,01	747,81
41. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	4,644	15,00	69,65
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**114,66**	**2770,19**
41. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	16,67	982,75	16382,84
41. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	93,982	24,49	2301,63
41. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	13,53	108,14	1463,09
41.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	37,69	80,69	3041,17
41.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	193,28	9,88	1909,61
41.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	58,95	48,98	2887,39
		Итого материалов:				**1158,35**	**27985,73**
		НР первого уровня	%	59,8		417,60	10089,25
		НР второго уровня	%	4,24		98,96	2390,94
		Накладные расходы	%	--		516,56	12480,20
		Сметная прибыль	%	8		194,64	4702,49
		Сметная стоимость:				**2627,63**	**63483,59**
42	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**23,2960**		**2116,43**	**49304,32**
		Состав работ:					
		1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)					
		2. Установка рамы в проем					
		3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной					
		4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок					
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	1,023	23,841	788,02	18787,28
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	1,579	820,11	1295,33

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**862,06**	**20082,61**
42. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,747802	1434,32	1072,59
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,747802	767,94	574,27
42. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	3,077	18,64	57,36
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,831667	1812,38	1507,30
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,831667	867,01	721,06
42. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	4,741	15,00	71,11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**116,26**	**2708,36**
42. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	16,54	982,75	16254,84
42. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	95,98	24,49	2350,54
42. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	13,745	108,14	1486,35
42.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	37,041	80,69	2988,81
42.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	186,368	9,88	1841,32
42.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	58,939	48,98	2886,83
		Итого материалов:				**1193,71**	**27808,68**
		НР первого уровня	%	59,8		515,51	12009,40
		НР второго уровня	%	4,24		111,59	2599,70
		Накладные расходы	%	--		627,11	14609,11
		Сметная прибыль	%	8		219,48	5113,07
		Сметная стоимость:				**2963,02**	**69026,50**
43	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**24,1600**		**19457,55**	**470094,41**
		НР второго уровня	%	4,24		825,00	19932,00
		Накладные расходы	%	--		825,00	19932,00
		Сметная прибыль	%	8		1622,60	39202,11
		Сметная стоимость:				**21905,15**	**529228,52**
44	**21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**23,2960**		**17229,87**	**401387,05**
		НР второго уровня	%	4,24		730,55	17018,81
		Накладные расходы	%	--		730,55	17018,81
		Сметная прибыль	%	8		1436,83	33472,47
		Сметная стоимость:				**19397,25**	**451878,33**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**17,1360**		**3032,27**	**51960,91**
		Состав работ:					
		1. Подготовка дверного блока к предварительной установке в проем - снятие створок					
		2. Установка дверной балконной коробки в проем					
		3. Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной					
		4. Навеска створок					
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	1,288	22,064	788,02	17387,12
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	1,188	818,98	972,55
		Итого оплата труда:				**1071,41**	**18359,67**
45. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	0,57577	1434,32	825,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,57577	767,94	442,16
45. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	3,583	18,64	66,79
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,611755	1812,38	1108,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,611755	867,01	530,40
45. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	5,52	15,00	82,79
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**121,62**	**2084,15**
45. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	21,163	982,75	20797,90
45. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	86,365	24,49	2115,09
45. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	7,368	108,14	796,83
45.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	50,208	80,69	4051,32
45.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	137,088	9,88	1354,43
45.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,02	68,887	48,98	3374,07
		Итого материалов:				**1895,99**	**32489,64**
		НР первого уровня	%	59,8		640,70	10979,09
		НР второго уровня	%	4,24		155,73	2668,66
		Накладные расходы	%	--		796,44	13647,74
		Сметная прибыль	%	8		306,30	5248,69
		Сметная стоимость:				**4135,00**	**70857,35**
46	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**16,1600**		**2678,84**	**43290,09**
		Состав работ:					
		1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов)					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Установка рамы в проем					
		3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной					
		4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок					
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	1,382	22,336	788,02	17601,49
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,065	821,61	874,97
		Итого оплата труда:				**1143,35**	**18476,46**
46. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,488032	1434,32	699,99
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,488032	767,94	374,78
46. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	1,585	18,64	29,55
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,576912	1812,38	1045,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,576912	867,01	500,19
46. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	2,443	15,00	36,65
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**112,12**	**1811,78**
46. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	14,867	982,75	14610,74
46. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	49,45	24,49	1211,02
46. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	11,474	108,14	1240,76
46.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	34,582	80,69	2790,45
46.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	129,28	9,88	1277,29
46.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	56,075	48,98	2746,56
		Итого материалов:				**1477,53**	**23876,82**
		НР первого уровня	%	59,8		683,72	11048,92
		НР второго уровня	%	4,24		142,57	2303,97
		Накладные расходы	%	--		826,29	13352,90
		Сметная прибыль	%	8		280,41	4531,44
		Сметная стоимость:				**3785,55**	**61174,43**
47	**21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**16,1600**		**13771,05**	**222540,17**
		НР второго уровня	%	4,24		583,89	9435,70
		Накладные расходы	%	--		583,89	9435,70
		Сметная прибыль	%	8		1148,40	18558,07
		Сметная стоимость:				**15503,34**	**250533,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**21-090203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**17,1360**		**20056,29**	**343684,59**
		НР второго уровня	%	4,24		850,39	14572,23
		Накладные расходы	%	--		850,39	14572,23
		Сметная прибыль	%	8		1672,53	28660,54
		Сметная стоимость:				**22579,21**	**386917,36**
49	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**39,2000**		**1101,50**	**43178,84**
		Состав работ:					
		1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню					
		2. Фиксация подоконника с помощью клиньев					
		3. Обработка швов и пустот пеной					
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=767,94)	чел-ч	0,2138	8,381	767,94	6436,07
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,14504	848,27	123,03
		Итого оплата труда:				**167,32**	**6559,11**
49. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,02744	1434,32	39,36
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,02744	767,94	21,07
49. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,1176	1812,38	213,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,1176	867,01	101,96
		Итого эксплуатация машин:				**6,44**	**252,49**
49. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	35,554	982,75	34941,09
49. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	156,8	9,88	1549,18
		Итого материалов:				**930,87**	**36490,27**
		НР первого уровня	%	59,8		100,06	3922,35
		НР второго уровня	%	4,24		50,95	1997,09
		Накладные расходы	%	--		151,01	5919,44
		Сметная прибыль	%	8		100,20	3927,86
		Сметная стоимость:				**1352,71**	**53026,14**
50	**21-090205-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**39,2000**		**2041,28**	**80018,18**
		НР второго уровня	%	4,24		86,55	3392,77
		Накладные расходы	%	--		86,55	3392,77

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		170,23	6672,88
		Сметная стоимость:				**2298,06**	**90083,82**
		ДВЕРИ					
51	**21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**7,3220**		**42876,80**	**313943,93**
		НР второго уровня	%	4,24		1817,98	13311,22
		Накладные расходы	%	--		1817,98	13311,22
		Сметная прибыль	%	8		3575,58	26180,41
		Сметная стоимость:				**48270,36**	**353435,56**
52	**21-090402-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	**м2**	**3,0030**		**35136,61**	**105515,24**
		НР второго уровня	%	4,24		1489,79	4473,85
		Накладные расходы	%	--		1489,79	4473,85
		Сметная прибыль	%	8		2930,11	8799,13
		Сметная стоимость:				**39556,51**	**118788,21**
53	**21-090102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП СТ РК 943-92**	**м2**	**5,5020**		**15638,34**	**86042,15**
		НР второго уровня	%	4,24		663,07	3648,19
		Накладные расходы	%	--		663,07	3648,19
		Сметная прибыль	%	8		1304,11	7175,23
		Сметная стоимость:				**17605,52**	**96865,56**
54	**21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**21,8400**		**10345,93**	**225955,11**
		НР второго уровня	%	4,24		438,67	9580,50
		Накладные расходы	%	--		438,67	9580,50
		Сметная прибыль	%	8		862,77	18842,85
		Сметная стоимость:				**11647,37**	**254378,46**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**15,1200**		**8545,42**	**129206,75**
		НР второго уровня	%	4,24		362,33	5478,37
		Накладные расходы	%	--		362,33	5478,37
		Сметная прибыль	%	8		712,62	10774,81
		Сметная стоимость:				**9620,37**	**145459,93**
56	**21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**15,1200**		**9653,11**	**145955,02**
		НР второго уровня	%	4,24		409,29	6188,49
		Накладные расходы	%	--		409,29	6188,49
		Сметная прибыль	%	8		804,99	12171,48
		Сметная стоимость:				**10867,39**	**164315,00**
57	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**18,9000**		**7022,20**	**132719,58**
		НР второго уровня	%	4,24		297,74	5627,31
		Накладные расходы	%	--		297,74	5627,31
		Сметная прибыль	%	8		585,60	11067,75
		Сметная стоимость:				**7905,54**	**149414,64**
58	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**23,5200**		**7444,62**	**175097,46**
		НР второго уровня	%	4,24		315,65	7424,13
		Накладные расходы	%	--		315,65	7424,13
		Сметная прибыль	%	8		620,82	14601,73
		Сметная стоимость:				**8381,09**	**197123,32**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3066194,70**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3066194,70**
	Материалы -		Тенге				**148651,13**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**80349,52**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2832159,63**
		Накладные расходы -	Тенге				**180092,94**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**48049,01**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**132043,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**259703,01**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3505990,65**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80349,52**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3505990,65**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**101,94**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**80349,52**
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ					
		1 ЭТАЖ					
		ГОСТИННАЯ, СПАЛЬНЯ, ПРИХОЖАЯ, КУХНЯ					
59	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**214,7000**		**537,74**	**115453,67**
		Состав работ:					
		1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов					
		2. Приготовление грунтовки					
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	0,155	33,279	846,94	28184,89
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,60116	940,99	565,68
		Итого оплата труда:				**133,91**	**28750,58**
59. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,23617	3638,50	859,30
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,23617	867,01	204,76
59. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,15029	3189,12	479,29
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,15029	1162,92	174,78
59. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	3,886	547,00	2125,68
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
59. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,2147	1812,38	389,12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2147	867,01	186,15
		Итого эксплуатация машин:				**17,95**	**3853,40**
59. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	236,17	153,00	36134,01
59. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	420,812	89,23	37549,05
59. 9	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,053675	58564,32	3143,44
59.10	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,12882	51147,90	6588,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**388,52**	**83415,38**
		НР первого уровня	%	56,4		75,53	16215,33
		НР второго уровня	%	4,24		26,00	5582,77
		Накладные расходы	%	--		101,53	21798,09
		Сметная прибыль	%	8		51,14	10980,14
		Сметная стоимость:				**690,41**	**148231,90**
60	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**214,7000**		**228,66**	**49093,86**
		Состав работ:					
		1. Укладка плит или матов в один слой насухо					
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	0,258	55,393	807,44	44726,20
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	2,491	851,64	2121,02
		Итого оплата труда:				**218,20**	**46847,22**
60. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,38646	1434,32	554,31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,38646	767,94	296,78
60. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	2,104	1812,38	3813,36
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	2,104	867,01	1824,19
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**4367,66**
		НР первого уровня	%	60,9		132,88	28529,96
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	3291,25
		Накладные расходы	%	--		148,21	31821,21
		Сметная прибыль	%	8		30,15	6473,21
		Сметная стоимость:				**407,03**	**87388,28**
61	**21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**21,4700**		**27809,88**	**597078,12**
		НР второго уровня	%	4,24		1179,14	25316,11
		Накладные расходы	%	--		1179,14	25316,11
		Сметная прибыль	%	8		2319,12	49791,54
		Сметная стоимость:				**31308,14**	**672185,77**
62	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**214,7000**		**535,85**	**115047,52**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,243	52,172	702,54	36652,99
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	4,165	867,01	3611,25
		Итого оплата труда:				**187,54**	**40264,24**
62. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	2,705	3432,54	9285,78
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	2,705	867,01	2345,26
62. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	5,067	152,67	773,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
62. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	1,46	3638,50	5312,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	1,46	867,01	1265,83
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**15371,41**
62. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	6,57	1410,38	9265,94
62. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	3,285	15855,26	52083,10
62. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	9,447	153,00	1445,36
62. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	8,266	27,67	228,72
		Итого материалов:				**293,54**	**63023,12**
		НР первого уровня	%	56,4		105,77	22709,03
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	5840,88
		Накладные расходы	%	--		132,98	28549,91
		Сметная прибыль	%	8		53,51	11487,79
		Сметная стоимость:				**722,33**	**155085,22**
63	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=30 до толщины 45 мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**214,7000**		**535,65**	**115004,11**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,027	5,797	702,54	4072,55
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,06441	26010,30	1675,32
		Итого оплата труда:				**26,77**	**5747,88**
63. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006	1,288	3432,54	4421,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	1,288	867,01	1116,71
63. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,003	0,6441	3638,50	2343,56
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,6441	867,01	558,44
		Итого эксплуатация машин:				**31,51**	**6765,36**
63. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0306	6,57	15855,26	104166,20
		Итого материалов:				**485,17**	**104166,20**
		НР первого уровня	%	56,4		15,10	3241,80
		НР второго уровня	%	4,24		23,35	5013,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		38,45	8255,43
		Сметная прибыль	%	8		45,93	9860,76
		Сметная стоимость:				**620,03**	**133120,31**
64	**11-110101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**214,7000**		**67,57**	**14506,24**
		Состав работ:					
		.					
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0733	15,738	702,54	11056,23
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	1,975	849,78	1678,52
		Итого оплата труда:				**59,31**	**12734,75**
64. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,34352	1434,32	492,72
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,34352	767,94	263,80
64. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	1,632	1812,38	2957,30
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	1,632	867,01	1414,96
		Итого эксплуатация машин:				**16,07**	**3450,01**
		НР первого уровня	%	60,9		36,12	7755,46
		НР второго уровня	%	4,24		4,40	943,90
		Накладные расходы	%	--		40,52	8699,36
		Сметная прибыль	%	8		8,65	1856,45
		Сметная стоимость:				**116,73**	**25062,05**
65	**21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм**	**м2**	**214,7000**		**908,39**	**195031,33**
		НР второго уровня	%	4,24		38,52	8269,33
		Накладные расходы	%	--		38,52	8269,33
		Сметная прибыль	%	8		75,75	16264,05
		Сметная стоимость:				**1022,66**	**219564,71**
66	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**214,7000**		**3290,72**	**706517,85**
		Состав работ:					
		1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища					
		2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках					
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=748,52)	чел-ч	0,382	82,015	748,52	61390,17

1	2	3	4	5	6	7	8
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,825	826,22	1507,80
		Итого оплата труда:				**292,96**	**62897,97**
66. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,75145	1434,32	1077,82
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,75145	767,94	577,07
66. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,073	1812,38	1945,59
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,073	867,01	930,30
		Итого эксплуатация машин:				**14,08**	**3023,41**
66. 5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,10735	232638,14	24973,70
66. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,073	84,66	90,88
66. 7	22-060101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	218,994	2817,61	617039,68
		Итого материалов:				**2990,70**	**642104,27**
		НР первого уровня	%	60,9		178,41	38304,86
		НР второго уровня	%	4,24		147,09	31580,48
		Накладные расходы	%	--		325,50	69885,35
		Сметная прибыль	%	8		289,30	62112,26
		Сметная стоимость:				**3905,52**	**838515,45**
		ВАННА, ТУАЛЕТ					
67	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**20,8000**		**537,74**	**11185,08**
		Состав работ:					
		1. Устройство оклеечной изоляции из рулонных кровельных материалов					
		2. Приготовление грунтовки					
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=846,94)	чел-ч	0,155	3,224	846,94	2730,53
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,05824	940,99	54,80
		Итого оплата труда:				**133,91**	**2785,34**
67. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,02288	3638,50	83,25
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,02288	867,01	19,84
67. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,01456	3189,12	46,43
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,01456	1162,92	16,93
67. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	0,37648	547,00	205,93
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
67. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,0208	1812,38	37,70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0208	867,01	18,03
		Итого эксплуатация машин:				**17,95**	**373,31**
67. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	22,88	153,00	3500,64
67. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	40,768	89,23	3637,73
67. 9	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,0052	58564,32	304,53

1	2	3	4	5	6	7	8
67.10	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,01248	51147,90	638,33
		Итого материалов:				**388,52**	**8081,23**
		НР первого уровня	%	56,4		75,53	1570,93
		НР второго уровня	%	4,24		26,00	540,85
		Накладные расходы	%	--		101,53	2111,79
		Сметная прибыль	%	8		51,14	1063,75
		Сметная стоимость:				**690,41**	**14360,61**
68	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**20,8000**		**228,66**	**4756,18**
		Состав работ:					
		1. Укладка плит или матов в один слой насухо					
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=807,44)	чел-ч	0,258	5,366	807,44	4333,05
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,24128	851,64	205,48
		Итого оплата труда:				**218,20**	**4538,53**
68. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,03744	1434,32	53,70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,03744	767,94	28,75
68. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,20384	1812,38	369,44
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,20384	867,01	176,73
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**423,14**
		НР первого уровня	%	60,9		132,88	2763,96
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	318,85
		Накладные расходы	%	--		148,21	3082,82
		Сметная прибыль	%	8		30,15	627,12
		Сметная стоимость:				**407,03**	**8466,12**
69	**21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**2,0800**		**27809,88**	**57844,55**
		НР второго уровня	%	4,24		1179,14	2452,61
		Накладные расходы	%	--		1179,14	2452,61
		Сметная прибыль	%	8		2319,12	4823,77
		Сметная стоимость:				**31308,14**	**65120,93**
70	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**20,8000**		**1046,05**	**21757,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Огрунтовка основания					
		3. Устройство оклеечной изоляции					
		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой					
		5. Приготовление грунтовки					
		6. Приготовление битумной мастики					
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1014,64)	чел-ч	0,416	8,653	1014,64	8779,48
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,20384	827,58	168,69
		Итого оплата труда:				**430,20**	**8948,17**
70. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,248	12,86	16,05
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,674	547,00	915,90
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
70. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,08112	1434,32	116,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,08112	767,94	62,30
70. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,12272	1812,38	222,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,12272	867,01	106,40
		Итого эксплуатация машин:				**61,09**	**1270,71**
70. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	23,296	229,50	5346,43
70. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,071968	58564,32	4214,76
70. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,002912	31967,82	93,09
70.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,104	84,66	8,80
70.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,048048	20254,14	973,17
70.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,01976	54217,08	1071,33
		Итого материалов:				**562,86**	**11707,58**
		НР первого уровня	%	60,9		261,99	5449,44
		НР второго уровня	%	4,24		55,46	1153,59
		Накладные расходы	%	--		317,45	6603,02
		Сметная прибыль	%	8		109,08	2268,86
		Сметная стоимость:				**1472,58**	**30629,66**
71	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**20,8000**		**684,43**	**14236,06**
		Состав работ:					
		1. Устройство оклеечной изоляции					
		2. Приготовление грунтовки					
		3. Приготовление битумной мастики					
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1014,64)	чел-ч	0,251	5,221	1014,64	5297,23

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,11648	826,32	96,25
		Итого оплата труда:				**259,30**	**5393,48**
71. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,936	12,86	12,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,76544	547,00	418,70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,04784	1434,32	68,62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,04784	767,94	36,74
71. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,06864	1812,38	124,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,06864	867,01	59,51
		Итого эксплуатация машин:				**29,99**	**623,75**
71. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	23,296	229,50	5346,43
71. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,031408	58564,32	1839,39
71. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,001248	31967,82	39,90
71.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,022048	20254,14	446,56
71.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,011856	54217,08	642,80
		Итого материалов:				**399,76**	**8315,08**
		НР первого уровня	%	60,9		157,91	3284,63
		НР второго уровня	%	4,24		35,72	742,88
		Накладные расходы	%	--		193,63	4027,51
		Сметная прибыль	%	8		70,24	1461,09
		Сметная стоимость:				**948,30**	**19724,66**
72	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**20,8000**		**535,85**	**11145,73**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,243	5,054	702,54	3550,92
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,40352	867,01	349,86
		Итого оплата труда:				**187,54**	**3900,77**
72. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,26208	3432,54	899,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,26208	867,01	227,23
72. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,49088	152,67	74,94
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,14144	3638,50	514,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,14144	867,01	122,63
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**1489,17**
72. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,63648	1410,38	897,68
72. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,31824	15855,26	5045,78

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,9152	153,00	140,03
72. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,8008	27,67	22,16
		Итого материалов:				**293,54**	**6105,64**
		НР первого уровня	%	56,4		105,77	2200,04
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	565,86
		Накладные расходы	%	--		132,98	2765,90
		Сметная прибыль	%	8		53,51	1112,93
		Сметная стоимость:				**722,33**	**15024,56**
73	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20 мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**20,8000**		**89,28**	**1856,92**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0045	0,0936	702,54	65,76
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00624	4335,05	27,05
		Итого оплата труда:				**4,46**	**92,81**
73. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,0208	3432,54	71,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0208	867,01	18,03
73. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0104	3638,50	37,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0104	867,01	9,02
		Итого эксплуатация машин:				**5,25**	**109,24**
73. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,10608	15855,26	1681,93
		Итого материалов:				**80,86**	**1681,93**
		НР первого уровня	%	56,4		2,52	52,34
		НР второго уровня	%	4,24		3,89	80,95
		Накладные расходы	%	--		6,41	133,30
		Сметная прибыль	%	8		7,65	159,22
		Сметная стоимость:				**103,34**	**2149,44**
		ТАМБУР, ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ					
74	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**41,2000**		**789,81**	**32540,06**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона					
		3. Уход за стяжкой					
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=721,97)	чел-ч	0,45	18,54	721,97	13385,32
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,52324	767,94	401,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**334,64**	**13787,14**
74. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	3,885	12,87	50,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,52324	1434,32	750,49
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,52324	767,94	401,82
		Итого эксплуатация машин:				**19,43**	**800,50**
74. 5	21-020201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,84048	21790,33	18314,34
74. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,442	27,67	39,90
		Итого материалов:				**445,49**	**18354,24**
		НР первого уровня	%	60,9		203,80	8396,37
		НР второго уровня	%	4,24		42,13	1735,70
		Накладные расходы	%	--		245,92	10132,07
		Сметная прибыль	%	8		82,86	3413,77
		Сметная стоимость:				**1118,59**	**46085,90**
75	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6 до толщины 50 мм**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**41,2000**		**705,71**	**29075,17**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона					
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=721,97)	чел-ч	0,0264	1,088	721,97	785,27
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,08652	4607,64	398,65
		Итого оплата труда:				**28,74**	**1183,93**
75. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	5,735	12,87	73,81
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,51912	1434,32	744,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,51912	767,94	398,65
		Итого эксплуатация машин:				**19,86**	**818,39**
75. 5	21-020201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,261	21790,33	27471,50
		Итого материалов:				**666,78**	**27471,50**
		НР первого уровня	%	60,9		17,50	721,01
		НР второго уровня	%	4,24		30,66	1263,36
		Накладные расходы	%	--		48,16	1984,37
		Сметная прибыль	%	8		60,31	2484,76
		Сметная стоимость:				**814,18**	**33544,30**
76	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**41,2000**		**535,85**	**22077,12**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,243	10,012	702,54	7033,55
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,79928	867,01	692,98
		Итого оплата труда:				**187,54**	**7726,53**
76. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,51912	3432,54	1781,90
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,51912	867,01	450,08
76. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,97232	152,67	148,44
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
76. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,28016	3638,50	1019,36
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,28016	867,01	242,90
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**2949,71**
76. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,261	1410,38	1778,09
76. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,63036	15855,26	9994,52
76. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,813	153,00	277,36
76. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,586	27,67	43,89
		Итого материалов:				**293,54**	**12093,86**
		НР первого уровня	%	56,4		105,77	4357,76
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	1120,84
		Накладные расходы	%	--		132,98	5478,60
		Сметная прибыль	%	8		53,51	2204,46
		Сметная стоимость:				**722,33**	**29760,18**
77	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**41,2000**		**267,83**	**11034,40**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0135	0,5562	702,54	390,75
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,01236	13005,15	160,74
		Итого оплата труда:				**13,39**	**551,50**
77. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,1236	3432,54	424,26
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,1236	867,01	107,16
77. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0618	3638,50	224,86
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0618	867,01	53,58
		Итого эксплуатация машин:				**15,76**	**649,12**
77. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,63036	15855,26	9994,52
		Итого материалов:				**242,59**	**9994,52**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	56,4		7,55	311,04
		НР второго уровня	%	4,24		11,68	481,05
		Накладные расходы	%	--		19,23	792,09
		Сметная прибыль	%	8		22,96	946,12
		Сметная стоимость:				**310,01**	**12772,61**
		БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ					
78	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**27,2000**		**1046,05**	**28452,47**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Огрунтовка основания					
		3. Устройство оклеечной изоляции					
		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой					
		5. Приготовление грунтовки					
		6. Приготовление битумной мастики					
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1014,64)	чел-ч	0,416	11,315	1014,64	11480,85
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,26656	827,58	220,60
		Итого оплата труда:				**430,20**	**11701,46**
78. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,632	12,86	20,99
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	2,19	547,00	1197,71
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,10608	1434,32	152,15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,10608	767,94	81,46
78. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,16048	1812,38	290,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,16048	867,01	139,14
		Итого эксплуатация машин:				**61,09**	**1661,70**
78. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	30,464	229,50	6991,49
78. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,094112	58564,32	5511,61
78. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,003808	31967,82	121,73
78.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,136	84,66	11,51
78.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,062832	20254,14	1272,61
78.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,02584	54217,08	1400,97
		Итого материалов:				**562,86**	**15309,92**
		НР первого уровня	%	60,9		261,99	7126,19
		НР второго уровня	%	4,24		55,46	1508,54
		Накладные расходы	%	--		317,45	8634,72
		Сметная прибыль	%	8		109,08	2966,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1472,58**	**40054,17**
79	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**27,2000**		**684,43**	**18616,39**
		Состав работ:					
		1. Устройство оклеечной изоляции					
		2. Приготовление грунтовки					
		3. Приготовление битумной мастики					
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1014,64)	чел-ч	0,251	6,827	1014,64	6927,15
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,15232	826,32	125,87
		Итого оплата труда:				**259,30**	**7053,02**
79. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	1,224	12,86	15,74
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	1,001	547,00	547,53
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,06256	1434,32	89,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,06256	767,94	48,04
79. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,08976	1812,38	162,68
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,08976	867,01	77,82
		Итого эксплуатация машин:				**29,99**	**815,68**
79. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	30,464	229,50	6991,49
79. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,041072	58564,32	2405,35
79. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,001632	31967,82	52,17
79.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,028832	20254,14	583,97
79.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,015504	54217,08	840,58
		Итого материалов:				**399,76**	**10873,56**
		НР первого уровня	%	60,9		157,91	4295,29
		НР второго уровня	%	4,24		35,72	971,46
		Накладные расходы	%	--		193,63	5266,74
		Сметная прибыль	%	8		70,24	1910,65
		Сметная стоимость:				**948,30**	**25793,78**
80	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**27,2000**		**535,85**	**14575,19**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,243	6,61	702,54	4643,51
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,52768	867,01	457,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**187,54**	**5101,01**
80. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,34272	3432,54	1176,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,34272	867,01	297,14
80. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,64192	152,67	98,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,18496	3638,50	672,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,18496	867,01	160,36
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**1947,38**
80. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,83232	1410,38	1173,89
80. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,41616	15855,26	6598,33
80. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,197	153,00	183,11
80. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,047	27,67	28,98
		Итого материалов:				**293,54**	**7984,30**
		НР первого уровня	%	56,4		105,77	2876,97
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	739,97
		Накладные расходы	%	--		132,98	3616,94
		Сметная прибыль	%	8		53,51	1455,37
		Сметная стоимость:				**722,33**	**19647,50**
81	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**27,2000**		**267,83**	**7284,84**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0135	0,3672	702,54	257,97
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00816	13005,15	106,12
		Итого оплата труда:				**13,39**	**364,09**
81. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,0816	3432,54	280,10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0816	867,01	70,75
81. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0408	3638,50	148,45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0408	867,01	35,37
		Итого эксплуатация машин:				**15,76**	**428,55**
81. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,41616	15855,26	6598,33
		Итого материалов:				**242,59**	**6598,32**
		НР первого уровня	%	56,4		7,55	205,35
		НР второго уровня	%	4,24		11,68	317,58
		Накладные расходы	%	--		19,23	522,93
		Сметная прибыль	%	8		22,96	624,62

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**310,01**	**8432,40**
		2 ЭТАЖ					
		ГОСТИННАЯ, СПАЛЬНЯ, ПРИХОЖАЯ, КУХНЯ					
82	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**214,7000**		**789,81**	**169571,60**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона					
		3. Уход за стяжкой					
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=721,97)	чел-ч	0,45	96,615	721,97	69753,13
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,727	767,94	2093,93
		Итого оплата труда:				**334,64**	**71847,07**
82. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	20,246	12,87	260,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
82. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,727	1434,32	3910,95
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,727	767,94	2094,17
		Итого эксплуатация машин:				**19,43**	**4171,51**
82. 5	21-020201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	4,38	21790,33	95439,03
82. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	7,515	27,67	207,93
		Итого материалов:				**445,49**	**95646,96**
		НР первого уровня	%	60,9		203,80	43754,86
		НР второго уровня	%	4,24		42,13	9045,04
		Накладные расходы	%	--		245,92	52799,91
		Сметная прибыль	%	8		82,86	17789,72
		Сметная стоимость:				**1118,59**	**240161,23**
83	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=4 до толщины 40 мм**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**214,7000**		**470,47**	**101010,34**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Укладка и разравнивание слоя легкого бетона					
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=721,97)	чел-ч	0,0176	3,779	721,97	2728,12
83. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,45087	3071,76	1384,96
		Итого оплата труда:				**19,16**	**4113,09**
83. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	19,924	12,87	256,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1,803	1434,32	2586,77
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,803	767,94	1384,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**13,24**	**2843,19**
83. 5	21-020201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях D1800, класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	4,38	21790,33	95439,03
		Итого материалов:				**444,52**	**95439,03**
		НР первого уровня	%	60,9		11,67	2504,87
		НР второго уровня	%	4,24		20,44	4389,05
		Накладные расходы	%	--		32,11	6893,92
		Сметная прибыль	%	8		40,21	8632,34
		Сметная стоимость:				**542,79**	**116536,60**
84	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**214,7000**		**535,85**	**115047,52**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,243	52,172	702,54	36652,99
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	4,165	867,01	3611,25
		Итого оплата труда:				**187,54**	**40264,24**
84. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	2,705	3432,54	9285,78
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	2,705	867,01	2345,26
84. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	5,067	152,67	773,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	1,46	3638,50	5312,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	1,46	867,01	1265,83
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**15371,41**
84. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	6,57	1410,38	9265,94
84. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	3,285	15855,26	52083,10
84. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	9,447	153,00	1445,36
84. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	8,266	27,67	228,72
		Итого материалов:				**293,54**	**63023,12**
		НР первого уровня	%	56,4		105,77	22709,03
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	5840,88
		Накладные расходы	%	--		132,98	28549,91
		Сметная прибыль	%	8		53,51	11487,79
		Сметная стоимость:				**722,33**	**155085,22**
85	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 до толщины 30 мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**214,7000**		**267,83**	**57502,06**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0135	2,898	702,54	2036,28
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,06441	13005,15	837,66
		Итого оплата труда:				**13,39**	**2873,94**
85. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,6441	3432,54	2210,90
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,6441	867,01	558,44
85. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,32205	3638,50	1171,78
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,32205	867,01	279,22
		Итого эксплуатация машин:				**15,76**	**3382,68**
85. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	3,285	15855,26	52083,10
		Итого материалов:				**242,59**	**52083,10**
		НР первого уровня	%	56,4		7,55	1620,90
		НР второго уровня	%	4,24		11,68	2506,81
		Накладные расходы	%	--		19,23	4127,71
		Сметная прибыль	%	8		22,96	4930,38
		Сметная стоимость:				**310,01**	**66560,15**
86	**11-110101-0902 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**214,7000**		**67,57**	**14506,24**
		Состав работ:					
		.					
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0733	15,738	702,54	11056,23
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	1,975	849,78	1678,52
		Итого оплата труда:				**59,31**	**12734,75**
86. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,34352	1434,32	492,72
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,34352	767,94	263,80
86. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	1,632	1812,38	2957,30
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	1,632	867,01	1414,96
		Итого эксплуатация машин:				**16,07**	**3450,01**
		НР первого уровня	%	60,9		36,12	7755,46
		НР второго уровня	%	4,24		4,40	943,90
		Накладные расходы	%	--		40,52	8699,36
		Сметная прибыль	%	8		8,65	1856,45
		Сметная стоимость:				**116,73**	**25062,05**

1	2	3	4	5	6	7	8
87	**21-070509-0409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 мм**	**м2**	**214,7000**		**908,39**	**195031,33**
		НР второго уровня	%	4,24		38,52	8269,33
		Накладные расходы	%	--		38,52	8269,33
		Сметная прибыль	%	8		75,75	16264,05
		Сметная стоимость:				**1022,66**	**219564,71**
88	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**214,7000**		**3290,72**	**706517,85**
		Состав работ:					
		1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища					
		2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках					
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=748,52)	чел-ч	0,382	82,015	748,52	61390,17
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,825	826,22	1507,80
		Итого оплата труда:				**292,96**	**62897,97**
88. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,75145	1434,32	1077,82
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,75145	767,94	577,07
88. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,073	1812,38	1945,59
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,073	867,01	930,30
		Итого эксплуатация машин:				**14,08**	**3023,41**
88. 5	21-100502-1801	Клей Бустилат	т	0,0005	0,10735	232638,14	24973,70
88. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,073	84,66	90,88
88. 7	22-060101-0106	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34 ГОСТ 7251-77	м2	1,02	218,994	2817,61	617039,68
		Итого материалов:				**2990,70**	**642104,27**
		НР первого уровня	%	60,9		178,41	38304,86
		НР второго уровня	%	4,24		147,09	31580,48
		Накладные расходы	%	--		325,50	69885,35
		Сметная прибыль	%	8		289,30	62112,26
		Сметная стоимость:				**3905,52**	**838515,45**
		ВАННА, ТУАЛЕТ					
89	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**20,8000**		**535,85**	**11145,73**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,243	5,054	702,54	3550,92
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,40352	867,01	349,86
		Итого оплата труда:				**187,54**	**3900,77**
89. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,26208	3432,54	899,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,26208	867,01	227,23
89. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,49088	152,67	74,94
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
89. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,14144	3638,50	514,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,14144	867,01	122,63
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**1489,17**
89. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,63648	1410,38	897,68
89. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,31824	15855,26	5045,78
89. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,9152	153,00	140,03
89. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,8008	27,67	22,16
		Итого материалов:				**293,54**	**6105,64**
		НР первого уровня	%	56,4		105,77	2200,04
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	565,86
		Накладные расходы	%	--		132,98	2765,90
		Сметная прибыль	%	8		53,51	1112,93
		Сметная стоимость:				**722,33**	**15024,56**
90	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 10 мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**20,8000**		**-89,28**	**-1856,92**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0045	0,0936	-702,54	-65,76
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00624	-4335,05	-27,05
		Итого оплата труда:				**-4,46**	**-92,81**
90. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,0208	-3432,54	-71,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0208	-867,01	-18,03
90. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0104	-3638,50	-37,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0104	-867,01	-9,02
		Итого эксплуатация машин:				**-5,25**	**-109,24**
90. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,10608	-15855,26	-1681,93
		Итого материалов:				**-80,86**	**-1681,93**
		НР первого уровня	%	56,4		-2,52	-52,34
		НР второго уровня	%	4,24		-3,89	-80,95

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		-6,41	-133,30
		Сметная прибыль	%	8		-7,65	-159,22
		Сметная стоимость:				**-103,34**	**-2149,44**
91	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**20,8000**		**1046,05**	**21757,77**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Огрунтовка основания					
		3. Устройство оклеечной изоляции					
		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой					
		5. Приготовление грунтовки					
		6. Приготовление битумной мастики					
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1014,64)	чел-ч	0,416	8,653	1014,64	8779,48
91. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,20384	827,58	168,69
		Итого оплата труда:				**430,20**	**8948,17**
91. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,248	12,86	16,05
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,674	547,00	915,90
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,08112	1434,32	116,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,08112	767,94	62,30
91. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,12272	1812,38	222,42
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,12272	867,01	106,40
		Итого эксплуатация машин:				**61,09**	**1270,71**
91. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	23,296	229,50	5346,43
91. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,071968	58564,32	4214,76
91. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,002912	31967,82	93,09
91.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,104	84,66	8,80
91.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,048048	20254,14	973,17
91.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,01976	54217,08	1071,33
		Итого материалов:				**562,86**	**11707,58**
		НР первого уровня	%	60,9		261,99	5449,44
		НР второго уровня	%	4,24		55,46	1153,59
		Накладные расходы	%	--		317,45	6603,02
		Сметная прибыль	%	8		109,08	2268,86
		Сметная стоимость:				**1472,58**	**30629,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
92	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**20,8000**		**684,43**	**14236,06**
		Состав работ:					
		1. Устройство оклеечной изоляции					
		2. Приготовление грунтовки					
		3. Приготовление битумной мастики					
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1014,64)	чел-ч	0,251	5,221	1014,64	5297,23
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,11648	826,32	96,25
		Итого оплата труда:				**259,30**	**5393,48**
92. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	0,936	12,86	12,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	0,76544	547,00	418,70
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
92. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,04784	1434,32	68,62
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,04784	767,94	36,74
92. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,06864	1812,38	124,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,06864	867,01	59,51
		Итого эксплуатация машин:				**29,99**	**623,75**
92. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	23,296	229,50	5346,43
92. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,031408	58564,32	1839,39
92. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,001248	31967,82	39,90
92.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,022048	20254,14	446,56
92.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,011856	54217,08	642,80
		Итого материалов:				**399,76**	**8315,08**
		НР первого уровня	%	60,9		157,91	3284,63
		НР второго уровня	%	4,24		35,72	742,88
		Накладные расходы	%	--		193,63	4027,51
		Сметная прибыль	%	8		70,24	1461,09
		Сметная стоимость:				**948,30**	**19724,66**
93	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**20,8000**		**535,85**	**11145,73**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,243	5,054	702,54	3550,92
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,40352	867,01	349,86
		Итого оплата труда:				**187,54**	**3900,77**

1	2	3	4	5	6	7	8
93. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,26208	3432,54	899,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,26208	867,01	227,23
93. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,49088	152,67	74,94
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,14144	3638,50	514,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,14144	867,01	122,63
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**1489,17**
93. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,63648	1410,38	897,68
93. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,31824	15855,26	5045,78
93. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	0,9152	153,00	140,03
93. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,8008	27,67	22,16
		Итого материалов:				**293,54**	**6105,64**
		НР первого уровня	%	56,4		105,77	2200,04
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	565,86
		Накладные расходы	%	--		132,98	2765,90
		Сметная прибыль	%	8		53,51	1112,93
		Сметная стоимость:				**722,33**	**15024,56**
94	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5 до толщины 20 мм**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**20,8000**		**89,28**	**1856,92**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0045	0,0936	702,54	65,76
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00624	4335,05	27,05
		Итого оплата труда:				**4,46**	**92,81**
94. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,0208	3432,54	71,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,0208	867,01	18,03
94. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0005	0,0104	3638,50	37,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0104	867,01	9,02
		Итого эксплуатация машин:				**5,25**	**109,24**
94. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,10608	15855,26	1681,93
		Итого материалов:				**80,86**	**1681,93**
		НР первого уровня	%	56,4		2,52	52,34
		НР второго уровня	%	4,24		3,89	80,95
		Накладные расходы	%	--		6,41	133,30
		Сметная прибыль	%	8		7,65	159,22
		Сметная стоимость:				**103,34**	**2149,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ					
95	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**27,2000**		**1046,05**	**28452,47**
		Состав работ:					
		1. Подготовка основания					
		2. Огрунтовка основания					
		3. Устройство оклеечной изоляции					
		4. Покрытие верхнего слоя изоляции мастикой					
		5. Приготовление грунтовки					
		6. Приготовление битумной мастики					
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1014,64)	чел-ч	0,416	11,315	1014,64	11480,85
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,26656	827,58	220,60
		Итого оплата труда:				**430,20**	**11701,46**
95. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	1,632	12,86	20,99
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	2,19	547,00	1197,71
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,10608	1434,32	152,15
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,10608	767,94	81,46
95. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,16048	1812,38	290,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,16048	867,01	139,14
		Итого эксплуатация машин:				**61,09**	**1661,70**
95. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	30,464	229,50	6991,49
95. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,094112	58564,32	5511,61
95. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,003808	31967,82	121,73
95.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,136	84,66	11,51
95.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,062832	20254,14	1272,61
95.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,02584	54217,08	1400,97
		Итого материалов:				**562,86**	**15309,92**
		НР первого уровня	%	60,9		261,99	7126,19
		НР второго уровня	%	4,24		55,46	1508,54
		Накладные расходы	%	--		317,45	8634,72
		Сметная прибыль	%	8		109,08	2966,98
		Сметная стоимость:				**1472,58**	**40054,17**

1	2	3	4	5	6	7	8
96	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**27,2000**		**684,43**	**18616,39**
		Состав работ:					
		1. Устройство оклеечной изоляции					
		2. Приготовление грунтовки					
		3. Приготовление битумной мастики					
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1014,64)	чел-ч	0,251	6,827	1014,64	6927,15
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,15232	826,32	125,87
		Итого оплата труда:				**259,30**	**7053,02**
96. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	1,224	12,86	15,74
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	1,001	547,00	547,53
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,06256	1434,32	89,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,06256	767,94	48,04
96. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,08976	1812,38	162,68
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,08976	867,01	77,82
		Итого эксплуатация машин:				**29,99**	**815,68**
96. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	30,464	229,50	6991,49
96. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,041072	58564,32	2405,35
96. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,001632	31967,82	52,17
96.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,028832	20254,14	583,97
96.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,015504	54217,08	840,58
		Итого материалов:				**399,76**	**10873,56**
		НР первого уровня	%	60,9		157,91	4295,29
		НР второго уровня	%	4,24		35,72	971,46
		Накладные расходы	%	--		193,63	5266,74
		Сметная прибыль	%	8		70,24	1910,65
		Сметная стоимость:				**948,30**	**25793,78**
97	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**27,2000**		**535,85**	**14575,19**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,243	6,61	702,54	4643,51
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,52768	867,01	457,50
		Итого оплата труда:				**187,54**	**5101,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,34272	3432,54	1176,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,34272	867,01	297,14
97. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,64192	152,67	98,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,18496	3638,50	672,98
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,18496	867,01	160,36
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**1947,38**
97. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,83232	1410,38	1173,89
97. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,41616	15855,26	6598,33
97. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,197	153,00	183,11
97. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,047	27,67	28,98
		Итого материалов:				**293,54**	**7984,30**
		НР первого уровня	%	56,4		105,77	2876,97
		НР второго уровня	%	4,24		27,20	739,97
		Накладные расходы	%	--		132,98	3616,94
		Сметная прибыль	%	8		53,51	1455,37
		Сметная стоимость:				**722,33**	**19647,50**
98	**11-120101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на**	**м2 стяжки**	**27,2000**		**267,83**	**7284,84**
		Состав работ:					
		1. Подготовка готового основания					
		2. Устройство выравнивающих стяжек					
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	0,0135	0,3672	702,54	257,97
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00816	13005,15	106,12
		Итого оплата труда:				**13,39**	**364,09**
98. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,0816	3432,54	280,10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0816	867,01	70,75
98. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,0408	3638,50	148,45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0408	867,01	35,37
		Итого эксплуатация машин:				**15,76**	**428,55**
98. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,41616	15855,26	6598,33
		Итого материалов:				**242,59**	**6598,32**
		НР первого уровня	%	56,4		7,55	205,35
		НР второго уровня	%	4,24		11,68	317,58
		Накладные расходы	%	--		19,23	522,93
		Сметная прибыль	%	8		22,96	624,62
		Сметная стоимость:				**310,01**	**8432,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3680571,79**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3680571,79**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				**2058577,20**
	Всего заработная плата -		Тенге				**511464,25**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1044985,34**
		Накладные расходы -	Тенге				**473629,34**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**304655,69**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**168973,65**
		Сметная прибыль -	Тенге				**332336,09**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4486537,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**657,46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**511464,25**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4486537,22**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**657,46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**511464,25**
		РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
		ГОСТИНАЯ					
99	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**135,2000**		**561,95**	**75975,23**
		Состав работ:					
		1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей					
		2. Огрунтовка поверхностей					
		3. Нанесение раствора вручную с затиркой					
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=879,96)	чел-ч	0,45	60,84	879,96	53536,77
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	2,947	770,21	2270,09
		Итого оплата труда:				**412,77**	**55806,86**
99. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0676	3432,54	232,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0676	867,01	58,61
99. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	2,636	824,21	2172,95
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	2,636	767,94	2024,29
99. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,24336	1434,32	349,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,24336	767,94	186,89
		Итого эксплуатация машин:				**20,37**	**2754,04**
99. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	458,734	42,85	19656,73
99. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	1	27,67	27,68
		Итого материалов:				**145,59**	**19684,42**
		НР первого уровня	%	54,8		226,20	30582,16
		НР второго уровня	%	4,24		33,42	4518,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		259,62	35100,19
		Сметная прибыль	%	8		65,73	8886,03
		Сметная стоимость:				**887,29**	**119961,45**
100	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**316,6000**		**851,29**	**269519,95**
		Состав работ:					
		1. Подготовка поверхности					
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя					
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов					
		4. Уход за штукатуркой					
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	0,611	193,443	867,01	167716,67
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	7,598	767,94	5835,12
		Итого оплата труда:				**548,17**	**173551,78**
100. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	2,849	54,95	156,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	7,598	1005,59	7640,88
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	7,598	767,94	5834,81
		Итого эксплуатация машин:				**24,63**	**7797,45**
100. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	5,984	15705,09	93975,18
100. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	1,108	27,67	30,66
		Итого материалов:				**296,92**	**94005,84**
		НР первого уровня	%	54,8		300,40	95106,38
		НР второго уровня	%	4,24		48,83	15460,16
		Накладные расходы	%	--		349,23	110566,53
		Сметная прибыль	%	8		96,04	30406,92
		Сметная стоимость:				**1296,57**	**410493,41**
		СПАЛЬНЯ					
101	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**111,2000**		**561,95**	**62488,50**
		Состав работ:					
		1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей					
		2. Огрунтовка поверхностей					
		3. Нанесение раствора вручную с затиркой					

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=879,96)	чел-ч	0,45	50,04	879,96	44033,20
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	2,424	770,21	1867,12
		Итого оплата труда:				**412,77**	**45900,32**
101. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0556	3432,54	190,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0556	867,01	48,21
101. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	2,168	824,21	1787,22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	2,168	767,94	1664,89
101. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,20016	1434,32	287,09
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,20016	767,94	153,71
		Итого эксплуатация машин:				**20,37**	**2265,16**
101. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	377,302	42,85	16167,37
101. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,82288	27,67	22,77
		Итого материалов:				**145,59**	**16190,14**
		НР первого уровня	%	54,8		226,20	25153,37
		НР второго уровня	%	4,24		33,42	3716,02
		Накладные расходы	%	--		259,62	28869,39
		Сметная прибыль	%	8		65,73	7308,63
		Сметная стоимость:				**887,29**	**98666,52**
102	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**320,4000**		**851,29**	**272754,88**
		Состав работ:					
		1. Подготовка поверхности					
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя					
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов					
		4. Уход за штукатуркой					
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	0,611	195,764	867,01	169729,69
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	7,69	767,94	5905,15
		Итого оплата труда:				**548,17**	**175634,84**
102. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	2,884	54,95	158,45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
102. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	7,69	1005,59	7732,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	7,69	767,94	5905,46
		Итого эксплуатация машин:				**24,63**	**7891,04**
102. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	6,056	15705,09	95103,11
102. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	1,121	27,67	31,03
		Итого материалов:				**296,92**	**95134,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54,8		300,40	96247,89
		НР второго уровня	%	4,24		48,83	15645,72
		Накладные расходы	%	--		349,23	111893,61
		Сметная прибыль	%	8		96,04	30771,88
		Сметная стоимость:				**1296,57**	**415420,37**
		КУХНЯ					
103	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**84,0000**		**561,95**	**47203,54**
		Состав работ:					
		1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей					
		2. Огрунтовка поверхностей					
		3. Нанесение раствора вручную с затиркой					
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=879,96)	чел-ч	0,45	37,8	879,96	33262,49
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	1,831	770,21	1410,41
		Итого оплата труда:				**412,77**	**34672,90**
103. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,042	3432,54	144,17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,042	867,01	36,41
103. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	1,638	824,21	1350,06
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	1,638	767,94	1257,89
103. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,1512	1434,32	216,87
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1512	767,94	116,11
		Итого эксплуатация машин:				**20,37**	**1711,09**
103. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	285,012	42,85	12212,76
103. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,6216	27,67	17,20
		Итого материалов:				**145,59**	**12229,96**
		НР первого уровня	%	54,8		226,20	19000,75
		НР второго уровня	%	4,24		33,42	2807,06
		Накладные расходы	%	--		259,62	21807,81
		Сметная прибыль	%	8		65,73	5520,91
		Сметная стоимость:				**887,29**	**74532,26**
104	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**258,4000**		**851,29**	**219974,59**
		Состав работ:					
		1. Подготовка поверхности					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя					
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов					
		4. Уход за штукатуркой					
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	0,611	157,882	867,01	136885,62
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	6,202	767,94	4762,46
		Итого оплата труда:				**548,17**	**141648,08**
104. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	2,326	54,95	127,79
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
104. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	6,202	1005,59	6236,27
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	6,202	767,94	4762,76
		Итого эксплуатация машин:				**24,63**	**6364,06**
104. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	4,884	15705,09	76699,89
104. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,9044	27,67	25,02
		Итого материалов:				**296,92**	**76724,92**
		НР первого уровня	%	54,8		300,40	77623,15
		НР второго уровня	%	4,24		48,83	12618,14
		Накладные расходы	%	--		349,23	90241,29
		Сметная прибыль	%	8		96,04	24817,27
		Сметная стоимость:				**1296,57**	**335033,15**
		ПРИХОЖАЯ					
105	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**106,0000**		**561,95**	**59566,38**
		Состав работ:					
		1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей					
		2. Огрунтовка поверхностей					
		3. Нанесение раствора вручную с затиркой					
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=879,96)	чел-ч	0,45	47,7	879,96	41974,09
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	2,311	770,21	1779,81
		Итого оплата труда:				**412,77**	**43753,90**
105. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,053	3432,54	181,92
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,053	867,01	45,95
105. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	2,067	824,21	1703,64
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	2,067	767,94	1587,33
105. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,1908	1434,32	273,67
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1908	767,94	146,52
		Итого эксплуатация машин:				**20,37**	**2159,23**

1	2	3	4	5	6	7	8
105. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	359,658	42,85	15411,35
105. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,7844	27,67	21,70
		Итого материалов:				**145,59**	**15433,05**
		НР первого уровня	%	54,8		226,20	23977,14
		НР второго уровня	%	4,24		33,42	3542,24
		Накладные расходы	%	--		259,62	27519,38
		Сметная прибыль	%	8		65,73	6966,86
		Сметная стоимость:				**887,29**	**94052,62**
106	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**263,4000**		**851,29**	**224231,07**
		Состав работ:					
		1. Подготовка поверхности					
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя					
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов					
		4. Уход за штукатуркой					
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	0,611	160,937	867,01	139534,34
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	6,322	767,94	4854,61
		Итого оплата труда:				**548,17**	**144388,94**
106. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	2,371	54,95	130,26
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	6,322	1005,59	6356,94
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	6,322	767,94	4854,92
		Итого эксплуатация машин:				**24,63**	**6487,20**
106. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	4,978	15705,09	78184,02
106. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,9219	27,67	25,51
		Итого материалов:				**296,92**	**78209,53**
		НР первого уровня	%	54,8		300,40	79125,14
		НР второго уровня	%	4,24		48,83	12862,30
		Накладные расходы	%	--		349,23	91987,44
		Сметная прибыль	%	8		96,04	25297,48
		Сметная стоимость:				**1296,57**	**341515,99**
		ВАННА, ТУАЛЕТ					

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**41,6000**		**561,95**	**23376,99**
		Состав работ:					
		1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей					
		2. Огрунтовка поверхностей					
		3. Нанесение раствора вручную с затиркой					
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=879,96)	чел-ч	0,45	18,72	879,96	16472,85
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,90688	770,21	698,49
		Итого оплата труда:				**412,77**	**17171,34**
107. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0208	3432,54	71,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0208	867,01	18,03
107. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,8112	824,21	668,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,8112	767,94	622,95
107. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,07488	1434,32	107,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,07488	767,94	57,50
		Итого эксплуатация машин:				**20,37**	**847,40**
107. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	141,149	42,85	6048,23
107. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,30784	27,67	8,52
		Итого материалов:				**145,59**	**6056,74**
		НР первого уровня	%	54,8		226,20	9409,90
		НР второго уровня	%	4,24		33,42	1390,16
		Накладные расходы	%	--		259,62	10800,06
		Сметная прибыль	%	8		65,73	2734,16
		Сметная стоимость:				**887,29**	**36911,22**
108	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**259,6000**		**851,29**	**220996,15**
		Состав работ:					
		1. Подготовка поверхности					
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя					
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов					
		4. Уход за штукатуркой					
108. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	0,611	158,616	867,01	137521,31
108. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	6,23	767,94	4784,57
		Итого оплата труда:				**548,17**	**142305,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
108. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	2,336	54,95	128,39
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
108. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	6,23	1005,59	6265,23
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	6,23	767,94	4784,27
		Итого эксплуатация машин:				**24,63**	**6393,61**
108. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	4,906	15705,09	77056,08
108. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,9086	27,67	25,14
		Итого материалов:				**296,92**	**77081,22**
		НР первого уровня	%	54,8		300,40	77983,62
		НР второго уровня	%	4,24		48,83	12676,74
		Накладные расходы	%	--		349,23	90660,37
		Сметная прибыль	%	8		96,04	24932,52
		Сметная стоимость:				**1296,57**	**336589,04**
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, ТАМБУР					
109	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**92,2000**		**561,95**	**51811,51**
		Состав работ:					
		1. Приготовление штукатурного раствора из сухих смесей					
		2. Огрунтовка поверхностей					
		3. Нанесение раствора вручную с затиркой					
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=879,96)	чел-ч	0,45	41,49	879,96	36509,54
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	2,01	770,21	1548,10
		Итого оплата труда:				**412,77**	**38057,64**
109. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,0461	3432,54	158,24
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,0461	867,01	39,97
109. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	1,798	824,21	1481,85
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	1,798	767,94	1380,76
109. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,16596	1434,32	238,04
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,16596	767,94	127,45
		Итого эксплуатация машин:				**20,37**	**1878,13**
109. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	3,393	312,835	42,85	13404,96
109. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,68228	27,67	18,88
		Итого материалов:				**145,59**	**13423,84**
		НР первого уровня	%	54,8		226,20	20855,58
		НР второго уровня	%	4,24		33,42	3081,08
		Накладные расходы	%	--		259,62	23936,67
		Сметная прибыль	%	8		65,73	6059,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**887,29**	**81808,03**
110	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**200,8000**		**851,29**	**170940,01**
		Состав работ:					
		1. Подготовка поверхности					
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя					
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов					
		4. Уход за штукатуркой					
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	0,611	122,689	867,01	106372,42
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	4,819	767,94	3700,86
		Итого оплата труда:				**548,17**	**110073,27**
110. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	1,807	54,95	99,31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
110. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	4,819	1005,59	4846,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	4,819	767,94	3700,70
		Итого эксплуатация машин:				**24,63**	**4945,44**
110. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	3,795	15705,09	59602,70
110. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,7028	27,67	19,45
		Итого материалов:				**296,92**	**59622,15**
		НР первого уровня	%	54,8		300,40	60320,15
		НР второго уровня	%	4,24		48,83	9805,43
		Накладные расходы	%	--		349,23	70125,58
		Сметная прибыль	%	8		96,04	19285,25
		Сметная стоимость:				**1296,57**	**260350,84**
111	**11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**96,4000**		**727,67**	**70147,13**
		Состав работ:					
		1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий					
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой					
		3. Оштукатуривание откосов ниш отопления					
		4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов					
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,566	54,562	817,80	44621,13
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	4,174	767,94	3205,47

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**496,13**	**47826,60**
111. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	3,952	943,53	3729,21
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	3,952	767,94	3034,90
111. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,22172	1434,32	318,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,22172	767,94	170,27
		Итого эксплуатация машин:				**41,98**	**4047,23**
111. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,03856	15705,09	605,59
111. 6	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	1,35	15451,11	20852,82
111. 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,06748	301,84	20,37
		Итого материалов:				**222,81**	**21478,77**
		НР первого уровня	%	54,8		271,88	26208,98
		НР второго уровня	%	4,24		42,38	4085,50
		Накладные расходы	%	--		314,26	30294,48
		Сметная прибыль	%	8		83,35	8035,33
		Сметная стоимость:				**1125,28**	**108476,94**
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /ЦОКОЛЬ/					
112	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя**	**м2**	**86,5400**		**851,29**	**73671,06**
		Состав работ:					
		1. Подготовка поверхности					
		2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывного слоя					
		3. Вытягивание тяг с разделкой углов					
		4. Уход за штукатуркой					
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=867,01)	чел-ч	0,611	52,876	867,01	45843,97
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	2,077	767,94	1594,98
		Итого оплата труда:				**548,17**	**47438,95**
112. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,009	0,77886	54,95	42,80
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
112. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0,024	2,077	1005,59	2088,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	2,077	767,94	1595,01
		Итого эксплуатация машин:				**24,63**	**2131,37**
112. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0189	1,636	15705,09	25687,34
112. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,30289	27,67	8,38
		Итого материалов:				**296,92**	**25695,72**
		НР первого уровня	%	54,8		300,40	25996,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		48,83	4225,91
		Накладные расходы	%	--		349,23	30222,45
		Сметная прибыль	%	8		96,04	8311,48
		Сметная стоимость:				**1296,57**	**112204,99**
		ОГРАЖДЕНИЯ ЛО-1, ЛО-2, ЛО-3, ЛО-4 - 2шт					
113	**11-070519-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка**	**м ограждения**	**19,1880**		**11665,52**	**223838,09**
		Состав работ:					
		1. Установка ограждений и поручней					
		2. Изготовление закруглений					
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=893,56)	чел-ч	1,74	33,387	893,56	29833,39
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,541102	852,61	461,35
		Итого оплата труда:				**1578,84**	**30294,74**
113. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,078671	1434,32	112,84
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,078671	767,94	60,41
113. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	1,113	187,20	208,34
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,462431	1812,38	838,10
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	0,462431	867,01	400,93
		Итого эксплуатация машин:				**60,42**	**1159,28**
113. 6	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0209	0,401029	397805,14	159531,48
113. 7	21-070503-0301	Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,02	19,572	1640,65	32110,41
113. 8	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,028782	15036,08	432,77
113. 9	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000003	0,000058	235536,36	13,56
113.10	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,003838	197175,18	756,68
113.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,019188	27,67	0,53
		Итого материалов:				**10050,31**	**192845,42**
		НР первого уровня	%	62,1		980,46	18813,03
		НР второго уровня	%	4,24		536,19	10288,41
		Накладные расходы	%	--		1516,65	29101,44
		Сметная прибыль	%	8		1054,57	20235,16
		Сметная стоимость:				**14236,75**	**273174,70**
114	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**13,0400**		**59,76**	**779,25**
		Состав работ:					

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
114. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,0295	0,38468	958,96	368,89
114. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002608	867,02	2,26
		Итого оплата труда:				**28,46**	**371,15**
114. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001304	3432,54	4,48
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001304	867,01	1,13
114. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001304	36,71	0,05
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
114. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001304	1812,38	2,36
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001304	867,01	1,13
114. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,146048	47,64	6,96
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**13,85**
114. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000196	273897,54	53,57
114. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001174	292212,20	342,94
		Итого материалов:				**30,41**	**396,51**
		НР первого уровня	%	54,2		15,43	201,17
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	41,57
		Накладные расходы	%	--		18,61	242,74
		Сметная прибыль	%	8		6,27	81,76
		Сметная стоимость:				**84,64**	**1103,75**
115	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**26,0800**		**58,83**	**1534,20**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхностей					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
115. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,0213	0,555504	817,80	454,29
115. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005216	867,01	4,52
		Итого оплата труда:				**17,59**	**458,81**
115. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002608	3432,54	8,95
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002608	867,01	2,26
115. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002608	36,71	0,10

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
115. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002608	1812,38	4,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002608	867,01	2,26
115. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,16952	47,64	8,08
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**21,85**
115. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000365	335243,45	122,40
115. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,002347	398626,05	935,66
		Итого материалов:				**40,57**	**1058,06**
		НР первого уровня	%	54,2		9,54	248,68
		НР второго уровня	%	4,24		2,90	75,59
		Накладные расходы	%	--		12,43	324,27
		Сметная прибыль	%	8		5,70	148,68
		Сметная стоимость:				**76,96**	**2007,15**
		СЛУХОВОЕ ОКНО - 4 ШТ					
116	**21-070201-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,7200**		**26489,14**	**19072,18**
		НР второго уровня	%	4,24		1123,14	808,66
		Накладные расходы	%	--		1123,14	808,66
		Сметная прибыль	%	8		2208,98	1590,47
		Сметная стоимость:				**29821,26**	**21471,31**
117	**21-070203-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,0000**		**42947,62**	**42947,62**
		НР второго уровня	%	4,24		1820,98	1820,98
		Накладные расходы	%	--		1820,98	1820,98
		Сметная прибыль	%	8		3581,49	3581,49
		Сметная стоимость:				**48350,09**	**48350,09**
118	**21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**6,2400**		**2273,73**	**14188,08**
		НР второго уровня	%	4,24		96,41	601,57
		Накладные расходы	%	--		96,41	601,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		189,61	1183,17
		Сметная стоимость:				**2559,75**	**15972,82**
		КРОВЛЯ ЛОДЖИИ ЛД1 - 2шт					
119	**21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**46,9200**		**2273,73**	**106683,41**
		НР второго уровня	%	4,24		96,41	4523,38
		Накладные расходы	%	--		96,41	4523,38
		Сметная прибыль	%	8		189,61	8896,54
		Сметная стоимость:				**2559,75**	**120103,33**
		КОЗЫРЕК - 2шт					
120	**21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**11,9600**		**2273,73**	**27193,81**
		НР второго уровня	%	4,24		96,41	1153,02
		Накладные расходы	%	--		96,41	1153,02
		Сметная прибыль	%	8		189,61	2267,75
		Сметная стоимость:				**2559,75**	**30614,57**
		КРОВЛЯ ЛОДЖИИ ЛД2 - 1шт					
121	**21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**13,9150**		**2273,73**	**31638,95**
		НР второго уровня	%	4,24		96,41	1341,49
		Накладные расходы	%	--		96,41	1341,49
		Сметная прибыль	%	8		189,61	2638,44
		Сметная стоимость:				**2559,75**	**35618,88**
		ПОКРЫТИЕ БАЛКОНА - 1шт					
122	**21-100104-0522 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**6,3250**		**2273,73**	**14381,34**
		НР второго уровня	%	4,24		96,41	609,77
		Накладные расходы	%	--		96,41	609,77
		Сметная прибыль	%	8		189,61	1199,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2559,75**	**16190,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2324913,92**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2324913,92**
	Материалы -		Тенге				**805270,45**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1249356,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**256105,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**814552,58**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**686853,64**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**127698,94**
		Сметная прибыль -	Тенге				**251157,32**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3390623,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1445,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1249356,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3390623,83**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1445,78**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1249356,00**
		РАЗДЕЛ 4. ВЕНТШАХТЫ ВШ					
123	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**2,6122**		**21951,41**	**57340,59**
		Состав работ:					
		1. Кладка конструкций из кирпича					
		2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей					
		3. Расшивка швов кладки наружных стен					
123. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=748,52)	чел-ч	4,54	11,859	748,52	8876,85
123. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	1,045	867,01	905,91
		Итого оплата труда:				**3745,08**	**9782,76**
123. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,045	3638,50	3801,74
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	1,045	867,01	906,03
		Итого эксплуатация машин:				**1455,40**	**3801,74**
123. 4	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	0,626918	13648,19	8556,30
123. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	0,992621	36347,92	36079,70

1	2	3	4	5	6	7	8
123. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,001306	17472,63	22,82
123. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	0,114935	27,67	3,18
		Итого материалов:				**17097,73**	**44662,00**
		НР первого уровня	%	50,8		1902,50	4969,64
		НР второго уровня	%	4,24		1011,41	2641,95
		Накладные расходы	%	--		2913,91	7611,60
		Сметная прибыль	%	8		1989,23	5196,18
		Сметная стоимость:				**26854,54**	**70148,37**
124	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0964**		**283264,86**	**27306,73**
		Состав работ:					
		1. Укладка арматурных сеток					
		2. Окраска металлических конструкций асфальтовым лаком за 1 раз					
124. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=797,73)	чел-ч	56,4	5,437	797,73	4337,23
124. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,052056	867,01	45,13
		Итого оплата труда:				**45460,16**	**4382,36**
124. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,022172	3638,50	80,67
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,022172	867,01	19,22
124. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,029884	1812,38	54,16
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,029884	867,01	25,91
		Итого эксплуатация машин:				**1398,69**	**134,83**
124. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	0,0964	236874,20	22834,67
		Итого материалов:				**236874,20**	**22834,67**
		НР первого уровня	%	50,8		23093,76	2226,24
		НР второго уровня	%	4,24		12989,61	1252,20
		Накладные расходы	%	--		36083,37	3478,44
		Сметная прибыль	%	8		25547,86	2462,81
		Сметная стоимость:				**344896,09**	**33247,98**
125	**11-150204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**21,7680**		**40,19**	**874,87**
		Состав работ:					
		1. Сортировка, раскрой и нарезка по размеру					
		2. Прибивка гвоздей					
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=691,54)	чел-ч	0,056	1,219	691,54	842,99

1	2	3	4	5	6	7	8
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,008707	867,01	7,55
		Итого оплата труда:				**39,07**	**850,54**
125. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,008707	1812,38	15,78
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,008707	867,01	7,55
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**15,78**
125. 4	21-130209-0303	Гвозди отделочные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4032-63)	кг	0,003	0,065304	246,54	16,10
		Итого материалов:				**0,74**	**16,10**
		НР первого уровня	%	54,8		21,41	466,10
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	56,86
		Накладные расходы	%	--		24,02	522,95
		Сметная прибыль	%	8		5,14	111,83
		Сметная стоимость:				**69,35**	**1509,65**
126	**21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,0884**		**17587,82**	**19142,58**
		НР второго уровня	%	4,24		745,72	811,65
		Накладные расходы	%	--		745,72	811,65
		Сметная прибыль	%	8		1466,68	1596,34
		Сметная стоимость:				**19800,23**	**21550,57**
127	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0116**		**207694,01**	**2409,25**
		НР второго уровня	%	4,24		8806,23	102,15
		Накладные расходы	%	--		8806,23	102,15
		Сметная прибыль	%	8		17320,02	200,91
		Сметная стоимость:				**233820,25**	**2712,31**
128	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**21,7680**		**1529,27**	**33289,15**
		Состав работ:					
		1. Натягивание сетки					
		2. Покрытие сетки цементным молоком					
		3. Обмазка сетки раствором с очесами					
		4. Оштукатуривание и отделка поверхностей					
		5. Обмазка плинтусов и наличников					

1	2	3	4	5	6	7	8
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=827,51)	чел-ч	1,15	25,033	827,51	20715,22
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,313459	777,57	243,74
		Итого оплата труда:				**962,83**	**20958,96**
128. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,030475	3432,54	104,61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,030475	867,01	26,42
128. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,282984	1434,32	405,89
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,282984	767,94	217,31
		Итого эксплуатация машин:				**23,45**	**510,50**
128. 5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,674808	15451,11	10426,53
128. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,00283	15036,08	42,55
128. 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,5442	301,84	164,26
128. 8	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	2,612	547,45	1430,03
128. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,002177	27,67	0,06
		Итого материалов:				**554,18**	**12063,43**
		НР первого уровня	%	54,8		527,63	11485,51
		НР второго уровня	%	4,24		87,21	1898,45
		Накладные расходы	%	--		614,85	13383,96
		Сметная прибыль	%	8		171,53	3733,85
		Сметная стоимость:				**2315,64**	**50406,96**
129	**11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**21,7680**		**431,29**	**9388,43**
		Состав работ:					
		1. Заготовка арматуры					
		2. Разметка расположения стержней					
		3. Вязка узлов					
129. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=827,51)	чел-ч	0,223	4,854	827,51	4016,95
129. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,045713	805,68	36,83
		Итого оплата труда:				**186,23**	**4053,78**
129. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,017414	3432,54	59,78
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,017414	867,01	15,10
129. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0013	0,028298	1434,32	40,59
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,028298	767,94	21,73
		Итого эксплуатация машин:				**4,61**	**100,36**
129. 5	21-050307-0104	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,013	0,282984	266,88	75,52
129. 6	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	3,6	78,365	66,30	5195,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**242,15**	**5271,11**
		НР первого уровня	%	54,8		102,05	2221,47
		НР второго уровня	%	4,24		22,61	492,26
		Накладные расходы	%	--		124,67	2713,73
		Сметная прибыль	%	8		44,48	968,17
		Сметная стоимость:				**600,44**	**13070,33**
130	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**0,5600**		**56082,06**	**31405,95**
		НР второго уровня	%	4,24		2377,88	1331,61
		Накладные расходы	%	--		2377,88	1331,61
		Сметная прибыль	%	8		4676,80	2619,01
		Сметная стоимость:				**63136,73**	**35356,57**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**181157,57**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**181157,57**
	Материалы -		Тенге				**84847,32**
	Всего заработная плата -		Тенге				**40028,40**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**52957,79**
		Накладные расходы -	Тенге				**29956,09**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**21368,96**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**8587,13**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16889,09**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**228002,74**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40028,40**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**228002,74**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**49,87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40028,40**
		РАЗДЕЛ 5. КРЫЛЬЦО КР-1 - 1шт					
131	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,5800**		**5484,10**	**3180,78**
		Состав работ:					
		1. Разравнивание и трамбование основания					
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=735,57)	чел-ч	0,85	0,493	735,57	362,64
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,3132	886,48	277,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1103,94**	**640,28**
131. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,2668	1920,48	512,38
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,2668	867,01	231,32
131. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,5336	11,48	6,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
131. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0464	3439,18	159,58
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0464	998,46	46,33
		Итого эксплуатация машин:				**1169,12**	**678,09**
131. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,667	3204,87	2137,65
131. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,087	27,67	2,41
		Итого материалов:				**3689,75**	**2140,06**
		НР первого уровня	%	50,8		560,80	325,26
		НР второго уровня	%	4,24		256,30	148,66
		Накладные расходы	%	--		817,10	473,92
		Сметная прибыль	%	8		504,10	292,38
		Сметная стоимость:				**6805,30**	**3947,08**
132	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,4800**		**18805,19**	**27831,68**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	1,35	1,998	702,54	1403,67
132. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,268324	867,01	232,64
		Итого оплата труда:				**1105,62**	**1636,31**
132. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,7104	12,87	9,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
132. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,2664	3638,50	969,30
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,2664	867,01	230,97
132. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001924	1812,38	3,49
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001924	867,01	1,67
		Итого эксплуатация машин:				**663,46**	**981,93**
132. 6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,51	15238,87	23004,60
132. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,37	6598,38	2441,40
132. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00296	27,67	0,08
		Итого материалов:				**17193,30**	**25446,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		536,22	793,61
		НР второго уровня	%	4,24		820,08	1213,71
		Накладные расходы	%	--		1356,30	2007,33
		Сметная прибыль	%	8		1612,92	2387,12
		Сметная стоимость:				**21774,41**	**32226,13**
133	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0376**		**10192,64**	**383,65**
		Состав работ:					
		1. Установка арматуры					
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=797,73)	чел-ч	11,6	0,436624	797,73	348,31
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,014303	991,60	14,18
		Итого оплата труда:				**9630,48**	**362,49**
133. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,006022	3189,12	19,21
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,006022	1162,92	7,00
133. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,008281	1812,38	15,01
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,008281	867,01	7,18
		Итого эксплуатация машин:				**908,98**	**34,21**
133. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,010539	107,10	1,13
		Итого материалов:				**29,99**	**1,13**
		НР первого уровня	%	48,5		4670,78	175,81
		НР второго уровня	%	4,24		630,21	23,72
		Накладные расходы	%	--		5300,99	199,53
		Сметная прибыль	%	8		1239,49	46,65
		Сметная стоимость:				**16733,12**	**629,83**
134	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0376**		**208521,27**	**7848,74**
		НР второго уровня	%	4,24		8841,30	332,79
		Накладные расходы	%	--		8841,30	332,79
		Сметная прибыль	%	8		17389,01	654,52
		Сметная стоимость:				**234751,58**	**8836,05**
135	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0040**		**202502,11**	**810,01**
		Состав работ:					
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					

1	2	3	4	5	6	7	8
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	58	0,232	817,80	189,73
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00144	990,28	1,43
		Итого оплата труда:				**47788,91**	**191,16**
135. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0006	3189,12	1,91
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0006	1162,92	0,70
135. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00084	1812,38	1,52
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00084	867,01	0,73
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**3,44**
135. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,004	154210,74	616,84
		Итого материалов:				**154210,74**	**616,84**
		НР первого уровня	%	48,5		23177,62	92,71
		НР второго уровня	%	4,24		9568,82	38,28
		Накладные расходы	%	--		32746,44	130,99
		Сметная прибыль	%	8		18819,88	75,28
		Сметная стоимость:				**254068,43**	**1016,27**
136	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**3,6000**		**738,02**	**2656,88**
		Состав работ:					
		1. Огрунтовка поверхности					
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,212	0,7632	857,30	654,29
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0072	867,01	6,24
		Итого оплата труда:				**183,48**	**660,53**
136. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,0702	547,00	38,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
136. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0072	1812,38	13,05
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0072	867,01	6,24
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**51,45**
136. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	8,64	212,16	1833,06
136. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000576	128278,30	73,89
136. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000864	51147,90	44,19
		Итого материалов:				**541,98**	**1951,14**
		НР первого уровня	%	50,8		93,21	335,55
		НР второго уровня	%	4,24		35,24	126,88
		Накладные расходы	%	--		128,45	462,43
		Сметная прибыль	%	8		69,32	249,55
		Сметная стоимость:				**935,79**	**3368,86**

1	2	3	4	5	6	7	8
137	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,4800**		**59,76**	**387,24**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,0295	0,19116	958,96	183,31
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001296	866,98	1,12
		Итого оплата труда:				**28,46**	**184,44**
137. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000648	3432,54	2,22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000648	867,01	0,56
137. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000648	36,71	0,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000648	1812,38	1,17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000648	867,01	0,56
137. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,072576	47,64	3,46
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**6,88**
137. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000097	273897,54	26,62
137. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000583	292212,20	170,42
		Итого материалов:				**30,41**	**197,04**
		НР первого уровня	%	54,2		15,43	99,97
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	20,66
		Накладные расходы	%	--		18,61	120,62
		Сметная прибыль	%	8		6,27	40,63
		Сметная стоимость:				**84,64**	**548,49**
138	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**12,9600**		**58,83**	**762,39**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхностей					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,0213	0,276048	817,80	225,75

1	2	3	4	5	6	7	8
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002592	867,01	2,25
		Итого оплата труда:				**17,59**	**228,00**
138. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001296	3432,54	4,45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001296	867,01	1,12
138. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001296	36,71	0,05
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
138. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001296	1812,38	2,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001296	867,01	1,12
138. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,08424	47,64	4,01
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**10,86**
138. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000181	335243,45	60,83
138. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001166	398626,05	464,96
		Итого материалов:				**40,57**	**525,78**
		НР первого уровня	%	54,2		9,54	123,58
		НР второго уровня	%	4,24		2,90	37,57
		Накладные расходы	%	--		12,43	161,14
		Сметная прибыль	%	8		5,70	73,88
		Сметная стоимость:				**76,96**	**997,42**
139	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,4000**		**3150,53**	**17012,84**
		Состав работ:					
		1. Подготовка оснований					
		2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором					
		3. Уход за покрытиями					
		4. Очистка и промывка покрытий					
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	1,06	5,724	788,02	4510,63
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,15876	789,51	125,34
		Итого оплата труда:				**858,51**	**4635,97**
139. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,01944	3432,54	66,73
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,01944	867,01	16,85
139. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,1242	1434,32	178,14
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,1242	767,94	95,38
139. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,01512	1812,38	27,40
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,01512	867,01	13,11
		Итого эксплуатация машин:				**50,42**	**272,27**
139. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,0702	16982,73	1192,19

1	2	3	4	5	6	7	8
139. 7	22-060301-0636	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	5,508	1962,46	10809,23
139. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,16524	1348,14	222,77
139. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,2079	27,67	5,75
		Итого материалов:				**2264,80**	**12229,94**
		НР первого уровня	%	60,9		522,83	2823,30
		НР второго уровня	%	4,24		155,75	841,05
		Накладные расходы	%	--		678,58	3664,36
		Сметная прибыль	%	8		306,33	1654,18
		Сметная стоимость:				**4135,44**	**22331,37**
140	**11-090604-0105 РСНБ РК 2015**	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0267**		**89443,23**	**2391,71**
		Состав работ:					
		1. Установка и крепление конструкций электролизеров					
		2. Устройство подмостей					
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=906,51)	чел-ч	54,3	1,452	906,51	1316,24
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	0,193598	997,69	193,15
		Итого оплата труда:				**56446,79**	**1509,39**
140. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	0,719306	353,08	253,97
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
140. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,002139	4642,87	9,93
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,002139	998,46	2,14
140. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,00615	3189,12	19,61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,00615	1162,92	7,15
140. 6	33-050104-0102	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,010696	5026,13	53,76
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,010696	998,46	10,68
140. 7	31-050201-0105	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	0,165788	3004,91	498,18
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	0,165788	998,46	165,53
140. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	0,067385	198,96	13,41
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
140. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,008824	1812,38	15,99
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,008824	867,01	7,65
140.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,025403	17,05	0,43
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**32359,34**	**865,29**
140.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000802	66,30	0,05
140.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,0005	2742,29	1,37
140.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000028	43345,96	1,19
140.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,000008	381819,66	3,06
140.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000267	196,56	0,05
140.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,018718	235,46	4,41
140.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,005615	91,07	0,51
140.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1774323,66	4,74
140.19	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,000802	208172,82	167,00
140.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000008	292212,20	2,42
140.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000016	365524,70	5,86
140.22	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000052	376036,51	19,51
		Итого материалов:				**7860,40**	**210,19**
		НР первого уровня	%	60,9		34376,10	919,22
		НР второго уровня	%	4,24		5249,94	140,38
		Накладные расходы	%	--		39626,03	1059,60
		Сметная прибыль	%	8		10325,54	276,10
		Сметная стоимость:				**139394,81**	**3727,42**
141	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,0267**		**397805,14**	**10637,31**
		НР второго уровня	%	4,24		16866,94	451,02
		Накладные расходы	%	--		16866,94	451,02
		Сметная прибыль	%	8		33173,77	887,07
		Сметная стоимость:				**447845,84**	**11975,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
142	**21-130205-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм**	**1000 шт.**	**0,0040**		**9640,50**	**38,56**
		НР второго уровня	%	4,24		408,76	1,64
		Накладные расходы	%	--		408,76	1,64
		Сметная прибыль	%	8		803,94	3,22
		Сметная стоимость:				**10853,20**	**43,41**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**73941,79**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**71550,08**
	Материалы -		Тенге				**43108,01**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8539,18**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**18524,61**
		Накладные расходы -	Тенге				**8005,75**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4769,79**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3235,96**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6364,47**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**85920,30**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10,88**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8539,18**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2391,71**
	Материалы -		Тенге				**210,19**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1509,39**
		Накладные расходы -	Тенге				**1059,60**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**919,22**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**140,38**
		Сметная прибыль -	Тенге				**276,11**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3727,42**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1509,39**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**89647,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12,53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10048,57**
		РАЗДЕЛ 6. КРЫЛЬЦО КР-2 - 1шт					
143	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,8000**		**5484,10**	**4387,28**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ:					
		1. Разравнивание и трамбование основания					
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=735,57)	чел-ч	0,85	0,68	735,57	500,19
143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,432	886,48	382,96
		Итого оплата труда:				**1103,94**	**883,15**
143. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,368	1920,48	706,74
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,368	867,01	319,06
143. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,736	11,48	8,45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
143. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,064	3439,18	220,11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,064	998,46	63,90
		Итого эксплуатация машин:				**1169,12**	**935,29**
143. 6	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,92	3204,87	2948,48
143. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,12	27,67	3,32
		Итого материалов:				**3689,75**	**2951,80**
		НР первого уровня	%	50,8		560,80	448,64
		НР второго уровня	%	4,24		256,30	205,04
		Накладные расходы	%	--		817,10	653,68
		Сметная прибыль	%	8		504,10	403,28
		Сметная стоимость:				**6805,30**	**5444,24**
144	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,8300**		**18805,19**	**34413,50**
		Состав работ:					
		1. Раскрой и установка досок					
		2. Установка щитов опалубки					
		3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными					
		4. Установка арматуры					
		5. Укладка бетонной смеси					
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=702,54)	чел-ч	1,35	2,47	702,54	1735,63
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,331779	867,01	287,66
		Итого оплата труда:				**1105,62**	**2023,28**
144. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,8784	12,87	11,31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
144. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,3294	3638,50	1198,52
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,3294	867,01	285,59
144. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002379	1812,38	4,31
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002379	867,01	2,06
		Итого эксплуатация машин:				**663,46**	**1214,14**

1	2	3	4	5	6	7	8
144. 6	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,867	15238,87	28444,87
144. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,4575	6598,38	3018,76
144. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,00366	27,67	0,10
		Итого материалов:				**17193,30**	**31463,73**
		НР первого уровня	%	48,5		536,22	981,29
		НР второго уровня	%	4,24		820,08	1500,74
		Накладные расходы	%	--		1356,30	2482,03
		Сметная прибыль	%	8		1612,92	2951,64
		Сметная стоимость:				**21774,41**	**39847,17**
145	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0513**		**10192,64**	**523,29**
		Состав работ:					
		1. Установка арматуры					
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=797,73)	чел-ч	11,6	0,595544	797,73	475,08
145. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,019509	991,60	19,35
		Итого оплата труда:				**9630,48**	**494,43**
145. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,008214	3189,12	26,20
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,008214	1162,92	9,55
145. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,011295	1812,38	20,47
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,011295	867,01	9,79
		Итого эксплуатация машин:				**908,98**	**46,67**
145. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,014375	107,10	1,54
		Итого материалов:				**29,99**	**1,54**
		НР первого уровня	%	48,5		4670,78	239,80
		НР второго уровня	%	4,24		630,21	32,35
		Накладные расходы	%	--		5300,99	272,15
		Сметная прибыль	%	8		1239,49	63,64
		Сметная стоимость:				**16733,12**	**859,08**
146	**21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0513**		**208521,27**	**10705,48**
		НР второго уровня	%	4,24		8841,30	453,91
		Накладные расходы	%	--		8841,30	453,91
		Сметная прибыль	%	8		17389,01	892,75
		Сметная стоимость:				**234751,58**	**12052,15**

1	2	3	4	5	6	7	8
147	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0060**		**202502,11**	**1215,01**
		Состав работ:					
		1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей					
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	58	0,348	817,80	284,59
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,00216	990,32	2,14
		Итого оплата труда:				**47788,91**	**286,73**
147. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0009	3189,12	2,87
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0009	1162,92	1,05
147. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,00126	1812,38	2,28
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,00126	867,01	1,09
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**5,15**
147. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,006	154210,74	925,26
		Итого материалов:				**154210,74**	**925,26**
		НР первого уровня	%	48,5		23177,62	139,07
		НР второго уровня	%	4,24		9568,82	57,41
		Накладные расходы	%	--		32746,44	196,48
		Сметная прибыль	%	8		18819,88	112,92
		Сметная стоимость:				**254068,43**	**1524,41**
148	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2поверхности**	**2,5200**		**738,02**	**1859,82**
		Состав работ:					
		1. Огрунтовка поверхности					
		2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее					
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=857,3)	чел-ч	0,212	0,53424	857,30	458,00
148. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,00504	867,00	4,37
		Итого оплата труда:				**183,48**	**462,37**
148. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,04914	547,00	26,88
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
148. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,00504	1812,38	9,13
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,00504	867,01	4,37
		Итого эксплуатация машин:				**14,29**	**36,01**
148. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	6,048	212,16	1283,14
148. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000403	128278,30	51,72
148. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000605	51147,90	30,93
		Итого материалов:				**541,98**	**1365,80**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	50,8		93,21	234,89
		НР второго уровня	%	4,24		35,24	88,82
		Накладные расходы	%	--		128,45	323,70
		Сметная прибыль	%	8		69,32	174,68
		Сметная стоимость:				**935,79**	**2358,20**
149	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,4800**		**59,76**	**387,24**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					
		2. Приготовление грунтовочных составов					
		3. Огрунтовка поверхности					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=958,96)	чел-ч	0,0295	0,19116	958,96	183,31
149. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001296	866,98	1,12
		Итого оплата труда:				**28,46**	**184,44**
149. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000648	3432,54	2,22
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000648	867,01	0,56
149. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000648	36,71	0,02
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
149. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000648	1812,38	1,17
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000648	867,01	0,56
149. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,072576	47,64	3,46
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**6,88**
149. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000097	273897,54	26,62
149. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000583	292212,20	170,42
		Итого материалов:				**30,41**	**197,04**
		НР первого уровня	%	54,2		15,43	99,97
		НР второго уровня	%	4,24		3,19	20,66
		Накладные расходы	%	--		18,61	120,62
		Сметная прибыль	%	8		6,27	40,63
		Сметная стоимость:				**84,64**	**548,49**
150	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**12,9600**		**58,83**	**762,39**
		Состав работ:					
		1. Подготовка окрасочных агрегатов					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Приготовление составов					
		3. Окраска поверхностей					
		4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов					
		5. Контроль качества					
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=817,8)	чел-ч	0,0213	0,276048	817,80	225,75
150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002592	867,01	2,25
		Итого оплата труда:				**17,59**	**228,00**
150. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001296	3432,54	4,45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001296	867,01	1,12
150. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001296	36,71	0,05
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
150. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001296	1812,38	2,35
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001296	867,01	1,12
150. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,08424	47,64	4,01
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,84**	**10,86**
150. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000181	335243,45	60,83
150. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001166	398626,05	464,96
		Итого материалов:				**40,57**	**525,78**
		НР первого уровня	%	54,2		9,54	123,58
		НР второго уровня	%	4,24		2,90	37,57
		Накладные расходы	%	--		12,43	161,14
		Сметная прибыль	%	8		5,70	73,88
		Сметная стоимость:				**76,96**	**997,42**
151	**11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,6000**		**3150,53**	**30245,04**
		Состав работ:					
		1. Подготовка оснований					
		2. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором					
		3. Уход за покрытиями					
		4. Очистка и промывка покрытий					
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=788,02)	чел-ч	1,06	10,176	788,02	8018,89
151. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,28224	789,51	222,83
		Итого оплата труда:				**858,51**	**8241,72**
151. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,03456	3432,54	118,63
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,03456	867,01	29,96
151. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,2208	1434,32	316,70

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,2208	767,94	169,56
151. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,02688	1812,38	48,72
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,02688	867,01	23,31
		Итого эксплуатация машин:				**50,42**	**484,04**
151. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,1248	16982,73	2119,44
151. 7	22-060301-0636	Плитка керамическая для полов рельефная глазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 150х150 ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	9,792	1962,46	19216,41
151. 8	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,29376	1348,14	396,03
151. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,3696	27,67	10,23
		Итого материалов:				**2264,80**	**21742,11**
		НР первого уровня	%	60,9		522,83	5019,21
		НР второго уровня	%	4,24		155,75	1495,20
		Накладные расходы	%	--		678,58	6514,41
		Сметная прибыль	%	8		306,33	2940,76
		Сметная стоимость:				**4135,44**	**39700,21**
152	**11-090604-0105**	**Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж**	**т**	**0,0256**		**89443,23**	**2287,96**
		Состав работ:					
		1. Установка и крепление конструкций электролизеров					
		2. Устройство подмостей					
		3. Антикоррозийное покрытие сварных швов					
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=906,51)	чел-ч	54,3	1,389	906,51	1259,14
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	0,185199	997,69	184,77
		Итого оплата труда:				**56446,79**	**1443,91**
152. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	0,688102	353,08	242,96
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
152. 4	31-050202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,002046	4642,87	9,50
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,002046	998,46	2,04
152. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,005883	3189,12	18,76
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,005883	1162,92	6,84
152. 6	33-050104-0102	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,010232	5026,13	51,43
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,010232	998,46	10,22
152. 7	31-050201-0105	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	0,158596	3004,91	476,57
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	0,158596	998,46	158,35
152. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	0,064462	198,96	12,83
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
152. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,008441	1812,38	15,30
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,008441	867,01	7,32

1	2	3	4	5	6	7	8
152.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,024301	17,05	0,41
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**32359,34**	**827,75**
152.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм	кг	0,03	0,000767	66,30	0,05
152.12	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000478	2742,29	1,31
152.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000026	43345,96	1,14
152.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,000008	381819,66	2,93
152.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000256	196,56	0,05
152.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,017906	235,46	4,22
152.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,005372	91,07	0,49
152.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1774323,66	4,54
152.19	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,000767	208172,82	159,75
152.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000008	292212,20	2,32
152.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000015	365524,70	5,61
152.22	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00005	376036,51	18,66
		Итого материалов:				**7860,40**	**201,07**
		НР первого уровня	%	60,9		34376,10	879,34
		НР второго уровня	%	4,24		5249,94	134,29
		Накладные расходы	%	--		39626,03	1013,63
		Сметная прибыль	%	8		10325,54	264,13
		Сметная стоимость:				**139394,81**	**3565,72**
153	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,0256**		**397805,14**	**10175,86**
		НР второго уровня	%	4,24		16866,94	431,46
		Накладные расходы	%	--		16866,94	431,46
		Сметная прибыль	%	8		33173,77	848,58
		Сметная стоимость:				**447845,84**	**11455,90**

1	2	3	4	5	6	7	8
154	**21-130205-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Анкер забиваемый размерами 6 мм х 25 мм**	**1000 шт.**	**0,0040**		**9640,50**	**38,56**
		НР второго уровня	%	4,24		408,76	1,64
		Накладные расходы	%	--		408,76	1,64
		Сметная прибыль	%	8		803,94	3,22
		Сметная стоимость:				**10853,20**	**43,41**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**97001,43**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**94713,47**
	Материалы -		Тенге				**59173,07**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12804,12**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**20919,90**
		Накладные расходы -	Тенге				**11611,23**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**7286,43**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4324,80**
		Сметная прибыль -	Тенге				**8505,98**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**114830,68**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,35**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12804,12**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**2287,96**
	Материалы -		Тенге				**201,07**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1443,91**
		Накладные расходы -	Тенге				**1013,63**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**879,34**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**134,29**
		Сметная прибыль -	Тенге				**264,13**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**3565,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1,57**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1443,91**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**118396,40**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17,92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14248,03**
		РАЗДЕЛ 7. ОТМОСТКА					
155	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	**м3**	**8,5800**		**7746,44**	**66464,44**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ:					
		1. Планировка основания					
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением					
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=735,57)	чел-ч	3,24	27,799	735,57	20448,26
155. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	4,719	867,01	4091,42
		Итого оплата труда:				**2860,10**	**24539,68**
155. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,7722	3432,54	2650,61
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,7722	867,01	669,51
155. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	3,947	1920,48	7579,75
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	3,947	867,01	3422,09
155. 5	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	7,979	11,48	91,60
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1203,03**	**10321,96**
155. 6	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	2,488	3086,03	7678,66
155. 7	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,7722	3305,96	2552,86
155. 8	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	8,58	2963,53	25427,09
155. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,287	27,67	35,61
		Итого материалов:				**4160,17**	**35694,22**
		НР первого уровня	%	60,9		1741,80	14944,66
		НР второго уровня	%	4,24		402,30	3451,75
		Накладные расходы	%	--		2144,10	18396,41
		Сметная прибыль	%	8		791,24	6788,87
		Сметная стоимость:				**10681,79**	**91649,72**
156	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**8,5800**		**18375,11**	**157658,42**
		Состав работ:					
		1. Планировка основания					
		2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением					
		3. Устройство деформационных швов					
		4. Уход за подстилающими слоями					
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=735,57)	чел-ч	3,66	31,403	735,57	23098,96
		Итого оплата труда:				**2692,19**	**23098,96**
156. 2	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,118	12,87	53,00
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6,18**	**53,00**
156. 3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	2,66	1410,38	3751,33

1	2	3	4	5	6	7	8
156. 4	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	8,752	13461,80	117812,29
156. 5	21-070204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00858	14384,80	123,42
156. 6	21-100501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	17,16	742,21	12736,32
156. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,35	3,003	27,67	83,09
		Итого материалов:				**15676,74**	**134506,46**
		НР первого уровня	%	60,9		1639,54	14067,27
		НР второго уровня	%	4,24		848,62	7281,17
		Накладные расходы	%	--		2488,16	21348,43
		Сметная прибыль	%	8		1669,06	14320,55
		Сметная стоимость:				**22532,33**	**193327,40**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**224122,86**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**224122,86**
	Материалы -		Тенге				**170200,68**
	Всего заработная плата -		Тенге				**47638,64**
		Накладные расходы -	Тенге				**39744,84**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**29011,93**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10732,91**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21109,42**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**284977,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63,92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47638,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**284977,12**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**63,92**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47638,64**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10241452,95**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2008201,60**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**198867,53**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**89134,75**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**8034383,82**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1133797,14**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**11375250,09**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**482310,60**
	ИТОГО:		Тенге				**11857560,70**
	Сметная прибыль		Тенге				**948604,86**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**12806165,55**
Итого :			Тенге				**12 806 166**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время 1,7%*1,05			Тенге		**1,785%**		**228 590**
Итого :			Тенге				**13 034 756**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. К=1,059383			Тенге	**k=**	**1,0599383**		**13 816 037**
НДС 12%			Тенге		**12%**		**1 657 924**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			Тенге				**15 473 961**
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**15 473 961**
Ценовая скидка (10%)			Тенге		**0,10%**		**1 547 396**
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки			Тенге				**13 926 565**

Принял заказчик:

Директор ИП "Құрылыс" Молдашов Е"

_____**Молдашов Е.**

Сдал подрядчик:

Директор ТОО "Бозай KZ"

_____**Молдашов М.Е.**