	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235 бұйрығына 2-қосымша
	нысан

Сәйкестік туралы декларация

2018 жылғы «30» 11

Мердігер (бас мердігер) «ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD» ЖШС, Шымкент қаласы, Абай ауданы, 4 мөлтек аудан, №759 үй
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
директоры – Сеилбеков М.К.
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«ОҚО, Шымкент қаласы, Қайтпас-1, Нұртас мөлтек аудандарын электрмен қамтамасыз ету құрылысы (екінші кезек)» нысаны бойынша.
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ басшысы Аманқұлов Н.Ә. болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге *сәйкес орындалған*;

2. Қосымша мердігер ұйым: **жоқ**
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы): «Авангард-ОК» ЖШС , жоба №34-2015
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«Стандарт-ОРД» ЖШС-гі 25.11.2016ж.
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
ВЛ-0,4 кВ электр желісі	км	67,433	67,433	67,433	67,433
ВЛ-10 кВ электр желісі	км	9,088	9,088	9,088	9,088
КЛ-10 кВ кабельдік желі	км	6,960	6,960	6,960	6,960
КТПГ 10/0,4	дана	22	22	22	22

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)	-	-
Қабаттар саны	қабат	-	-
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)	-	-
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$	-	-
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі	-	-	-	-	-	-
екі бөлмелі	-	-	-	-	-	-
үш бөлмелі	-	-	-	-	-	-
төрт бөлмелі және одан көп	-	-	-	-	-	-

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **10кВ КЖ ұзындығы – 6,960 шақырым, 10кВ ӘЖ ұзындығы – 9,088 шақырым, 0,4кВ СИП ӘЖ ұзындығы – 67,433 шақырым , абонент саны – 2410, темір бетон бағаналар - 2466дана, КТПГ 10/0,4 саны - 22 дана.**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жоғары кернеулі сынақтан өткізіп, энергетикалық қорытынды сараптама актілеріне сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы - шілде 2017 жыл;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы - қараша 2018 жыл;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша - 8 ай;
нақты - 8 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, **электрмен жабдықтау** және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС-і Шымкент ҚЭТЖ басшысы Әділбеков Қ.
ұйымның атауы, басшының тегі, қолы, күні аты, әкесінің аты (болған жағдайда), М.О.

Мердігер (бас мердігер) «ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD» ЖШС директоры Сеилбеков М.К. - «ОҚО, Шымкент қаласы, Қайтпас-1, Нұртас мөлтек аудандарын электрмен қамтамасыз ету құрылысы (екінші кезек)» нысанын қабылдауға дайын деп санайды, (объектінің кешеннің атауы)
орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
«ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD» ЖШС директоры **Сеилбеков М.К.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, М.О.