Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Строительство 40 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

за июль 2021 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	3	71 153 842	7 623 626
2	Электромонтажные работы	4	2 496 651,00	267 498,32
3	Телефонизация	5	1 986 029,00	212 788,82
4	Внутренние сети газоснабжения	6	6 651 478,00	712 658,36
	ВСЕГО:		82 288 000	8 816 571

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Кербулакского района, Алматинской области"

М.П

Подрядчик:

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

М.П

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кербулакского района, Алматинской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Договор подряда (контракт) № 210008/00 от 17.03.2021г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Доп. соглашения		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	номер	дата	наименование			код
			210008/00	17.03.2021						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области	230 764 000	73 471 429							8 816 571	82 288 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Кербулакского района, Алматинской области"
Бураханов А.Ж _____ 120140004981
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:
Эксперт-технадзор
ТОО "TN stroy"
Болсамбеков Н.К _____ 100240019523
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т _____ 100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кербулакского района, Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство 40 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского
(наименование, адрес)

Объект : Строительство жилого дома
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210008/00 от 17.03.2021г

Акт приемки выполненных работ №3

за июль 2021г

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 11 Полы

11.5 Тип 5 общая комната,спальня,кухня,коридор 2,3,4,5 этажи

1	1 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 %									
			м2 стяжки	4607,2	117,75	5	542504	23015	498812	29922	618220
					4,49	2,42	20677	11155	–	45794	
2	2 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %									
			м2 стяжки	1952	655,76	29,37	1280049	57326	526421	681392	2118356
					356,71	14,64	696302	28583	–	156915	
3	3 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 %									
			м2 стяжки	1952	76,57	5	149467	9751	131110	12532	174959
					4,41	2,42	8606	4726	–	12960	
4	4 1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР = 94 % К=2,500;									
			м2 покрытия	4880	1356,58	151,54	6620133	739499	2305546	3958299	11424707

					732,6	130,3	3575088	635868	–	846275	
5	5 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	1952	3007,97	21,47	5871564	41916	5013146	787550	7191843
					418,29	10,92	816502	21317	–	532729	
6	6 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	67,24	195,21	0,55	13126	37	10414	2532	16911
					39,78	0,28	2675	19	–	1253	
7	7 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	67,64	1536,21	91,77	103909	6207	50486	45186	161023
					698,05	12,63	47216	854	–	11928	
8	8 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	67,24	922,52	29,43	62030	1979	29188	29937	99324
					459	14,65	30863	985	–	7357	

9	9 1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 % К=6,000;									
			м2 стяжки	403,44	117,75	4,99	47506	2015	43680	2621	54137
					4,49	2,42	1811	977	–	4010	
10	10 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %									
			м2 стяжки	67,24	671,37	29,37	45143	1975	19183	23472	74104
					356,71	14,65	23985	985	–	5489	
11	11 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %									
			м2 стяжки	60,96	655,76	29,36	39975	1790	16440	21280	66155
					356,71	14,65	21745	893	–	4900	
12	12 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %									
			м2 стяжки	101,17	655,77	29,37	66344	2971	27284	35316	109793
					356,72	14,64	36089	1481	–	8133	

11.6 Тип 9 тамбур,вход в подвал

13	13 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	11,54	223,83	31,63	2583	365	1343	953	3819
					75,82	12,05	875	139	–	283	
14	14 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	0,9232	17402,51	8,67	16066	8	12486	3358	20978
					3869,15	–	3572	–	–	1554	
15	15 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	11,54	655,72	29,38	7567	339	3112	4028	12523
					356,67	14,64	4116	169	–	928	
16	16 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	567,15	223,76	31,63	126908	17939	65982	46832	187639
					75,79	12,05	42987	6834	–	13899	
17	17 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	56,715	17402,05	8,16	986957	463	767085	206244	1288657
					3868,62	–	219409	–	–	95456	
18	18 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	567,15	905,69	96,68	513660	54830	253679	212700	784469

					361,72	37,25	205151	21126	–	58109	
19	19 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;									
			м2 покрытия	-1134,3	79,73	4,3	-90439	-4878	-73741	-13447	-112197
					10,42	2,19	-11820	-2485	–	-8311	
20	20 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	19,7	223,76	31,62	4408	623	2292	1628	6519
					75,79	12,13	1493	239	–	483	
21	21 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	1,97	19239,09	8,12	37901	16	30264	7164	48670
					3868,53	–	7621	–	–	3605	
22	22 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	19,7	905,69	96,65	17842	1904	8812	7389	27249
					361,73	37,31	7126	735	–	2018	

23	23 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-2,000;									
			м2 покрытия	-39,4	79,72	4,29	-3141	-169	-2561	-467	-3897
					10,43	2,18	-411	-86	–	-289	
24	24 1113-0301-0905	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	19,7	159,7	1,68	3146	33	2664	314	3737
					22,79	0,3	449	6	–	277	

11.7 Тип 5 лестничная клетка-ступени,подступенки,промежуточные площадки

25	25 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % К=0,500;									
			м2 стяжки	64,84	655,75	29,36	42519	1904	17486	22633	70364
					356,71	14,64	23129	949	–	5212	

<u>Раздел 12 Внутренняя отделка</u>

12.1 1-5 этажи

26	26 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов (вертикальных стояков ОВ,вертикальтных шахт инженерных систем (лестничных площадок) НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	237	2010,22	14,46	476423	3427	236113	214408	746097
					999,51	5,69	236883	1348	–	55266	
27	27 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	395	625,27	3,23	246983	1277	85854	128202	405200
					404,69	1,02	159852	401	–	30015	

28	28 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	237	352,22	2,7	83476	641	37468	36550	129628
					191,42	1,35	45367	321	–	9602	
29	29 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	2789,32	1249,84	7,55	3486210	21068	1170410	1841317	5753729
					822,69	2,48	2294732	6914	–	426202	
30	30 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1673,592	852,14	4,86	1426128	8126	398667	818726	2424442
					609,07	2,43	1019335	4073	–	179588	

31	31	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4655,465	977,05	60,23	4548623	280376	932346	2854660	7995546
						716,56	49,92	3335901	232424	–	592263	
32	32	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	7009,6	1136,04	7,55	7963218	52942	2941257	3989117	12908522
						708,89	2,48	4969019	17377	–	956187	
33	33	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	4205,76	464,8	2,98	1954842	12533	734697	971110	3160028
						287,13	1,49	1207612	6276	–	234076	

34	34 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 % К=0,500;	м2 поверхности облицовки	326,2	3967,08	25	1294063	8154	791188	400787	1830438
					1516,62	19,2	494721	6263	–	135588	
35	35 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	423,6	1136,05	7,55	481229	3199	177745	241069	780082
					708,89	2,48	300285	1051	–	57784	

36	36 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 % К=0,500;	м2 окрашиваемой поверхности	211,8	396,04	1,6	83881	338	34826	39110	132830
					230,01	0,8	48717	170	–	9839	
37	37 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе (электрощитовая,тепловой узел) НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	11,82	1249,75	7,53	14772	89	4959	7803	24381
					822,67	2,54	9724	30	–	1806	
38	38 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	11,82	106,51	0,85	1259	10	100	922	2355
					97,21	0,34	1149	4	–	174	

39	39 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону (электрощитовая,тепловой узел) НР = 80 % К=0,500;	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,78	977,04	60,22	23234	1432	4762	14582	40841
					716,57	49,92	17040	1187	–	3025	
40	40 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	47,56	1136,06	7,55	54031	359	19957	27066	87585
					708,89	2,48	33715	118	–	6488	
41	41 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 % К=0,500;	м2 окрашиваемой поверхности	23,78	106,48	0,76	2532	18	202	1858	4741
					97,22	0,42	2312	10	–	351	

42	42 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	521,89	2601,26	21,71	1357572	11329	284592	852238	2386595
					2034,24	6,99	1061651	3646	–	176785	
	Раздел 13 Фасад										
43	43 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1604,83	1476,05	19,78	2368807	31736	780582	1253438	3912025
					969,88	6,42	1556489	10308	–	289780	
44	44 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	207,45	2601,26	21,71	539631	4503	113124	338762	948664
					2034,24	6,98	422004	1449	–	70271	

Всего **67 854 906**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 22 734 879
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 403 415

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 028 839
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 509 462
- накладные расходы, тенге	20 161 093
в т.ч. зарплата, тенге	1 814 498
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 046 057
Всего	**67 854 906**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	610 694
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	739 429
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 384 101**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**70 589 128**
НДС (12 %)	8 470 696
Итого	**79 059 824**
Итого со скидкой -10%	**71 153 842**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy" 100240019523
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Технадзор-эксперт Болсамбеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Кербулакского района,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бураханов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор
ТОО "Жетісу Сәулет құрылыс" 040340003359
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Автор-эксперт Саятов Т.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кербулакского района, Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Строительство 40 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского
(наименование, адрес)
Объект : Строительство жилого дома
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 210008/00 от 17.03.2021г

Акт приемки выполненных работ №4
за июль 2021г
на Электромонтажные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1 Электрооборудование и материалы распределительной сети												
1.1 Кабельные изделия												
1	1	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,605	168503		101944		101944	–	110100

					–	–	–	8156	
2	2 2306-0128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,038	667801	25376	25376	–	27406
					–	–	–	2030	
3	3 2306-0128-0507	Кабели силовые ВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	4137099	351653	351653	–	379785
					–	–	–	28132	
4	4 2306-0128-0337	Кабели силовые ВВГ 3х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	934241	214875	214875	–	232065
					–	–	–	17190	
5	5 2306-0902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,155	183709	28475	28475	–	30753
					–	–	–	2278	
1.2 Изоляционные изделия									
6	6 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	83	70	5810	5810	–	6275
					–	–	–	465	
7	7 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	550	32	17600	17600	–	19008

					–	–	–	1408	
8	8 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	110	45	4950	4950	–	5346
					–	–	–	396	

Раздел 2 Электрооборудование групповой квартирной сети

2.1 Кабельные изделия

9	9 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2	168503	337006	337006	–	363966
					–	–	–	26960	
10	10 2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1	260495	260495	260495	–	281335
					–	–	–	20840	
11	11 2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	114761	17214	17214	–	18591
					–	–	–	1377	
12	12 2306-0128-0402	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	220311	66093	66093	–	71380
					–	–	–	5287	

13	13 2306-0902-0109	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79									
			км	0,6	128851		77311		77311	–	83496
					–		–		–	6185	
	2.2 изоляционные изделия										
14	14 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1057,68	32		33846		33846	–	36554
					–		–		–	2708	
	<u>Раздел 3 Электрооборудование общедомовой сети</u>										
	3.1 Кабельные изделия										
15	15 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %									
			м кабеля	350	333,69	151,61	116793	53065	15533	46704	176577
					137,7	47,63	48195	16672	–	13080	
16	16 2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	114761		17214		17214	–	18591
					–		–		–	1377	
17	17 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	168503		33701		33701	–	36397

					–		–		–	2696	
3.2 изоляционные изделия											
18	18 1308-0206-1901	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка в готовые борозды НР = 72 %	м	700	393,3	16,27	275308	11392	58480	149768	459082
					293,48	3,68	205436	2575	–	34006	
19	19 2301-0504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	700	32		22400		22400	–	24192
					–		–		–	1792	

Всего	**2 380 899**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	253 631
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 457
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 247
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 689 976
- накладные расходы, тенге	196 472
в т.ч. зарплата, тенге	17 682
- сметная прибыль (8 %), тенге	176 363
Всего	**2 380 899**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	21 428
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	25 945
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**48 565**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**2 476 837**
НДС (12 %)	297 220

Итого **2 774 057**

Итого со скидкой -10% **2 496 651**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор

ТОО "TN stroy" 100240019523

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Технадзор-эксперт Болсамбеков Н.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Кербулакского района,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бураханов А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор

ТОО "Жетісу Сәулет құрылыс" 040340003359

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Автор-эксперт Саятов Т.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кербулакского района, Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство 40 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек
(наименование, адрес)

Объект : Строительство жилого дома
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210008/00 от 17.03.2021г

Акт приемки выполненных работ №5

за июль 2021г
на Телефонизации

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Строительные работы

1	1 1146-0301-0116	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 160 мм НР = 84 %									
			отверстие	64	1500,48	610,05	96031	39043	3494	67883	177027
					835,84	426,86	53494	27319	–	13113	
2	2 1146-0301-0132	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0116 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 160 мм НР = 84 % К=40,000;									
			отверстие	840	105,87	41,45	88930	34818	2293	64515	165721
					61,69	29,74	51819	24984	–	12276	

3	3 1146-0303-0101	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %									
			м3 заделки	0,39	91430,77	674,36	35658	263	13044	18883	58904
					57310,26	330,77	22351	129	–	4363	
4	4 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %									
			м борозд	350	293,68	120,05	102787	42019	–	67481	183889
					173,62	55,91	60768	19567	–	13621	
5	5 1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 НР = 84 %									
			м3 заделки	0,14	124578,57	1192,86	17441	167	6280	9305	28886
					78528,57	592,86	10994	83	–	2140	
6	6 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка. НР = 72 %									
			м	108	270,43	12,94	29206	1397	4757	16961	49860
					213,44	4,68	23052	505	–	3693	
7	7 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка НР = 72 %									
			м	290	240,5	10,16	69746	2947	12639	39763	118270
					186,76	3,68	54160	1066	–	8761	
8	8 2301-0504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм									
			м	290	45		13050		13050	–	14094

					–		–		–	1044	
9	9 2301-0504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	60	70		4200		4200	–	4536
					–		–		–	336	
10	10 2301-0504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	48	91		4368		4368	–	4717
					–		–		–	349	
11	11 1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	13	4733,62	–	61537	–	1581	36573	105959
					4612	–	59956	–	–	7849	
12	12 2307-0202-1102	Коробка распределительная этажная КПЭ-02									
			шт.	10	12433		124330		124330	–	134276
					–		–		–	9946	
13	13 2307-0202-1104	Коробка распределительная подвальная КПП-01									
			шт.	3	8797		26391		26391	–	28502
					–		–		–	2111	
14	14 1310-0902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой НР = 61 %									
			коробка	4	4144	1036,75	16576	4147	1413	7862	26393

					2754	468,25	11016	1873	–	1955	
15	15 2306-1701-0611	Оптическая распределительная коробка ОРКс	шт.	4	20285		81140		81140	–	87631
					–		–		–	6491	
Раздел 2 Монтажные работы											
16	16 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	96	86,6	0,92	8314	88	1823	4633	13983
					66,7	0,33	6403	32	–	1036	
17	17 2306-0703-0614	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-24/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101	км	0,101	802200		81022		81022	–	87504
					–		–		–	6482	
18	18 1310-0904-0901	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении НР = 61 %	участок	4	8236,25	5285,75	32945	21143	–	9955	46332
					2950,5	1129,25	11802	4517	–	3432	

19	19	1310-0105-0212	Монтаж сплиттера в оптической коробке НР = 61 %									
				шт.	4	1342,25	–	5369	–	102	3213	9269
						1316,75	–	5267	–	–	687	
20	20	2900-0000-0000 (пл)	Оптический сплиттер PLC1*16	шт	2	5920		11840		11840	–	12787
						–		–		–	947	
21	21	2900-0000-0000 (пл)	Оптический сплитер PLC1*8	шт	2	10018		20036		20036	–	21639
						–		–		–	1603	
22	22	1310-0906-0201	Кабель волоконно-оптический распределительный . Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ НР = 61 %	4 волокна	4	11179	4061	44716	16244	33	19464	69314
						7109,75	867,5	28439	3470	–	5134	
23	23	1310-0906-0302	Кабель волоконно-оптический распределительный . Оконечивание (сварка) волокон модуля. Монтаж ВОК-1 в ОРК. Добавлять на каждый предоконеченный ВОК-1 сверх 4-х (12*2+4*2) НР = 61 %	стык	32	3258,38	1095,81	104268	35066	50	46752	163102
						2161	234,09	69152	7491	–	12082	

24	24 1310-0906-0202	Кабель волоконно-оптический распределительный . Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеля разъемами. Монтаж ВОК в ОРШ. Добавлять на каждое волокно сверх 4 НР = 61 %									
			волокно	4	2243	1031,25	8972	4125	6	3490	13459
					1210,25	220,25	4841	881	–	997	
25	25 2306-0703-0614	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКЭ-А-24/12-G.652.D-MC-TB-CF-LSZH-1,5-5101 (17+25) кабель для зарядки распределительной коробки имонтажа оптической муфты									
			км	0,042	802200		33692		33692	–	36387
					–		–		–	2695	
26	26 1308-0201-0501	Соединение оптических волокон НР = 72 %									
			шт.	40	165,25	–	6610	–	–	4759	12279
					165,25	–	6610	–	–	910	
27	27 2306-1709-0201	Соединитель оптических волокон									
			шт.	40	1061		42440		42440	–	45835
					–		–		–	3395	

28	28	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
				м	362	86,6	0,91	31349	329	6875	17472	52727
						66,7	0,33	24145	121	–	3906	
29	29	2306-0703-0504	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,383	64538		24718		24718	–	26695
						–		–		–	1977	
30	30	1310-0408-0507	Розетка телефонная. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	40	1167,95	–	46718	–	598	28133	80839
						1153	–	46120	–	–	5988	
31	31	2307-0220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81									
				шт.	40	304		12160		12160	–	13133

–	–	–	973

Всего	**1 893 949**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	550 389
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	201 796
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 038
- материалы, изделия и конструкции, тенге	534 375
- накладные расходы, тенге	467 097
в т.ч. зарплата, тенге	42 038
- сметная прибыль (8 %), тенге	140 292
Всего	**1 893 949**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	17 046
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	20 639
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**38 633**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**1 970 267**
НДС (12 %)	236 432
Итого	**2 206 699**
Итого со скидкой -10%	**1 986 029**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy" 100240019523
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Технадзор-эксперт Болсамбеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Кербулакского района,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бураханов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор
ТОО "Жетісу Сәулет құрылыс" 040340003359
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Автор-эксперт Саятов Т.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кербулакского района, Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство 40 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского
(наименование, адрес)

Объект : Строительство жилого дома
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210008/00 от 17.03.2021г

Акт приемки выполненных работ №6

за июль 2021г

на Внутренние сети газоснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1 Внутреннее газоснабжение

1	1 1116-0301-0304	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка (20-2,72) НР = 98 %	м трубопровода	27	2282,3	21,63	61622	584	50591	10464	77853
					386,93	8,56	10447	231	–	5767	
2	2 1116-0301-0303	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	48	1480,58	21,65	71068	1039	51456	18603	96845
					386,94	8,54	18573	410	–	7174	
3	3 1116-0301-0302	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	28	1686,11	21,61	47211	605	35772	10853	62709
					386,93	8,57	10834	240	–	4645	

4	4 1116-0301-0301	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка (30-8) НР = 98 %	м трубопровода	28	1622,79	21,61	45438	605	33999	10853	60794
					386,93	8,57	10834	240	–	4503	
5	5 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	40	812		32480		32480	–	35078
					–		–		–	2598	
6	6 2304-0905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	3854		30832		30832	–	33299
					–		–		–	2467	
7	7 1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР = 98 %	прибор	40	3577,98	242,78	143119	9711	75172	61841	221357
					1455,9	121,68	58236	4867	–	16397	

8	8 2309-0101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	40	44042		1761680		1761680	–	1902614
					–		–		–	140934	
9	9 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,2	537		6014		6014	–	6495
					–		–		–	481	
10	10 1116-0901-0501	Счетчики газа, диаметр до 40 мм. Установка НР = 98 %	счетчик (водомер)	40	590,98	27,6	23639	1104	657	21980	49269
					546,95	13,78	21878	551	–	3650	
11	11 2309-0101-0501	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительность ю от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	40	12623		504920		504920	–	545314
					–		–		–	40394	

12	12 1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (футляр) НР = 98 %	м трубопровода	20	2298,55	39,65	45971	793	29650	15512	66402
					776,4	15,05	15528	301	–	4919	
13	13 2301-1306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	20	2042		40840		40840	–	44107
					–		–		–	3267	
14	14 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (отводы, штуцеры, хомуты, резьба, сгоны, переходы) НР = 99 %	т фасонных частей	0,09043	1390069,67	515603,23	125704	46626	32533	59923	200477
					514707,51	154627,89	46545	13983	–	14850	

15	15 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	40	1472,9	–	58916	–	–	44187	111351
					1472,9	–	58916	–	–	8248	
16	16 2900-0000-0000 (пл)	Сигнализатор загазованности Ду=15мм	шт	40	16393		655720		655720	–	708178
					–		–		–	52458	
17	17 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	40	7601,03	1,95	304041	78	7163	181048	523896
					7420	–	296800	–	–	38807	
18	18 2308-0306-0301	Блок питания	шт.	40	6158		246320		246320	–	266026
					–		–		–	19706	
19	19 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	40	513,03	3,63	20521	145	928	14041	37327
					486,2	1,33	19448	53	–	2765	

20	20 2307-0220-0501	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011									
			шт.	40	314		12560		12560	–	13565
					–		–		–	1005	
21	21 1119-0501-0101	Клапаны предохранительные , диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	клапан	40	17655,58	250,35	706223	10014	136405	120372	857500
					2988,1	82,63	119524	3305	440280	30905	
22	22 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	199	570,42	–	113514	–	2318	108972	240285
					558,77	–	111196	–	–	17799	
23	23 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	11,24	91,1	2,31	1024	26	479	361	1496
					46,17	0,36	519	4	–	111	

24	24 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	22,48	81,18	1,65	1825	37	1182	422	2427
					26,96	0,27	606	6	–	180	
25	25 1146-0302-0305	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 84 %	шт.	40	1969,05	840,38	78762	33615	–	51073	140222
					1128,68	391,35	45147	15654	–	10387	
26	26 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 84 %	м3	1,2	29649,17	19,17	35579	23	16999	15588	55260
					15464,17	–	18557	–	–	4093	

Всего	**6 360 146**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	863 588
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 005
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 845
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 766 670
- оборудование, тенге	440 280
- накладные расходы, тенге	746 093
в т.ч. зарплата, тенге	67 148
- сметная прибыль (8 %), тенге	438 510