Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Строительство 40 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

за август 2022 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	Общестроительные работы	11	4 115 687	440 966
2	Электромонтажные работы	12	33 120 240	3 548 597
3	Водопровод и канализация	13	25 169 953	2 696 781
4	Отопление и вентиляция	14	12 236 146	1 311 016
	ВСЕГО:		74 642 026	7 997 360

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Кербулакского района, Алматинской области"

М.П

Подрядчик:

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

М.П

Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района", 120140004981, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б Момышулы, 10 8/72840/40-0-15

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы", Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Сарыбай би, 78А,87053997799

Договор подряда (контракт) № 210008/00 (120140004981/210008/00) от 17.03.2021г

Наименование строительства и его адрес: Строительство 40 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Доп. соглашения номер	Доп. соглашения дата	Организационно-правовая форма наименование			Организационно-правовая форма код
			210008/00 (120140004981 /210008/00)	17.03.2021						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	СМР по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 40 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области	545 588 972	66 644 666							7 997 360	74 642 026

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района"
Бураханов А.Ж. _____ 120140004981
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Технадзор:
Эксперт-технадзор
ТОО "TN stroy"
Болсамбеков Н.К. _____ 100240019523
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Подрядчик:
Директор ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"
Нукушев М.Т. _____ 100340020392
должность, ФИО, подпись,БИН или ИИН,печать

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района", 120140004981, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б Момышулы, 10 8/72840/40-0-15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы", Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Сарыбай би, 78А,87053997799

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 40 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство жилого дома

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210008/00 (120140004981/210008/00) от 17.03.2021г

Акт приемки выполненных работ №11

на Общестроительные работы (остаток)

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 16 Балконы											
	16.1 Балкон											
1	1	1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (Бл-1) НР=118 % К=30,000;	м ограждения	156	5081,2	101,81	792667	15882	318051	549551	1449595
						2940,6	44,79	458734	6987	–	107377	
2	2	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	0,4453	645236		287324		287324	–	310310
						–		–		–	22986	
3	3	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=30,000;	т	0,1983	297510,75	1500,75	58996	298	–	53541	121540
						296010	690,27	58699	137	–	9003	
4	4	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР=80 % К=30,000;	м2	138	843,71	2,92	116432	403	47996	54565	184677
						492,99	1,25	68033	173	–	13680	

5	5 232-102-0203	Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 5 мм К=30,000;	м2	138	1543		212934		212934	–	229969
					–		–		–	17035	
6	6 1107-0519-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка (Бл-2) НР=118 % К=10,000;	м ограждения	52	5081,2	101,81	264222	5294	106017	183183	483197
					2940,6	44,79	152911	2329	–	35792	
7	7 222-509-1601	Сварная решетка ограждения К=10,000;	т	0,6453	645236		416371		416371	–	449681
					–		–		–	33310	
8	8 1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР=80 % К=10,000;	м2	36	843,71	2,92	30374	105	12521	14234	48177
					492,99	1,25	17748	45	–	3569	

9	9 232-102-0203	Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 5 мм К=10,000;	м2	36	1543		55548		55548	–	59992
					–		–		–	4444	
10	10 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 % К=10,000;	т	0,0661	982606,75	1500,75	64950	99	45285	17847	89421
					296010	690,27	19566	46	–	6624	
11	11 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 % К=29,000;	м2	96,4424	101,11	2,71	9751	261	4235	3647	14470
					54,49	0,32	5255	31	–	1072	
12	12 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69 % К=2,000;	м2	192,8848	84,84	1,93	16364	372	9851	4280	22296
					31,84	0,32	6141	62	–	1652	

Всего **3 463 325**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 787 087
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 22 714

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 810
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 516 133
- накладные расходы, тенге	880 848
в т.ч. зарплата, тенге	79 276
- сметная прибыль (8 %), тенге	256 544
Всего	**3 463 325**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	3 493 266
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	3 529 518
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**67 859**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**3 597 377**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 57% (Иинф=1,000)	**2 050 505**
2022 г. - 43% (Иинф=1,050)	**1 624 216**
в текущих и прогнозных ценах	**3 674 721**
НДС (12 %)	440 966
Итого	**4 115 687**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy" 100240019523
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Технадзор-эксперт Волсамбеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" 120140004981
(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель Бураханов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор
ТОО "Жетісу Сәулет құрылыс" 040340003359
(наименование организации, бизнес идентификационный

Автор-эксперт Саятов Т.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района", 120140004981, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б Момышулы, 10 8/72840/40-0-15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы", Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Сарыбай би, 78А,87053997799

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 40 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство жилого дома

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210008/00 (120140004981/210008/00) от 17.03.2021г

Акт приемки выполненных работ №12

на Электромонтажные работы (остаток)

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Электрооборудование и материалы распределительной сети									
			1.1 Эл/техническое оборудование									
1	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене НР=72 %	шт.	1	17638,66	1068,1	17639	1068	13191	2718	21986
						3380	395,1	3380	395	–	1629	
2	2	515-301-0306 (об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1x250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2x60 + ПН2 4x100 А	шт.	1	841995		841995		–	–	841995
						–		–		841995	–	

3	3 247-301-0358	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки СА4-Э412, 220/380 В, 10(50) А, класс точности 1, прямого включения ГОСТ 30207-94							
			шт.	2	10449	20898	20898	–	22570
					–	–	–	1672	
4	4 247-205-0126	Рубильник разрывной типа ВР-32 35 В31250-250А							
			шт.	1	7320	7320	7320	–	7906
					–	–	–	586	
5	5 247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"							
			шт.	1	8610	8610	8610	–	9299
					–	–	–	689	
6	6 247-204-1834	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"							
			шт.	3	8610	25830	25830	–	27896
					–	–	–	2066	

7	7 247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	2	8610	17220	17220	–	18598
					–	–	–	1378	
8	8 261-404-0570	Конденсатор КТИ ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	246	738	738	–	797
					–	–	–	59	
9	9 247-301-0227	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	62476	62476	62476	–	67474
					–	–	–	4998	
10	10 247-302-0115	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 150/5А 5ВА	шт.	3	4201	12603	12603	–	13611
					–	–	–	1008	

11	11 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт	10	4480,1	95,24	44801	952	10049	24620	74975
					3380	39,51	33800	395	–	5554	
12	12 247-201-1202	Щит распределительный , этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	10	33639		336390		336390	–	363301
					–		–		–	26911	
13	13 1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 % К=10,000;	шт	40	692,15	90,64	27686	3626	1076	17686	49002
					574,6	39,51	22984	1580	–	3630	
14	14 247-301-0124	Счетчик электрической энергии однофазный марки Эталон СО-Э411, 220 В, 5(60) А, класс точности 1 ГОСТ 22261-94 К=10,000;	шт.	40	2893		115720		115720	–	124978
					–		–		–	9258	

15	15 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне (4+7) НР=72 % К=10,000;									
			шт	40	3243,74	27,9	129750	1116	64554	46138	189959
					1602	–	64080	–	–	14071	
16	16 247-204-2826	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА К=10,000;									
			шт.	40	5307		212280		212280	–	229262
					–		–		–	16982	
17	17 1308-0303-2517	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка НР=72 %									
			кг	10	2243,86	2,55	22439	26	7193	10958	36069
					1522	–	15220	–	–	2672	
18	18 261-404-0670	Кожухи защитные ГОСТ Р 51177-2017									
			шт.	10	1768		17680		17680	–	19094
					–		–		–	1414	

19	19 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %									
			шт.	2	4480,1	95,24	8960	190	2010	4924	14995
					3380	39,51	6760	79	–	1111	
20	20 247-201-0119	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54									
			шт.	2	11547		23094		23094	–	24942
					–		–		–	1848	
21	21 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %									
			шт.	4	3243,74	27,9	12975	112	6455	4614	18996
					1602	–	6408	–	–	1407	
22	22 247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" К=2,000;									
			шт.	4	1965		7860		7860	–	8489
					–		–		–	629	

23	23 1308-0303-1102	Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %									
			шт	3	5877,32	27,9	17632	84	7408	7301	26928
					3380	–	10140	–	–	1995	
24	24 247-208-0507	Контактор с катушкой на постоянный ток типа КМИп 22510, 25 А, 110 В/АС-3, 1НО									
			шт.	3	15096		45288		45288	–	48911
					–		–		–	3623	
25	25 247-208-0207	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 22560, 25 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54									
			шт.	3	14050		42150		42150	–	45522
					–		–		–	3372	
1.2 Кабельные изделия											
26	26 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %									
			м кабеля	753	371,16	163,45	279483	123078	33893	118716	430055
					162,7	56,27	122513	42371	–	31856	

27	27 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	360	827,66	489,1	297958	176076	39881	103447	433517
					227,78	171,32	82001	61675	–	32112	
1.3 Изоляционные изделия											
28	28 1308-0206-1901	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка в готовые борозды НР=72 %	м	753	423,85	16,61	319159	12507	45737	190218	550127
					346,5	4,35	260915	3276	–	40750	
29	29 243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	10	188		1880		1880	–	2030
					–		–		–	150	
1.4 контур защитного заземления											
30	30 1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	350	421,76	17,03	147616	5961	47943	68570	233481
					267,75	4,35	93713	1523	–	17295	

31	31 1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %									
			м	75	657,76	24,28	49332	1821	26249	15715	70251
					283,5	7,51	21263	563	–	5204	
32	32 1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %									
			м	50	952,51	29,72	47626	1486	31965	10562	62843
					283,5	9,88	14175	494	–	4655	
33	33 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %									
			шт.	4	4477,38	180,24	17910	721	12779	3334	22944
					1102,5	55,32	4410	221	–	1700	
34	34 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72 %									
			м	21	606,93	19,26	12746	404	7049	3894	17971

					252	5,53	5292	116	–	1331	
	1.5 кабельнй лоток										
35	35 1308-0201-3101	Лоток стальной для крепления соединительных муфт. Монтаж на установленных полках НР=72 %	шт.	20	419,58	61,64	8392	1233	–	5541	15048
					357,94	26,86	7159	537	–	1115	
36	36 243-907-1106	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	40	2986		119440		119440	–	128995
					–		–		–	9555	
37	37 243-907-1406	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм	шт.	4	4527		18108		18108	–	19557
					–		–		–	1449	
38	38 243-907-2001	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 50 мм, длиной 300 мм	шт.	30	264		7920		7920	–	8554
					–		–		–	634	

39	39 243-907-2912	Профиль, типа Г-образный высотой 30 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении									
			м	26	2450		63700		63700	–	68796
					–		–		–	5096	
40	40 252-206-0119	Ответвитель ОГп-300	шт.	3	2200		6600		6600	–	7128
					–		–		–	528	
41	41 261-107-0644	Шпильки	шт.	25	94		2350		2350	–	2538
					–		–		–	188	
42	42 261-107-0989	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90									
			шт.	676	105		70980		70980	–	76658
					–		–		–	5678	

Раздел 2 Электрооборудование групповой квартирной сети

2.1 Электротехническое оборудование

43	43 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %									
			шт	40	4480,1	95,24	179204	3810	40194	98482	299901
					3380	39,51	135200	1580	–	22215	

44	44 247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	40	5018		200720		200720	–	216778
					–		–		–	16058	
45	45 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	40	6052,06	124,34	242082	4974	108949	93413	362335
					3204	39,51	128160	1580	–	26840	
46	46 247-204-0617	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	40	677		27080		27080	–	29246
					–		–		–	2166	
47	47 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	176	3243,74	27,9	570898	4910	284036	203005	835815
					1602	–	281952	–	–	61912	

48	48 247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	40	622	24880	24880	–	26870
					–	–	–	1990	
49	49 247-204-0615	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	80	622	49760	49760	–	53741
					–	–	–	3981	
50	50 247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	16	655	10480	10480	–	11318
					–	–	–	838	
51	51 247-204-2809	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	40	5358	214320	214320	–	231466
					–	–	–	17146	

2.2 Светотехническое оборудование

52	52 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами (28+82+2+34) НР=72 %	шт	40	2302,36	900,06	92094	36002	5392	54683	158519
					1267,5	631,23	50700	25249	–	11742	
53	53 247-101-0115	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001	шт.	40	2583		103320		103320	–	111586
					–		–		–	8266	
54	54 243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	340	1673		568820		568820	–	614326
					–		–		–	45506	
55	55 1308-0305-0201	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	240	851,3	12,3	204312	2952	2616	143915	376085
					828,1	4,74	198744	1138	–	27858	

56	56 247-213-0103	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	210	184		38640		38640	–	41731
					–		–		–	3091	
57	57 247-213-0101	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	30	225		6750		6750	–	7290
					–		–		–	540	
58	58 261-303-0124	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	100	331		33100		33100	–	35748
					–		–		–	2648	
2.3 Эл/установочные изделия											
59	59 1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт.	520	603,65	3,62	313898	1882	13224	215722	571990
					574,6	1,58	298792	822	–	42370	

60	60 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	520	476		247520		247520	–	267322
					–		–		–	19802	
61	61 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %									
			шт.	40	622,78	4,58	24911	183	392	17567	45876
					608,4	1,58	24336	63	–	3398	
62	62 247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	40	358		14320		14320	–	15466
					–		–		–	1146	

63	63 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт	210	506,7	3,62	106407	760	2726	74342	195209
					490,1	1,58	102921	332	–	14460	
64	64 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	210	345		72450		72450	–	78246
					–		–		–	5796	
65	65 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %	шт	130	506,7	3,62	65871	471	1687	46021	120843
					490,1	1,58	63713	205	–	8951	
66	66 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	130	368		47840		47840	–	51667
					–		–		–	3827	
67	67 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=61 %	шт.	1400	839,94	–	1175916	–	15316	707966	2034593

					829	–	1160600	–	–	150711	
68	68 247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	900	31		27900		27900	–	30132
					–		–		–	2232	
69	69 247-202-0401	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм x 50 мм x 20 мм	шт.	500	184		92000		92000	–	99360
					–		–		–	7360	
70	70 1310-0408-0505	Звонок. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	40	1515,52	–	60621	–	821	36478	104867
					1495	–	59800	–	–	7768	
71	71 248-302-0501	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт.	40	1052		42080		42080	–	45446

					–		–		–	3366	
2.4 Кабельные изделия											
72	72 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	7180	371,16	163,45	2664929	1173571	323172	1131988	4100670
					162,7	56,27	1168186	404019	–	303753	
73	73 243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	2	220596		441192		441192	–	476487
					–		–		–	35295	
74	74 243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1	341689		341689		341689	–	369024
					–		–		–	27335	
75	75 243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,15	149500		22425		22425	–	24219
					–		–		–	1794	

76	76 243-105-0701	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,3	267301		80190		80190	–	86605
					–		–		–	6415	
77	77 243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,6	158098		94859		94859	–	102448
					–		–		–	7589	
2.5 изоляционные изделия											
78	78 1308-0206-1901	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка в готовые борозды НР=72 %	м	7200	423,85	16,61	3051720	119592	437328	1818806	5260168
					346,5	4,35	2494800	31320	–	389642	
79	79 241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1057,88	32		33852		33852	–	36560
					–		–		–	2708	

Раздел 3 Электрооборудование общедомовой сети

3.1 Светотехническое оборудование

80	80 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами (2+42) НР=72 %	шт	24	2302,36	900,06	55257	21601	3235	32810	95112
					1267,5	631,23	30420	15150	–	7045	
81	81 247-101-0115	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001	шт.	2	2583		5166		5166	–	5579
					–		–		–	413	
82	82 247-101-0113	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	шт.	22	2138		47036		47036	–	50799
					–		–		–	3763	

83	83 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР=72 %	шт.	34	2302,36	900,06	78280	30602	4583	46481	134742
					1267,5	631,23	43095	21462	–	9981	
84	84 247-101-0113	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001	шт.	34	2138		72692		72692	–	78507
					–		–		–	5815	
85	85 261-303-0124	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	82	331		27142		27142	–	29313
					–		–		–	2171	
86	86 1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1893,18	185,18	1893	185	18	1274	3420
					1690	79,02	1690	79	–	253	

87	87 247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30									
			шт.	1	12891		12891		12891	–	13922
					–		–		–	1031	
3.2 Эл/установочные изделия											
88	88 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %									
			шт	20	506,7	3,62	10134	72	260	7080	18591
					490,1	1,58	9802	32	–	1377	
89	89 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20									
			шт.	10	345		3450		3450	–	3726
					–		–		–	276	
90	90 1308-0305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР=72 %									
			шт	2	506,7	3,62	1013	7	26	708	1859
					490,1	1,58	980	3	–	138	

91	91 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	368		736		736	–	795
					–		–		–	59	
92	92 1308-0305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %	шт.	16	571,18	3,68	9139	59	157	6438	16823
					557,7	1,19	8923	19	–	1246	
93	93 247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	16	286		4576		4576	–	4942
					–		–		–	366	
94	94 1310-0701-0202	Датчик движения. Монтаж оборудования НР=61 %	шт	10	3325,57	2,4	33256	24	692	19849	57353
					3254	–	32540	–	–	4248	
95	95 248-306-0501	Датчик разбития стекла BG-2000	шт.	10	4525		45250		45250	–	48870
					–		–		–	3620	

96	96 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене (25+26+30) НР=61 %	шт.	81	839,94	–	68035	–	886	40961	117716
					829	–	67149	–	–	8720	
97	97 247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	25	89		2225		2225	–	2403
					–		–		–	178	
98	98 247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	26	31		806		806	–	870
					–		–		–	64	
99	99 247-202-0407	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41212-04, с контактной группой, размерами 75 мм х 75 мм х 20 мм	шт.	30	357		10710		10710	–	11567
					–		–		–	857	

100	100 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР=72 %									
			шт.	1	622,78	4,58	623	5	10	439	1147
					608,4	1,58	608	2	–	85	
101	101 247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	1	358		358		358	–	387
					–		–		–	29	
	3.3 Кабельные изделия										
102	102 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	350	371,16	163,45	129906	57208	15754	55181	199894
					162,7	56,27	56945	19695	–	14807	
103	103 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	90	827,66	489,1	74489	44019	9970	25862	108379

					227,78	171,32	20500	15419	–	8028	
104	104 243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,2	220596		44119		44119	–	47649
					–		–		–	3530	
105	105 243-105-0303	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,09	227653		20489		20489	–	22128
					–		–		–	1639	
3.4 изоляционные изделия											
106	106 1308-0206-1901	Труба гофрированная диаметром до 25 мм. Прокладка в готовые борозды НР=72 %	м	700	423,85	16,61	296695	11627	42518	176828	511405
					346,5	4,35	242550	3045	–	37882	
107	107 241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	700	32		22400		22400	–	24192
					–		–		–	1792	
3.5 дополнительное оборудование											

108	108 1312-0604-0302	Коробка соединительная для пневматических линий, типа КС-14. Монтаж оборудования НР=61 %									
			шт.	2	5153,95	10,1	10308	20	526	5955	17564
					4881	0,18	9762	–	–	1301	
109	109 248-306-0201	Коробка соединительная VIA-JB-2 ,125*125*100мм	шт.	2	20601		41202		41202	–	44498
					–		–		–	3296	
110	110 1303-0502-0103	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР=61 %	подъемник	2	68470,93	6919,99	136942	13840	–	78910	233120
					61550,94	3129,19	123102	6258	–	17268	

111	111	1303-0502-0104	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения, более или менее 2 НР=61 %	остановка	2	28255,03	2311,7	56510	4623	–	32924	96589
						25943,33	1043,07	51887	2086	–	7155	
112	112	516-201-0101 (об)	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	2	1939307		3878614		–	–	3878614
						–		–		3878614	–	

Всего	**27 870 476**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 642 070
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 863 460
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	662 783
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 116 490
- оборудование, тенге	4 720 609
- накладные расходы, тенге	5 813 044
в т.ч. зарплата, тенге	523 174
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 714 806

Всего	**27 870 476**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	28 111 419
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	28 403 152
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**546 082**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**28 949 234**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 57% (Иинф=1,000)	**16 501 064**
2022 г. - 43% (Иинф=1,050)	**13 070 579**
в текущих и прогнозных ценах	**29 571 643**
НДС (12 %)	3 548 597
Итого	**33 120 240**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" 120140004981
(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель Бураханов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy" 100240019523
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Технадзор-эксперт Болсамбеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор
ТОО "Жетісу Сәулет құрылыс" 040340003359
(наименование организации, бизнес идентификационный

Автор-эксперт Саятов Т.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района", 120140004981, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б Момышулы, 10 8/72840/40-0-15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы", Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Сарыбай би, 78А,87053997799

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 40 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство жилого дома

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210008/00 (120140004981/210008/00) от 17.03.2021г

Акт приемки выполненных работ №13

на Водопровод и канализация (остаток)

Основание:

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1 Водопровод										
		1.1 Водопровод хоз-питьевой В-1										
1	1 241-114-0102		Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм									
				шт.	2	229		458		458	–	495
						–		–		–	37	
2	2 241-114-0104		Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм									
				шт.	2	267		534		534	–	577
						–		–		–	43	

3	3 242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15ч8бр ГОСТ 5761-2005 DN 32							
			шт.	2	2131	4262	4262	–	4603
					–	–	–	341	
4	4 242-207-1602	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20							
			шт.	22	2961	65142	65142	–	70353
					–	–	–	5211	
5	5 242-207-1301	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15							
			шт.	2	1661	3322	3322	–	3588

					–		–		–	266	
6	6 242-207-1101	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	1124		26976		26976	–	29134
					–		–		–	2158	
7	7 1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство НР=91 %	м3	0,05	20251,88	1168,03	1013	58	877	84	1185
					1539	294,98	77	15	–	88	
8	8 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	кран	2	20128,64	–	40257	–	39281	956	44510
					488,1	–	976	–	–	3297	
9	9 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	80	697,14	32,85	55771	2628	1483	51903	116288
					645,75	16,27	51660	1302	–	8614	
10	10 244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	110	3195		351450		351450	–	379566

					–		–		–	28116	
11	11 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка HP=98 %									
			фильтр	110	2475,45	178,77	272300	19665	122697	133729	438511
					1181,25	59,27	129938	6520	–	32482	
12	12 242-207-1001	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			шт.	110	1287		141570		141570	–	152896
					–		–		–	11326	
13	13 242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15									
			шт.	110	2686		295460		295460	–	319097
					–		–		–	23637	

14	14 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	26	1066,16	1,25	27720	33	3468	19389	50878
					931,53	0,63	24220	16	–	3769	
15	15 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	43	537		23091		23091	–	24938
					–		–		–	1847	
16	16 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=98 %	м подводок	30	817,91	–	24537	–	11910	12374	39864
					420,91	–	12627	–	–	2953	
17	17 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	369	106,66	1,38	39358	509	782	37305	82796
					103,16	–	38066	–	–	6133	

18	18 1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=99 %	км трубопровода	0,001	3924082,87	284685,49	3924	285	3131	562	4845
					508725	58892,57	509	59	–	359	
1.2 Водопровод горячей воды -Т3											
19	19 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	3	1805,51	23,76	5417	71	3700	1642	7624
					548,3	10,09	1645	30	–	565	
20	20 1116-0501-0401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	389	1514,54	2,74	589156	1066	33162	543890	1223690
					1426,55	0,16	554928	62	–	90644	

21	21 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	324	770,03	82,13	249490	26610	107344	97823	375098
					356,59	40,68	115535	13180	–	27785	
22	22 234-303-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	16,5	482		7953		7953	–	8589
					–		–		–	636	

23	23 234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	24,2	437	10575	10575	–	11421
					–	–	–	846	
24	24 234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм К=1,100;	м	18,7	366	6844	6844	–	7392
					–	–	–	548	

25	25 234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 20 мм К=1,100;	м	203,5	374		76109	76109	–	82198
					–		–	–	6089	
26	26 234-303-0303	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 15 мм К=1,100;	м	93,5	285		26648	26648	–	28780
					–		–	–	2132	

27	27 241-114-0104	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм							
			шт.	2	267	534	534	–	577
					–	–	–	43	
28	28 241-114-0102	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм							
			шт.	1	229	229	229	–	247
					–	–	–	18	

29	29 241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм							
			шт.	16	249	3984	3984	–	4303
					–	–	–	319	
30	30 241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм							
			шт.	16	249	3984	3984	–	4303
					–	–	–	319	

31	31 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка (2+32+16) НР=98 %									
			шт.	50	2611,03	139,2	130552	6960	13709	109280	259019
					2197,65	32,54	109883	1627	–	19187	
32	32 242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32									
			шт.	2	2131		4262		4262	–	4603
					–		–		–	341	
33	33 242-207-1602	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20									
			шт.	32	2961		94752		94752	–	102332

34	34 242-207-1001	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15			–		–		–	7580	
			шт.	16	1287		20592		20592	–	22239
35	35 245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2			–		–		–	1647	
			шт.	40	8255		330200		330200	–	356616
36	36 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %			–		–		–	26416	
			счетчик (водомер)	80	697,14	32,85	55771	2628	1483	51903	116288
37	37 244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15			645,75	16,27	51660	1302	–	8614	
			шт.	80	3195		255600		255600	–	276048

					–		–		–	20448	
38	38 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98 %									
			фильтр	80	2475,45	178,77	198036	14302	89234	97257	318916
					1181,25	59,27	94500	4742	–	23623	
39	39 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (80+80) НР=98 %									
			шт.	160	2578,18	106,35	412509	17016	43869	347142	820423
					2197,65	16,27	351624	2603	–	60772	
40	40 242-207-1001	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			шт.	80	1287		102960		102960	–	111197
					–		–		–	8237	

41	41 242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15									
			шт.	80	2686		214880		214880	–	232070
					–		–		–	17190	
42	42 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	42	1066,16	1,25	44779	53	5602	31320	82187
					931,53	0,63	39124	26	–	6088	
43	43 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	39	537		20943		20943	–	22618
					–		–		–	1675	
44	44 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	324	106,66	1,38	34558	447	687	32756	72699

					103,16	–	33424	–	–	5385	
45	45 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98 %									
			узел	1	25461,16	529,62	25461	530	12224	12595	41101
					12707,5	144,1	12708	144	–	3045	
46	46 244-301-0504	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25									
			шт.	1	26589		26589		26589	–	28716
					–		–		–	2127	
47	47 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98 %									
			фильтр	1	1374,45	178,77	1374	179	14	1215	2796
					1181,25	59,27	1181	59	–	207	

48	48 242-404-0103	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	12084		12084		12084	–	13051
					–		–		–	967	
49	49 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	3	2578,18	106,35	7735	319	823	6509	15384
					2197,65	16,27	6593	49	–	1140	
50	50 242-207-1001	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1287		1287		1287	–	1390
					–		–		–	103	

51	51 242-207-0803	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	3178		6356		6356	–	6864
					–		–		–	508	
52	52 241-114-0103	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	277		554		554	–	598
					–		–		–	44	
1.3 Водопровод горячей (циркуляционной)воды -Т4											
53	53 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	195	1879,83	23,76	366567	4633	255015	106709	511138
					548,3	10,09	106919	1968	–	37862	

54	54 1116-0501-0401	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98 %	м трубопровода	55	1547,21	2,74	85097	151	6486	76900	174957
					1426,55	0,16	78460	9	–	12960	
55	55 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	195	770,03	82,13	150156	16015	64605	58876	225754
					356,59	40,68	69535	7933	–	16722	
56	56 234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 20 мм	м	195	374		72930		72930	–	78764
					–		–		–	5834	

57	57 234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 20 мм К=1,100;	м	214,5	218		46761		46761	–	50502
					–		–		–	3741	
58	58 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	32,52	1066,16	1,25	34672	41	4338	24250	63636
					931,53	0,63	30293	20	–	4714	
59	59 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,4	537		12566		12566	–	13571
					–		–		–	1005	

60	60 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	195	106,66	1,38	20799	269	413	19714	43754
					103,16	–	20116	–	–	3241	
61	61 1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=98 %									
			узел	1	25461,16	529,62	25461	530	12224	12595	41101
					12707,5	144,1	12708	144	–	3045	
62	62 244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15									
			шт.	1	3195		3195		3195	–	3451
					–		–		–	256	

63	63 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98 %									
			фильтр	1	1374,45	178,77	1374	179	14	1215	2796
					1181,25	59,27	1181	59	–	207	
64	64 242-404-0101	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15									
			шт.	1	8572		8572		8572	–	9258
					–		–		–	686	
65	65 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	4	2578,18	106,35	10313	425	1097	8679	20511
					2197,65	16,27	8791	65	–	1519	

66	66 242-207-1001	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1287	1287	1287	–	1390
					–	–	–	103	
67	67 242-207-0803	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	3178	6356	6356	–	6864
					–	–	–	508	
68	68 241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32x3,0-20x3,0 мм	шт.	2	249	498	498	–	538

					–		–		–	40	
69	69 242-304-0602	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	2996		2996		2996	–	3236
					–		–		–	240	

Раздел 2 Канализация

2.1 Канализация бытовая -К1-

70	70 1116-0201-0202	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах НР=98 %	м трубопровода	15	14939,48	55,96	224092	839	204461	18742	262261
					1252,79	22,13	18792	332	–	19427	
71	71 1115-0404-0404	Трубы. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР=80 % К=2,000;	м2 окрашиваемой поверхности	9,42	302,13	–	2846	–	398	1958	5188
					259,84	–	2448	–	–	384	

72	72 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	511	2046,28	3,67	1045649	1875	560163	474579	1641846
					946,4	1,28	483610	654	–	121618	
73	73 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	212	1259,91	1,51	267101	320	57545	205166	510048
					986,96	0,55	209236	117	–	37781	
74	74 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, переходы, заглушки, ревизии, прочистки. Установка НР=99 %	шт.	599	1587,5	968,57	950913	580173	–	550070	1621062
					618,93	308,66	370739	184887	–	120079	

75	75 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	281	562	562	–	607
					–	–	–	45	
76	76 241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	228	3648	3648	–	3940
					–	–	–	292	
77	77 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	108	281	30348	30348	–	32776
					–	–	–	2428	

78	78 241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	290	82	23780	23780	–	25682
					–	–	–	1902	
79	79 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	66	642	42372	42372	–	45762
					–	–	–	3390	
80	80 241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	110	176	19360	19360	–	20909
					–	–	–	1549	
81	81 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	23	642	14766	14766	–	15947
					–	–	–	1181	

82	82 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %	шт.	203	2339,83	1426,38	474985	289555	–	274947	809927
					913,45	454,65	185430	92294	–	59995	
83	83 241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	45	431		19395		19395	–	20947
					–		–		–	1552	
84	84 241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	130		3900		3900	–	4212
					–		–		–	312	
85	85 241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	431		12930		12930	–	13964

					–		–		–	1034	
86	86 241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	98	514		50372		50372	–	54402
					–		–		–	4030	
87	87 1122-0801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка НР=99 %	шт.	42	3170,22	1932,36	133149	81159	–	77058	227024
					1237,86	615,37	51990	25846	–	16817	
88	88 241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	42	515		21630		21630	–	23360
					–		–		–	1730	
89	89 1106-0101-0101	Упор бетонный. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,1	20251,88	1168,03	2025	117	1754	167	2367
					1539	294,98	154	30	–	175	
90	90 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	221	537		118677		118677	–	128171

					–		–		–	9494	
91	91 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=76 %	м трубопровода	97	770,03	82,13	74693	7967	32137	29287	112298
					356,59	40,68	34589	3946	–	8318	
92	92 234-303-0519	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 25 мм диаметром 102 мм	м	15	4570		68550		68550	–	74034
					–		–		–	5484	

93	93 234-303-0813	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 50 мм диаметром 102 мм	м	82	29341		2405962		2405962	–	2598439
					–		–		–	192477	
2.2 выпуск канализации в просадочных грунтах											
94	94 1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР=99 % К=2,000;	м3 конструкций колодца	1,36	59189,01	12232,23	80497	16636	31598	39128	129195
					23722,66	5338,32	32263	7260	–	9570	
95	95 225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10 К=2,000;	шт.	2	13800		27600		27600	–	29808
					–		–		–	2208	
96	96 225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 К=2,000;	шт.	2	15168		30336		30336	–	32763

						–		–		–	2427
97	97 225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 К=2,000;	шт.	4	10993		43972		43972	–	47490
						–		–		–	3518
98	98 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 К=2,000;	шт.	8	4212		33696		33696	–	36392
						–		–		–	2696
99	99 244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15) К=2,000;	комплект	4	18935		75740		75740	–	81799
						–		–		–	6059
100	100 222-520-0101	Стальные конструкции сборные прогоны из горячекатаных швеллеров, двутавров и решетчатые К=2,000;	т	0,0258	821446		21193		21193	–	22888
						–		–		–	1695
101	101 1106-1301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,72	56198,97	7582,12	40463	5459	21052	14731	59610
					19377,6	3104,9	13952	2236	–	4416	

102	102 1106-0801-0113	Перекрытия каналов. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,28	37344,33	2649,88	10456	742	6551	3056	14593
					11298,32	693,67	3164	194	–	1081	
103	103 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,008	447247		3578		3578	–	3864
					–		–		–	286	
104	104 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91 % К=2,000;	м3	0,012	20901,26	1265,98	251	15	220	18	291
					1321,14	331,25	16	4	–	22	
105	105 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=2,000;	м2 поверхности	34,4	937,3	20,49	32243	705	19855	10969	46669
					339,62	3,25	11683	112	–	3457	

106	106 1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=80 % К=2,000;	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,2	1595,2	108,45	24247	1648	4874	15260	42668
					1166,1	88,8	17725	1350	–	3161	
107	107 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	0,65	3321,49	41,9	2159	27	1674	461	2830
					704,49	18,06	458	12	–	210	
108	108 1129-0175-0102	Детали металлические закладные массой до 20 кг. Установка НР=110 % К=2,000;	т закладных деталей	0,07464	129986,22	6944,04	9702	518	185	9899	21169
					120560,7	–	8999	–	–	1568	

2.3 Санитарно-техническое оборудование

109	109 1117-0101-0102	Ванны купальные стальные. Установка НР=98 %									
			комплект	40	34808,28	411,21	1392331	16448	1248977	132353	1646659
					3172,65	203,69	126906	8148	–	121975	
110	110 244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ									
			шт.	40	1344		53760		53760	–	58061
					–		–		–	4301	
111	111 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=98 %									
			комплект	40	10600,05	105,75	424002	4230	292866	126465	594504
					3172,65	53,5	126906	2140	–	44037	
112	112 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР=98 %									
			комплект	40	7543,68	79,47	301747	3179	197044	101082	435055
					2538,12	40,49	101525	1620	–	32226	

113	113 244-104-0501	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	40	8749	349960	349960	–	377957
					–	–	–	27997	
114	114 244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	80	785	62800	62800	–	67824
					–	–	–	5024	
115	115 244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	40	8762	350480	350480	–	378518
					–	–	–	28038	

116	116 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=98 %	комплект	40	4300,59	210,08	172024	8403	21363	143608	340883
					3556,44	107,03	142258	4281	–	25251	
117	117 1117-0201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка НР=98 %	шт	40	9321,53	33,15	372861	1326	331836	39543	445396
					992,47	16,27	39699	651	–	32992	
2.4 Канализация напорная К3Н											
118	118 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=98 %	насос	2	24543,85	478,05	49088	956	7858	39792	95990
					20137	165,01	40274	330	–	7110	
119	119 511-101-0101 (об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	81526		163052		–	–	163052
					–		–		163052	–	

120	120 1116-0401-0301	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %	м трубопровода	2	2005,2	20,68	4010	41	2729	1231	5660
					620,09	8,14	1240	16	–	419	
121	121 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	6	2611,03	139,2	15666	835	1645	13113	31081
					2197,65	32,54	13186	195	–	2302	
122	122 242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	2131		4262		4262	–	4603
					–		–		–	341	

123	123 242-304-0201	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 32							
			шт.	2	10003	20006	20006	–	21606
					–	–	–	1600	
124	124 242-207-1702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20							
			шт.	2	4438	8876	8876	–	9586
					–	–	–	710	

Всего	**21 180 359**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 996 123
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 138 775
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	378 589
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 104 313
- оборудование, тенге	163 052
- накладные расходы, тенге	4 221 255
в т.ч. зарплата, тенге	379 912
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 556 839

Всего	**21 180 359**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	21 363 465
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	21 585 170
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**414 999**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**22 000 169**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2021 г. - 57% (Иинф=1,000)	**12 540 096**
2022 г. - 43% (Иинф=1,050)	**9 933 076**
в текущих и прогнозных ценах	**22 473 172**
НДС (12 %)	2 696 781
Итого	**25 169 953**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" 120140004981
(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель Бураханов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy" 100240019523
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Технадзор-эксперт Болсамбеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор
ТОО "Жетісу Сәулет құрылыс" 040340003359
(наименование организации, бизнес идентификационный

Автор-эксперт Саятов Т.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района", 120140004981, Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б Момышулы, 10 8/72840/40-0-15

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы", Алматинская область, Жамбылский район, с.Сарыбай би, Сарыбай би, 78А,87053997799

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство 40 квартирного 5 этажного жилого дома в с.Сарыозек Кербулакского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство жилого дома

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210008/00 (120140004981/210008/00) от 17.03.2021г

Акт приемки выполненных работ №14

на Отопление и вентиляция (остаток)

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Раздел 1 Отопление											
1	1	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка (автоматический спускник воздуха) НР=98 %	шт.	170	235,21	–	39986	–	3152	36097	82170
						216,67	–	36834	–	–	6087	
2	2	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	170	3259		554030		554030	–	598352
						–		–		–	44322	
3	3	1119-1001-0101	Головка воздушная. Установка НР=98 %	прибор	170	1775,47	65,7	301830	11169	130239	162635	501622
						943,66	32,54	160422	5532	–	37157	

4	4 245-405-2307	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8 °C до 28 °C с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой M 30 x 1,5, диапазон регулирования от 5 °C до 26 °C									
			шт.	170	5522		938740		938740	–	1013839
					–		–		–	75099	
5	5 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении HP=98 %									
			шт.	170	582,7	0,68	99059	116	3152	93933	208431
					563,48	0,34	95792	58	–	15439	
6	6 245-510-0302	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120 °C, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20									
			шт.	170	5135		872950		872950	–	942786
					–		–		–	69836	

7	7 1116-0602-0301	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %									
			шт.	10	843,58	2,68	8436	27	703	7559	17275
					770,62	0,74	7706	7	–	1280	
8	8 242-312-0302	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20									
			шт.	10	59121		591210		591210	–	638507
					–		–		–	47297	
9	9 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	10	2647,31	109,55	26473	1096	2742	22348	52727
					2263,58	16,76	22636	168	–	3906	

10	10 242-311-0103	Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 25									
			шт.	10	28448		284480		284480	–	307238
					–		–		–	22758	
11	11 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	232	2647,31	109,55	614176	25416	63610	518458	1223245
					2263,58	16,76	525151	3888	–	90611	
12	12 242-207-0903	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25									
			шт.	20	5525		110500		110500	–	119340
					–		–		–	8840	

13	13 242-207-0902	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	88	3573		314424		314424	–	339578
					–		–		–	25154	
14	14 242-207-0901	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	124	2561		317564		317564	–	342969
					–		–		–	25405	
15	15 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=98 %	шт.	8	2681,14	143,38	21449	1147	2193	18009	42615

					2263,58	33,52	18109	268	–	3157	
16	16 242-207-0906	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	8	19872		158976		158976	–	171694
					–		–		–	12718	
17	17 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=98 %	фильтр	40	1415,24	184,12	56610	7365	577	50088	115234
					1216,69	61,04	48668	2442	–	8536	
18	18 242-404-0803	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130 °С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	40	9881		395240		395240	–	426859
					–		–		–	31619	

19	19 1311-0203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=75 %									
			шт.	40	1612,99	–	64520	–	7920	42450	115528
					1415	–	56600	–	–	8558	
20	20 245-707-0101	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95 °С, PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0,6 х 1,5 м3/ч, DN 15									
			шт.	40	41093		1643720		1643720	–	1775218
					–		–		–	131498	
21	21 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %									
			шт.	40	2647,31	109,55	105892	4382	10967	89389	210903

					2263,58	16,76	90543	670	–	15622	
22	22 245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	40	20558		822320		822320	–	888106
					–		–		–	65786	
23	23 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	269	537		144453		144453	–	156009
					–		–		–	11556	
24	24 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	16,55	101,11	2,71	1673	45	727	626	2483
					54,49	0,32	902	5	–	184	

в текущих и прогнозных ценах	**10 925 131**
НДС (12 %)	1 311 016
Итого	**12 236 146**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы" 100340020392
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "TN stroy" 100240019523
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Технадзор-эксперт Болсамбеков Н.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ДЛЯ ФОРМ №2

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кербулакского района" 120140004981
(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель Бураханов А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторнадзор
ТОО "Жетісу Сәулет құрылыс" 040340003359
(наименование организации, бизнес идентификационный

Автор-эксперт Саятов Т.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)