Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

« *22* » *июня* 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Котло Монтаж", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Бухарская, дом №5***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Балмулдина Дамира Умирзаковича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Подключение к центральному газоснабжению Казталовской РВЛ расположенной по адресу: ЗКО, Казталовский район, с.Казталовка, ул.Ветстанция, ст-е 3», 090700, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Казталовский район, село Казталовка, улица Ветстанция, строение №3***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Западно-Казахстанский областной филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, руководитель Тапанов Максут Андреевич***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет***;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ПроектБизнесИнвест», рабочий проект №18-02***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Западно-Казахстанского областного филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Республиканская ветеринарная лаборатория" Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан №324-Н от 28.01.2020г.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружный подземный газопровод	м	120	120	120	120
Наружный надземный газопровод	м	60	60	60	60
Часовой расход газа	м3/час	8,8	8,8	8,8	8,8

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружное газоснабжение

Газоснабжение здания соответствует II не сложному уровню ответственности.

От точки подключения к зданию топочной предусматривается прокладка газопровода низкого (Р=0,005 МПа) давления из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 диаметром 63х3,8 мм и стальных труб 50х3,0мм по «СТ РК ГОСТ Р 50838-2011» в подземном и надземном исполнении. Подземный газопровод укладывается на песчаное основание.

Внутреннее газоснабжение

Выполнена замена 2 (двух) дизельных котлов на котлы Бойлер BB-735 RD-EM с газовой горелкой MAX GAZ 120 P TC EM+м/блок 101 в количестве 2 (две) штуки.

Расход газа составляет 8,8 м3/час. На вводе газопровода в топочную, снаружи здания предусматривается установка отключающего устройства - кран ГШК 50Ф-16 Ду50 (в соответствии с гидравлическим расчетом подвод газопровода Ду50).

Нормативное давление газа перед горелками составляет 220 Па.

Котлы оснащены автоматической многоуровневой системой безопасности.

Для учета расхода газа в топочной устанавливается счетчик Actarius SM G-16.

Трубопроводы внутреннего газооборудования приняты из стальных труб диаметрами 15-50 мм по ГОСТ 3262-75.

Для гашения пульсаций давления газа при включении котлов в работу предусмотрен газовый коллектор, выполненный из труб 089х3,0 по ГОСТ 10704-91.

Для продувки газопровода при остановках и пусках котлов предусматривается продувочный газопровод 020х2,5 по ГОСТ 3262-75, свеча которого выведена наружу выше крыши здания топочной на 1 м. В топочной устанавливается система автоматического контроля загазованности модифицированная, укомплектованная запорным клапаном КЗГУИ 050 и сигнализатором загазованности УКЗ-РУ-СН(1), предназначенная для прекращения подачи газа в случае превышения до взрывоопасной концентрации газовоздушной смеси в помещении топочной.

Газопровод после монтажа защитить от коррозии в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011. Для сварки газопровода применять электроды типа Э42, Э42а по ГОСТ 9467-75.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2020 года***;

месяц, год

окончание работ ***июнь 2020 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства ***2,5 месяца***;

фактически ***1 месяц***;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) (***Не требуется***) _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Подключение к центральному газоснабжению Казталовской РВЛ расположенной по адресу: ЗКО, Казталовский район, с.Казталовка, ул.Ветстанция, ст-е 3»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Балмулдин Дамир Умирзакович _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата « ***22*** » ***июня*** **2020г.**

М.П.

БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ОРАЛ қ
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Батыс Котло Монтаж»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ЗАП-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г УРАЛЬСК