Приложение № 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 г.
№ 235

Декларация о соответствии

«14» 08 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Асыл-Тау» г. Алматы, ул.Сатпаева, д.30/8 офис 147**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Мамырбаева Ершата Нуржунисовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 15 га в ауле Мырзатай Байзакского района Жамбылской области. Электроснабжение»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" Руководитель Бибосынов Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Табыс-Жоба»**
наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района" приказ №89 13.09.2017г г № 89;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1.Площадь, выделенная решением акима	**га**	**15**		**15**	
Площадь застройки КТПН №1, КТПН №2	**м2**	**40**		**40**	
Площадь покрытий	**м2**	**116,6**		**116,6**	
Прочая площадь	**м2**	**149843,4**		**149843,4**	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Электроснабжение вновь вводимого жилого массива состоит из 91 домов. Точка подключения-опора №1 ВЛ 10кВ Ф8 ПС 110\35\10 кВ «Новоивановка». Строительство выполнено на одноцепных и двухцепных ж/б опорах ВЛЗ-10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ с подвеской проводов СИП3, сечением 1х50мм2. Установлен разъединитель SZ-24. Вводы и выводы в КТПН10/0,4 воздушные. Для строительства ВЛИ-0,4 кВ (СИП) использованы защищенные провода без отдельного несущего проводника AsXS расчетных сечений подвешенных на одноцепных и двухцепных ж/б опорах. Для питания и управления наружным освещение использованы блоки уличного освещения с фотореле установленные в РУ-0,4 кВ КТПН-160-10/0,4 кВ (2шт). Электроснабжение объектов жилого массива данным проектом не предусмотрены. Предусмотрено заземление всех опор ВЛ-10кВ и всех КТПН-160-10/0,4 кВ согласно ПУЭ РК. Для опор ВЛ-0,4 кВ предусмотрено повторное заземление провода PEN на опорах, которое так же используется как грозозащитное. Согласно техническим условиям в КРУН-10кВ ПС «Новоивановка» в ячейке №17 ввода Т1 заменен масляной выключатель МВ-10 кВ на вакуумный выключатель с микропроцессорными устройствами РЗА адаптированные с существующим оборудованием ПС «Новоивановка» под ячейки типа К-47. Соблюдены следующие технические показатели: напряжение сети – 10/0,4 кВ, категория электроснабжения III, расчетная мощность жилых домов для КТПН№1-70,4кВт, для КТПН№2-107,09кВт, коэффициент мощности -0,93, количество КТПН-10-10/0,4 кВ-2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 01 **07.2018**;

месяц, год

окончание работ 16. **08.2018**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5**;

фактически, **1,5**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 15 га в ауле Мырзатай Байзакского района Жамбылской области. Электроснабжение» готовым к приемке в эксплуатацию.**

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан. .

Генеральный директор
ТОО «Асыл-Тау» _____ **Мамырбаев Е.Н.**

«_____»_ _____ 2018 г