Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«02» сентября 2021 года

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАЗКЕРАМИКС"", БИН 180740011332, Талғат Е,, Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г.а., г.Талдыкорган, улица Медеу, Строение 1/10**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 02.09.2021 г., ТОО «ЕС-Арна», директор Таутабай Қайыржан Қараболатұлы, Казахстан, Акмолинская обл. г. Астана ул. Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА) , Переулок ШАТТЫК д. 16**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 02.09.2021 г. ТОО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР КАЗДОРИННОВАЦИЯ», Сапар К.А., аттестат эксперта №KZ34VJE00014913 от 20.05.2017г**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 02.09.2021 г. ТОО «BIMES», Молдыбаева Ж.Ж., , аттестат эксперта №KZ18VJE00053417 от 27.07.2020г**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство подводящего газопровода к заводу по выпуску керамической плитки ТОО "АЛМАЗ КЕРАМИКС" г.Талдыкорган, ул.Медеу1, 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Медеу,1,».

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу:

Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации,
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **акт на земельный участок, кадастровый номер участка 03-268-012-153 от 28.04.2021 года, выданный филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Алматинской области**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области", KZ26REA00234753 от 02.08.2021 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «BIMES», Молдыбаева Ж.Ж., ПСД№ SAT-0021/21 от 27.07.2021 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **Товарищество с ограниченной ответственностью "САТ Сараптама "**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2021 года**;
окончание работ **сентябрь 2021 года**;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,0 мес.**;
фактически, месяц: **1,0 мес.**;

3. Административное здание имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
общая протяженность подводящего газопровода высокого и среднего давления	м	631,0		631,0	
протяженность газопровода высокого давления, подземного	м	364,0		364,0	
протяженность газопровода высокого давления, надземного	м	21,0		21,0	
протяженность газопровода среднего давления, надземного	М	246,0		246,0	
Количество крановых узлов	шт	1		1	
Газорегуляторный пункт шкафной марки ГРПШ-13-2ВУ1 с двумя линиями редуцирования, пропускной способностью одной линии - 4500 м3/час	компл	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Основные технико-экономические показатели проекта:
общая протяженность подводящего газопровода высокого и среднего давления – 631,0 м, в том числе:
протяженность газопровода высокого давления, подземного 364,0 м;
протяженность газопровода высокого давления, надземного 21,0 м;
протяженность газопровода среднего давления, надземного 246,0 м.
Количество крановых узлов – 1 шт.
Газорегуляторный пункт шкафной марки ГРПШ-13-2ВУ1 с двумя линиями редуцирования, пропускной способностью одной линии - 4500 м3/час.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **50,206 млн. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **38,109 млн. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **2,169 млн. тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **50,206 млн. тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **38,109 млн. тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2,169 млн. тенге**;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания II;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство подводящего газопровода к заводу по выпуску керамической плитки ТОО "АЛМАЗ КЕРАМИКС" г.Талдыкорган, ул.Медеу1, 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Медеу,1».**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Талғат Е. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП

Технический надзор:
Сапар К.А. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

МП

Авторский надзор:
Молдыбаева Ж.Ж. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

МП

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Таутабай К.К. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП