Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Жамаубаев Куандык Кабдолданович, 810814301825**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СТРОЙ ЭЛИТ МОНТАЖ - XXI»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Офисного здания, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, микрорайон Бирлик, пятно № 6 а**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство Офисного здания, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, микрорайон Бирлик, пятно № 6 а**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №1

за **август 2023**(месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	м2	636.28	283.93 0	283.93 60.89	180662 0	180662 38746	0	27897 16685	225243
2	2	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	636.28	276.1 12.75	263.35 56.6	175679 8112	167567 36011	0	31768 16596	224043
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**449286**
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
3	3	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	11	32900.65 2370.6	2178.48 454.7	361907 26077	23963 5002	311867	28281 31215	421404
4	4	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	17	41620.63 5777.2	3576.86 690.26	707551 98212	60807 11734	548532	100052 64608	872211
5	5	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.445	221225		319670		319670 25574		345244
6	6	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	55	1708.74 523.64	42.19 5.02	93981 28800	2320 276	62860	27041 9682	130703
7	7	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1 м2 перегородок (за вычетом проемов)		204	4570.79 3000.14	497.92 105.84	932441 612029	101575 21591	218837	589266 121737	1643444
8	8	Е11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	10	4073.92 2355.89	1718.03 766.7	40739 23559	17180 7667	0	26230 5358	72326
9	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	41.25	20552.07 9052.76	4789.6 1003.2	847773 373426	197571 41382	276775	385772 98684	1332228
10	10	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	11	86901.62 33384	3624.2 791.84	955918 367224	39866 8710	548828	342100 103841	1401859
11	11	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.935	221225		206845		206845 16548		223393
12	12	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	7.68	56326.38 11019.1	9276.37 1897.54	432587 84627	71243 14573	276717	90272 41829	564687

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.6528	221225		144416		144416		155969
											11553	
14	14	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	8.8	67110.74	10357.58	590575	91147	281372	216291	871415
						24779.08	2230.28	218056	19626		64549	
15	15	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.748	221225		165476		165476		178714
											13238	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									**8213597**
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
16	16	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	574	2762.94	274.24	1585925	157411	0	1202880	3011909
						2488.7	130.81	1428514	75086		223104	
17	17	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1750	2704.73	151.81	4733274	265667	1323348	2678129	8004315
						1796.72	116.23	3144260	203401		592912	
18	18	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1750	1940.58	18.35	3396008	32110	1875244	1198683	4962266
						850.66	5.54	1488654	9699		367575	
19	19	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1750	1231.48	8.72	2155092	15268	594643	1241998	3668857
						882.96	4.18	1545180	7318		271767	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									**19647347**
			Раздел: 4. Полы									
20	20	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	574	1309.88	56.09	751871	32198	346950	364736	1205936
						649.34	26.64	372723	15294		89329	
21	21	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	574	1345.46	76.43	772295	43873	691569	53660	892032
						64.2	35.25	36854	20231		66076	
22	22	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	574	1379.52	40.91	791843	23482	331141	421715	1310643
						761.71	19.88	437220	11413		97085	
23	23	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	574	6508.16		3735686		3735686		3735686
			Отпускная цена			6508		3735686				
			Сметная стоимость оборудования					*3735686*				
24	24	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	670	772.58	4.21	517627	2819	407274	102345	669569
						160.5	2.01	107533	1344		49598	
			Итого по разделу: 4. Полы									**7813866**
			ИТОГО:			**12 %**		**4334892**				**36124096**
			НДС									**40458988**
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «СТРОЙ ЭЛИТ МОНТАЖ-ХХХ» Сейтмеметов

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Жамаубаев К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Маулен Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Ахмадиев Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или диплома, подпись)