Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАЗКЕРАМИКС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕС-Арна»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода к заводу по выпуску керамической плитки ТОО "АЛМАЗ КЕРАМИКС" г.Талдыкорган, ул.Медеу1, 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Медеу,1**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подводящего газопровода к заводу по выпуску керамической плитки ТОО "АЛМАЗ КЕРАМИКС" г.Талдыкорган, ул.Медеу1, 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Медеу,1 Енбекшиказахский район, Байтерекский с.о.,с. Байтерек».**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **август 2021** (месяц, год) на

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления ГЗ										
		Земляные работы										
1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	$м^3$ грунта	475,02		15 952	–	484542	–	–	–	7577519
						15 952	–	484542	–		–	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	475,02		5 219	–	155004	–	–	–	2479129
						5 219	–	155004	–		–	
3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	124,2		4 180	–	25394	–	25394	–	519156
						–	–	–	–		–	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	245,2		817	308	24265	9147	–	–	200328
						509	102	15117	3029		–	
		Газопровод										
5	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	4		41 489	32 759	165956	131036	–	–	165956
						8 730	3 440	34920	13760		–	
6	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	26		17 822	9 305	1336650	697875	285975	–	463372
						4 704	1 973	352800	147975		–	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр / применительно	м трубы, уложенной в футляре	18		7 069	26	530175	1950	25200	–	127242
						6 707	7	503025	525		–	
8	1122-1401-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 К=0,1	Концы футляра диаметром до 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2		10 355	906	20710	1812	5770	–	20710
						6 564	23	13128	46		–	
9	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,26		1 851 068	608 901	18511	6089	–	–	481278
						1 242 167	159 652	12422	1597		–	
10	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее.	м кабеля	1 479		30	2	2250	150	–	–	44370
						28	1	2100	75		–	
11	243-102-0402 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 4х1,0-0,66 / применительно	км	1,479		343 798	–	26043	–	26043	–	508477
						–	–	–	–		–	
12	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1,479		30	2	2070	138	–	–	44
						28	1	1932	69		–	
13	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	1 479,0		34	–	2393	–	2393	–	50286
						–	–	–	–		–	
14	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110-160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	34		6 011	221	36066	1326	–	–	204374
						5 790	1	34740	6		–	
15	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 160° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4		1 452	–	1117	–	1117	–	5808
						–	–	–	–		–	
16	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	48		2 142	–	6570	–	6570	–	102816
						–	–	–	–		–	
		Контрольная трубка										
17	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003		3 836 741	843 433	5755	1265	98	–	11510
						2 927 676	271 140	4392	407		–	
18	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	3,0		764	–	1146	–	1146	–	2292

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		–	
19	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,00012		1 086 502	–	130	–	130	–	130
						–	–	–	–		–	
20	241-230-0103 РСНБ РК 2022	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 110х32 мм	шт.	1		319	–	319	–	319	–	319
						–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3565432	861020	1974414	–	12965117
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									12965117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					3565432				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						861020			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						688816			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1974414		
		- Оборудование, инвентарь	тенге							1579531		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									12 965 117
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ	Тенге									1 579 531
		В ТОМ ЧИСЛЕ СМР	Тенге									11 385 586
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	Тенге							7,50%		853 918,96
		Итого										12 239 505,10
		Сметная прибыль 5%	Тенге							5%		611 975,25
		Непредвиденные работы и затраты-5%								5%		690 951,81
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН										15 121 963,36
		НДС, 12%	Тенге							12%		1 814 635,60
		ИТОГО с НДС										16 936 598,97

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАЗКЕРАМИКС"

Директор _____ **Талгат Е.**

Подрядчик:
ТОО «ЕС-Арна»

Директор _____ **Сатубай К.К.**

Технический надзор: ТОО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР КАЗДОРИННОВАЦИЯ»,

Директор _____ **Сапар К.А.**