Форма по приложению 3-0

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Жамаубаев Куандык Кабдолданович, 810814301825**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СТРОЙ ЭЛИТ МОНТАЖ - XXI»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство Офисного здания, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, микрорайон Бирлик, пятно № 6 а**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство Офисного здания, 040000, Республика Казахстан, область Жетiсу, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, микрорайон Бирлик, пятно № 6 а**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2023 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 5. Проемы									
25	25	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	53.76	4586.03 2233.06	333.73 156.88	246545 120049	17941 8434	108554	115635 28974	391154
26	26	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	53.76	20859		1121380		1121380	89710	1211090
27	27	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	20.16	3285.09 2128.1	149.67 64.78	66227 42903	3017 1306	20307	39788 8481	114496
28	28	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	20.16	5239		105618		105618	8449	114068
29	29	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5.88	2746.57 1812.79	206.96 93.47	16150 10659	1217 550	4274	10088 2099	28337
30	30	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88	м2	5.88	37036.7		217776		217776	17422	235198
			Итого по разделу: 5. Проемы									**2094343**
			Раздел: 6. Кровля									
31	31	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	574	127.58 87.93	4.03 1.72	73232 50474	2314 987	20443	46315 9564	129111
32	32	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	574	5594.56 3659.4	196.5 52.02	3211277 2100496	112791 29860	997990	1959927 413696	5584900
33	33	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	574	296.69 151.43	25.26 5.8	170303 86921	14501 3331	68880	83032 20267	273602
			Итого по разделу: 6. Кровля									**5987613**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 7. Фасад									
34	34	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	660	1337.85	3.68	882981	2430	267569	571150	1570462
						928.76	1.76	612982	1159		116331	
35	35	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	660	3962.7	66.65	2615382	43992	790776	1440746	4380618
						2697.9	30.79	1780614	20318		324490	
36	36	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	660	412.57	2.75	272297	1812	131905	111525	414527
						209.97	1.25	138579	828		30706	
			Итого по разделу: 7. Фасад									6365607
			Раздел: 8. Система отопления									
37	37	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	28	2187.41	31.95	61247	895	24461	35462	104446
						1281.86	10.5	35892	294		7737	
38	38	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	200	1768		353600		353600		381888
											28288	
39	39	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	18	552.47	0	9944	0	3933	5891	17102
						333.97	0	6011	0		1267	
40	40	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36	4173.84	191.2	150258	6883	21447	120374	292283
						3386.88	25.08	121928	903		21651	
41	41	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	164.7	1892.48	4.09	311692	674	4232	300738	661424
						1862.69	0.55	306785	90		48994	
42	42	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	54	1850.42	7.66	99923	414	1835	95765	211343
						1808.77	0.85	97674	46		15655	
43	43	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	31.9	2779.49	44.65	88666	1424	1100	84442	186956
						2700.36	0.73	86142	23		13849	
44	44	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	250.6	1212.99	131.5	303976	32954	133332	116586	454208
						549.44	62.7	137691	15713		33645	
			Итого по разделу: 8. Система отопления									2309650
			Раздел: 9. Вентиляция									
45	45	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	12	2921.85	113.63	35062	1364	3175	30222	70507
						2543.6	26.33	30523	316		5223	
46	46	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	10	2930.09	113.63	29301	1136	2729	25185	58845
						2543.6	26.33	25436	263		4359	
47	47	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	14	5351.37	113.63	74919	1591	37718	35260	118993
						2543.6	26.33	35610	369		8814	
48	48	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	12	3231.05	63.74	38773	765	7485	30222	74515
						2543.6	26.33	30523	316		5520	
49	49	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25.6	10521.75	103.63	269357	2653	176379	89524	387591
						3528.29	40.1	90324	1027		28710	
50	50	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22.8	10202.51	82.41	232617	1879	157084	72885	329942
						3230.45	31.48	73654	718		24440	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	51	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	49	14020.25 2795.14	76.83 29.3	686992 136962	3765 1436	546265	135630 65810	888432
52	52	Е11-200101-0111 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4.7	13306.99 2103.23	68.97 21.85	62543 9885	324 103	52334	9788 5786	78117
53	53	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	122	3715.5 1562.4	226.18 107.84	453291 190613	27594 13157	235085	154865 48653	656809
54	54	Е11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	1	2921.85 2543.6	113.63 26.33	2922 2544	114 26	265	2519 435	5876
55	55	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	3231.05 2543.6	63.74 26.33	9693 7631	191 79	1871	7556 1380	18629
56	56	Е11-200301-0208	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	10	2930.09 2543.6	113.63 26.33	29301 25436	1136 263	2729	25185 4359	58845
57	57	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	11	5351.37 2543.6	113.63 26.33	58865 27980	1250 290	29635	27704 6926	93495
58	58	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	1	3231.05 2543.6	63.74 26.33	3231 2544	64 26	624	2519 460	6210
59	59	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	25	10521.75 3528.29	103.63 40.1	263044 88207	2591 1002	172245	87426 28038	378507
60	60	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	19.5	10202.51 3230.45	82.41 31.48	198949 62994	1607 614	134348	62336 20903	282187
61	61	Е11-200101-0110 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	44	14020.25 2795.14	76.83 29.3	616891 122986	3381 1289	490524	121790 59094	797775
			Итого по разделу: 9. Вентиляция									**4305275**
			Раздел: 10. Канализация и водоснабжение									
62	62	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	155	1867.71 1520.74	2.69 0.86	289495 235714	416 133	53365	231130 41650	562276
63	63	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	135	2987.65 1458.24	6.57 1.97	403333 196862	887 266	205584	193186 47722	644241
64	64	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	100	3634.58 845.2	40.19 15.55	363458 84520	4019 1555	274919	84353 35825	483636
65	65	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	165	4326.15 845.2	40.19 15.55	713814 139457	6632 2566	567725	139182 68240	921236
66	66	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	170	4888.9 845.2	40.19 15.55	831113 143683	6833 2643	680597	143400 77961	1052474
67	67	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	5884.84 845.2	40.19 15.55	235394 33808	1608 622	199978	33741 21531	290666
68	68	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40	3353.31 2831.78	39.51 0.3	134133 113271	1580 12	19281	111018 19612	264762
69	69	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка		95	2993.67	32.86	284399	3122	32057	244253	570943

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		2623.37	0.18	249220	17		42292	
70	70	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	245	1212.99 549.44	131.5 62.7	297183 134614	32218 15362	130352	113981 32893	444058
71	71	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	183	4173.84 3386.88	191.2 25.08	763813 619799	34990 4590	109024	611901 110057	1485771
			Итого по разделу: 10. Канализация и водоснабжение									**6720063**
			Раздел: 11. Электрооборудование									
72	72	Е11-210502-0102 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8901.26 6345.34	218.01 82.82	8901 6345	218 83	2338	4628 1082	14612
73	73	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2294.32 1235	26.34 0	18355 9880	211 0	8264	7114 2037	27506
74	74	Е11-210502-0101 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7692.45 5620.09	218.01 82.82	7692 5620	218 83	1854	4106 944	12742
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2294.32 1235	26.34 0	27532 14820	316 0	12396	10670 3056	41258
76	76	Ц13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	6176.35 3579	113.89 30.45	18529 10737	342 91	7450	7796 2106	28431
77	77	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для открытой проводки.Установка	шт.	60	343.43 323.72	0.37 0.15	20606 19423	22 9	1161	13991 2768	37365
78	78	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2035	548.21 514.94	5.12 0.19	1115604 1047911	10423 394	57270	754779 149631	2020014
79	79	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 16	Трубы полимерные диаметром до 50 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	35	463.92 432.92	6.95 0.69	16237 15152	243 24	841	10927 2173	29337
			Итого по разделу: 11. Электрооборудование									**2211265**
			ИТОГО:									**29993816**
			НДС			**12 %**		**3599258**				
			Итого с НДС									**33593074**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО «СТРОЙ ... XXI» Битенова Г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Жамаубаев К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Мауленов Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер и номер аттестата, если есть)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Ахмадиев Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный [redacted] номер, № аттестата или [redacted], под[redacted])