Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«02» сентября 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «ЕС-Арна», Казахстан, Акмолинская обл. г. Астана ул. Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА) , Переулок ШАТТЫК д. 16***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Таутабай Қайыржан Қараболатұлы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство подводящего газопровода к заводу по выпуску керамической плитки ТОО "АЛМАЗ КЕРАМИКС" г.Талдыкорган, ул.Медеу1, 040000, Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган, Медеу,1».***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАЗКЕРАМИКС"", БИН 180740011332, Талгат Е,, Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г.а., г.Талдыкорган, улица Медеу, Строение 1/10***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

3. проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «BIMES», Молдыбаева Ж.Ж., ПСД№ SAT-0021/21 от 27.07.2021 года***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Директором ТОО «САТ Сарапгама» Тян М.П.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**В том числе пускового комплекса или очереди**	**Общая (с учетом ранее принятых)**	**В том числе пускового комплекса или очереди**
общая протяженность подводящего газопровода высокого и среднего	м	631,0		631,0	

давления					
протяженность газопровода высокого давления, подземного	м	364,0		364,0	
протяженность газопровода высокого давления, надземного	м	21,0		21,0	
протяженность газопровода среднего давления, надземного	М	246,0		246,0	
Количество крановых узлов	шт	1		1	
Газорегуляторный пункт шкафной марки ГРПШ-13-2ВУ1 с двумя линиями редуцирования, пропускной способностью одной линии - 4500 м3/час	компл	1		1	
Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2020года	млн. тенге	38,109		38,109	
Продолжительность строительства	мес.	1,0		1,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Основные технико-экономические показатели проекта:***
общая протяженность подводящего газопровода высокого и среднего давления – 631,0 м,
в том числе:
протяженность газопровода высокого давления, подземного 364,0 м;
протяженность газопровода высокого давления, надземного 21,0 м;
протяженность газопровода среднего давления, надземного 246,0 м.
Количество крановых узлов – 1 шт.
Газорегуляторный пункт шкафной марки ГРПШ-13-2ВУ1 с двумя линиями редуцирования, пропускной способностью одной линии - 4500 м3/час.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «02» августа 2021 год;

окончание работ «02» сентября 2021 год;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,0 мес;**

фактически, месяц: **1,0 мес;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
указать наименование организации

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _____
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Таутабай К.К.	ЕС-Арна	02 сентября 2021 года
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	дата